Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",г.Алматы, м-н Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **080740008679**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ 17",040728, РК, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Ынтымак, с. о. Байсеркинский, ул. Толе би д. 34. , тел.: 237-77-02**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070740010699

Договор (контракт) Договор №176 от 14.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000037	27.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района			Работа	1	18 490 772,00	18 490 772,00
2	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района			Работа	1	1 777 537,80	1 777 537,80
				Итого	2	x	20 268 309,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Минуарбеков Л.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Утверждена постановлением Госкомстата

Поставщик: ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района

СПРАВКА № 6 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		176	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района	616 299 752,00	16 509 617,86							1 981 154,14	18 490 772,00
Разработка проектно-сметной документации по Ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района	25 421 575,20									
Стоимость экспертизы проектно-сметной документации по Ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района	1 777 537,80	1 587 087,32							190 450,48	1 777 537,80
Всего	**643 498 865,00**	**18 096 705,18**							**2 171 604,62**	**20 268 309,80**

Заказчик:

Подрядчик: Директор ТОО «СМУ-17» Шынуарбеков А.С.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ ЖИЛЫХ ДАЧНЫХ МАССИВОВ ЭНЕРГЕТИК и ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬ, 4 м, L=2000 м				
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	842,239	40,70	34282
			Накладные расходы			*7,75*	*6524*
			Сметная прибыль			*3,02*	*2539*
2	2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	842,239	3535,16	2977450
			Накладные расходы			*327,74*	*276031*
			Сметная прибыль			*261,86*	*220552*
3	3	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	945,000	85,56	80853

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,52*	*14667*
			Сметная прибыль			*6,34*	*5989*
4	4	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	945,000	50,47	47693
			Накладные расходы			*7,32*	*6917*
			Сметная прибыль			*3,74*	*3533*
			Раздел: ДОРОГА ИЗ ПГС НА ТЕРРИТОРИИ с/о АЛМА, ширина 5 м, L=500 м				
5	5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	202,000	40,70	8222
			Накладные расходы			*7,75*	*1565*
			Сметная прибыль			*3,02*	*609*
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	397,600	3535,16	1405580
			Накладные расходы			*327,74*	*130307*
			Сметная прибыль			*261,86*	*104117*
7	7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	650,000	85,56	55613
			Накладные расходы			*15,52*	*10088*
			Сметная прибыль			*6,34*	*4120*
8	8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	650,000	50,47	32805
			Накладные расходы			*7,32*	*4758*
			Сметная прибыль			*3,74*	*2430*
9	9	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,600	52729,54	84367
			Накладные расходы			*12238,08*	*19581*
			Сметная прибыль			*3905,89*	*6249*
10	10	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10,000	23390,00	233900
			Накладные расходы			*792,85*	*7929*
			Сметная прибыль			*1732,59*	*17326*
			ИТОГО:				4960766
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**478367**
			Сметная прибыль				**367464**
			Итого с временными		**1,3 %**	**64490,00**	**5025256**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**54273,00**	**5079529**
			Итого с НДС		**12 %**	**609543,00**	**5689072**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

Баймбетов Т.Б.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

Амалбеков А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ 17"

Минуарбеков А.С.

Инженер Технического надзора: ТОО "Саулет Эксперт"

Кубентаев С.