Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « » 2017 года
№

Форма

Декларация о соответствии

«4» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «KazInvestStroy», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 51
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Лялина Дмитрия Николаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ново-Троицкое г.Усть-Каменогорск, ВКО. Корректировка»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал», директор Аубакиров Ержан Майданович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «ВостокВзрывПром», лицензия № 14012481 от 27.08.2014г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сомова Дмитрия Олеговича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «АстанаСтройАльянс», лицензия № 19013542 от 24.06.2019г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ибраева Мирата Кадылбековича
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Востокоблпроект» проект № 17-14; ТОО «Инсон» проект № 005.03.2018; техническое решение №1 от «____»июля 2016; техническое решение №1 от «_____» января 2019г; техническое решение №2 от «____» апреля 2019года***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)__ ***ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» приказ №286 от 06 августа 2018 года*** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопроводов	км	11,951		11,951	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Насосная станция 1-го подъема – существующее здание 1953г постройки, реконструировано. Размеры здания -7500х4200 в осях. Фундаменты – блоки ФБС, монолитные (бетон В15) усиленные. Стены - кирпичные, стойки и балки усиления – стальная квадратная труба 200х200, окна – деревянные, двери – металлические, перекрытие- над пристроенной частью здания – монолитная плита Н=150мм,

кровля - над существующей частью водозаборного колодца - стропильная, двухскатная, покрытие из профнастила, над пристроенной частью здания – мягкая из наплавляемых материалов, полы – бетонные, покрытие полов- керамическая плитка, стены – покраска водоэмульсионная, отмостка – бетонная.

Оборудование – погружные скважинные насосы KSPN-8-S181-B-2A-11, с погружным электродвигателем MS152-15 – 3шт (2 рабочих, 1 резервный), водоприемный оголовок трубы.

2. Насосная станция 2-го подъема. Размеры здания -13480х6000 в осях. Фундаменты – блоки ФБС, стены - кирпичные, окна –деревянные, двери – металлические, перекрытие – плиты железобетонные Н=150мм, кровля - мягкая из наплавляемых материалов, полы – бетонные, по уплотненному грунту, покрытие полов - керамическая плитка, отделка стен и потолков – известковая побелка, отмостка – бетонная. Оборудование – тельфер,Q=0,5тн; насосы - вертикальный многоступенчатый агрегат МК100А/8 – 3шт, наос Насос марки КНД-40-250 NA-NL-S1-G22/2 – 2 шт(1 рабочий, 1 резервный), насос РД 504 Т – 2шт

3. Станция водоподготовки – фундамент– блоки ФБС, модульный блок-контейнер – 1комплект.

4. Резервуары чистой воды, объемом 150м3 – 2 шт. Днище, стены и плиты покрытия резервуаров – железобетонные.

5. Пожарные резервуары, объемом 100м3 – 2 шт. Днище, стены и плиты покрытия резервуаров – железобетонные.

6. Фильтры-поглотители к РЧВ – фундаменты – монолитная лента, стены – блоки ФБС, перекрытие – плиты железобетонные Н=150мм, внутренняя отделка – покраска водоэмульсионная Оборудование – фильтры поглотители – 2шт, запорная арматура.

7. Шламосборники — железобетоннные -2шт .

8. Нефтеулавливатель – днище и стенки – железобетонные, покрытие – металическая крышка.

9. Маслосборный колодец – сборные железобетонные кольца, днища и плиты покрытия, Ø 1,0м; люк – полимерный.

10. ДЭС. Фундаменты – блоки ФБС, монолитные фундаменты – 11шт под ограждение ДЭС. Ограждение – сетка по металлическому каркасу. Отмостка – бетонная. Оборудование – дизельная электростанция Riccardo R6110 ZLD.

11. КТПН. Фундаменты – блоки ФБС. Оборудование – трансформаторная установка, не защищенная открытого типа КТПн -160/10/0,4.

12. Ограждение водозаборной площадки. Фундаменты –монолитные, стаканного типа, ограждение- железобетонные панели, ворота –из профлиста по типовой серии, калитка –из профлиста по типовой серии. Протяженность – 200м.п

13. Уборная. Фундаменты – монолитные, стены- деревянные, обработанные антисептиком, окрашенные, покрытие – деревянное, обработанное антисептиком, окрашенное.

14. Водонапорная башня, объемом 15м3 – стальная, окрашенная, высота 12м, фундамент -железобетонный.

15. Водонапорная башня, объемом 50м3 – стальная, окрашенная, высота 18м, фундамент - железобетонный.

16. Внутриплощадочные сети – трубы стальные Ø89, водопроводные колодцы – сборные железобетонные кольца, днища и плиты покрытия, люка – полимерные.

17. Пожарно-питьевой водопровод В1 – трубы ПЭ 100SDR17 - Ø110, Ø90,Ø50, Ø40, Ø32, Ø225, стальная Ø89. водопроводные колодцы – сборные железобетонные кольца, днища и плиты покрытия, люка – тяжелые, легкие, полимерные. Оборудование – задвижки Danfoss с электроприводом – 3шт, Мотопомпа пожарная «Гейзер МП 20/100»- 1шт.
18. Видеонаблюдение – камера поворотная Hikvision DS- 2AE4225TI-D по опорам освещения – 9шт.
19. Освещение наружное – металлические опоры, светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-05-300W -14шт
20. ЛЭП 10кВ – Железобетонные опоры СВ105, провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2. Оборудование - реклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12,5/630/1.
21. Молниезащита –молниеприемник Т002214-РК (МА-Т022-РК-14), Т002220-РК (МА-Т022-РК-20)
22. Благоустройство. Подъездная дорога и площадки – основание из ПГС-0,15м, черный щебень -8см, мелкозернистый асфальтобетон – 4см. Обочина – песчано-гравийная смесь – 0,15см, Лотки на водозаборной площадке – сборные железобетонные Л4-8, В-4, лотки на площадке пожарных резервуаров – монолитные. Тропа наряда – местный грунт, пропитанный битумом, ступени – сборные железобетонные, ограждение тропы наряда – не оцинкованная колючая проволока.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016г**;
месяц, год
окончание работ **июль 2019г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть);**
фактически, месяц: **33 (тридцать три);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ново-Троицкое г.Усть-Каменогорск, ВКО. Корректировка»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «KazInvestStroy» **Лялин Дмитрий Николаевич**

04.11.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "KazInvestStroy" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « » 2017 года

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«4 »ноября 2019 г.

Авторский надзор – ***ТОО «Инсон», директор Соболева Людмила Александровна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта ***Низамиева Равиля Тауфиковича № KZ59VJE00024161 от 18.03.2017г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании ***№ ОИПД 180814 5У от 22.08.2018г.***
№ договора и дата

по объекту:
«Реконструкция сетей водоснабжения в с. Ново-Троицкое г.Усть-Каменогорск, ВКО. Корректировка»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является***: ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал», директор Аубакиров Ержан Майданович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «KazInvestStroy» лицензия № 15022566 от 29.12.2015г***
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Лялина Дмитрия Николаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: ***ТОО «ВостокВзрывПром», лицензия № 14012481 от 27.08.2014г***
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сомова Дмитрия Олеговича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями: ***ТОО «АстанаСтройАльянс», лицензия № 19013542 от 24.06.2019г***
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ибраева Мирата Кадылбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2016г**

месяц, год

окончание работ: **июль 2019г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **6 (шесть)** месяц;
фактически: **33 (тридцать три)** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Востокоблпроект» проект № 17-14; ТОО «Инсон» проект № 005.03.2018; техническое решение №1 от «____»июля 2016; техническое решение №1 от «_____» января 2019г; техническое решение №2 от «____» апреля 2019года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» приказ №286 от 06 августа 2018 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация: ***ТОО «ИНСОН»***
директор Соболева Людмила Александровна ***04.11.2019г.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору_ ***Низамиев Равиль Тауфикович***
аттестат №KZ59VJE00024161 от 18.03.2017г.
04.11.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.