Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Заречный с.о.,с.Талапкер

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024г.

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		49	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области.	**196712967,39**	**93330942,06**							**11199713,05**	**104530655,11**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Ивашега С.В.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
Руководитель _____ Искаков Ж.Д.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ Хасанова Ж.А.
KZ22VJE00029580, KZ17VJE00073209, KZ21VJE00062635, KZ10VJE00051912

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области*
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Заречный с.о.,с.Талапкер

Акт выполненных работ №1 за август 2024г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		49	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из них: Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области.	***196712967,39***	***93330942,06***							***11199713,05***	***104530655,11***

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастеев С.К.*

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
Руководитель _____ *Жакаков Ж.Д*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ *Хасанова Ж.А.*
KZ22VJE00029580;KZ07VJE00073209;KZ[illegible]00062634;KZ[illegible]E00051912

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК ТОО "АиФ"

РЕЕСТР

выполненных и принятых заказчиком объемов работ за август 2024г

по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района,Костанайской области"

Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
821922013,83	196712967,39	196712967,39	104530655,11	625209046,44

№ сметы	№ акта	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС
6-1	2	Сети НВК	55746565,59
6-5	1	Резервуар-100м3	3735192,92
6-9	1	Бурение	45048896,6
		Итого:	104530655,11

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области

Договор подряда (контракт) №49 от 5-03-2024

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.08.2024	01.08.2024	31.08.2024

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за август месяц 2024г.
на Сети НВК. лок. см. № 6-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**10592904**
1	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	22 254	476	10592904
	Раздел 2.	**ВОДОПРОВОД В1**				**23043962**
6	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	3,044	1 462 938	4453183
7	С1241-201-1502 241-201-1502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	3 074,44	2 890	8885132
10	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км	0,76	1 203 970	915017
11	С1241-201-0401 241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	767,6	148	113605
12	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	9 750	39000
13	С1242-101-0603 242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	55 799	223196
16	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,158	3 769 732	595618
18	С1241-114-0122 241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	3	1 782	5346
19	С1241-515-0201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	151 884	607536
23	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 638	13914

1	2	3	4	5	6	7
24	С1241-208-0407 241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2 716	8148
26	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы,втулка	шт.	10	4 638	46380
27	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1 578	15780
30	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	10	5 196	51960
32	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 899	48990
34	С1241-201-0622 241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2	20 891	41782
36	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 899	48990
38	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4909	31 869	15644
39	С1217-101-0105 217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000519	1 086 502	564
40	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00964	413 641	3987
41	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,29	31 869	9242
43	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	7,771578	3 437	26711
50	С1217-101-0105 217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2225	1 086 502	241747
51	У6121-0801-0305 6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	72	7 129	513288
52	С1241-201-0622 241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	72	20 891	1504152
53	У6121-0802-0503 6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	72	42 982	3094704
	КОЛОДЦЫ Д=2000мм(2шт.)					
54	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6,3	80 671	508227
55	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	36 944	73888
56	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	31 698	126792

1	2	3	4	5	6	7
57	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	41 462	82924
58	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	41 462	82924
59	**С1225-101-0613** **225-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	2	38 606	77212
60	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 205	16410
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(2шт.)				
62	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	3,36	80 671	271055
63	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	23 296	46592
64	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	22 648	45296
65	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	26 305	105220
67	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33 698	67396
68	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 205	16410
	Раздел 3.	**ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ**				5722042
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ /ду 110мм/ на 2-потр/1шт				
77	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	1 973 729	789
78	С1241-101-0208 241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,4016	1 969	791
79	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	1 973 729	789
80	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4016	680	273
84	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4680
85	С1241-210-0802 241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	2	1 270	2540
86	С1241-201-0916 241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,2	6 715	8058
87	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,801	44 359	35532

1	2	3	4	5	6	7
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)				
88	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,84	80 671	148435
89	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23 296	23296
90	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	26 305	26305
91	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26 305	52610
92	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33 698	33698
93	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 205	8205
94	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13 167	13167
97	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,49532	3 437	1702
98	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,17	4 813	53761
99	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	11,17	1 954	21826
100	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,054	48 618	2625
101	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0002512	434 953	109
102	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00453	457 354	2072
103	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0006323	408 199	258
104	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0022	3 769 732	8293
105	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882
106	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 196	10392
107	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 366	17464

1	2	3	4	5	6	7
108	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 866	5866
109	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21 067	21067
110	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 014	10028
111	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	3156
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ на 4-потр/3шт				
147	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0012	1 973 729	2368
148	С1241-101-0208 241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,2048	1 969	2372
149	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0012	1 973 729	2368
150	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,2048	680	819
154	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 340	14040
155	С1241-210-0802 241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	12	1 270	15240
156	С1241-201-0916 241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,6	6 715	24174
157	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,403	44 359	106595
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)				
158	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,52	80 671	445304
159	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	23 296	69888
160	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26 305	78915
161	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	26 305	157830
162	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	33 698	101094
163	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 205	24615

1	2	3	4	5	6	7
164	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	13 167	39501
167	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	1,48596	3 437	5107
168	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	33,51	4 813	161284
169	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	м^2	33,51	1 954	65479
170	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,162	48 618	7876
171	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0007536	434 953	328
172	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01359	457 354	6215
173	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0018969	408 199	774
174	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0066	3 769 732	24880
175	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8646
176	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 196	31176
177	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 366	52392
178	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 866	17598
179	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21 067	63201
180	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 014	30084
181	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 578	9468
	ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ /ду 110мм/ на 5-поп/3шт					
182	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0012	1 973 729	2368
183	С1241-101-0208 241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,2048	1 969	2372

1	2	3	4	5	6	7
184	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0012	1 973 729	2368
185	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,2048	680	819
189	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 340	14040
190	С1241-210-0802 241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	15	1 270	19050
191	С1241-201-0916 241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,6	6 715	24174
192	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,403	44 359	106595
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)				
193	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,52	80 671	445304
194	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	23 296	69888
195	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26 305	78915
196	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	26 305	157830
197	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	33 698	101094
198	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 205	24615
199	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	13 167	39501
202	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,48596	3 437	5107
203	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	33,51	4 813	161284
204	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	33,51	1 954	65479
205	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,162	48 618	7876
206	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0.55 до 2 мм	т	0,0007536	434 953	328

1	2	3	4	5	6	7
207	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01359	457 354	6215
208	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0018969	408 199	774
209	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0066	3 769 732	24880
210	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8646
211	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 196	31176
212	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 366	52392
213	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 866	17598
214	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21 067	63201
215	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5 014	30084
216	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 578	9468
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ /ду 110мм/ на 6-потр/4шт				
217	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0016	1 973 729	3158
218	С1241-101-0208 241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,6064	1 969	3163
219	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0016	1 973 729	3158
220	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,6064	680	1092
224	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 340	18720
225	С1241-210-0802 241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	24	1 270	30480
226	С1241-201-0916 241-201-0916 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	4,8	6 715	32232
227	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,204	44 359	142126
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)				

1	2	3	4	5	6	7
228	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	7,36	80 671	593739
229	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	23 296	93184
230	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	26 305	105220
231	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	26 305	210440
232	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	33 698	134792
233	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	8 205	32820
234	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	13 167	52668
237	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	1,98128	3 437	6810
238	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	44,68	4 813	215045
239	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	м²	44,68	1 954	87305
240	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,216	48 618	10501
241	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0010048	434 953	437
242	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01812	457 354	8287
243	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0025292	408 199	1032
244	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	8	5 196	41568
245	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 366	69856
246	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	5 866	23464
247	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	21 067	84268

1	2	3	4	5	6	7
248	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кпр и Ксм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	5 014	40112
249	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 578	12624
	ВСЕГО ПО АКТУ:					39358908
	В том числе :		**Тенге**			42822492
	Итого с общеплощадочными затратами		**Тенге**	**8,8%**	3463584	42950959
	Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов		**Тенге**	**0,30%**	128467	45098507
	Итого со Сметной прибылью, 5%		**Тенге**		2147548	47246055
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 5 %		**Тенге**		2147548	50789509
	Итого в текущих ценах 2024 года, к= 1,075		**Тенге**			49773719,28
	Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98		**Тенге**			55746565,59
	Итого с НДС		**Тенге**	**12%**	5972846,31	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района.

БИН 050140005092

Искаков Ж.Д.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Главный инженер ТОО "АиФ", БИН 971140001852

Апареев Д.Ю.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт технического надзора Хасанова Ж.А.

KZ22VJE00020580;KZ07VJE00077009;KZ34VJE00062635;KZ10VJE00051912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

Главный инженер проекта Әліпбек Ө.Н.

приказ №13 от 9.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка **Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №49 от 5-03-2024

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.08.2024	01.08.2024	31.08.2024

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за август месяц 2024г.
на Резервуар-100м3. лок. см. № 6-5

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**774048**
1	У6101-0101-0111 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	147,6501	391	57731
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,78897	9 300	7337
3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	180,336	119	21460
4	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	180,336	377	67987
9	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	19,44	31 869	619533
	Раздел 2.	**Общестроительные работы**				**1863121**
		Днище лист 8				
10	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	8,9	31 869	283634
11	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м^3	14,6	80 112	1169635
12	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2389	318 374	394434
13	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00715	345 774	2472
14	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06564	85 169	5590
15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02076	345 774	7178

1	2	3	4	5	6	7
16	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1	0,00056	318 374	178
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**2637169**
		В том числе :	**Тенге**			
		Итого с общеплощадочными затратами	**Тенге**	8,8%	232071	2869240
		Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов	**Тенге**	0,30%	8608	2877848
		Итого со Сметной прибылью, 5%	**Тенге**		143892	3021740
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 5 %	**Тенге**		143892	3165632
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**Тенге**			3403055
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98	**Тенге**			3334993,68
		Итого с НДС	**Тенге**	12%	400199,24	3735192,92

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района.

БИН 050140005092

Исаков Ж.Д.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ". БИН 971140001857

Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт технического надзора Хасанова Ж.А.

KZ22VJE00027580;KZ07VJE00073209;KZ34VJE00062635;KZ10VJE00051912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

Главный инженер проекта Әліпбек Ө.Н.

приказ №13 от 9.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области

Договор подряда (контракт) №49 от 5-03-2024

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2024	01.07.2024	31.07.2024

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2024г.
на Бурение. лок. см. № 6-9

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Бурение скважины				
1	У6121-0802-0401 6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	34 563	34563
2	Е11-040101-0303 1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	50	25 566	1278300
3	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	48	49 140	2358720
4	Е11-040101-0309 1104-0101-0309 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы	м бурения	52	197 930	10292360
5	С1218-202-0101 218-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	6 720	391	2627520
6	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	15,07	22	332
		Разные работы				
7	Е11-040201-0119 1104-0201-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при колонковом бурении.Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	150,5	4 563	686732
8	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. *Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03*	колонна	1	2 086 991	2086991
9	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	2 916	58320
10	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины глубиной до 200 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки	9	918 999	8270991

1	2	3	4	5	6	7
11	Е11-040201-0801 1104-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка	резка	150,5	1 123	169012
12	С1241-110-0102 241-110-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	130,5	26 678	3481479
14	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж (направляющих фонарей)	т конструкций	0,27	249 719	67424
15	С1222-504-0101 222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (направляющие фонари)	т	0,27	1 154 739	311780
16	С1216-101-0701 216-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	2,25	29 679	66778
17	С1217-603-0103 217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 /для разглинизации/	м^3	50	294	14700
						31806002
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			
		В том числе :	Тенге	8,8%	2798928	34604930
		Итого с общеплощадочными затратами	Тенге	0,30%	103815	34708745
		Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов	Тенге		1735437	36444182
		Итого со Сметной прибылью, 5%	Тенге		1735437	38179619
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 5 %	Тенге			41043091
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1.075	Тенге			40222229,10
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98	Тенге	12%	4826667,49	45048896,60
		Итого с НДС				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района.

БИН 050140005693

Искаков Ж.Ф.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора Хасанова Ж.А.

KZ22VJE00029580,KZ97VJE00073208,KZ34VJE00062635,KZ10VJE00051912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

Главный инженер проекта Әлімбек Ө.Н.

приказ №13 от 9.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)