Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА кгу ско СПЕЦИАЛЬЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В СПОРТЕ ДЕТЕЙ

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		161	03.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	13 911 875	140 037	13 221 170	133 084					
С НДС 12 %	15 581 300	156 841							16 804
Всего к оплате		**156 841**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА кгу ско СПЕЦИАЛЬЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В СПОРТЕ ДЕТЕЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

№ п.п.	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая единицы, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Материалы		
					на единицу измерения	по проекту	Зарплата рабочих строителей	в т.ч. зарплата машинистов	Зарплата рабочих строителей	в т.ч. зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

СПОРТЗАЛЫ

1	82	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	35,5365		3326,54	30,01	118214	1066	100713	133084	
							476,52	14,04	16934	499			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,62905	22,354	735,19	16435					
1. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,504618	989,12	499					
			Итого оплата труда:				476,52	16934					
1. 3		31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	1,199	42,15	51					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экономия 0 чел	чел-ч	--	--	--	--					
1. 4		34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01025	0,364249	14,32	5					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экономия 0 чел	чел-ч	--	--	--	--					
1. 5		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00725	0,25764	1364,14	351					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экономия 1 чел	чел-ч	0,00725	0,25764	735,19	189					
1. 6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,373133	1766,75	659					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экономия 1 чел	чел-ч	0,0105	0,373133	830,04	310					
			Итого эксплуатация машин:				30,01	1066					
1. 7		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	4,371	196,55	859					
1. 8		22-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	1,023	97565,54	99854					
			Итого материалов:				2834,06	100713					
			НР второго уровня	%	4,24		141,05	5012					
			Накладные расходы	%	--		141,05	5012					
			Сметная прибыль	%	8		277,41	9858					
			Сметная стоимость:				3745,00	133084					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге									118214
			В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге									118214
	Материалы -			Тенге									100713
	Всего заработная плата -			Тенге									16934
			Накладные расходы -	Тенге									5012
			Сметная прибыль -	Тенге									9858
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге									133084
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата -	Тенге									16934
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									133084
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата -	Тенге									16934
	ИТОГО ПО АКТУ:												
			Итого прямые затраты:	Тенге									118214
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге									16435
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге									1066
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									499
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге									100713
			- перевозка грузов	Тенге									0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге									0
			Накладные расходы I уровня	Тенге									0
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге									118214
			Накладные расходы II уровня	Тенге									5012
			ИТОГО:	Тенге									123226
			Сметная прибыль	Тенге									9858
			ИТОГО по акту:	Тенге									133084
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									1597
			Итого по разделу	Тенге									134681
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге									2963
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге									1347
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге									539
			Итого по разделу	Тенге									139530
			Итого в в текуших ценах 2017 года с понижающим коэффициентом к=0,9839552	Тенге									137291
			Налоги, сборы, обязательные плате кв. ж.к.	Тенге									2746
			Итого по разделу	Тенге									140037
			НДС 12%	Тенге									16804
			Итого по акту к оплате	Тенге									156841

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР