Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА кгу ско СПЕЦИАЛЬЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В СПОРТЕ ДЕТЕЙ

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (дополнительные работы)

за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		161	03.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 280 840	4 280 840	4 003 027	4 003 027					
С НДС 12 %	4 794 541	4 794 541							513 701
Всего к оплате		**0**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА кгу ско СПЕЦИАЛЬЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В СПОРТЕ ДЕТЕЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 (дополнительные работы)
ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

№ п.п.	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая единицы, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенеге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Материалы		
					на единицу измерения	по проекту	Зарплата рабочих строителей	в т.ч. зарплата машинистов	Зарплата рабочих строителей	в т.ч. зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Внутенняя отделка										
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1,2 И 3 ЭТАЖ										
1	1	11-150212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	500,0000		688,61	4,46	344305	2229	80491	387615	
							525,23	2,06	262613	1029			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,61157	305,785	855,45	261584					
1. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00203	1,015	1013,60	1029					
			Итого оплата труда:				**525,23**	**262613**					
1. 3		34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	10	9,03	90					
			в т.ч. оплата труда машинистов, 5разряд: 0 чел	чел-ч	--	--	--	--					
1. 4		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000512	0,25625	1364,14	350					
			в т.ч. оплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000512	0,25625	735,19	188					
1. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002025	1,012	1766,75	1789					
			в т.ч. оплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	1,012	330,04	334					
			Итого эксплуатация машин:				**4,46**	**2229**					
1. 6		22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,145	133209,81	19315					
1. 7		22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3	1500	40,78	61170					
1. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0004	0,2	30,00	6					
			Итого материалов:				**160,98**	**80491**					
			НР второго уровня	%	4,24		29,20	14598					
			Накладные расходы	%	--		29,20	14598					
			Сметная прибыль	%	8		57,42	28712					
			Сметная стоимость:				**775,23**	**387615**					
2	2	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	35,0000		3826,30	20,71	133920	725	84727	150766	
							1400,06	15,26	49002	534			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
2. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	1,748	61,18	792,22	48468					
2. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,5775	924,74	534					
			Итого оплата труда:				**1400,06**	**49002**					
2. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,035	3363,40	118					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,035	840,94	29					
2. 4		31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,56875	784,38	446					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,56875	735,19	418					
2. 5		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,118125	1364,14	161					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,118125	735,19	87					
			Итого эксплуатации машин:				**20,71**	**725**					
2. 6		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,175	84,66	15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 7		22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	35	2238,86	78360					
2. 8		22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	17,5	130,39	2282					
2. 9		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,3255	30,00	10					
2.10		22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	131,25	30,94	4061					
			Итого материалов:				**2420,78**	**84727**					
			НР второго уровня	%	4,24		162,23	5678					
			Накладные расходы	%	--		162,23	5678					
			Сметная прибыль	%	8		319,08	11168					
			Сметная стоимость:				**4307,61**	**150766**					
3	**3**	**12-090101-0601 РСНБ РК 2015**	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	**м поручня**	**31,9000**		**64,18**	**-**	**2047**	**-**	**-**	**2305**	
							64,18	-	**2047**	-			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,0888	2,833	722,79	2047	чел-ч	0,0888	2,833	722,79	2047
			Итого оплата труда:				**64,18**	**2047**				**64,18**	**2047**
			НР второго уровня	%	4,24		2,72	87	%	4,24		2,72	87
			Накладные расходы	%	--		2,72	87	%	--		2,72	87
			Сметная прибыль	%	8		5,35	171	%	8		5,35	171
			Сметная стоимость:				**72,26**	**2305**				**72,26**	**2305**
4	**4**	**11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**31,9000**		**2535,31**	**56,45**	**80876**	**1801**	**31593**	**91050**	
							1511,50	**23,01**	**48217**	**734**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
4. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	1,74	55,506	855,45	47483					
4. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,89958	816,25	734					
			Итого оплата труда:				**1511,50**	**48217**					
4. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,13079	1364,14	178					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,13079	738,19	96					
4. 4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,85	142,69	264					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
4. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,76879	1766,75	1358					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,76879	830,04	638					
			Итого эксплуатация машин:				**56,45**	**1801**					
4. 6		21-070503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	32,538	970,27	31571					
4. 7		21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000096	235536,36	23					
			Итого материалов:				**990,38**	**31593**					
			НР второго уровня	%	4,24		107,50	3429					
			Накладные расходы	%	--		107,50	3429					
			Сметная прибыль	%	8		211,42	6744					
			Сметная стоимость:				**2854,23**	**91050**					
5	**5**	**12-120103-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**12,7600**		**620,05**	**7912**	**80876**	**335**	**17**	**1032**	
									1	**2**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
5. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,738	9,417	744,49	7011					
5. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001276	830,02	1					
			Итого оплата труда:				549,52	**7012**					
5. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001276	1766,75	2					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001276	830,04	1					
			Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**2**					
5. 4		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,01276	84,66	1					
5. 5		22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	0,86768	381,83	331					
5. 6		22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	1,442	392,84	566					
			Итого материалов:				70,44	**899**					
			НР второго уровня	%	4,24		26,29	335					
			Накладные расходы	%	--		26,29	335					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	%	8		51,71	660					
			Сметная стоимость:				**698,05**	**8907**					
6	**6**	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**175,4000**		**1197,63**	**16,57**	**210065**	**2906**	**140871**	**236489**	
							384,36	**6,43**	**67416**	**1128**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
6. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,51405	90,164	735,19	66288					
6. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	1,087	1037,55	1128					
			Итого оплата труда:				**384,36**	**67416**					
6. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,30695	3363,40	1032					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,30695	830,04	255					
6. 4		34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	0,986625	14,32	14					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
6. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	1,052	1766,75	1859					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	1,052	830,04	873					
			Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**2906**					
6. 6		21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,49112	14704,06	7221					
6. 7		21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,89454	45941,73	41097					
6. 8		21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,42096	26006,29	10948					
6. 9		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	40,342	215,22	8682					
6.10		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	2,806	196,55	552					
6.11		21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,005964	187968,66	1121					
6.12		22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,07	34423,29	71247					
6.13		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,12278	30,00	4					
			Итого материалов:				**803,14**	**140871**					
			НР второго уровня	%	4,24		50,78	8907					
			Накладные расходы	%	--		50,78	8907					
			Сметная прибыль	%	8		99,87	17518					
			Сметная стоимость:				**1348,29**	**236489**					
7	**7**	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**175,4000**		**3299,63**	**38,84**	**578755**	**6812**	**482818**	**651558**	
							526,52	**18,40**	**92352**	**3227**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
7. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,69115	121,228	735,19	89125					
7. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	3,262	989,11	3227					
			Итого оплата труда:				**526,52**	**92352**					
7. 3		31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	5,92	42,15	250					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
7. 4		34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	1,973	14,32	28					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
7. 5		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	1,666	1364,14	2273					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	1,666	735,19	1225					
7. 6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	2,412	1766,75	4261					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	2,412	830,04	2002					
			Итого эксплуатация машин:				**38,84**	**6812**					
7. 7		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	45,955	196,55	9032					
7. 8		22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	6,507	72807,88	473786					
			Итого материалов:				**2752,67**	**482818**					
			НР второго уровня	%	4,24		139,90	24539					
			Накладные расходы	%	--		139,90	24539					
			Сметная прибыль	%	8		275,16	48264					
			Сметная стоимость:				**3714,70**	**651558**					
8	**8**	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	**м**	**528,5000**		**121,90**	**2,15**	**64426**	**1138**	**934**	**72531**	
							118,50	**0,52**	**62629**	**274**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
8. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,1472	77,795	801,52	62354					
8. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,26425	1037,55	274					
			Итого оплата труда:				**118,50**	**62629**					
8. 3		34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,11625	61,438	9,03	555					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
8. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,330313	1766,75	584					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,330313	1830,04	274					
			Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**1138**					
8. 5		21-060510-3301	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0,00004	0,02114	--	--					
8. 6		21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000007	0,003964	235536,36	934					
			Итого материалов:				**1,77**	**934**					
			НР второго уровня	%	4,24		5,17	2732					
			Накладные расходы	%	--		5,17	2732					
			Сметная прибыль	%	8		10,17	5373					
			Сметная стоимость:				**137,24**	**72531**					
9	**9**	**21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка примыкания /порожек/**	**м**	**528,5000**		**1055,46**	**-**	**557811**	**--**	**557811**	**627979**	
							-	-	-	-			
			НР второго уровня	%	4,24		44,75	23651					
			Накладные расходы	%	--		44,75	23651					
			Сметная прибыль	%	8		88,02	46517					
			Сметная стоимость:				**1188,23**	**627979**					
10	**10**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**227,0000**		**3560,79**	**107,19**	**808300**	**24333**	**624275**	**909978**	
							742,94	**39,45**	**168648**	**8956**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
10. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,92115	209,101	763,71	159693					
10. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0383	8,694	1030,07	8956					
			Итого оплата труда:				**742,94**	**168648**					
10. 3		34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	7,349	9,03	66					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
10. 4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,224163	3039,01	681					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000988	0,224163	3113,53	698					
10. 5		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	1,206	1364,14	1645					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,005313	1,206	735,19	887					
10. 6		34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	9,534	50,86	485					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
10. 7		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	9,42	2239,28	21095					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0415	9,42	838,04	7899					
10. 8		34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	2,497	144,37	360					
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
			Итого эксплуатация машин:				**107,19**	**24333**					
10. 9		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	4,54	84,66	384					
10.10		22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	170,25	130,39	22199					
10.11		22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	231,54	2351,68	544508					
10.12		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,43584	30,00	13					
10.13		22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	1847,78	30,94	57170					
			Итого материалов:				**2750,11**	**624275**					
			НР второго уровня	%	4,24		150,98	34272					
			Накладные расходы	%	--		150,98	34272					
			Сметная прибыль	%	8		296,94	67406					
			Сметная стоимость:				**4008,71**	**909978**					
11	**11**	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности**	**8,4000**		**7962,10**	**23,38**	**66882**	**196**	**45036**	**75295**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				облицовки			2587,83	10,60	21738	89			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	3,105	26,082	830,04	21649					
11.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,08988	986,58	89					
			Итого оплата труда:				**2587,83**	**21738**					
11.3		34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	0,651	9,03	6					
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
11.4		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00575	0,0483	1364,14	66					
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,0483	735,19	36					
11.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	0,06405	1766,75	113					
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 1 чел.	чел-ч	0,007625	0,06405	830,04	53					
11.6		34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	0,84	13,64	11					
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
			Итого эксплуатация машин:				**23,38**	**196**					
11.7		21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,04704	460076,10	21642					
11.8		21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	4,032	298,55	1204					
11.9		21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,001092	1546459,74	1689					
11.10		21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	0,6384	695,64	444					
11.11		22-060301-0115	Керамогранит глазурованный напольный размер 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,05	8,82	2274,10	20058					
			Итого материалов:				**5361,44**	**45036**					
			НР второго уровня	%	4,24		337,59	2836					
			Накладные расходы	%	--		337,59	2836					
			Сметная прибыль	%	8		663,98	5577					
			Сметная стоимость:				**8963,66**	**75295**					
12	**12**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /до 100мм/**	**м2 стяжки**	**84,0000**		**706,48**	**22,86**	**59345**	**1920**	**33868**	**66810**	
							292,10	**11,67**	**24537**	**980**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,4094	34,39	684,98	23556					
12.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,067	918,99	980					
			Итого оплата труда:				**292,10**	**24537**					
12.3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	9,524	10,59	101					
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
12.4		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,333	1364,14	1819					
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,333	735,19	980					
			Итого эксплуатация машин:				**22,86**	**1920**					
12.5		21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,714	19713,00	33780					
12.6		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,94	30,00	88					
			Итого материалов:				**403,20**	**33868**					
			НР второго уровня	%	4,24		29,95	2516					
			Накладные расходы	%	--		29,95	2516					
			Сметная прибыль	%	8		58,91	4949					
			Сметная стоимость:				**795,35**	**66810**					
13	**13**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**84,0000**		**1726,24**	**62,21**	**145005**	**5225**	**135121**	**163245**	
							86,33	**30,88**	**7252**	**2594**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,08096	6,801	684,98	4658					
13.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1764	14703,80	2594					
			Итого оплата труда:				**86,33**	**7252**					
13.3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,464	38,976	10,59	413					
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
13.4		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,042	3,528	1364,14	4813					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в т.ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,012	3,528	735,19	2594					
			Итого эксплуатация машин:				**62,21**	**5225**					
13. 5		21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0816	6,854	19713,00	135121					
			Итого материалов:				**1608,58**	**135121**					
			НР второго уровня	%	4,24		73,19	6148					
			Накладные расходы	%	--		73,19	6148					
			Сметная прибыль	%	8		143,95	12092					
			Сметная стоимость:				**1943,39**	**163245**					
14	**14**	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из фанеры. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**84,0000**		**2333,37**	**19,51**	**196003**	**1639**	**189602**	**220659**	
							66,05	**9,36**	**5548**	**786**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
14. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,084295	7,081	672,58	4762					
14. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,7728	1016,93	786					
			Итого оплата труда:				**66,05**	**5548**					
14. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,168	1364,14	229					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,168	735,19	124					
14. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	0,798	1766,75	1410					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,798	838,04	669					
			Итого эксплуатация машин:				**19,51**	**1639**					
14. 5		21-070506-1135	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, водостойкая марки ФК, шлифованная, сорт 2/2, толщина 10 мм	м2	1,03	86,52	2191,42	189602					
			Итого материалов:				**2257,16**	**189602**					
			НР второго уровня	%	4,24		98,93	8311					
			Накладные расходы	%	--		98,93	8311					
			Сметная прибыль	%	8		194,58	16345					
			Сметная стоимость:				**2626,89**	**220659**					
15	**15**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**84,0000**		**1946,26**	**17,01**	**163486**	**1429**	**135614**	**184051**	
							323,21	**8,40**	**27149**	**706**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
15. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	0,4393	36,901	716,60	26443					
15. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,714	988,73	706					
			Итого оплата труда:				**323,21**	**27149**					
15. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,3675	1364,14	501					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,3675	735,19	270					
15. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,525	1766,75	928					
			в т.ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,525	838,04	439					
			Итого эксплуатация машин:				**17,01**	**1429**					
15. 5		21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,042	224924,77	9447					
15. 6		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,42	84,66	36					
15. 7		22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	85,68	1472,12	126131					
			Итого материалов:				**1614,45**	**135614**					
			НР второго уровня	%	4,24		82,52	6932					
			Накладные расходы	%	--		82,52	6932					
			Сметная прибыль	%	8		162,30	13633					
			Сметная стоимость:				**2191,08**	**184051**					
16	**16**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**84,0000**		**1088,52**	**61,10**	**91435**	**5133**	**47267**	**102937**	
							474,41	**9,70**	**39850**	**815**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
16. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=971,37)	чел-ч	0,4784	40,186	971,37	39035					
16. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,8232	990,37	815					
			Итого оплата труда:				**474,41**	**39850**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.3		31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	6,3	12,86	81					
			в т.ч. оплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
16.4		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	8,453	402,09	3399					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--					
16.5		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,4095	1364,14	559					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,4095	735,19	301					
16.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,6195	1766,75	1095					
			в т.ч. оплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,6195	830,04	514					
			Итого эксплуатация машин:				**61,10**	**5133**					
16.7		21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	94,08	229,36	21578					
16.8		21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,29064	58564,32	17021					
16.9		21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,01176	31967,82	376					
16.10		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,42	84,66	36					
16.11		21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,19404	20254,14	3930					
16.12		22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0798	54217,08	4327					
			Итого материалов:				**562.71**	**47267**					
			НР второго уровня	%	4,24		46,15	3877					
			Накладные расходы	%	--		46,15	3877					
			Сметная прибыль	%	8		90,77	7625					
			Сметная стоимость:				**1225,44**	**102937**					
17	**17**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**3011,38**	**75,83**	**45171**	**1138**	**30109**	**50853**	
							970,41	**42,13**	**14556**	**632**			
		Код ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,23	18,457	754,41	13925					
17.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045	0,675	935,85	632					
			Итого оплата труда:				**970,41**	**14556**					
17.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0675	3363,40	227					
			в т.ч. оплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0675	830,04	56					
17.4		31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,2925	784,38	229					
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,2925	735,19	215					
17.5		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,43125	1364,14	588					
			в т.ч. оплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,43125	735,19	317					
17.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0525	1766,75	93					
			в т.ч. оплата труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0525	830,04	44					
			Итого эксплуатация машин:				**75,83**	**1138**					
17.7		21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,075	84,66	6					
17.8		22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	9	130,39	1174					
17.9		22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	15,3	1754,24	26840					
17.10		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,015	30,00	0					
17.11		22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	67,5	30,94	2088					
			Итого материалов:				**2007,24**	**30109**					
			НР второго уровня	%	4,24		127,68	1915					
			Накладные расходы	%	--		127,68	1915					
			Сметная прибыль	%	8		251,12	3767					
			Сметная стоимость:				**3390,18**	**50853**					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге									**3555743**
В том числе:													
Стоимость общестроительных работ -				Тенге									**3491317**
Материалы -				Тенге									**2062291**
Всего заработная плата -				Тенге									**837938**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге									**557811**
Накладные расходы -				Тенге									**148032**
Сметная прибыль -				Тенге									**291148**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге									**3930496**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч									**1045**
Сметная заработная плата -				Тенге									**837938**
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге									**64426**
Материалы -				Тенге									**934**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге									3491317
			Материалы -	Тенге									2062291
			Всего заработная плата -	Тенге									837938
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге									557811
			Накладные расходы -	Тенге									148032
			Сметная прибыль -	Тенге									291148
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге									3930496
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1045
			Сметная заработная плата -	Тенге									837938
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге									64426
			Материалы -	Тенге									934
			Всего заработная плата -	Тенге									62629
			Накладные расходы -	Тенге									2732
			Сметная прибыль -	Тенге									5373
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге									72531
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									78
			Сметная заработная плата -	Тенге									62629
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									4003027
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1123
			Сметная заработная плата -	Тенге									900567
ИТОГО ПО АКТУ:													
			Итого прямые затраты:	Тенге									3555743
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге									878082
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге									56626
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									22485
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге									2621035
			- перевозка грузов	Тенге									0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге									0
			Накладные расходы I уровня	Тенге									0
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге									3555743
			Накладные расходы II уровня	Тенге									150764
			ИТОГО:	Тенге									3706507
			Сметная прибыль	Тенге									296521
			ИТОГО по акту:	Тенге									4003027
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									48036
			Итого по разделу	Тенге									4051063
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге									89123
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге									40511
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге									16204
			Итого по разделу	Тенге									4196902
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге									83938
			Итого по разделу	Тенге									4280840
			НДС 12%	Тенге									513701
			Итого по акту	Тенге									4794541
			Итого к оплате	Тенге									0

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

АВТОРСКИЙ НАДЗОР