Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"
ВКО,Глубоквский район, с. Глубокое, Поповича, 11а БИН 060740005264 ИИК KZ60070103KSN1803000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Элхон"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор №41 от 18.10.2019 года
Доп.соглашение №1 от 22.12.2019 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за август 2020 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 2	416 136 428		389 149 139	
2 НДС 12%	49 936 371,70		46 697 896,70	
3 **Итого:**	**466 072 799,87**		**435 847 035,87**	
4 **Всего к оплате:**	**466 072 799,87**		**435 847 035,87**	

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

Д. Ордаханов

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

Тойкенов С.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л.Ш. Тумашинов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

ВКО,Глубоквский район, с. Глубокое, Поповича, 11а БИН 060740005264 ИИК KZ60070103KSN1803000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Элхон"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Договор №41 от 18.10.2019 года

Доп.соглашение №1 от 22.12.2019 года

Акт № 2
выполненных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Общестроительные работы -остаточные+ дополнительные работы										
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.4 Световые приямки ПрМ1-ПрМ4										
1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12	31421	3252,58	377052	39031	226075	115265	531702
					9328,83	1226,58	111946	14719	–	39385	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,05	19380,33	1114,43	59110	3399	51441	4631	68840
					1400	268,52	4270	819	–	5099	
3	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29929	272556		81573		81573	–	88099
					–		–		–	6526	

4 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	8	1115,75	0,63	8926	5	36	9774	20196
				1110,63	–	8885	–	–	1496	
5 2301-0101-0118	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,6	1450		8120		8120	–	8770
				–		–		–	650	
6 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,848	871,45	30,35	16425	572	8626	7073	25378
				383,44	15,76	7227	297	–	1880	
7 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	18,848	163,78	3,71	3087	70	269	2608	6151
				145,8	1,38	2748	26	–	456	
2.6 Канал										
8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01587	769565,22	6175,17	12213	98	11034	1304	14598
				68115,94	1512,29	1081	24	–	1081	
	Итого по разделу 2					763 734				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					136 157				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 175				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 885				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					387 174				
	- накладные расходы, тенге					140 655				
	в т.ч. зарплата, тенге					12 659				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 573				
Раздел 3 Каркас										
17 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	5040,8	7680,39	96,14	38715310	484623	34189831	2927700	44974450

				801,63	40,11	4040857	202186	–	3331441	
18 1109-0501-0203	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже (изготовление) НР = 69 % К=3,000;**	**т**	**538,2**	60795,73	8550,22	32720264	4601730	708977	18913694	55764675
				50928,2	2,96	27409557	1593	–	4130717	
	Итого по разделу 3					**100 739 125**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 450 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 086 353				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					203 779				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 898 808				
	- накладные расходы, тенге					21 841 394				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 462 158				
Раздел 4 Стены										
19 1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**52**	499,29	257,94	25963	13413	2638	15602	44890
				190,62	63,65	9912	3310	–	3325	
20 1107-0104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**90**	2412,82	1325,16	217154	119264	3647	145157	391296
				1047,14	319,68	94243	28771	–	28985	
21 1107-0104-0302	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**29**	2762,52	1484,66	80113	43055	1686	53996	144838
				1219,72	358,17	35372	10387	–	10729	
22 1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,02325**	299784,95	10795,7	6970	251	415	7482	15608

				271139,78	1591,4	6304	37	–	1156	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02325	240026		5581		5581	–	6027
				–		–		–	446	
24 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ИП-1-ИП3 НР = 91 %	м3	4,75	45814,53	4355,79	217619	20690	118339	75836	316931
				16545,26	999,16	78590	4746	–	23476	
25 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08016	243102		19487		19487	–	21046
				–		–		–	1559	
26 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. Крепление стены к колонне. КЖ-14 МС-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,1464	524972,68	10799,18	76856	1581	35579	47115	133889
				271147,54	1584,7	39696	232	–	9918	
27 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1053	14121,39	2454	14869821	2584062	4908357	7440724	24095389
				7006,08	592	7377402	623376	–	1784844	
28 1107-0112-0401	Швы антисейсмические. Устройство. АС7.1 НР = 118 %	м шва	15	1353,4	9,8	20301	147	–	23870	47705
				1343,6	5	20154	75	–	3534	

29 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	3,09	12248		37846		37846	–	40874
				–		–		–	3028	
30 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	30	162,6	2,87	4878	86	2207	3102	8618
				86,17	1,47	2585	44	–	638	
31 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	128,6	3858,18	14,28	496162	1837	339451	142957	690249
				1204,31	4	154874	514	–	51130	
	Итого по разделу 4					25 957 360				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 819 132				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 784 386				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					671 492				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 475 233				
	- накладные расходы, тенге					7 955 841				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 922 768				
Раздел 5 Перекрытие										
5.1 Плиты перекрытия										
32 1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	4315,91	984,73	94950	21664	15698	74177	182657
				2617,64	239,73	57588	5274	–	13530	

33 1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	204	6595,85	1557,95	1345553	317821	205541	1064169	2602500
				4030,35	390,43	822191	79647	–	192778	
34 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	3275,33	1452,81	117912	52301	4856	86762	221048
				1687,64	354,78	60755	12772	–	16374	
35 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка А1, А2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,13986	539839,84	10796,51	75502	1510	36069	45010	130153
				271149,72	1580,15	37923	221	–	9641	
5.2 Монолитный участок МУ1										
36 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,3	44190	3150	13257	945	6932	5089	19814
				17933,33	706,67	5380	212	–	1468	
5.3 Монолитный участок МУ2										
37 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	44188	3146	22094	1573	11554	8482	33022
				17934	708	8967	354	–	2446	
5.4 Монолитный участок МУ3										

38 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,8	44193,75	3146,25	35355	2517	18490	13570	52839
				17935	705	14348	564	–	3914	
5.5 Монолитный участок МУ4										
39 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,6	44193,33	3148,33	26516	1889	13866	10177	39628
				17935	705	10761	423	–	2935	
5.6 Монолитный участок МУ5										
40 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	44190	3145	8838	629	4622	3393	13209
				17935	710	3587	142	–	978	
5.7 Монолитный участок МУ6										
41 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,2	44193,33	3147,5	53032	3777	27733	20357	79260
				17935	706,67	21522	848	–	5871	
5.8 Монолитный участок МУ7										

42 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,2	44193,33	3147,5	53032	3777	27733	20357	79260
				17935	706,67	21522	848	–	5871	
43 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=4,000;	м3 утеплителя	0,8	19615	1768,75	15692	1415	12029	2438	19580
				2810	502,5	2248	402	–	1450	
5.9 Монолитный участок МУ8										
44 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,2	44193,33	3147,5	53032	3777	27733	20357	79260
				17935	706,67	21522	848	–	5871	
5.10 Монолитный участок МУ9										
45 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	44193,33	3148,33	26516	1889	13866	10177	39628
				17935	705	10761	423	–	2935	
46 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 %	м3 утеплителя	0,3	19616,67	1770	5885	531	4511	914	7343
				2810	503,33	843	151	–	544	

5.11 Монолитный участок МУ10

47	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,08	44193,52	3147,22	47729	3399	24961	18320	71333
					17934,26	706,48	19369	763	–	5284	
48	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=3,000;	м3 утеплителя	0,3	19616,67	1770	5885	531	4511	914	7343
					2810	503,33	843	151	–	544	
5.12 Монолитный участок МУ11											
49	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,5	44192,67	3148	66289	4722	34665	25445	99073
					17934,67	706,67	26902	1060	–	7339	
50	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=3,000;	м3 утеплителя	0,6	19615	1768,33	11769	1061	9022	1829	14686
					2810	503,33	1686	302	–	1088	
5.13 Монолитный участок МУ12											
51	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	2,1	44194,29	3148,1	92808	6611	48534	35622	138704
					17934,76	705,71	37663	1482	–	10274	

52 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=3,000;	м3 утеплителя	0,6	19615	1768,33	11769	1061	9022	1829	14686
				2810	503,33	1686	302	–	1088	
5.14 Монолитный участок МУ13										
53 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	44188	3146	22094	1573	11554	8482	33022
				17934	708	8967	354	–	2446	
54 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 %	м3 утеплителя	0,2	19610	1765	3922	353	3007	610	4895
				2810	505	562	101	–	363	
5.15 Монолитный участок МУ14										
55 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,2	44193,33	3147,5	53032	3777	27733	20357	79260
				17935	706,67	21522	848	–	5871	
56 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=2,000;	м3 утеплителя	0,4	19612,5	1767,5	7845	707	6014	1219	9789
				2810	502,5	1124	201	–	725	
5.16 Монолитный участок МУ15										

57	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,8	44193,33	3147,78	79548	5666	41600	30532	118886
					17934,44	705,56	32282	1270	–	8806	
58	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=3,000;	м3 утеплителя	0,9	19614,44	1768,89	17653	1592	13532	2743	22028
					2810	503,33	2529	453	–	1632	
5.17 Монолитный участок МУ16											
59	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,5	44192,67	3148	66289	4722	34665	25445	99073
					17934,67	706,67	26902	1060	–	7339	
60	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=3,000;	м3 утеплителя	0,3	19616,67	1770	5885	531	4511	914	7343
					2810	503,33	843	151	–	544	
5.18 Монолитный участок МУ17											
61	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	44191,11	3146,67	39772	2832	20799	15268	59443
					17934,44	707,78	16141	637	–	4403	

62 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 %	м3 утеплителя	0,3	19616,67	1770	5885	531	4511	914	7343
				2810	503,33	843	151	–	544	
5.19 Монолитный участок МУ18										
63 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	9	44193,22	3147,67	397739	28329	207999	152668	594440
				17934,56	706,22	161411	6356	–	44033	
5.20 Монолитный участок МУ19										
64 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=11,000;	м3	9,9	44193,23	3147,58	437513	31161	228799	167935	653884
				17934,65	706,16	177553	6991	–	48436	
5.21 Монолитный участок МУ20										
65 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	2,1	44194,29	3148,1	92808	6611	48534	35622	138704
				17934,76	705,71	37663	1482	–	10274	
66 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Заполнение монолитного участка НР = 92 % К=3,000;	м3 утеплителя	0,6	19615	1768,33	11769	1061	9022	1829	14686
				2810	503,33	1686	302	–	1088	

				2515,17	680,78	57849	15658	–	12192	
	Итого по разделу 3					**164 595**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 849				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 748				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 658				
	- накладные расходы, тенге					58 806				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 293				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 192				
Раздел 4 Замена провода АС-35/6.2 по ТУ										
63 1133-0105-0101	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %**	**км линии**	**1,985**	249594,46	129163,73	495445	256390	–	242708	797205
				120430,73	32408,06	239055	64330	–	59052	
64 2306-1004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**1,19633**	1023732		1224721		1224721	–	1322699
				–		–		–	97978	
	Итого по разделу 4					**2 119 904**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 055				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					256 390				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 330				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 224 721				
	- накладные расходы, тенге					242 708				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 844				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					157 030				
Раздел 5 Замена опор по ТУ										

65 1134-0203-0101	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж средствами малой механизации НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	22	3149,32	455,95	69285	10031	–	47705	126349
				2693,36	159,82	59254	3516	–	9359	
66 1134-0203-0104	Опоры деревянные полуанкерные высотой до 8,5 м. Демонтаж средствами малой механизации НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	1	26754	2305	26754	2305	–	19188	49617
				24449	799	24449	799	–	3675	
67 1133-0208-0103	Разъединители. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	1	9584	2612	9584	2612	–	6488	17358
				6972	1138	6972	1138	–	1286	
68 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-2 НР = 80 % К=18,000;	опора	18	7858,5	3276,67	141453	58980	11530	81514	240804
				3941,28	1719,44	70943	30950	–	17837	
69 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=18,000;	шт.	18	48440		871920		871920	–	941674
				–		–		–	69754	
70 2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 К=18,000;	кг	399,6	515		205794		205794	–	222258
				–		–		–	16464	

71 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=18,000;	шт.	108	2393		258444		258444	–	279120
				–		–		–	20676	
72 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=18,000;	шт.	108	47		5076		5076	–	5482
				–		–		–	406	
73 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=18,000;	шт.	18	417		7506		7506	–	8106
				-		–		–	600	
74 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 К=18,000;	шт.	108	335		36180		36180	–	39074
				–		–		–	2894	
75 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1 НР = 80 %	опора	1	15916	7574	15916	7574	640	9342	27279
				7702	3976	7702	3976	–	2021	
76 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	48440		48440		48440	–	52315
				–		–		–	3875	
77 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2683,5	1445	5367	2890	–	2946	8978
				1238,5	603	2477	1206	–	665	

78 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4409	8818	8818	–	9523
				–	–	–	705	
79 2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	71,8	515	36977	36977	–	39935
				–	–	–	2958	
80 2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,0006	1048867	629	629	–	679
				–	–	–	50	
81 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2393	2393	2393	–	2584
				–	–	–	191	
82 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	47	47	47	–	51
				–	–	–	4	
83 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417	834	834	–	901
				–	–	–	67	
84 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085
				–	–	–	80	
85 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3151	18906	18906	–	20418
				–	–	–	1512	
86 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1301	3903	3903	–	4215

				–		–		–	312	
87 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1806		5418		5418	–	5851
				–		–		–	433	
88 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=4,000;	опора	4	24425,75	12193,25	97703	48773	2562	57580	167706
				11592	6401,75	46368	25607	–	12423	
89 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	12	48440		581280		581280	–	627782
				–		–		–	46502	
90 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=4,000;	шт.	12	2683,33	1444,83	32200	17338	–	17676	53866
				1238,5	602,75	14862	7233	–	3990	
91 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=4,000;	шт.	12	4409		52908		52908	–	57141
				–		–		–	4233	
92 2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 К=4,000;	кг	246	515		126690		126690	–	136825
				–		–		–	10135	
93 2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм К=4,000;	т	0,0024	1048867		2517		2517	–	2718

				–	–	–	201	
94 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	8	2393	19144	19144	–	20676
				–	–	–	1532	
95 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	8	47	376	376	–	406
				–	–	–	30	
96 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 К=4,000;	шт.	48	3151	151248	151248	–	163348
				–	–	–	12100	
97 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	24	1301	31224	31224	–	33722
				–	–	–	2498	
98 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	24	1806	43344	43344	–	46812
				–	–	–	3468	
99 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	8	531	4248	4248	–	4588
				–	–	–	340	
100 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	651	2604	2604	–	2812
				–	–	–	208	
101 2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	4	525	2100	2100	–	2268
				–	–	–	168	

102 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	16093	4353	16093	4353	120	10814	29060
				11620	1897	11620	1897	–	2153	
103 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830
				–		–		89830	–	
104 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		шт.	1	27133	16239	27133	16239	534	11894	42149
				10360	6160	10360	6160	–	3122	
105 2920-1000-0000 (пл)	Муфта кабельная мачтовая КН для сеч. 3х70мм2, 6кВ	шт	1	15179		15179		15179	–	16393
				–		–		–	1214	
106 2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	85,4	515		43981		43981	–	47499
				–		–		–	3518	
107 2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	2	2381		4762		4762	–	5143
				–		–		–	381	
108 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47		94		94	–	102
				–		–		–	8	
109 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335		1005		1005	–	1085
				–		–		–	80	

110	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573		1719		1719	–	1857
					–		–		–	138	
111	2306-1702-1001	Наконечники 7-8 медные луженые кабельные ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	5546		111		111	–	120
					–		–		–	9	
112	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	618	4	618	4	55	403	1103
					559	1	559	1	–	82	
113	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	383224		383		383	–	414
					–		–		–	31	
114	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01897	633907		12025		12025	–	12987
					–		–		–	962	
115	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	16	272,06	50,63	4353	810	41	2991	7932
					218,88	14,81	3502	237	–	588	
116	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0125	248399		3105		3105	–	3353

				–		–		–	248	
117 1125-0129-0901	Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением НР = 91 %	м шин	440	610,13	54,51	268459	23984	9904	221638	529305
				533,12	20,43	234571	8987	–	39208	
118 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2706	248399		67217		67217	–	72594
				–		–		–	5377	

Итого по разделу 5	**4 285 252**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	493 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 704 940
- оборудование, тенге	89 830
- накладные расходы, тенге	490 179
в т.ч. зарплата, тенге	44 116
- сметная прибыль (8 %), тенге	310 771
Итого по смете	**28 632 561**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 128 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	731 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 811 483
- оборудование, тенге	20 226 417
- накладные расходы, тенге	1 112 021
- сметная прибыль (8 %), тенге	622 673

Локальная смета № 7-1-2
Вертикальная планировка -остаточные работы + добавляемые

1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с перемещением в резерв НР = 72 %	м3 грунта	2593	44,59	44,59	115609	115609	–	32498	159956
				–	17,41	–	45136	–	11849	
2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	14372	41,28	41,28	593239	593239	–	166761	820800
				–	16,12	–	231613	–	60800	
3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с вывозом НР = 72 %	м3 грунта	3179	44,59	44,59	141736	141736	–	39843	196105
				–	17,41	–	55337	–	14526	
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43	172,86	164,49	7433	7073	3	1776	9946
				8,3	49,05	357	2109	–	737	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	51,6	122		6295		–	–	6799
				–		–		–	504	

6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	5707	52,11	52,11	297372	297372	–	83592	411441
					–	20,34	–	116100	–	30477	
7	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	22828	44,59	44,59	1017787	1017787	–	286104	1408202
					–	17,41	–	397366	–	104311	
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	2929	212,6	202,29	622710	592513	309	148771	833199
					10,2	60,34	29888	176738	–	61718	
9	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,810;	т	5301,49	122		646782		–	–	698525
					–		–		–	51743	
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство насыпи из привозного грунта с устройством корыта под покрытия НР = 72 %	м3 грунта	17556	52,11	52,11	914782	914782	–	257148	1265684
					–	20,34	–	357150	–	93754	

11 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	35112	44,59	44,59	1565470	1565470	–	440059	2165971
				–	17,41	–	611193	–	160442	
12 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	23263	79,8	79,8	1856427	1856427	–	547169	2595884
				–	32,67	–	759957	–	192288	
13 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненн ого грунта	69786	7,53	7,53	525455	525455	–	121772	699005
				–	2,42	–	169128	–	51778	

Итого по смете	**11 271 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 627 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 921 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	312
- перевозка грузов, тенге	653 077
- накладные расходы, тенге	2 125 493
в т.ч. зарплата, тенге	191 294
- сметная прибыль (8 %), тенге	834 927

Локальная смета № 7-2-1
Благоустройство
Раздел 8 Подпорная стенка

23 1106-0401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**105**	35823,63	2546,19	3761481	267350	2278323	1166757	5322497
				11579,12	631,83	1215808	66342	–	394259	
24 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5**	225164		562910		562910	–	607943
				–		–		–	45033	

Итого по разделу 8	**5 930 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 215 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	267 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 841 233
- накладные расходы, тенге	1 166 757
в т.ч. зарплата, тенге	105 008
- сметная прибыль (8 %), тенге	439 292
Итого по смете	**5 930 440**
Всего по акту:	**362 755 198**
Оборудование	38 753 203
Временные здания и сооружения (1,5%)	4 860 030
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	7 234 965
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7 577 007
Итого	382 427 199
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 721 940**

Итого в текущих ценах	**389 149 139**
НДС (12%)	46 697 896,70
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**435 847 035,87**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и

Д. Ордаханов

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

Тойкенов С.Е.

Авторский надзор:

ТОО "Инсон"

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л.Ш. Тумашинов