Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕМОНТ БАНИ КГУ "СКО СПЕЦИАЛЬЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В СПОРТЕ ДЕТЕЙ

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (дополнительные работы)
за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм.	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		161	03.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР 2017 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 338 305	4 338 305	4 338 305	4 338 305					
С НДС 12 %	4 858 902	4 858 902							520 597
Всего к оплате		**0**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мирас Group"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕМОНТ БАНИ КГУ " СПЕЦИАЛЬЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В СПОРТЕ ДЕТЕЙ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 (дополнительные работы)
ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы											
1	1	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	67,2		704,41	53,55	47337	3598	–	32639	86374	
			НР - 72% СП - 8%				650,87	23,72	43738	1594		6398		
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	49,93	875,99		43738,00					
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,34								
1.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,10208		2726,00		3004,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,10208		1022,00		1262,25				
1.4		3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,20416		52,00		115,00				
1.5		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,2352		2038,00		479,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,2352		1027,00		241,55				
1.6		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	2,96352	--				--			
2	2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	33,9		746,91	29,35	25320	995	–	17875	46651	
			НР - 72% СП - 8%				717,56	14,79	24325	501		3456		
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	23,69	1026,98		24325,00					
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,4882								
2.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,48816		2038,00		995,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,48816		1027,00		501,24				
2.4		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	1,7628	--				--			
3	3	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,014		22359,54	4644,55	22673	4710	–	14370	40006	
			НР - 72% СП - 8%				17714,99	1967,61	17963	1995		2963		
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	21,54	834,00		17963,00					
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	1,56								
3.3		3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	1,39425		2711,00		3780,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,375	1,39425		1227,00		1710,29				
3.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,16224		4837,00		785,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,16	0,16224		1763,00		284,81				
3.5		3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	2,7885		52,00		145,00				
3.6		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	2,089854	--				--			
4	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	32,88		196,02	–	6445	–	–	4641	11973	
			НР - 72% СП - 8%				196,02	–	6445	–		887		
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	7,5	858,97		6445,00					
5	5	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	1,38		1689,25	157,74	2331	218	–	1867	4535	
			НР - 94% СП - 8%				1531,51	79,49	2113	110		336		
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	2,28	925,79		2113,00					
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,1068								
5.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,106812		2038,00		218,00				

			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,188512		1027,00		193,59				
6	6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство До 35 мм**	**м2 стяжки**	**26,42**		**780,17**	**34,05**	**20612**	**900**	**10053**	**7265**	**30107**	
			НР - 72% СП - 82%				**365,59**	**16,30**	**9659**	**431**		**2230**		
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	10,82	893,00		9659,00					
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,4194								
6.3		3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	2,995367		15,00		45,00				
6.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,419417		2038,00		855,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,419417		1027,00		431,24				
6.5		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,538968	18600,00				10025,00			
6.6		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,9247	31,00				29,00			
7	7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**26,42**		**315,49**	**17,35**	**8335**	**458**	**7519**	**412**	**9447**	
			НР - 72% СП - 82%				**13,56**	**8,09**	**358**	**214**		**700**		
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0152	0,4011	892,64		358,00					
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,2081								
7.3		3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,087	2,29854		15,00		34,00				
7.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007875	0,208058		2038,00		424,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,007875	0,208058		1027,00		213,67				
7.5		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,404226	18600,00				7519,00			
8	8	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Теплоизоляция фольгой насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,8**		**41,40**	**0,65**	**571**	**9**	**–**	**408**	**1058**	
			НР - 72% СП - 82%				**40,75**	**0,31**	**562**	**4**		**78**		
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0397	0,5475	1026,46		562,00					
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0034								
8.3		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00345		2612,00		9,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00345		1727,00		5,95				
9	9	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	**Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014 /теплоотражатель/**	**м2**	**13,8**		**288,00**	**–**	**3974**	**–**	**3974**	**–**	**4292**	
			СП - 80%				**–**	**–**	**–**	**–**		**318**		
10	10	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**47,32**		**5016,46**	**23,39**	**237379**	**1107**	**111328**	**90340**	**353936**	
			НР - 72% СП - 82%				**2640,40**	**11,17**	**124944**	**528**		**26218**		
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,3	108,84	1148,00		124944,00					
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,5087								
10.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,029575		4416,00		131,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,029575		1727,00		51,09				
10.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010125	0,479115		2038,00		976,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,479115		1927,00		923,00				
10.5		2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,7098	19230,00				13649,00			
10.6		2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,018928	23698,00				449,00			
10.7		2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2366	90,00				21,00			
10.8		2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	47,32	2051,00				97053,00			
10.9		2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,04732	3144,00				149,00			
10.10		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,220038	31,00				7,00			
11	11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,42**		**3348,52**	**91,57**	**68377**	**1870**	**38153**	**20993**	**96520**	
			НР - 72% СП - 82%				**1388,53**	**39,34**	**28354**	**803**		**7150**		

11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	26,57	1067,01		28354,00					
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0367	0,7504								
11.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,09189		4416,00		406,00				
			в т.ч. Затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,09189		1227,00		112,75				
11.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,587075		2038,00		1196,00				
			в т.ч. Затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,587075		1227,00		720,57				
11.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,07147		2612,00		187,00				
			в т.ч. Затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,07147		1227,00		87,69				
11.6		3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,22462		116,00		26,00				
11.7		3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0195	0,39819		138,00		55,00				
11.8		2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1021	90,00				9,00			
11.9		2206-0301-0618	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	20,8284	1582,00				32951,00			
11.10		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,02042	31,00				0,63			
11.11		2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	91,89	40,00				3676,00			
11.12		2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	12,252	64,00				784,00			
11.13		2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,042	359,00				733,00			
12	**12**	**1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**34,1**		**9581,52**	**77,55**	**326730**	**2644**	**62793**	**189023**	**557013**	
			НР - 72% СН - 8%				**7662,56**	**36,32**	**261293**	**1238**		**41260**		
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	6,79	231,64	1128,00		261293,00					
12.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	1,03								
12.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	2,280437		12,00		27,00				
12.4		3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00225	0,076725		12,00		0,92				
12.5		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	0,1364		2038,00		278,00				
			в т.ч. Затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,004	0,1364		1227,00		167,34				
12.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,895125		2612,00		2338,00				
			в т.ч. Затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,895125		1227,00		1098,32				
12.7		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,35805	47196,00				16899,00			
12.8		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,017766	499541,00				8875,00			
12.9		2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,001193	70347,00				84,00			
12.10		2113-0704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,010912	531635,00				5801,00			
12.11		2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,016709	1148360,00				19188,00			
12.12		2113-0704-3602	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,001364	718325,00				980,00			
12.13		2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,0682	90,00				6,00			
12.14		2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	5,797	508,00				2945,00			
12.15		2204-0803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	5,456	236,00				1288,00			
12.16		2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1,12	38,192	127,00				4850,00			
12.17		2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000682	2114446,00				1442,00			
12.18		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,041	1,3981	311,00				435,00			
13	**13**	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,035123**		**2819622,00**	**–**	**99034**	**–**	**99034**	**–**	**106956**	
			СН - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**7923**		
14	**14**	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,29**		**120188,67**	**1612,56**	**34855**	**468**	**18116**	**11847**	**50437**	
			НР - 72% СН - 8%				**56107,35**	**628,86**	**16271**	**182**		**3736**		
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	44,85	13,01	1250,99		16271,00					
14.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4375	0,1269								

14.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,175	0,05075		4837,00		245,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зависящие 1 чел.	чел-ч	0,175	0,05075		1955,00		99,24				
14.4		3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4875	0,141375		165,00		23,00				
14.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,076125		2612,00		199,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зависящие 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,076125		1227,00		93,41				
14.6		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0116	216144,00				2507,00			
14.7		2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,1624	51260,00				8325,00			
14.8		2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,1421	51260,00				7284,00			
15	**5**	**1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка ЦСП**	**м2 поверхности**	**47,32**		**2783,67**	**13,92**	**131723**	**659**	**74591**	**40833**	**186360**	
			НР - 72% СН - 8%				**1193,42**	**5,06**	**56473**	**240**		**13804**		
15.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,06	50,06	1128,00		56473,00					
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	0,1952								
15.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2625	12,4215		12,00		149,00				
15.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,195195		2612,00		510,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зависящие 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,195195		1227,00		239,50				
15.5		2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000021	0,000994	312747,00				311,00			
15.6		2113-0806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	1,05	49,686	1495,00				74281,00			
16	**16**	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,38**		**2879,23**	**206,39**	**3973**	**285**	**1805**	**1450**	**5857**	
			НР - 72% СН - 8%				**1364,60**	**94,81**	**1883**	**131**		**434**		
16.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	1,76	1066,91		1883,00					
16.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,1154								
16.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,05382		2038,00		110,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зависящие 1 чел.	чел-ч	0,039	0,05382		1027,00		55,27				
16.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,338445		16,00		5,00				
16.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,061582		2612,00		161,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зависящие 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,061582		1227,00		75,57				
16.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,521467		17,00		9,00				
16.7		2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	1,38	--				--			
16.8		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,2696	1422,00				1805,00			
17	**17**	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,38**		**22437,00**	**--**	**30963**	**--**	**30963**	**--**	**33440**	
			СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2477**		
18	**18**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,55**		**5110,99**	**306,04**	**64143**	**3841**	**39106**	**15846**	**86388**	
			НР - 72% СН - 8%				**1688,90**	**64,72**	**21196**	**812**		**6399**		
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,64	20,64	1027,01		21196,00					
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0528	0,662								
18.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	0,644756		5887,00		3796,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зависящие 1 чел.	чел-ч	0,051375	0,644756		1227,00		791,12				
18.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,017256		2612,00		45,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зависящие 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,017256		1227,00		21,17				
18.5		2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,28865	17060,00				4924,00			
18.6		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,63252	49624,0000				31388,00			
18.7		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000289	216144,00				62,00			

18.8		2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002008	18358,00				37,00			
18.9		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,03765	31,00				1,00			
18.10		2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,011295	238466,00				2693,00			
19	**19**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10**		**1258,83**	**35,85**	**12588**	**358**	**3608**	**6429**	**20539**	
			НР - 72% СП - 8%				**862,15**	**30,81**	**8622**	**308**		**1521**		
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7026	7,03	1227,07		8622,00					
19.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3								
19.3		3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,1125		61,00		7,00				
19.4		3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,3		1172,00		352,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,3		1027,00		308,10				
19.5		2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,189	19086,00				3607,00			
19.6		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,035	31,00				1,00			
20	**20**	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**32,88**		**1896,48**	**25,14**	**62356**	**827**	**31173**	**22318**	**91448**	
			НР - 72% СП - 8%				**923,24**	**19,51**	**30356**	**642**		**6774**		
20.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	24,27	1251,00		30356,00					
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,6247								
20.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,151248		2038,00		308,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,151248		1027,00		155,08				
20.4		3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,473472		1095,00		518,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,473472		1027,00		485,23				
20.5		2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	315,648	95,00				29987,00			
20.6		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,207144	31,00				6,00			
20.7		2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,288	359,00				1180,00			
21	**21**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**4,33**		**1801,52**	**92,04**	**7801**	**399**	**2220**	**3854**	**12587**	
			НР - 72% СП - 8%				**1196,74**	**39,62**	**5182**	**172**		**932**		
21.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	4,86	1067,02		5182,00					
21.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	0,1369								
21.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	0,85301		12,00		10,00				
21.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,010825		4837,00		52,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,010825		1255,00		18,98				
21.5		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,010825		2038,00		22,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,010825		1027,00		11,12				
21.6		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,258176		16,00		4,00				
21.7		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,115286		2612,00		301,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	0,115286		1027,00		141,46				
21.8		3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,22083		39,00		9,00				
21.9		2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00433	29841,00				129,00			
21.10		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,0392	1422,00				1478,00			
21.11		2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	13,1199	46,00				604,00			
21.12		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,031219	311,00				10,00			
22	**22**	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**4,33**		**15124,00**	**–**	**65487**	**–**	**65487**	**–**	**70726**	
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5239**		

23	**23**	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка** *НР - 72% СП - 80%*	**м3**	**0,18**		**120188,67**	**1612,56**	**21634**	**290**	**11245**	**7353**	**31306**	
							56107,35	**628,86**	**10099**	**113**		**2319**		
23.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	44,85	8,07	1250,96		10099,00					
23.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4375	0,0788								
23.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,175	0,0315		4837,00		152,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,175	0,0315		1753,00		55,21				
23.4		3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4875	0,08775		165,00		14,00				
23.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,04725		2612,00		123,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,04725		1222,00		57,53				
23.6		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0072	216144,00				1556,00			
23.7		2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,1008	51260,00				5167,00			
23.8		2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,0882	51260,00				4521,00			
24	**24**	**1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка вагонкой** *НР - 72% СП - 80%*	**м2 поверхности**	**49,26**		**2783,67**	**13,92**	**137123**	**686**	**77649**	**42507**	**194001**	
							1193,42	**5,06**	**58788**	**249**		**14370**		
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,06	52,12	1128,00		58788,00					
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	0,2032								
24.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2625	12,93075		12,00		155,00				
24.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,203198		2612,00		531,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,203198		1222,00		248,32				
24.5		2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000021	0,001034	312747,00				324,00			
24.6		2113-0806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	1,05	51,723	1495,00				77326,00			
25	**25**	**2107-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88** *СП - 80%*	**м3**	**0,381**		**155355,00**	**–**	**59190**	**–**	**59190**	**–**	**63925**	
							–	**–**	**–**	**–**		**4735**		
26	**26**	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство крыльцо** *НР - 72% СП - 80%*	**м3**	**1,7**		**28031,90**	**1220,53**	**47654**	**2075**	**37815**	**6101**	**58055**	
							4567,25	**417,12**	**7764**	**709**		**4300**		
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4,53	7,7	1007,96		7764,00					
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2856	0,4856								
26.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,005737		4416,00		25,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,005737		1727,00		9,84				
26.4		3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2625	0,44625		35,00		16,00				
26.5		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,022313		4837,00		108,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,022313		1753,00		39,11				
26.6		3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,25	0,425		4332,00		1841,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,25	0,425		1466,00		623,00				
26.7		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019125	0,032512		2612,00		85,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,019125	0,032512		1222,00		39,74				
26.8		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,734	20521,00				35583,00			
26.9		2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,68	70,00				48,00			
26.10		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00136	25443,00				35,00			
26.11		2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0034	47435,00				161,00			
26.12		2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,01173	47435,00				556,00			
26.13		2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00085	31770,00				27,00			
26.14		2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00952	6931,00				66,00			

26.15		2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,01173	31515,00				370,00			
26.16		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,02975	31,00				0,92			
26.17		2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,8415	918,00				772,00			
26.18		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,629	311,00				196,00			
27	**27**	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,8**		**35992,41**	**3090,68**	**28794**	**2473**	**19042**	**5612**	**37158**	
			НР - 72% СП - 8%				**9098,89**	**644,18**	**7279**	**515**		**2752**		
27.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	7,66	6,13	1187,98		7279,00					
27.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,525	0,42								
27.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,525	0,42		5887,00		2473,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,525	0,42		1227,00		515,34				
27.4		2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,176	17060,00				3003,00			
27.5		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,404	0,3232	49624,0000				16038,00			
27.6		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,04	31,00				1,00			
28	**28**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**0,756**		**91588,16**	**1715,99**	**69241**	**1297**	**49211**	**13851**	**89739**	
			НР - 72% СП - 8%				**24779,63**	**666,11**	**18733**	**504**		**6647**		
28.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	19,21	974,98		18733,00					
28.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,3497								
28.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,14175		4837,00		686,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,14175		1355,60		246,40				
28.4		3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	0,4158		165,00		69,00				
28.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,2079		2612,00		543,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,2079		1227,00		255,00				
28.6		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,028728	216144,00				6209,00			
28.7		2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	3,31128	70,00				232,00			
28.8		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,12096	47196,00				5709,00			
28.9		2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,04536	51260,00				2325,00			
28.10		2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,62748	50304,00				31565,00			
28.11		2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	2,55528	227,00				580,00			
28.12		2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001482	605478,00				897,00			
28.13		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	5,4432	311,00				1693,00			
29	**29**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,756**		**8900,45**	**69,41**	**6729**	**52**	**5967**	**527**	**7836**	
			НР - 72% СП - 8%				**939,16**	**29,36**	**710**	**22**		**580**		
29.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	0,6781	1046,99		710,00					
29.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,0161								
29.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,004725		4837,00		23,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,004725		1355,60		6,41				
29.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,01134		2612,00		30,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,01134		1227,00		13,91				
29.5		2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000756	70347,00				53,00			
29.6		2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001285	74590,00				96,00			

29.7		2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,005065	1148360,00				5817,00			
29.8		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,017388	31,00				0,54			
30	**30**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**66,86**		**833,50**	**25,89**	**55728**	**1731**	**5752**	**35176**	**98176**	
			НР - 72%; СН - 84%				**721,58**	**9,14**	**48245**	**611**		**7272**		
30.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	43,54	1108,00		48245,00					
30.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,3761								
30.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,284155		4837,00		1374,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,284155		1227,0		348,62				
30.4		3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	2,457105		12,00		29,00				
30.5		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	5,432375		16,00		87,00				
30.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,091933		2612,00		240,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,091933		1227,0		112,80				
30.7		2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,474706	7211,00				3423,00			
30.8		2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	202,5858	3,00				608,00			
30.9		2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,3372	1287,00				1721,00			
31	**31**	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**76,889**		**2676,00**	**–**	**205755**	**–**	**205755**	**–**	**222215**	
			СН - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**16460**		
32	**32**	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**66,86**		**243,39**	**31,63**	**16273**	**2115**	**–**	**10423**	**28832**	
			НР - 72%; СН - 84%				**211,76**	**4,75**	**14158**	**318**		**2136**		
32.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1783	11,92	1187,97		14158,00					
32.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,234								
32.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,091933		5887,00		541,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,091933		1227,0		112,80				
32.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,058502		4837,00		283,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,058502		1227,0		72,56				
32.5		3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	1,512707		709,00		1073,00				
32.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,083575		2612,00		218,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,083575		1227,0		102,56				
33	**33**	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**66,86**		**104,00**	**–**	**6953**	**–**	**6953**	**–**	**7510**	
			СН - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**556**		
34	**34**	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляция**	**9,9**		**16222,56**	**2011,50**	**160603**	**19914**	**–**	**107856**	**289936**	
			НР - 72%; СН - 85%				**14211,06**	**920,25**	**140689**	**9110**		**21477**		
34.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	12,17	120,45	1168,00		140689,00					
34.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	7,42								
34.3		3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9375	9,28125		56,00		520,00				
34.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	7,425		2612,00		19394,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,75	7,425		1227,0		9110,48				
35	**35**	**2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**10,098**		**14317,00**	**–**	**144573**	**–**	**144573**	**–**	**156139**	
			СН - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**11566**		
36	**36**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,5**		**1192,90**	**17,00**	**6561**	**94**	**153**	**4562**	**12013**	
			НР - 72%; СН - 85%				**1147,98**	**4,14**	**6314**	**23**		**890**		

36.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	6,15	1027,02		6314,00					
36.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0186								
36.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,01375		5887,00		81,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0137		1227,0		16,7				
36.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,004812		2612,00		13,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000175	0,00962		1227,0		2,90				
36.5		2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,66	105,00				69,00			
36.6		2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,22	383,00				84,00			
37	**37**	**2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,5**		**2268,00**	**–**	**12474**	**–**	**12474**	**–**	**13472**	
			СН - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**998**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2262293**	**54071**	**1235702**	**716378**	**3216963**	
									972519	**22080**	**–**	**238291**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2262293**					
		Материалы		Тенге					**559873**					
		Всего заработная плата		Тенге						**994599**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**628404**					
		Местные материалы		Тенге					**47427**					
			Накладные расходы	Тенге					**716378**					
			Сметная прибыль	Тенге					**238294**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3216965**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**900**
			Сметная заработная плата	Тенге						**994599**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3216965**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**900**
			Сметная заработная плата	Тенге						**994599**				
			РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы											
38	**38**	**1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**92**		**1245,72**	**2,44**	**114606**	**224**	**1182**	**81526**	**211823**	
			НР - 72% СН - 8%				**1230,44**	**0,34**	**113200**	**31**		**15691**		
38.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	92,26	1227,00		113200,00					
38.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0207								
38.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000112	0,01035		4837,00		50,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000112	0,01035		1753,00		18,14				
38.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03625	3,335		16,00		53,00				
38.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000112	0,01035		2612,00		27,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000112	0,01035		1227,0		12,70				
38.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	5,52		17,00		94,00				
38.7		2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0774	7,1208	66,00				470,00			
38.8		2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,774	71,208	10,00				712,00			
39	**39**	**2301-0501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 шитьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**92**		**98,00**	**–**	**9016**	**–**	**9016**	**–**	**9737**	
			СН - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**721**		
40	**40**	**1116-1001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**4**		**7118,22**	**135,11**	**28473**	**540**	**1796**	**18863**	**51123**	
			НР - 72% СН - 8%				**6534,35**	**15,34**	**26137**	**61**		**3787**		
40.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	5,13	20,52	1273,98		26137,00					
40.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,05								
40.3		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5375	2,15		161,00		346,00				
40.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,05		2612,00		131,00				

			в т.ч. затраты труда машинистов, зимний 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05		1227,00		61,35				
40.5		3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6125	2,45		26,00		64,00				
40.6		2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0084	0,0336	5717,00				192,00			
40.7		2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,037	0,148	190,00				28,00			
40.8		2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0006	206091,00				124,00			
40.9		2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	1,6	907,00				1451,00			
41	**41**	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**		**3839,34**	**209,16**	**3839**	**209**	**546**	**2293**	**6623**	
			НР - 72% СП - 39%				**3084,02**	**100,90**	**3084**	**101**		**491**		
41.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,55	2,55	1207,99		3084,00					
41.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0887	0,0887								
41.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,025		12,00		0,30				
41.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,04		2038,00		82,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зимний 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1027,00		41,08				
41.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,04875		2612,00		127,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зимний 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,04875		1227,00		59,82				
41.6		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	358,00				143,00			
41.7		2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1177788,00				94,00			
41.8		2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	100,00				40,00			
41.9		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00				1,00			
41.10		2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358560,00				136,00			
41.11		2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100,00			
41.12		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	508,00				10,00			
41.13		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	532,00				21,00			
42	**42**	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**		**17169,00**	**–**	**17169**	**–**	**17169**	**–**	**18543**	
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1374**		
43	**43**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**2307,86**	**103,09**	**4616**	**206**	**596**	**2768**	**7974**	
			НР - 72% СП - 8%				**1906,88**	**15,34**	**3814**	**31**		**591**		
43.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	3,38	1128,07		3814,00					
43.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,025								
43.3		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	0,875		161,00		141,00				
43.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,025		2612,00		65,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зимний 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,025		1227,00		30,68				
43.5		2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186920,00				411,00			
43.6		2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206091,00				58,00			
43.7		2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00				127,00			
44	**44**	**ТПРАЙС**	**Кран полипропиленовый Ду 25мм**	**шт**	**2**		**937,50**	**–**	**1875**	**–**	**1875**	**–**	**2025**	
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**150**		
45	**45**	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**2**		**11348,92**	**547,70**	**22698**	**1095**	**99**	**15829**	**41609**	
			НР - 72% СП - 8%				**10751,99**	**240,14**	**21504**	**480**		**3082**		
45.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	9,05	18,1	1188,00		21504,00					
45.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,38								
45.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04375	0,0875		4837,00		423,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зимний 1 чел.	чел-ч	0,04375	0,0875		1793,00		156,99				
45.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,16		2038,00		326,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, зимний 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08		1027,00		164,32				
45.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06625	0,1325		2612,00		346,00				

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипажа 1 чел.	чел-ч	0,06125	0,1325		122,00		162,50				
45.6		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,004	13580,00				54,00			
45.7		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00				6,00			
45.8		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	508,00				12,00			
45.9		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	532,00				26,00			
46	46	ТПРАЙС	**Водоподогреватель Аристон на 200 л**	**шт**	**2**		**145535,71**	**–**	**291071**	**–**	**291071**	**–**	**314357**	
			СН - 9%				–	–	–	–		**23286**		
47	47	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6**		**1025,68**	**0,15**	**6154**	**1**	**227**	**4267**	**11255**	
			НР - 72% СН - 9%				**987,74**	**–**	**5926**	**–**		**834**		
47.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,805	4,83	1226,92		5926,00					
47.2		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,075		12,00		0,90				
47.3		2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	66,00				79,00			
47.4		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,078	320,00				25,00			
47.5		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	508,00				40,00			
47.6		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	532,00				83,00			
48	48	**2303-0102-3329 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3**		**6383,00**	**–**	**19149**	**–**	**19149**	**–**	**20681**	
			СН - 9%				–	–	–	–		**1532**		
49	49	**2303-0102-3326 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3**		**7197,00**	**–**	**21591**	**–**	**21591**	**–**	**23318**	
			СН - 9%				–	–	–	–		**1727**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**540258**	**2276**	**364317**	**125546**	**719068**	
									173666	**704**	**–**	**53266**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**292946**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**292946**					
			Сметная прибыль	Тенге					**23436**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**316382**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**247311**					
		Материалы		Тенге					**4444**					
		Всего заработная плата		Тенге						**174370**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**66925**					
			Накладные расходы	Тенге					**125546**					
			Сметная прибыль	Тенге					**29829**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**402686**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**142**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**174370**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**719068**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**142**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**174370**				
			РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы											
50	50	**1308-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**7**		**1782,93**	**647,29**	**12480**	**4531**	**904**	**7263**	**21323**	
			НР - 72% СН - 9%				**1006,46**	**434,64**	**7045**	**3042**		**1579**		
50.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,79	5,53	1273,96		7045,00					
50.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,416	2,91								
50.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,792		12,00		22,00				
50.4		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,056		5202,00		291,00				

			в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1753,00		0,17				
50.5		3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,4	2,8		1435,00		4018,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,4	2,8		1027,00		2875,60				
50.6		3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,056		3575,00		200,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,008	0,056		1227,00		68,71				
50.7		2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000214	712195,00				153,00			
50.8		2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,2856	450,00				129,00			
50.9		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0217	652,00				14,00			
50.10		2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0204	0,1428	4265,00				609,00			
51	**51**	**2307-0101-0810 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НПБ 01-2х60-135 М12 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5**		**3425,00**	**–**	**17125**	**–**	**17125**	**–**	**18495**	
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1370**		
52	**52**	**2307-0101-0811 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НПБ 01-2х60-139 М16 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**		**2922,00**	**–**	**5844**	**–**	**5844**	**–**	**6312**	
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**468**		
53	**53**	**1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**4**		**192,13**	**0,23**	**769**	**1**	**39**	**525**	**1397**	
			НР - 72% СП - 8%				**182,24**	**0,09**	**729**	**–**		**103**		
53.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1774	0,7098	1027,00		729,00					
53.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003								
53.3		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,000625	0,0025		16,00		0,04				
53.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000075	0,0003		2612,00		0,78				
			в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,000075	0,0003		1227,00		0,37				
53.5		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001125	0,0045		17,00		0,08				
53.6		2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0816	450,00				37,00			
53.7		2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,0044	448,00				2,00			
54	**54**	**2307-0218-1803 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**		**960,00**	**–**	**1920**	**–**	**1920**	**–**	**2074**	
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**154**		
55	**55**	**2307-0218-1801 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**		**825,00**	**–**	**1650**	**–**	**1650**	**–**	**1782**	
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**132**		
56	**56**	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**190**		**239,94**	**2,50**	**45588**	**474**	**9445**	**25691**	**76982**	
			НР - 72% от ЗП - 8%				**187,73**	**0,07**	**35669**	**13**		**5702**		
56.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,1635	31,07	1147,99		35669,00					
56.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,0081								
56.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0057		4837,00		28,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0057		1753,00		9,99				
56.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,048125	9,14375		16,00		146,00				
56.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000013	0,002375		2612,00		6,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел.	чел-ч	0,000013	0,002375		1227,00		2,91				
56.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,091125	17,31375		17,00		294,00				
56.7		2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,00399	335,00				1,00			
56.8		2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	3,23	450,00				1454,00			
56.9		2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,304	448,00				136,00			

56.10		2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000817	76262,00				62,00			
56.11		2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1,01	191,9	26,00				4989,00			
56.12		2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,2	228	7,00				1596,00			
56.13		2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,76	1587,00				1206,00			
57	**57**	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0515**		**168498,00**	**–**	**8678**	**–**	**8678**	**–**	**9372**	
							–	**–**	**–**	**–**		**694**		
58	**58**	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,103**		**260488,00**	**–**	**26830**	**–**	**26830**	**–**	**28977**	
							–	**–**	**–**	**–**		**2146**		
59	**59**	**2306-0128-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0412**		**1608783,00**	**–**	**66282**	**–**	**66282**	**–**	**71584**	
							–	**–**	**–**	**–**		**5303**		
60	**60**	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**		**2102,81**	**17,13**	**2103**	**17**	**812**	**917**	**3262**	
							1274,00	**–**	**1274**	**–**		**242**		
60.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	1	1274,00		1274,00					
60.2		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,09		161,00		14,00				
60.3		3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,11		24,00		3,00				
60.4		2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01	16838,00				168,00			
60.5		2113-0702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00031	547510,00				170,00			
60.6		2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	0,8	304,00				243,00			
60.7		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,004	652,00				3,00			
60.8		2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	234283,00				19,00			
60.9		2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2807,00				87,00			
60.10		2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00			
61	**61**	**Прайс**	**Электрокотел (парная)**	**шт**	**1**		**160714,29**	**–**	**160714**	**–**		**–**	**160714**	
							–	**–**	**–**	**–**	**160714**	**–**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**349983**	**5023**	**139529**	**34396**	**402274**	
									44717	**3056**	**160714**	**17893**		
		Стоимость оборудования		Тенге					160714					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					160714					
		Стоимость монтажных работ		Тенге					142912					
		Материалы		Тенге					1716					
		Всего заработная плата		Тенге						11362				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					128329					
			Накладные расходы	Тенге					8180					
			Сметная прибыль	Тенге					12087					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					163180					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9	
			Сметная заработная плата	Тенге						11362				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					46357					
		Материалы		Тенге					9484					
		Всего заработная плата		Тенге						36411				
			Накладные расходы	Тенге					26216					
			Сметная прибыль	Тенге					5806					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					78379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32	
			Сметная заработная плата	Тенге						36411				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					402273					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41	

	Сметная заработная плата	Тенге					47773				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4338305	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1190902					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61371				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25840				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1739548			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						160714			
	- Накладные расходы	Тенге							876320		
	- Сметная прибыль	Тенге							309450		
	НДС 12%	Тенге								520597	
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4858902	
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								0	

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

АВТОРСКИЙ НАДЗОР