Заказчик - ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"
ВКО, Глубоковский район, с. Глубокое, Поповича, 11а БИН 060740005264 ИИК KZ60070103KSN1803000
в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Утверждена

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от "19" марта 2015 года №229

Генеральный подрядчик - ТОО "ЭЛХОН"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ118113KJ10000001
филиал АО"Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Справка Ф3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	18.10.2019				
		доп.согл. 1	22.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен ____ года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту №3	395 834 578,88	41 096 414	40 290 602	40 290 602					4 931 570	46 027 983,88
аванс 30%										10 193 405,00
Всего к оплате										35 834 578,88

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района" Руководитель _____ Алдажаров Д.А.

Тех.надзор: ТОО "UK Teh Consulting" Директор _____ Хасенов С.К.

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН" Директор _____ Тумашинов Л.Ш.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"**
ВКО, Глубоковский район, с. Глубокое, Поповича, 11а БИН 060740005264 ИИК KZ60070103KSN1803000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: **Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области**
Договор № 41 от 18.10.2019 года
Доп.соглашение №1 от 22.12.2019 года

Акт № 3
выполненных работ за декабрь 2019 г.

23.12.2019г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.3 Фундамент ФБС									
21	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-226,936	23927		-5429898		-5429898	–	-5864289
					–		–		–	-434392	
43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,56	879,57	18,78	21602	461	14044	6663	30527
					288,96	2,77	7097	68	–	2261	
		Итого по разделу 2					**-5 833 763**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 097				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					461				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-5 415 854				
	Накладные расходы, тенге					6 663				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-432 131				
Раздел 3 Каркас										
45 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	88,6	26513,61	12463,86	2349106	1104298	594119	671606	3262369
				7344,12	3641,68	650689	322653	–	241657	
48 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	7,451775	92372,19	21791,66	688337	162387	19036	513132	1297586
				68025,99	6017,41	506914	44840	–	96117	
	Итого по разделу 3					**4 559 955**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 157 603				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 266 685				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					367 493				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					613 155				
	Накладные расходы, тенге					1 184 738				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					337 774				
Раздел 5 Перекрытие										
5.2 Монолитный участок МУ1										
84 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,02448	229990		5630		5630	–	6080
				–		–		–	450	
85 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00714	230520		1646		1646	–	1778
				–		–		–	132	
5.3 Монолитный участок МУ2										

87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02838	229990 / –	6527 / –	6527 / –	– / 522	7049
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01494	230520 / –	3444 / –	3444 / –	– / 276	3720
	5.4 Монолитный участок МУ3								
90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03112	229990 / –	7157 / –	7157 / –	– / 573	7730
91	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01344	230520 / –	3098 / –	3098 / –	– / 248	3346
	5.5 Монолитный участок МУ4								
93	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,04668	229990 / –	10736 / –	10736 / –	– / 859	11595
94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,01344	230520 / –	3098 / –	3098 / –	– / 248	3346
	5.6 Монолитный участок МУ5								

96	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	229990 / –	3404 / –	3404 / –	– / 272	3676
97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00403	230520 / –	929 / –	929 / –	– / 74	1003
	5.7 Монолитный участок МУ6								
99	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0592	229990 / –	13615 / –	13615 / –	– / 1089	14704
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,02356	230520 / –	5431 / –	5431 / –	– / 434	5865
	5.8 Монолитный участок МУ7								
102	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,464	218353 / –	101316 / –	101316 / –	– / 8105	109421
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,08528	229990 / –	19614 / –	19614 / –	– / 1569	21183

104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,10496	230520 / –	24195 / –	24195 / –	– / 1936	26131
105	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,07208	281662 / –	20302 / –	20302 / –	– / 1624	21926
	5.9 Монолитный участок МУ8								
108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,08528	229990 / –	19614 / –	19614 / –	– / 1569	21183
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,05248	230520 / –	12098 / –	12098 / –	– / 968	13066
	5.10 Монолитный участок МУ9								
111	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03854	229990 / –	8864 / –	8864 / –	– / 709	9573
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	230520 / –	4371 / –	4371 / –	– / 350	4721
	5.11 Монолитный участок МУ10								

115	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,174	218353 / –	37993 / –	37993 / –	– / 3039	41032
116	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,03192	229990 / –	7341 / –	7341 / –	– / 587	7928
117	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,04032	230520 / –	9295 / –	9295 / –	– / 744	10039
118	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,01374	281662 / –	3870 / –	3870 / –	– / 310	4180
	5.12 Монолитный участок МУ11								
121	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,09225	229990 / –	21217 / –	21217 / –	– / 1697	22914
122	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,04977	230520 / –	11473 / –	11473 / –	– / 918	12391
	5.13 Монолитный участок МУ12								

125	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,13899	229990 / –	31966 / –	31966 / –	– / 2557	34523
126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0711	230520 / –	16390 / –	16390 / –	– / 1311	17701
	5.14 Монолитный участок МУ13								
129	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03444	229990 / –	7921 / –	7921 / –	– / 634	8555
130	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01659	230520 / –	3824 / –	3824 / –	– / 306	4130
	5.15 Монолитный участок МУ14								
133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,08856	229990 / –	20368 / –	20368 / –	– / 1629	21997
134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0474	230520 / –	10927 / –	10927 / –	– / 874	11801
	5.16 Монолитный участок МУ15								

137	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,2436	218353 / –	53191 / –	53191 / –	– / 4255	57446
138	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,04476	229990 / –	10294 / –	10294 / –	– / 824	11118
139	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,05916	230520 / –	13638 / –	13638 / –	– / 1091	14729
140	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,04422	281662 / –	12455 / –	12455 / –	– / 996	13451
	5.17 Монолитный участок МУ16								
143	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,1218	218353 / –	26595 / –	26595 / –	– / 2128	28723
144	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,13185	229990 / –	30324 / –	30324 / –	– / 2426	32750

145	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,06294	230520 / –	14509 / –	14509 / –	– / 1161	15670
5.18 Монолитный участок МУ17									
148	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	218353 / –	25329 / –	25329 / –	– / 2026	27355
149	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02132	229990 / –	4903 / –	4903 / –	– / 392	5295
150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01972	230520 / –	4546 / –	4546 / –	– / 364	4910
151	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02991	281662 / –	8425 / –	8425 / –	– / 674	9099
5.19 Монолитный участок МУ18									
154	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,58	218353 / –	126645 / –	126645 / –	– / 10132	136777

155	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,1066	229990	24517	24517	–
					–	–	–	1961
156	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,1102	230520	25403	25403	–
					–	–	–	2032
5.20 Монолитный участок МУ19								
158	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=11,000;	т	0,638	218353	139309	139309	–
					–	–	–	11145
159	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=11,000;	т	0,11726	229990	26969	26969	–
					–	–	–	2158
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=11,000;	т	0,12122	230520	27944	27944	–
					–	–	–	2236
5.21 Монолитный участок МУ20								
162	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,348	218353	75987	75987	–
					–	–	–	6079

26478	
27435	
150454	
29127	
30180	
82066	

163	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,06396	229990 / –	14710 / –	14710 / –	– / 1177	15887
164	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,07872	230520 / –	18147 / –	18147 / –	– / 1452	19599
165	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,05451	281662 / –	15353 / –	15353 / –	– / 1228	16581
	5.22 Монолитный участок МУ21								
168	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,0188	229990 / –	234314 / –	234314 / –	– / 18745	253059
169	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,02265	230520 / –	5221 / –	5221 / –	– / 418	5639
	5.23 Монолитный участок МУ22								
171	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03112	229990 / –	7157 / –	7157 / –	– / 573	7730

172	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01408	230520 / –	3246 / –	3246 / –	– / 260	3506
	5.24 Монолитный участок МУ23								
174	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	229990 / –	3404 / –	3404 / –	– / 272	3676
175	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00434	230520 / –	1000 / –	1000 / –	– / 80	1080
	5.25 Монолитный участок МУ24								
177	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0615	229990 / –	14144 / –	14144 / –	– / 1132	15276
178	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02844	230520 / –	6556 / –	6556 / –	– / 524	7080
	5.26 Монолитный участок МУ25								
181	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17476	229990 / –	40193 / –	40193 / –	– / 3215	43408

5.27 Монолитный участок МУ26								
183	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0645	229990 / –	14834 / –	14834 / –	– / 1187	16021
184	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02988	230520 / –	6888 / –	6888 / –	– / 551	7439
5.28 Монолитный участок МУ27									
187	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22102	229990 / –	50832 / –	50832 / –	– / 4067	54899
188	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00615	230520 / –	1418 / –	1418 / –	– / 113	1531
5.29 Монолитный участок МУ28									
190	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,696	218353 / –	151974 / –	151974 / –	– / 12158	164132
191	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,12792	229990	29420	29420	–	31774

				–	–	–	2354		
192	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01234	229990 / –	2838 / –	2838 / –	– / 227	3065
193	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,17712	230520 / –	40830 / –	40830 / –	– / 3266	44096
194	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,25542	281662 / –	71942 / –	71942 / –	– / 5755	77697
5.30 Монолитный участок МУ29									
197	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34952	229990 / –	80386 / –	80386 / –	– / 6431	86817
198	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00492	230520 / –	1134 / –	1134 / –	– / 91	1225
5.31 Антисейсмический пояс на отм.-0,300									
200	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40812	229990 / –	323854 / –	323854 / –	– / 25908	349762

201	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68517	230520	157945	157945	–
					–	–	–	12636
	5.32 Антисейсмический пояс на отм.+3.330							
203	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1113	229990	255588	255588	–
					–	–	–	20447
204	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46125	230520	106327	106327	–
					–	–	–	8506
	5.33 Антисейсмический пояс на отм.+6.930							
206	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25881	229990	289514	289514	–
					–	–	–	23161
207	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60808	230520	140175	140175	–
					–	–	–	11214
	5.34 Антисейсмический пояс на отм.+9.900							
209	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1777	229990	40869	40869	–
					–	–	–	3270

170581	
276035	
114833	
312675	
151389	
44139	

21 0 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09874	230520	22762	22762	–	24583
				–	–	–	1821	
	Итого по разделу 5				**3 522 564**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 261 632			
	Накладные расходы, тенге							
	Сметная прибыль (8 %), тенге				260 932			
Раздел 7 Двери								
246 2109-0302-0111	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	25,152	46801	1177139	1177139	–	1271310
				–	–	–	94171	
251 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,144	50617	159140	159140	–	171871
				–	–	–	12731	
255 2109-0402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,737	33262	556706	556706	–	601242
				–	–	–	44536	

259	2109-0402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,377	33262 / –	444946 / –	444946 / –	– / 35596	480542
267	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,424	56182 / –	136185 / –	136185 / –	– / 10895	147080
274	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	69,993	3897 / –	272763 / –	272763 / –	– / 21821	294584
275	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,665	4295 / –	123116 / –	123116 / –	– / 9849	132965
276	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,424	5241 / –	169934 / –	169934 / –	– / 13595	183529

283	2109-0302-1011	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	28,296	53352	1509648	1509648	–	1630420
					–	–	–	120772	
284	2109-0302-1010	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 24-12 ГОСТ 23747-88	м2	2,424	57792	140088	140088	–	151295
					–	–	–	11207	
289	2109-0302-1011	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	32,52	53352	1735007	1735007	–	1873808
					–	–	–	138801	
		Итого по разделу 7				**6 938 646**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 424 672			
		Накладные расходы, тенге							
		- в т.ч. зарплата, тенге							

	Сметная прибыль (8 %), тенге				513 974			
Раздел 8 Окна								
299 2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	23,53	33746	794043	794043	–	857566
				–	–	–	63523	
301 2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	68,2008	33746	2301504	2301504	–	2485624
				–	–	–	184120	
303 2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,8997	33746	64107	64107	–	69236
				–	–	–	5129	
305 2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,26	15858	448147	448147	–	483999
				–	–	–	35852	

	Итого по разделу 8				**3 896 425**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 607 801			
	Накладные расходы, тенге							
	- в т.ч. зарплата, тенге							
	Сметная прибыль (8 %), тенге				288 624			
Раздел 9 Витражи								
318 2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением двухкамерным стеклопакетом	м2	200,6784	35875	7199338	7199338	–	7775285
				–	–	–	575947	
319 2109-0301-0318	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	1,2636	44967	56820	56820	–	61366
				–	–	–	4546	
320 2109-0301-0321	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	60,3554	38447	2320484	2320484	–	2506123
				–	–	–	185639	

321	2109-0301-0316	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	9,5518	32718	312516	312516	–	337517
					–	–	–	25001	
		Итого по разделу 9				**10 680 291**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 889 158			
		Накладные расходы, тенге							
		- в т.ч. зарплата, тенге							
		Сметная прибыль (8 %), тенге				791 133			
		Раздел 12 Полы на отм.+0,000							
		12.7 Тип 13							
419	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3825	269737	372911	372911	–	402744
					–	–	–	29833	
		12.8 Тип 14 (Сцена)							
424	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34365	269737	92695	92695	–	100111
					–	–	–	7416	
155	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	99,5	26864,00	2672968	2672968		2886805

					–		–		–	213837
	Итого по разделу 12					**3 389 660**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 138 574				
	Накладные расходы, тенге									
	- в т.ч. зарплата, тенге									
	Сметная прибыль (8 %), тенге					251 086				
Раздел 17 Разные работы										
17.1 Ограждения ОГ1-ОГ9. АС8.1, АС8.2										
549 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,85989	514917		957689		957689	–	1034304
				–		–		–	76615	
17.2 Сцена АС-42										
552 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	86	41,64	41,64	3581	3581	–	965	4910
				–	15,58	–	1340	–	364	
553 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56	196,29	91,66	10992	5133	–	5962	18310
				104,63	43,25	5859	2422	–	1356	
554 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2	18282,5	1094	36565	2188	31761	2837	42554
				1308	251	2616	502	–	3152	
555 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	21	21547,95	1338,43	452507	28107	354461	69669	563950

				3330,43	315,24	69939	6620	–	41774	
556 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	12	20401,92	1682	244823	20184	199765	27048	293621
				2072,83	404,08	24874	4849	–	21750	
557 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23492	281662		66168		66168	–	71461
				–		–		–	5293	
558 1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	21	4597,76	3,33	96553	70	61027	25554	131876
				1688,38	1,67	35456	35	–	9769	
17.4 Трибуна кинозала АС-40										
562 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	300	41,64	41,64	12491	12491	–	3365	17124
				–	15,58	–	4674	–	1268	
563 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	300	196,28	91,66	58883	27497	–	31940	98089
				104,62	43,25	31386	12975	–	7266	
564 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,5	18283,43	1094,57	63992	3831	55582	4966	74475
				1308,29	250,86	4579	878	–	5517	
565 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	65	21547,92	1338,43	1400615	86998	1097140	215640	1745555
				3330,42	315,23	216477	20490	–	129300	

566 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	42	20401,83	1682,05	856877	70646	699173	94668	1027669
				2072,81	404,12	87058	16973	–	76124	
567 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,74796	281662		210672		210672	–	227526
				–		–		–	16854	
568 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	88,8	879,57	18,78	78106	1668	50779	24092	110374
				288,95	2,77	25659	246	–	8176	
569 1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	30,45	4597,77	3,32	140002	101	88490	37053	191219
				1688,37	1,67	51411	51	–	14164	
17.10 Покрытие бетонного крыльца БК1. АС-58										
614 2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1836	467612		553466		553466	–	597743
				–		–		–	44277	
616 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7285	463144		337400		337400	–	364392
				–		–		–	26992	

618	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27828	463144	128884	128884	–	139195
					–	–	–	10311	
620	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,3729	259205	96658	96658	–	104391
					–	–	–	7733	
	17.11 Покрытие бетонного крыльца БК2. АС-59								
626	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58404	467612	273104	273104	–	294952
					–	–	–	21848	
628	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36788	463144	170381	170381	–	184011
					–	–	–	13630	
630	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32992	463144	152800	152800	–	165024
					–	–	–	12224	

632	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,3587	259205	92977	92977	–	100415
					–	–	–	7438	
	17.12 Покрытие бетонного крыльца БК4. АС-60								
636	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23568	467612	110207	110207	–	119024
					–	–	–	8817	
59	2106-0208-0401	Косоуры	т	1,25488	434849,00	545683	545683	–	589338
					–	–	–	43655	
60	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	2,21856	573643,00	1272661	1272661	–	1374474
					–	–	–	101813	
61	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,62637	609060,00	381497	381497	–	412017
					–	–	–	30520	
62	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,50012	639065,00	319608	319608	–	345177
					–	–	–	25569	

	Итого по разделу 17					**10 443 169**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					555 314				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					262 495				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 055				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 350 344				
	Накладные расходы, тенге					543 759				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					696 953				
	Итого по смете					**37 596 948**				
Локальная смета № 7-1-1	**Вертикальная планировка**									
1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с перемещением в резерв НР = 72 %	м3 грунта	957	43,49	43,49	41623	41623	–	11215	57065
				–	16,28	–	15576	–	4227	
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3136	168,97	161,14	529878	505321	247	121066	703020
				7,75	45,87	24310	143837	–	52076	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	3763,2	119		447821		–	–	483647
				–		–		–	35826	
	Итого по смете					**1 243 732**				
	Всего по акту:					**38 840 680**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)					582 610				
	Сметная заработная плата(К=0,141)					82 148				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	867 312
Сметная заработная плата(0,65%)	252 464
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**40 290 602**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**805 812**
Итого	**41 096 414,18**
НДС (12%)	4 931 569,70
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**46 027 983,88**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

_____ **Алдажаров Д.А.**

Тех.надзор:

Директор ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **Хасенов С.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____ **Тумашинов Л.Ш.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Градопроект"

_____ **Грохотов А.Н.**