Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Аппарат акима Явленского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Капитальный ремонт многофункционального спортивного сооружения (Литер А "трибуна", литер З "ДЮСШ") и благоустройство территории КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Есильского района" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		31	13.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт многофункционального спортивного сооружения (Литер А "трибуна", литер З "ДЮСШ") и благоустройство территории КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Есильского района" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"	719 981 919,32	146 873 468,00	566 726 222	129 483 100,00					17 624 816	164 498 284

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Явленского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 990240003868 _____ Н.Ж.Сисенбаев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Т.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс" БИН 120140021456 Аттестат № KZ72VJE00066607, № KZ89VJE00066010, № KZ96VJE00068225
_____ Мочалкин В.А.
М.П. (подпись)

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Явленского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 990240003868, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, ЯВЛЕНСКИЙ С.О., С.ЯВЛЕНКА, улица Тәуелсіздік, дом 8, тел.:8(7154)32-16-67
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт многофункционального спортивного сооружения (Литер А "трибуна", литер 3 "ДЮСШ") и благоустройство территории КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Есильского района" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акиматэ Северо-Казахстанской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт многофункционального спортивного сооружения (Литер А "трибуна", литер 3 "ДЮСШ") и благоустройство территории КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Есильского района" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №31 от 13.02.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за март 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-01.Архитектурно-строительные работы.Трибуна										
		-	ВОРОТА АС1 Л.10					-					-
1	74	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж.	т конструкций	1,034	328742,33	162556,11	339920	168083	38132	120880	497664	
			НР - 72%; СП - 8%			129308,76	33059,88	133705	34184		36864		
2	77	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	1,984	71777,39	3341,04	142406	6629	53254	61754	220493	
			НР - 72%; СП - 8%			41594,16	1636,49	82523	3247		16333		
			ПОЛЫ АС1 Л.12										
			ПОЛЫ ТИП VI 12,7М2 АС1 Л.12										
3	124	1113-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на эпоксидной замазке.	$м^2$	12,7	25053,89	1792,71	318184	22768	163536	105846	457953	
			НР - 72%; СП - 8%			10384,23	1191,25	131880	15129		33922		
4	125	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	12,954	2551,00	--	33046	--	33046	--	35690	
			СП - 8%			--	--	--	--		2644		
			ПОЛЫ ТИП VII 86,8М2 АС1 Л.12										
5	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	86,8	1427,70	55,79	123924	4843	56288	47228	184844	

			НР - 72%; СП - 8%			723,42	32,28	62793	2802		13692		
6	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 k=1,15;1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки	86,8	721,06	37,99	62588	3297	56189	3567	71448	
			НР - 72%; СП - 8%			35,74	21,35	3102	1853		5292		
7	128	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	86,8	3586,40	285,85	311300	24812	93423	147528	495534	
			НР - 72%; СП - 8%			2224,25	136,35	193065	11835		36706		
8	129	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм//12ММ.	$м^2$	88,536	3066,00	--	271451	--	271451	--	293167	
			СП - 8%			--	--	--	--		21716		
9	130	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50//ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ/.	$м^3$	1,1284	26607,00	--	30023	--	30023	--	32425	
			СП - 8%			--	--	--	--		2402		
			ПОЛЫ ТИП IX 64,91М2 АС1 Л.12										
10	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	64,91	1427,70	55,79	92672	3621	42094	35318	138228	
			НР - 72%; СП - 8%			723,42	32,28	46957	2095		10239		
11	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6 k=1,15;1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки	64,91	1081,59	56,98	70206	3698	63028	4002	80144	
			НР - 72%; СП - 8%			53,61	32,02	3480	2078		5937		
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АС1 Л.2,2; 2,5										
12	165	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.	м	172	568,90	3,58	97851	616	3311	67873	178982	
			НР - 72%; СП - 8%			546,07	2,00	93924	344		13258		
13	166	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//СЛИВ ЦОКОЛЯ/.	м	172	954,00	--	164088	--	164088	--	177215	
			СП - 8%			--	--	--	--		13127		
14	167	1208-0101-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным.	м	97	305,33	5,11	29617	495	812	20584	54217	
			НР - 72%; СП - 8%			291,86	2,88	28310	279		4016		
15	168	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//БОКОВОЙ ОТКОС/.	м	38	954,00	--	36252	--	36252	--	39152	
			СП - 8%			--	--	--	--		2900		

16	169	261-107-0505 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ВЕРХНИЙ ОТКОС/.	м	12	954,00	--	11448	--	11448	--	12364	
			СП - 8%			--	--	--	--		916		
17	170	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА НАРУЖНОГО УГЛА.	м	41	1033,00	--	42353	--	42353	--	45741	
			СП - 8%			--	--	--	--		3388		
18	171	224-105-0107 РСНБ РК 2022	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА ВНУТРЕННЕГО УГЛА.	м	6	1196,00	--	7176	--	7176	--	7750	
			СП - 8%			--	--	--	--		574		
19	172	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.	м	0,15	568,90	3,58	85	--	3	59	156	
			НР - 72%; СП - 8%			546,07	2,00	82	--		12		
20	173	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм//КОСТЫЛЬ/.	т	0,00007	475833,00	--	33	--	33	--	36	
			СП - 8%			--	--	--	--		3		
21	174	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов//ФИ13;7;35.	м	261	568,90	3,58	148483	934	5025	102993	271594	
			НР - 72%; СП - 8%			546,07	2,00	142524	522		20118		
22	175	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,22098	570274,00	--	126019	--	126019	--	136101	
			СП - 8%			--	--	--	--		10082		
23	176	1208-0101-1805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов.	м	138	1016,53	7,84	140281	1082	4964	97090	256361	
			НР - 72%; СП - 8%			972,72	4,43	134235	611		18990		
24	177	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,32568	570274,00	--	185727	--	185727	--	200585	
			СП - 8%			--	--	--	--		14858		
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-01	тенге				2785133	240878	1487675	814722	3887844	
								1056580	74979	--	287989		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2445213					
		Материалы		тенге				541926					
		Всего заработная плата		тенге					963670				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				907616					
			Накладные расходы	тенге				693842					

			Сметная прибыль	тенге				251125					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3390180					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477	
			Сметная заработная плата	тенге					963670				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				339920					
		Материалы		тенге				38131					
		Всего заработная плата		тенге					167889				
			Накладные расходы	тенге				120880					
			Сметная прибыль	тенге				36864					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				497664					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	тенге					167889				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-01	тенге				3887844					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543	
			Сметная заработная плата	тенге					1131559				
	Локальная смета №02-02-01.Архитектурно-строительные работы.ДЮСШ												
			ПОЛЫ ТИП 1 116,1М2 АС Л.8										
25	38	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство.**	**м² покрытия**	**116,1**	**7423,41**	**101,72**	**861858**	**11810**	**686908**	**121868**	**1062424**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1405,17**	**52,72**	**163140**	**6121**		**78698**		
			ПОЛЫ ТИП 2 7,6М2 АС Л.8										
26	41	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство.**	**м² покрытия**	**7,6**	**2273,47**	**210,05**	**17278**	**1596**	**10107**	**4464**	**23481**	
			НР - 72%; СП - 8%			**733,58**	**82,13**	**5575**	**624**		**1739**		
27	42	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501.**	**м² покрытия**	**7,6**	**-229,75**	**-8,17**	**-1746**	**-62**	**-1523**	**-142**	**-2039**	
			НР - 72%; СП - 8%			**-21,14**	**-4,83**	**-161**	**-37**		**-151**		
			ПОЛЫ ТИП 3 67,74М2 АС Л.8										
28	46	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий//ПО СТЯЖКЕ.**	**м² пола**	**67,74**	**1755,15**	**23,62**	**118894**	**1600**	**66296**	**37327**	**168718**	
			НР - 72%; СП - 8%			**752,85**	**12,47**	**50998**	**845**		**12497**		
29	47	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство.**	**м² покрытия**	**67,74**	**7423,41**	**101,72**	**502862**	**6890**	**400786**	**71105**	**619885**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1405,17**	**52,72**	**95186**	**3571**		**45918**		
			ПОЛЫ ТИП 4 71,6М2 АС Л.8										
30	51	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство.**	**м² покрытия**	**71,6**	**7423,41**	**101,72**	**531516**	**7283**	**423623**	**75157**	**655207**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1405,17**	**52,72**	**100610**	**3775**		**48534**		
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АС Л.2										

31	156	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15;1,25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	216,7	5476,82	25,68	1186827	5565	270140	656928	1991256	
			НР - 72%; СП - 8%			4204,53	5,90	911122	1279		147501		
32	161	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.	м	118,6	568,90	3,58	67472	424	2284	46801	123414	
			НР - 72%; СП - 8%			546,07	2,00	64764	237		9142		
33	162	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//СЛИВ ЦОКОЛЯ/.	м	118,6	954,00	--	113144	--	113144	--	122196	
			СП - 8%			--	--	--	--		9052		
34	163	1208-0101-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным.	м	87,1	305,33	5,11	26594	445	728	18483	48683	
			НР - 72%; СП - 8%			291,86	2,88	25421	251		3606		
35	164	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//БОКОВОЙ ОТКОС/.	м	42	954,00	--	40068	--	40068	--	43273	
			СП - 8%			--	--	--	--		3205		
36	165	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ВЕРХНИЙ ОТКОС/.	м	36,3	954,00	--	34630	--	34630	--	37400	
			СП - 8%			--	--	--	--		2770		
37	166	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА НАРУЖНОГО УГЛА.	м	8,8	1033,00	--	9090	--	9090	--	9817	
			СП - 8%			--	--	--	--		727		
38	167	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.	м	10,8	568,90	3,58	6144	39	207	4262	11238	
			НР - 72%; СП - 8%			546,07	2,00	5898	22		832		
39	168	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм//КОСТЫЛЬ/.	т	0,00504	475833,00	--	2398	--	2398	--	2590	
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
40	169	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов//ФИ13;7;35.	м	113,8	568,90	3,58	64741	408	2190	44907	118419	
			НР - 72%; СП - 8%			546,07	2,00	62143	228		8772		

41	170	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,095632	570274,00	--	54536	--	54536	--	58899	
			СП - 8%			--	--	--	--		4363		
			ЛЕСТНИЦА Л1 1ШТ АС Л.5,10										
42	212	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	2,2	18433,44	5946,86	40554	13083	6853	17081	62246	
			НР - 72%; СП - 8%			9371,90	1411,87	20618	3106		4611		
43	213	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый.	шт.	158,4	429,00	--	67954	--	67954	--	73390	
			СП - 8%			--	--	--	--		5436		
			ЛЕСТНИЦА Л2 1ШТ АС Л.11										
44	237	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	1,3	18433,44	5946,86	23963	7730	4050	10094	36781	
			НР - 72%; СП - 8%			9371,90	1411,87	12183	1835		2725		
45	238	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый.	шт.	93,6	429,00	--	40154	--	40154	--	43366	
			СП - 8%			--	--	--	--		3212		
			ИТОГО ПО ЛС№02-02-01	тенге				3808931	56811	2234623	1108335	5310644	
								1517497	21857	--	393381		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3808931					
		Материалы		тенге				1872647					
		Всего заработная плата		тенге					1539354				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				361974					
			Накладные расходы	тенге				1108335					
			Сметная прибыль	тенге				393381					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5310647					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758	
			Сметная заработная плата	тенге					1539354				
			ИТОГО ПО ЛС№02-02-01	тенге				5310647					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758	
			Сметная заработная плата	тенге					1539354				
			Локальная смета №02-02-02.Отопление и вентиляцию. ДЮСШ										
			РАЗДЕЛ 2. ОБВЯЗКА КОТЛА Л.5,2										
46	33	513-104-0201 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 30 кВт.	комплект	1	327497,00	--	327497	--		--	327497	
						--	--	--	--	327497	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				327497	--	3722298	1923057	9525985	
								--	--	327497	681370		
		Стоимость оборудования		тенге				327497					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				327497					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				327497					

			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
47	71	1120-2501-0109 РСНБ, РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка.	камера	2	175620,63	11387,36	351241	22774	37032	215980	612598	
			НР - 7,2%; СП - 8%			145717,70	4268,19	291435	8536		45378		
48	72	514-401-0301 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м^3/час.	комплект	1	2808944,00	--	2808944	--		--	2808944	
						--	--	--	--	2808944	--		
49	73	514-401-0302 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м^3/час.	комплект	1	3905929,00	--	3905929	--		--	3905929	
						--	--	--	--	3905929	--		
50	75	246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч.	комплект	4	50489,00	--	201956	--	201956	--	218112	
			СП - 8%			--	--	--	--		16156		
51	76	246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м^3/ч.	комплект	1	55554,00	--	55554	--	55554	--	59998	
			СП - 8%			--	--	--	--		4444		
52	78	Прайс-лист П.35	Канальный электронагреватель для круглых воздуховодов д.125 1-220/50 2,0кВт НК-125-2.	шт	1	52208,36	--	52208	--		--	52208	
						--	--	--	--	52208	--		
53	79	Прайс-лист П.34	Канальный электронагреватель для круглых воздуховодов д.125 1-220/50 3,0кВт НК-125-3.	шт	1	52208,36	--	52208	--		--	52208	
						--	--	--	--	52208	--		
54	80	Прайс-лист П.33	Канальный электронагреватель для круглых воздуховодов д.200 1-220/50 2,0кВт НК-200-4,5.	шт	1	65782,53	--	65783	--		--	65783	
						--	--	--	--	65783	--		
55	82	Прайс-лист П.37	Фильтр для круглых каналов д.125 с фильтрующим материалом G4 ФВК-125.	шт	2	9647,20	--	19294	--	19294	--	20838	
			СП - 8%			--	--	--	--		1544		

56	83	Прайс-лист П.36	Фильтр для круглых каналов д.200 с фильтрующим материалом G4 ФВК-200.	шт	1	11839,74	--	11840	--	11840	--	12787	
			СП - 8%			--	--	--	--		947		
57	85	246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм.	шт.	2	14366,00	--	28732	--	28732	--	31031	
			СП - 8%			--	--	--	--		2299		
58	86	246-302-1307 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм.	шт.	1	16655,00	--	16655	--	16655	--	17987	
			СП - 8%			--	--	--	--		1332		
59	96	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	89,6	11350,60	88,82	1017014	7958	730068	203331	1317972	
			НР - 72%; СП - 8%			3113,71	38,13	278988	3416		97627		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8587358	30732	1101131	419311	9176395	
								570423	11952	6885072	169727		
		Стоимость оборудования		тенге				6883054					
		Заготов.складские расходы		тенге				2018					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				6885072					
		Стоимость монтажных работ		тенге				31134					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				31134					
			Сметная прибыль	тенге				2491					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				33625					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				302897					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				302897					
			Сметная прибыль	тенге				24231					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				327128					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1368255					
		Материалы		тенге				767098					
		Всего заработная плата		тенге					582375				
		Сдача и испытание		тенге				28626					
			Накладные расходы	тенге				419311					
			Сметная прибыль	тенге				143005					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1930571					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	тенге					582375				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9176396					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	тенге					582375				
			ИТОГО ПО ЛС№02-02-02	тенге				8914855	30732	1101131	419311	9503892	
								570423	11952	7212569	169727		
		Стоимость оборудования		тенге				7210551					
		Заготов.складские расходы		тенге				2018					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7212569					
		Стоимость монтажных работ		тенге				31134					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				31134					
			Сметная прибыль	тенге				2491					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				33625					

		Стоимость общестроительных работ		тенге				302897					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				302897					
			Сметная прибыль	тенге				24231					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				327128					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1368255					
		Материалы		тенге				767098					
		Всего заработная плата		тенге					582375				
		Сдача и испытание		тенге				28626					
			Накладные расходы	тенге				419311					
			Сметная прибыль	тенге				143005					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1930571					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	тенге					582375				
			ИТОГО ПО ЛС№02-02-02	тенге				9503893					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	тенге					582375				
	Локальная смета №02-02-04.Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. ДЮСШ												
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
60	**64**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.**	**м кабеля**	**844,5**	**533,80**	**235,79**	**450794**	**199125**	**40688**	**204428**	**707640**	
			НР - 72%; СП - 8%			**249,83**	**86,38**	**210981**	**72948**		**52418**		
61	**65**	**243-107-2503 СпрСЦ 06.2023**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2%.**	**км**	**0,82161**	**729739,00**	**--**	**599561**	**--**	**599561**	**--**	**647526**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47965**		
62	**66**	**243-107-2703 СпрСЦ 06.2023**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2%.**	**км**	**0,00153**	**973268,00**	**--**	**1489**	**--**	**1489**	**--**	**1608**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**		
63	**67**	**243-107-2902 СпрСЦ 06.2023**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2%.**	**км**	**0,03825**	**1199677,00**	**--**	**45888**	**--**	**45888**	**--**	**49559**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3671**		
			ИТОГО ПО ЛС№02-02-04	**тенге**				**1097732**	**199125**	**687626**	**204428**	**1406333**	
								210981	**72948**	**--**	**104173**		
		Стоимость монтажных работ		тенге				450794					
		Материалы		тенге				40688					
		Всего заработная плата		тенге					283929				
			Накладные расходы	тенге				204428					
			Сметная прибыль	тенге				52418					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				707640					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127	
			Сметная заработная плата	тенге					283929				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				646938					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				646938					
			Сметная прибыль	тенге				51755					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				598693					
			ИТОГО ПО ЛС№02-02-04	тенге				1406333					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127	
			Сметная заработная плата	тенге					283929				
			Локальная смета №06-01-02.Выгреб емкостью 50м^3 2шт										
			РАЗДЕЛ 1. ВЫГРЕБ К1										
			ГОРЛОВИНА НВК.АС Л.2.1										
64	46	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 k=1,15;1,25**	**Люки чугунные. Установка.**	**шт.**	**2**	**5693,39**	**949,76**	**11387**	**1899**	**2729**	**5476**	**18212**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3379,43**	**423,14**	**6759**	**846**		**1349**		
65	47	**244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).**	**комплект**	**2**	**19329,00**	**--**	**38658**	**--**	**38658**	**--**	**41751**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3093**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**50045**	**1899**	**729013**	**209904**	**1466296**	
								6759	**846**	**--**	**108615**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				50045					
		Материалы		тенге				2728					
		Всего заработная плата		тенге					7605				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				38658					
			Накладные расходы	тенге				5476					
			Сметная прибыль	тенге				4442					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				59963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	тенге					7605				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				59963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	тенге					7605				
			РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ К2										
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ С ПЕРЕХОДОМ НА ПЕРЕКРЫТИЕ										
66	82	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.**	**м^3 изоляции**	**0,531**	**94890,47**	**3341,04**	**50387**	**1774**	**26527**	**16528**	**72268**	
			НР - 72%; СП - 8%			**41594,16**	**1636,49**	**22086**	**869**		**5353**		
67	83	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное.**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**13,68**	**5295,08**	**68,48**	**72437**	**937**	**30384**	**29971**	**110601**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3005,57**	**37,29**	**41116**	**510**		**8193**		
68	84	**214-401-0111 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм.**	**м^2**	**13,68**	**932,00**	**--**	**12750**	**--**	**12750**	**--**	**13770**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1020**		

69	85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону//ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №1/.	$м^2$ поверхности	13,68	4171,36	40,72	57064	557	48076	6133	68253	
			НР - 72%; СП - 8%			616,28	6,42	8431	88		5056		
70	86	235-201-0102 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный//ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №1/.	кг	2,1888	1405,00	--	3075	--	3075	--	3321	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
71	87	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя//ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/.	$м^2$ поверхности	13,68	7915,91	15,64	108290	214	101486	4787	122123	
			НР - 72%; СП - 8%			481,70	4,34	6590	59		9046		
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ РАЗРЕЗ 1-1 НВК.АС Л.3.1										
72	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону//ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №1/.	$м^2$ поверхности	61,56	4171,36	40,72	256789	2507	216344	27600	307140	
			НР - 72%; СП - 8%			616,28	6,42	37938	395		22751		
73	91	235-201-0102 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный//ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №1/.	кг	9,8496	1405,00	--	13839	--	13839	--	14946	
			СП - 8%			--	--	--	--		1107		
74	92	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя//ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/.	$м^2$ поверхности	61,56	7915,91	15,64	487303	963	456687	21543	549554	
			НР - 72%; СП - 8%			481,70	4,34	29653	267		40708		
			ПЕРЕКРЫТИЕ НВК.АС Л.3.1										
75	93	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т.	шт. сборных конструкций	3	21574,08	3331,68	64722	9995	38075	14603	85670	
			НР - 72%; СП - 8%			5550,56	1209,86	16652	3630		6346		
76	94	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5.	$м^3$	2,88	87335,00	--	251525	--	251525	--	271647	
			СП - 8%			--	--	--	--		20122		

77	95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$	2,8	108498,47	4097,86	303796	11474	182278	81274	415876	
			НР - 72%; СП - 8%			39301,52	1013,11	110044	2837		30806		
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗРЕЗ 1-1 НВК.АС Л.2.1										
78	96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	32,13	1427,70	55,79	45872	1792	20837	17482	68422	
			НР - 72%; СП - 8%			723,42	32,28	23243	1037		5068		
79	97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6 k=1,15;1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки	32,13	1081,59	56,98	34751	1831	31198	1981	39670	
			НР - 72%; СП - 8%			53,61	32,02	1722	1029		2939		
80	98	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	3,213	94890,47	3341,04	304883	10735	160506	100008	437282	
			НР - 72%; СП - 8%			41594,16	1636,49	133642	5258		32391		
81	99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	32,13	1427,70	55,79	45872	1792	20837	17482	68422	
			НР - 72%; СП - 8%			723,42	32,28	23243	1037		5068		
82	100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,0343791	33662,76	3141,32	1157	108	6	787	2099	
			НР - 72%; СП - 8%			30344,76	1439,31	1043	49		156		
83	101	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм.	$м^2$	32,13	932,00	--	29945	--	29945	--	32341	
			СП - 8%			--	--	--	--		2396		
84	102	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя//ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/.	$м^2$ поверхности	32,13	7915,91	15,64	254338	502	238359	11244	286828	
			НР - 72%; СП - 8%			481,70	4,34	15477	139		21247		
85	103	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой//ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП/.	$м^2$ поверхности	32,13	4386,82	9,79	140949	315	132066	6230	158953	
			НР - 72%; СП - 8%			266,68	2,61	8568	84		11774		
			ГОРЛОВИНА НВК.АС Л.3.1										

86	104	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,14	29527,55	15340,70	4134	2147	147	1967	6589	
			НР - 72%; СП - 8%			13145,82	6365,91	1840	891		488		
87	105	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	2	5603,00	--	11206	--	11206	--	12102	
			СП - 8%			--	--	--	--		896		
88	106	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	2	9040,00	--	18080	--	18080	--	19526	
			СП - 8%			--	--	--	--		1446		
89	107	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 k=1,15;1,25	Люки чугунные. Установка.	шт.	2	5693,39	949,76	11387	1899	2729	5476	18212	
			НР - 72%; СП - 8%			3379,43	423,14	6759	846		1349		
90	108	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751	
			СП - 8%			--	--	--	--		3093		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2623209	49542	2085620	365096	3227366	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				488047	19025	--	239065		
		Материалы		тенге				2623209					
		Всего заработная плата		тенге				1706537					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					507072				
			Накладные расходы	тенге				379078					
			Сметная прибыль	тенге				365096					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				239065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3227370					
			Сметная заработная плата	тенге								247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					507072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3227370					
			Сметная заработная плата	тенге								247	
			ИТОГО ПО ЛС№06-01-02	тенге					507072				
								2673254	51441	2127007	370572	3287329	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				494806	19871	--	243507		
		Материалы		тенге				2673254					
		Всего заработная плата		тенге				1709265					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					514677				
			Накладные расходы	тенге				417736					
			Сметная прибыль	тенге				370572					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				243507					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3287333					
			Сметная заработная плата	тенге								250	
			ИТОГО ПО ЛС№06-01-02	тенге					514677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3287333					
			Сметная заработная плата	тенге								250	
									514677				

Локальная смета №07-02.Благоустройство, озеленение и МАФы

РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО

91	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,57	12696,12	2411,48	83414	15843	65502	4222	94646	
			НР - 72%; СП - 8%			314,93	577,50	2069	3794		7011		
92	2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	219	3940,44	67,59	862956	14803	477220	271683	1225410	
			НР - 72%; СП - 8%			1693,76	29,24	370933	6404		90771		
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ТИП 1 1747М2 Л.8										
93	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	69	12696,12	2411,48	876032	166393	687909	44336	993997	
			НР - 72%; СП - 8%			314,93	577,50	21730	39848		73629		
94	5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).	$м^2$ основания	345	1631,55	560,71	562885	193445	343631	61589	674434	
			НР - 72%; СП - 8%			74,81	173,14	25809	59733		49959		
95	6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 k=1,15;1,25	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	345	2733,97	353,10	943220	121819	804254	26831	1047655	
			НР - 72%; СП - 8%			49,70	58,32	17147	20120		77604		
96	7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4 k=1,15;1,25	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303.	$м^2$ покрытия	345	1173,64	0,14	404906	48	398814	4350	441997	
			НР - 72%; СП - 8%			17,52	--	6044	--		32741		
97	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 k=1,15;1,25	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	345	2887,96	369,94	996346	127629	851570	26475	1104648	
			НР - 72%; СП - 8%			49,70	56,89	17147	19627		81827		
			ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР ТИП 2										

98	9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	4	12696,12	2411,48	50784	9646	39878	2570	57623	
			НР - 72%; СП - 8%			314,93	577,50	1260	2310		4268		
99	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	222	3576,70	67,59	794027	15005	403007	275404	1154986	
			НР - 72%; СП - 8%			1693,76	29,24	376015	6491		85554		
100	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	6	12696,12	2411,48	76177	14469	59818	3855	86435	
			НР - 72%; СП - 8%			314,93	577,50	1890	3465		6403		
101	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).	$м^2$ основания	129	1667,93	560,71	215163	72332	133181	23029	257248	
			НР - 72%; СП - 8%			74,81	173,14	9650	22335		19056		
102	17	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017.	$м^2$	0,021	6197,00	--	130	--	130	--	140	
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
			ТИП 3 5394М2 Л.8										
103	23	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание//t=27мм.	$м^2$ покрытия	5394	3421,60	50,31	18456110	271373	10357504	5711599	26101134	
			НР - 72%; СП - 8%			1451,10	19,57	7827233	105561		1933425		
104	25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	80,91	2646,06	2329,48	214093	188479	133	50625	285895	
			НР - 72%; СП - 8%			314,93	554,08	25481	44831		21177		
105	26	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый.	т	146,85165	3942,00	--	578889	--	578889	--	625200	
			СП - 8%			--	--	--	--		46311		

106	36	1111-0101-3609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо//РАЗМЕТКА ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ ТАВТИНГА: ВШИВАНИЕ БЕЛОЙ НИТИ В УЛОЖЕННОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ТРАВЯНОЕ ПОЛОТНО.	$м^2$ покрытия	71,04	419,55	45,46	29805	3230	--	20366	54185	
			НР - 72%; СП - 8%			374,09	24,08	26575	1711		4014		
107	37	Прайс-лист П.6	Разметка футбольного поля методом тавтинга: вшивание белой нити в уложенное искусственное травяное полотно (ширина 0,12м).	$м^2$	71,04	4034,28	--	286595	--	286595	--	309522	
			СП - 8%			--	--	--	--		22927		
			ДЕТСКАЯ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ТИП 4										
108	41	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание//НАПЫЛЕНИЕ:EPDM-ГРАНУЛЯНТ ФР. ОТ 0,5-0,15, РАЗНЫХ ЦВЕТОВ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ Н=0,002М.	$м^2$ покрытия	1369	3370,05	50,31	4613598	68874	2558168	1449607	6548255	
			НР - 72%; СП - 8%			1451,10	19,57	1986556	26791		485050		
109	42	Прайс-лист П.7	Напыление:EPDM-гранулянт фр. от 0,5-0,15, разных цветов Н=0,002м.	$м^2$	441	8419,38	--	3712947	--	3712947	--	4009983	
			СП - 8%			--	--	--	--		297036		
110	43	236-101-0503 РСНБ РК 2022	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентный полиуретановый для чистых помещений//ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР 1101 Н.Р.=0,3КГ/М2.	кг	132,3	12210,00	--	1615383	--	1615383	--	1744614	
			СП - 8%			--	--	--	--		129231		
111	44	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание//t=27мм.	$м^2$ покрытия	1369	3421,60	50,31	4684170	68874	2628740	1449607	6624481	
			НР - 72%; СП - 8%			1451,10	19,57	1986556	26791		490704		
112	45	Прайс-лист П.4	Тартановое покрытие (базовый слой): резиновая крошка фр.2-5мм толщина слоя 0,12м.	$м^2$	449,82	7016,14	--	3156000	--	3156000	--	3408479	
			СП - 8%			--	--	--	--		252479		
113	46	1111-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство//ГРУНТОВКА - ПРАЙМЕР.	$м^2$ поверхности	1368,9998	544,47	53,40	745379	73104	630	500999	1346082	
			НР - 72%; СП - 8%			490,61	17,67	671645	24190		99704		

114	47	236-101-0503 РСНБ РК 2022	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентный полиуретановый для чистых помещений//ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРАЙМЕР 1101 Н.Р.=0,3КГ/М2.	кг	132,29999	12210,00	--	1615383	--	1615383	--	1744614	
			СП - 8%			--	--	--	--		129231		
115	48	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство//12СМ.	$м^2$ покрытия	3061	4885,87	108,12	14955648	330955	14418167	213290	16382441	
			НР - 72%; СП - 8%			67,47	29,31	206526	89718		1213503		
116	49	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	459,15	7178,06	2329,48	3295806	1069581	2081625	287286	3869739	
			НР - 72%; СП - 8%			314,93	554,08	144600	254406		286647		
			РАЗМЕТКА НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ Л.8										
117	50	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную//л.8 прим.10-13.	м разметки	1563,55	298,24	3,03	466313	4738	66982	284582	810966	
			НР - 72%; СП - 8%			252,37	0,42	394593	657		60072		
118	51	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая.	кг	587,5	797,00	--	468238	--	468238	--	505697	
			СП - 8%			--	--	--	--		37459		
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ ТИП 5 20М2 Л.8										
119	53	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	5	7178,06	2329,48	35890	11647	22668	3128	42140	
			НР - 72%; СП - 8%			314,93	554,08	1575	2770		3122		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				64796287	2842287	47832966	10715433	81552646	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				14121034	761553	--	6040925		
		Материалы		тенге				64796287					
		Всего заработная плата		тенге				36399404					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					14882587				
			Накладные расходы	тенге				11433565					
			Сметная прибыль	тенге				10715433					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6040925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81552645					
			Сметная заработная плата	тенге								7786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14882587					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81552645					
			Сметная заработная плата	тенге								7786	
									14882587				

			РАЗДЕЛ 3. МАФы Л.8										
			ТРИБУНА ЗРИТЕЛЬСКАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ 3-РЯДНАЯ										
120	84	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	445062,00	11311,00	445062	11311	406185	22659	505139	
			НР - 72%; СП - 8%			27566,00	3905,00	27566	3905		37418		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				445062	11311	406185	22659	505139	
								27566	3905	--	37418		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				445062					
		Материалы		тенге				406185					
		Всего заработная плата		тенге					31471				
			Накладные расходы	тенге				22659					
			Сметная прибыль	тенге				37418					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				505139					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	тенге					31471				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				505139					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	тенге					31471				
			РАЗДЕЛ 5. ПЛОЩАДКА СБОРА ТБО Л.10										
121	90	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	1,426	2816,26	--	4016	--	--	2892	7460	
			НР - 72%; СП - 8%			2816,26	--	4016	--		553		
122	91	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.**	$м^3$ грунта	0,292	1746,30	--	510	--	--	367	947	
			НР - 72%; СП - 8%			1746,30	--	510	--		70		
123	92	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство.**	$м^3$ основания	1,1	8567,93	2262,81	9425	2489	4991	2177	12530	
			НР - 72%; СП - 8%			1768,17	980,62	1945	1079		928		
124	93	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство.**	$м^3$	2,1	41476,18	2656,73	87100	5579	76489	4611	99048	
			НР - 72%; СП - 8%			2396,27	653,31	5032	1372		7337		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				101051	8068	81480	10047	119985	
								11503	2451	--	8888		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				101051					
		Материалы		тенге				81480					
		Всего заработная плата		тенге					13954				
			Накладные расходы	тенге				10047					
			Сметная прибыль	тенге				8888					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				119986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	тенге					13954				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				119986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	тенге					13954				

			ИТОГО ПО ЛС№07-02	тенге				65342400	2861666	48320631	10748139	82177770	
								14160103	767909	--	6087231		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				65342400					
		Материалы		тенге				36887069					
		Всего заработная плата		тенге					14928012				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				11433565					
			Накладные расходы	тенге				10748139					
			Сметная прибыль	тенге				6087231					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				82177770					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7808	
			Сметная заработная плата	тенге					14928012				
			ИТОГО ПО ЛС№07-02	тенге				82177770					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7808	
			Сметная заработная плата	тенге					14928012				
			Локальная смета №07-03.Ограждение территории										
			СТРОЙКА СТ-1 316ШТ Л.2,4										
125	1	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка.**	т	4,9093	181962,76	38795,68	893310	190459	86910	501660	1506568	
			НР - 72%; СП - 8%			125464,08	16460,44	615941	80809		111598		
126	2	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).**	т конструкций	4,9093	384161,63	23161,80	1885965	113708	33130	1275471	3414351	
			НР - 72%; СП - 8%			354251,52	6591,59	1739127	32360		252915		
127	3	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.**	т	4,796	451315,00	--	2164507	--	2164507	--	2337668	
			СП - 8%			--	--	--	--		173161		
128	4	214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм.**	т	0,0143	412137,00	--	5894	--	5894	--	6365	
			СП - 8%			--	--	--	--		471		
129	5	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм.**	т	0,099	397193,00	--	39322	--	39322	--	42468	
			СП - 8%			--	--	--	--		3146		
130	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	122,7325	160,14	4,27	19654	524	7646	8322	30215	
			НР - 72%; СП - 8%			93,57	0,61	11484	75		2239		
131	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 k=1,15;1,25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	122,7325	271,32	6,34	33300	779	19092	9776	46522	
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	1,21	13429	149		3446		

			ПАНЕЛИ Л.2										
132	8	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м.	т конструкций	5,396256	77491,78	49361,18	418165	266366	534	203954	671888	
			НР - 72%; СП - 8%			28031,40	24462,27	151265	132005		49770		
133	9	1109-0701-0126 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	5,396256	105379,88	12773,19	568657	68928	5891	370701	1014507	
			НР - 72%; СП - 8%			91514,98	3896,20	493838	21025		75149		
134	10	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм.	т	5,396256	454785,00	--	2454136	--	2454136	--	2650467	
			СП - 8%			--	--	--	--		196331		
135	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	134,9064	160,14	4,27	21604	576	8405	9148	33213	
			НР - 72%; СП - 8%			93,57	0,61	12623	82		2461		
136	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 k=1,15;1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	134,9064	271,32	6,34	36603	855	20987	10745	51136	
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	1,21	14761	163		3788		
137	13	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж.	$м^2$	520,98	4818,13	1911,17	2510149	995681	185453	1196050	4002694	
			НР - 72%; СП - 8%			2550,99	637,58	1329015	332166		296495		
138	14	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Настил стальной профилированный. Резка.	м реза	253,42752	919,95	13,89	233141	3520	--	165326	430343	
			НР - 72%; СП - 8%			906,06	--	229621	--		31876		
139	15	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм.	$м^2$	520,98	4118,00	--	2145396	--	2145396	--	2317028	
			СП - 8%			--	--	--	--		171632		
			ФУНДАМЕНТ ФМ-1 Л.2										
140	26	1101-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$.	$м^3$ грунта	147,00544	290,00	275,18	42632	40453	--	13842	60992	
			НР - 72%; СП - 8%			14,82	115,96	2179	17047		4517		

141	27	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 k=1,15;1,25	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	$м^3$ грунта	4,54656	2927,21	--	13309	--	--	9582	24723	
			НР - 72%; СП - 8%			2927,21	--	13309	--		1831		
142	28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	17,7978	1746,30	--	31080	--	--	22378	57735	
			НР - 72%; СП - 8%			1746,30	--	31080	--		4277		
143	29	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	17,7978	66,30	66,30	1180	1180	--	284	1581	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	395		117		
144	30	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//РАСПЛАНИРОВАНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА.	$м^3$ грунта	32,9	94,41	94,41	3106	3106	--	748	4162	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,57	--	1039		308		
145	31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	6,02	11704,41	3917,96	70461	23587	35274	16079	93463	
			НР - 72%; СП - 8%			1926,85	1782,82	11600	10733		6923		
146	32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	26,88	56262,82	2578,91	1512345	69321	1117645	246704	1899773	
			НР - 72%; СП - 8%			12104,88	642,31	325379	17265		140724		
147	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,080879	372841,00	--	30155	--	30155	--	32567	
			СП - 8%			--	--	--	--		2412		
148	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,010626	350258,00	--	3722	--	3722	--	4020	
			СП - 8%			--	--	--	--		298		
			РАЗДЕЛ 8. УЛАВЛИВАЮЩЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ 2ШТ										
			ФУНДАМЕНТ ФМ-2 11Х2=22ШТ Л.8										
149	35	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	24,66904	347,89	347,89	8582	8582	--	1636	11036	

			НР - 72%; СП - 8%			--	92,13	--	2273		818		
150	36	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 k=1,15;1,25	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	$м^3$ грунта	0,76296	2927,21	--	2233	--	--	1608	4148	
			НР - 72%; СП - 8%			2927,21	--	2233	--		307		
151	37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	2,8908	1746,30	--	5048	--	--	3635	9377	
			НР - 72%; СП - 8%			1746,30	--	5048	--		695		
152	38	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	2,8908	66,30	66,30	192	192	--	46	257	
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	64		19		
153	39	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//РАСПЛАНИРОВАНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА.	$м^3$ грунта	6,16	94,41	94,41	582	581	--	140	780	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,57	--	194		58		
154	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Подготовка бетонная. Устройство.	$м^3$	0,44	40262,20	2458,10	17715	1082	15405	1068	20286	
			НР - 72%; СП - 8%			2790,77	581,76	1228	256		1503		
155	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	5,72	56262,82	2578,91	321823	14751	237832	52498	404267	
			НР - 72%; СП - 8%			12104,88	642,31	69240	3674		29946		
			СТОЙКА СТ-2 11Х2=22ШТ Л.8										
156	42	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка.	т	1,99716	181962,76	38795,68	363409	77481	35356	204081	612889	
			НР - 72%; СП - 8%			125464,08	16460,44	250572	32874		45399		
157	43	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).	т конструкций	1,99716	384161,63	23161,80	767232	46257	13478	518876	1388997	
			НР - 72%; СП - 8%			354251,52	6591,59	707497	13164		102889		

158	45	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,05874	397193,00	--	23331	--	23331	--	25197	
			СП - 8%			--	--	--	--		1866		
159	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	49,929	160,14	4,27	7996	213	3111	3386	12292	
			НР - 72%; СП - 8%			93,57	0,61	4672	30		911		
160	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 k=1,15;1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	49,929	271,32	6,34	13547	316	7768	3977	18926	
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	1,21	5463	60		1402		
			ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТКА 2ШТ Л.8										
161	48	1134-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Сетки защитные от гололеда над антеннами радиорелейных линий. Установка. Высота установки до 50 м//ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТКА.	т металлоконструкций сетки	0,0748	201932,95	25008,72	15105	1871	432	9656	26742	
			НР - 72%; СП - 8%			171154,33	8138,82	12802	609		1981		
162	49	214-211-0116 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 13 мм.	10 м	8,8	9972,00	--	87754	--	87754	--	94774	
			СП - 8%			--	--	--	--		7020		
163	50	Прайс-лист п.1	Заградительная сетка.	$м^2$	320	368,34	--	117869	--	117869	--	127299	
			СП - 8%			--	--	--	--		9430		
164	51	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,0132	368300,00	--	4862	--	4862	--	5251	
			СП - 8%			--	--	--	--		389		
165	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//ЗАЖИМ/.	т стальных элементов	0,0312	1261917,47	13898,12	39372	434	34701	3125	45896	
			НР - 72%; СП - 8%			135789,07	3305,06	4237	103		3400		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1796652	151760	8945998	4864502	23542863	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1062992	53301	--	1743918		
		Материалы		тенге				1029420					
		Всего заработная плата		тенге				334606					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					395632				
			Накладные расходы	тенге				233816					
			Сметная прибыль	тенге				284856					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				105144					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1419420					
			Сметная заработная плата	тенге								178	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					395632				
		Материалы		тенге				767232					
		Всего заработная плата		тенге				13477					
									720661				

			Накладные расходы	тенге				518876					
			Сметная прибыль	тенге				102889					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1388997					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314	
			Сметная заработная плата	тенге					720661				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2808417					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492	
			Сметная заработная плата	тенге					1116293				
			РАЗДЕЛ 9. ТУМБА ДЛЯ МЕТАНИЯ СПОРТИВНЫХ СНАРЯДОВ л.9										
166	53	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.**	**м³ грунта**	**8,38953**	**347,89**	**347,89**	**2919**	**2919**	**--**	**556**	**3754**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**92,13**	**--**	**773**		**278**		
167	54	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 k=1,15;1,25	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м³ грунта**	**0,60543**	**2927,21**	**--**	**1772**	**--**	**--**	**1276**	**3292**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2927,21**	**--**	**1772**	**--**		**244**		
168	55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.**	**м³ грунта**	**0,46635**	**1746,30**	**--**	**814**	**--**	**--**	**586**	**1512**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1746,30**	**--**	**814**	**--**		**112**		
169	56	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.**	**м³ грунта**	**0,46635**	**66,30**	**66,30**	**31**	**31**	**--**	**7**	**42**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**22,17**	**--**	**10**		**3**		
170	57	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//РАСПЛАНИРОВАНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА.**	**м³ грунта**	**5,54**	**94,41**	**94,41**	**523**	**523**	**--**	**126**	**701**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**31,57**	**--**	**175**		**52**		
171	58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.**	**м³ основания**	**2,2**	**11704,41**	**3917,96**	**25750**	**8619**	**12892**	**5876**	**34156**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1926,85**	**1782,82**	**4239**	**3922**		**2530**		
172	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	**Подготовка бетонная. Устройство.**	**м³**	**0,84**	**40262,20**	**2458,10**	**33820**	**2065**	**29411**	**2040**	**38728**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2790,77**	**581,76**	**2344**	**489**		**2869**		

173	60	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство.**	м³	3,65	52173,94	1321,09	190435	4822	149742	27286	235139	
			НР - 72%; СП - 8%			9827,70	555,22	35871	2027		17418		
174	61	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.**	т	0,0659	331233,00	--	21828	--	21828	--	23574	
			СП - 8%			--	--	--	--		1746		
175	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	м² поверхности	5,08	4202,74	40,72	21350	207	18012	2278	25518	
			НР - 72%; СП - 8%			616,28	6,42	3131	33		1890		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				299242	19186	231885	40031	366416	
								48171	7429	--	27142		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				299242					
		Материалы		тенге				210056					
		Всего заработная плата		тенге					55600				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				21828					
			Накладные расходы	тенге				40031					
			Сметная прибыль	тенге				27142					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				366415					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	тенге					55600				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				366415					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	тенге					55600				
			ИТОГО ПО ЛС№07-03	тенге				17233687	1949989	9177883	4904533	23909279	
								6105814	706043	--	1771060		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10850378					
		Материалы		тенге				1840619					
		Всего заработная плата		тенге					1630774				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7098776					
			Накладные расходы	тенге				1174155					
			Сметная прибыль	тенге				961966					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12986499					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751	
			Сметная заработная плата	тенге					1630774				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				6383309					
		Материалы		тенге				238485					
		Всего заработная плата		тенге					5181083				
			Накладные расходы	тенге				3730378					
			Сметная прибыль	тенге				809094					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10922781					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2276	
			Сметная заработная плата	тенге					5181083				
			ИТОГО ПО ЛС№07-03	тенге				23909280					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3027	
			Сметная заработная плата	тенге					6811857				
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								129 483 100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				24116204					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5390642				

			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1675559				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						65136564			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						7212569			
			- Накладные расходы	тенге							18570040		
			- Сметная прибыль	тенге							9057068		
			Итого с коэффициентом К=	**1,1343060860960**				**146 873 468**					
			НДС	**12%**				**17 624 816**					
			ВСЕГО ПО АКТУ					**164 498 284**					

Заказчик:

Аким КГУ "Аппарат акима Ялтинского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 990240003868

_____ Н.Ж. Сисенбаев

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс" БИН 120140021456

№ KZ72VJE00066607, № KZ89VJE00066010, № KZ36VJE00068225

_____Мочалкин В.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

Эксперт ТОО «Павлодарский проектный И.Ц.» БИН 070140002507

Приказ № от 18.04.2024 г.

_____ Мукашев М.К.