Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Коктал, зд.41
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 070340012412

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой",Республика Казахстан, г. Астана, район "Есиль", ул. Г.Алиева д.1, нп 2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110840003075

Договор (контракт) №06-05/21-1С от 06 мая 2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
46	23.10.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Строительство улицы №24 на участке от ул.№ Е102 до ул Туран в г.Нур-Султан"			усл.	1	11 913 957,00	11 913 957,00	1 276 495,39
				Итого	1	x	11 913 957,00	1 276 495,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ЕРШІЛІГІ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Калиев М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2023

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы № 24 на участке от ул. № Е102 до ул. Туран в г. Нур-Султан

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат

октябрь 2023 год

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№ 06-05/21-1С	06.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма договора	439 223 391									
Строительство улицы № 24 на участке от ул. № Е102 до ул. Туран в г. Нур-Султан	422 072 304,00									
в том числе: в текущем месяце за - октябрь	11 913 957	10 637 461,61								
Удержание 5% (согл.дог.)	21 103 615,20								1 276 495,39	11 913 957,00
Возврат гарантийных обязательств 10% (согл.дог.)										595 697,85
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:										**11 318 259,15**

Генподрядчик

Субподрядчик

Генеральный подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы № 24 на участке от ул. № E102 до ул. Туран в г. Нур-Султан

Наименование работ: Наружные инженерные сети (В-1, К-1, К-2)

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2023 года

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за ед.в тенге, с НДС	Всего стоимость, с НДС	ВЫПОЛНЕНИЕ					
						С НАЧАЛА ГОДА			Текущий месяц		
						Количество	Сумма	%	Количество	Сумма	%
	Наружные сети водопровода										
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
19	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	20,00	53 549,32	1 070 986	8,00	428 394,56	40%	8,00	428 395	40%
20	/Крышка/ Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	7,69	3 471,78	26 708	0,00	0,00	0%		-	0%
21	Скобы ходовые	шт.	212,00	507,26	107 539	0,00	0,00	0%		-	0%
	ТРУБЫ					0,00				-	
33	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4,00	6 243,72	24 975	3,00	18 731,16	75%	2,00	12 487	50%
34	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4,00	198 509,55	794 038	4,00	794 038,20	100%		-	0%
35	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	10,00	12 053,90	120 539	6,00	72 323,40	60%	3,00	36 162	30%
43	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,58	272 448,79	158 020	0,58	158 020,30	100%	0,12	31 604	20%
44	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм	шт.	5,00	170 154,72	850 774	5,00	850 773,60	100%		-	0%
45	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,202	304 991,73	61 608	0,10	30 804,16	50%	0,10	30 804	50%
46	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	2,00	95 008,82	190 018	2,00	190 017,64	100%		-	0%
47	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,35	272 357,05	95 325	0,29	77 621,76	81%	0,18	50 114	53%
53	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	29,00	2 355,09	68 298	29,00	68 297,61	100%	11,00	25 906	38%
59	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,00	5 485,70	21 943	4,00	21 942,80	100%	2,00	10 971	50%
	ИТОГО ВОДОПРОВОД				**78 147 609**	0,00	**73 863 035**			**626 443**	
	Наружные сети канализации					0,00					
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					0,00					
1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	799,47	191,30	152 939	782,72	149 735,02	98%		-	0%
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,73	3 841,38	94 982	24,21	93 007,76	98%		-	0%

3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1 664,88	115,48	192 261	1 630,01	188 233,09	98%		-	0%
4	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	824,20	29,22	24 083	806,94	23 578,66	98%		-	0%
5	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	6 873,91	132,62	911 618	6 729,92	892 522,46	98%		-	0%
6	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	42 047,27	217,46	9 143 599	39 636,53	8 619 360,29	94%	3 846,09	836 371	9%
7	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	177,98	3 841,37	683 674	174,25	669 366,25	98%		-	0%
8	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1 335,05	4 059,39	5 419 487	1 272,91	5 167 236,61	95%	118,95	482 864	9%
9	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,10	4 971,85	35 300	7,10	35 300,14	100%		-	0%
10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50 434,20	24,08	1 214 456	42 763,01	1 029 733,28	85%	3 711,39	89 370	7%
11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50 434,20	277,94	14 017 682	42 763,01	11 885 551,00	85%	3 711,39	1 031 544	7%
	СМОТРОВЫЕ КАМЕРЫ /лист 6-13/					0,00					
23	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	160,64	41 619,81	6 685 973	116,41	4 845 128,56	72%	26,77	1 114 329	17%
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,47	4 065,86	26 322	6,47	26 306,11	100%		-	0%
25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,47	13 238,28	85 705	6,47	85 651,67	100%		-	0%
26	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15,00	5 344,62	80 169	13,00	69 480,06	87%	13,00	69 480	87%
27	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6,00	10 674,75	64 048	2,00	21 349,46	33%	1,00	10 675	17%
28	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4,00	11 367,88	45 472	2,00	22 735,76	50%	1,00	11 368	25%
29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,00	13 309,99	26 620	0,00	0,00	0%		-	0%
30	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки/1ПП15-1, 2ПП15-1/ 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6,00	32 324,28	193 946	5,00	161 621,40	83%	1,00	32 324	17%
31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13,00	24 864,54	323 239	13,00	323 239,02	100%	2,00	49 729	15%
32	Колодцы и коробки железобетонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	97,80	67 614,62	6 612 710	65,20	4 408 473,22	67%	16,30	1 102 118	17%
33	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	54,00	19 177,18	1 035 568	45,30	868 726,25	84%	9,00	172 595	17%
34	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	25 808,35	154 850	1,00	25 808,35	17%	1,00	25 808	17%
	ТРУБЫ					0,00					

38	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	194,69	8 181,25	1 592 791	190,61	1 559 444,43	98%		-	0%
39	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	338,00	4 401,85	1 487 825	288,92	1 271 782,50	85%	23,00	101 243	7%
40	/ПТС-160/ Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	192,66	78 801,73	15 181 941	188,62	14 863 897,52	98%		-	0%
41	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1600 мм. Укладка	м трубопровода	845,00	200 614,65	169 519 362	827,30	165 968 483,40	98%		-	0%
42	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4 873,00	1 150,41	5 605 948	4 120,91	4 740 738,49	85%	334,48	384 789	7%
	ИТОГО КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
	Наружные сети ливневой канализации				**244 141 630**	64 172,05	**230 777 005**			**5 514 607**	
	КОЛОДЦЫ диам.1,5м и 2м					0,00					
						0,00				-	
12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,96	52 016,25	362 033	0,00	0,00	0%		-	0%
	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	170,29	56 241,78	9 577 413	97,21	5 467 263,43	57%	50,56	2 843 584	30%
13	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	14,27	54 205,99	773 248	14,27	773 519,48	100%		-	0%
14	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	110,60	15 650,20	1 730 912	50,56	791 274,11	46%	50,56	791 274	46%
25	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	35,00	98 022,40	3 430 784	16,00	1 568 358,40	46%	16,00	1 568 358	46%
26	Скобы ходовые	шт.	412,00	507,26	208 991	0,00	0,00	0%		-	0%
	КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ диам.1м					0,00				-	
27	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	25,84	63 866,33	1 650 306	9,44	603 000,34	37%	1,54	98 354	6%
28	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,74	13 716,69	51 300	2,64	36 212,06	71%	1,54	21 124	41 %
29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,38	15 650,20	37 247	0,70	10 955,14	20%		-	0%
30	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	34,00	17 077,35	580 630	20,00	341 517,00	59%		-	0%
31	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	34,00	9 606,50	326 621	20,00	192 130,00	59%		-	0%
32	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б	шт.	34,00	13 309,97	452 539	20,00	266 199,40	59%		-	0%
33	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	30,91	10 628,69	328 533	20,00	212 573,80	65%		-	0%
34	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	34,00	32 158,05	1 093 374	14,00	450 212,70	41%	14,00	450 213	41%
35	Скобы ходовые	шт.	137,00	507,26	69 495	0,00	0,00	0%		-	0%
	ИТОГО ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2				**110 053 606**	0,00	**96 951 000**			**5 772 907**	
	ВСЕГО ПО ПРИЛОЖЕНИЮ				**439 223 391**		**406 429 588**			**11 913 957**	

Генеральный подрядчик
ТОО "Прогресс KZ"

Директор

Каскулаков К.К.

Субподрядчик
ТОО «КазИнженерСтрой»

Директор

Калиев М.Ж.