Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Коктал, зд.41**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070340012412**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Есиль", ул. Сауран, д. 17, нп 2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110840003075

Договор (контракт) №06-05/21 от 06.05.2021

Номер документа	Дата составления
87	**27.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объетке "Строительство улицы №24 на участке от ул.№ Е102 до ул Туран в г.Нур-Султан"			усл.	1	43 086 005,00	43 086 005,00	4 616 357,68
				Итого	1	x	43 086 005,00	4 616 357,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаканов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2021

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы № 24 на участке от ул. № Е102 до ул. Туран в г. Нур-Султан

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

декабрь 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 06-05/21	06.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма договора	58 754 767									
Строительство улицы № 24 на участке от ул. № Е102 до ул. Туран в г. Нур-Султан	43 086 005,00									
в том числе: в текущем месяце за - декабрь	43 086 005,00	38 469 647,32							4 616 357,68	43 086 005,00
Удержание 5% (согл.дог)	2 154 300,25									2 154 300,25
Возврат гарантийных обязательств 10% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:										**40 931 704,75**

Генподрядчик

Субподрядчик

Генеральный подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы № 24 на участке от ул. № E102 до ул. Туран в г. Нур-Султан
Наименование работ: Строительное водопонижение

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	ВЫПОЛНЕНИЕ								
			ДОГОВОР			С НАЧАЛА ГОДА			ДЕКАБРЬ 2021 года		
			Количество	Цена за ед.в тенге, с НДС	Всего стоимость, с НДС	Количество	Цена за ед.в тенге, с НДС	%	Количество	Цена за ед.в тенге, с НДС	%
Строительное водопонижение											
НС К2											
1	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2	м бурения	120,00	5 071,19	608 542,80	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
2	/Крепление обсадными трубами/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	120,00	781,24	93 748,80	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
3	/аммортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,80	11 302,84	122 070,67	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4	/аммортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,80	2 809,05	30 337,74	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
5	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	8,00	198 748,48	1 589 987,84	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
6	Демонтаж - Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	8,00	62 284,90	498 279,20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
7	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	120,00	7 735,15	928 218,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
8	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1 114,00	443,37	493 914,18	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
9	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,30	3 073 989,13	922 196,74	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,30	1 337 203,74	401 161,12	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,34	1 941,81	14 252,89	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
12	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,34	2 221,07	16 302,65	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

13	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	2 307 944,42	57 698,61	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
14	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	999 185,40	24 979,64	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
15	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,00	553,69	27 684,50	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
16	Демонтаж - Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,00	253,27	12 663,50	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	8 256,84	8 256,84	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
СЕТИ В1, К1, К2											
18	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2	м бурения	1 333,00	5 071,19	6 759 896,27	1 066,00	5 405 888,54	80%	1 066,00	5 405 888,54	80%
19	/Крепление обсадными трубами/ Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	1 333,00	781,24	1 041 392,92	1 066,00	832 801,84	80%	1 066,00	832 801,84	80%
20	/аммортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные. D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	119,97	11 302,85	1 356 002,91	119,97	1 356 002,91	100%	119,97	1 356 002,91	100%
21	/аммортизация 9% п.1.10 сб.4/ Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	119,97	2 809,06	337 002,93	119,97	337 002,93	100%	119,97	337 002,93	100%
22	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	86,00	198 748,52	17 092 372,72	69,00	13 713 647,88	80%	69,00	13 713 647,88	80%
23	Демонтаж - Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	86,00	62 284,94	5 356 504,84	69,00	4 297 660,86	80%	69,00	4 297 660,86	80%
24	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	1 290,00	7 735,15	9 978 343,50	1 032,00	7 982 674,80	80%	1 032,00	7 982 674,80	80%
25	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	13 179,00	443,37	5 843 173,23	10 543,00	4 674 449,91	80%	10 543,00	4 674 449,91	80%
26	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,40	3 073 988,33	1 229 595,33	0,40	1 229 595,33	100%	0,40	1 229 595,33	100%
27	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,40	1 337 204,55	534 881,82	0,40	534 881,82	100%	0,40	534 881,82	100%
28	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,00	1 941,86	166 999,96	69,00	133 988,34	80%	69,00	133 988,34	80%
29	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	86,00	2 221,02	191 007,72	69,00	153 250,38	80%	69,00	153 250,38	80%
30	Сбросной коллектор - Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,86	2 307 962,13	1 984 847,43	0,69	1 592 493,87	80%	0,69	1 592 493,87	80%

31	Демонтаж Сбросного коллектора -Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,86	999 198,40	859 310,62	0,69	689 446,90	80%	0,69	689 446,90	80%
32	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	260,00	553,70	143 962,00	260,00	143 962,00	100%	260,00	143 962,00	100%
33	Демонтаж - Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,00	253,27	12 663,50	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
34	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	8 256,84	16 513,68	1,00	8 256,84	50%	1,00	8 256,84	50%
	ИТОГО ПО ВОДОПОНИЖЕНИЮ	**Тенге**			**58 754 767**		**43 086 005**			**43 086 005**	

Генеральный подрядчик
ТОО "Прогресс KZ"

Директор

_____ **Мусеев Б.М.**

Исполнитель
ТОО «КазИнженерСтрой»

Директор

_____ **Шаканов А.С.**

смотрел Касимбекова Г.Р.