Заказчик :Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы"г.Шымкент, БИН/ИИН 101040003969 БИК KCJBKZKX ИИК KZ818562203136727292 Тел.: +77780078807

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ

по объекту: Строительно-монтажные работы на "Строительство наружных сетей канализации к зданию детского сада ТОО «Нұр- Бота» расположенного по адресу: Актюбинская обл., Шалкарский р-н, г. Шалкар, ул.Ж.Кабакбаева, дом 25"

за Декабрь месяц 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел.2 Монтажные работы					**1444111**
9	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	38	4413	167694
10	6121-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм	км	1,023	85300	87262
11	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	1,023	1162419	1189155
		Монтаж колодцев				
49	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,41	78360	345568
50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48,84	4496	219585
51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30265	90795
52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28395	85185
53	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	3	28395	85185
54	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	44222	132666
55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8163	24489

56	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7541	22623
57	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,18	61729	11111
58	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно- композитный Тип Т	комплект	3	12780	38340
59	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	27	785	21195
60	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,62	13711	22212
61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,62	37325	60467
62	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	7	1827	12789
63	1337-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	365690	365690
64	510-000-000	Модульная комплектная канализационная насосная станция из стеклопластика диаметр 1400, Н=3900м с насосами Q=13,86$м^3$/ч, Н=16,67м N=3,2кВт, U=380В (1раб. 1 резерв)	компл	1	11074561,05	11074561
		Опозновательный знак				
65	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков на металлических стойках	шт.	5	14585	72925
66	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,25	55182	13796
67	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2	1624	3248
68	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,5	2002	17017
69	251-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Опозновательный знак	шт.	5	1122	5610
70	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00005	1528659	76
71	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00038	569895	217
		ВСЕГО				**12725375**
			ИТОГО:			**14 169 486**
			В том числе :			
			Стоимость оборудования, всего			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			
		Оборудование				**11 074 561**
		Без оборудование				**3 094 925**

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%		**7,00%**		**216 645**
		Итого с затраты на организацию и управление				**3 311 570**
		Сметная прибыль 5%		**5%**		**165 578**
		Непредвиденные работы и затраты 3%		**3%**		**431 584**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 908 732**
		Итого с оборудованием				**14 983 293**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079				**16 166 973**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98				**15 843 634**
		НДС		**12 %**		**1 901 236**
		Итого с НДС				**17 744 869,61**

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____Садуакасова Ш.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы" _____Кумарбеков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: ТОО "БизнесPartners_____Ержанов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: ТОО "G6-Project"_____Ержанов Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)