Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28»сентября 2017 г.

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района» 111000, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Исакова, 73

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 26.09.2017 г. ТОО «Спецмонтаж-2», директор Харин А. К., Костанайская область, г. Костанай, ул. Уральская, 12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26.09.2017 г. ТОО «ТоболСтрой group», эксперт Танатаров К.К., аттестаты КДСЖКХ 06711 от 18.02.2014 г., КДСЖКХ 06712 от 18.02.2014 г., КДСЖКХ 06713 от 18.02.2014 г. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26.09.2017 г. ТОО «Лидар», эксперт Кочин В.Ф. аттестат KZ94VJE00024016 от 18.02.2014 г. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция участка Ишимского группового водопровода в Карасуском районе Костанайской области от РЭУ-6 до села Карасу. Корректировка

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область Сарыкольский и Карасуский районы,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г.

№_____
_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «12» августа 2014 года

№ 213 ГУ «Аппарат акима Карасуского района»;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

№ 113 от 05.05.2017 г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Дидар» Заказ 0615

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом № 27 от 06.09.2016 г. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре) месяца;

фактически, месяц: 5 (пять) месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы магистрального водовода	км	72,086		72,158	
Производительность группового водопровода в натуральном выражении на 2025 г.	м3/сут тыс.м3/год	2491,20 909,29		2491,20 909,29	
Реконструкция комплекса водопроводных сооружений: - площадь комплекса водопроводных сооружений	га	1,14		1,14	
- коэффициент застройки площадки водопроводных сооружений		29,5		29,5	
- реконструкция существующей насосной станции	м	6,2*24,0		6,2*24,0	
- замена технологических трубопроводов от РЧВ – 1500 м3	шт.	2		2	
- строительство фильтров поглотителей для РЧВ – 1500 м3	шт.	2		2	

- установка камер видеонаблюдения	шт.	16		16	
Электроснабжение: - установка КТП – 10/0,4 кВ мощностью 160кВа	шт.	2		2	
- устройство РУ -0,4 кВ	шт.	1		1	
- ВЛ - 10 кВ	км.	0,032		0,032	
- КЛ -0,4 кВ	км.	0,271		0,271	
-ВЛ -0,4 кВ	км.	0,445		0,445	
- строительство линий охранного освещения ВЛ-0,38 кВ	км.	0,39		0,39	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Магистральный водовод 72,158 км, колодцев на магистральном водоводе – 60 шт., реконструкция существующей насосной станции – 6,2*24,0 м., строительство фильтров поглотителей для РЧВ – 1500м3 – 2 шт., замена технологических трубопроводов от РЧВ- 1500 м3 – 2 шт., электроснабжение КЛ-0,4кВ-0,445 км., строительство линий охранного освещения ВЛ-038кВ-0,39 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1053290,06** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **843 369** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **20 092** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1053290,06** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **970 986,198** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Реконструкция участка Ишимского группового водопровода в Карасуском районе Костанайской области от РЭУ-6 до села Карасу. Корректировка»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Никель В.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Сеженбаев Ербол Ермекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. № KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46 _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Хорик А.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 2715
«29» 09 2017 ж.