Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
БИН 021040001093 ИИК KZ15826P0KZTD2003769
АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ899650000072228194
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA
ОБЪЕКТ:«Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области. Корректировка»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64/1	4.05.2017				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	13850353	13850353							1483966	13850353
Итого к оплате	13850353	13850353							1483966	13850353

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
_____ **Жарин А.К**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ»
_____ **Новиков Ф.В.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор подряда № 64/1 от 4.05.2017 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области". Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода

Смета 2-1 доп. На Магистральный водопровод

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июнь 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами на сооружении магистральных трубопроводов	11,28 м3	37,58	35,65	424	402	119	0,01	-				
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,93	8,98	22	101	97	0,03	-				
	т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06													
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	215 м3	302,12	-	64957	-	73401	2,13	458				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	64957	-	113	-	-				
	т.ч.п-3.17 7 К=1,15													
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,7	467,1	-	6866	-	7759	2,98	44				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	6866	-	113	-	-				

		м3							
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1480	134,1	-	198468	-	224269	0,97	1439
				134,1	-	198468	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1845	6,48	6,48	11955	11955	3765	-	-
				-	2,1	-	3881	97	0,01	15
		м3								
7	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1845	3,2	3,2	5903	5903	1859	-	-
				-	1,04	-	1917	97	-	7
		м3								
10	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под а/дорогу	122	21,55	4,52	2629	551	2015	0,11	13
				17,03	-	2078	-	97	-	-
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей под а/дорогу	122	14,12	12	1722	1464	517	0,01	1
				1,62	2,75	198	335	97	0,01	1
		м3								
12	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	1280	289,15	289,15	370107	370107	231701	-	-
				-	186,62	-	238867	97	0,86	1098
		м3								

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

14	Е0122-11-7 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,5	104944,76	54237,13	157417	81356	125533	296	444
Изм.и доп.вып.15				49950	14426,1	74925	21639	130	91,71	138
		км								
16	С130804-86 -	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1500	1842	-	2763000	-	-	-	-
5 Изм.и доп.вып.26				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С130809-16 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 250 мм	2	2256	-	4512	-	-	-	-
Изм.и доп.вып.25				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
33	С130804-33 -	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN 250 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2430	-	4860	-	-	-	-
87 Изм.и доп.вып.26				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы

Водопроводные колодцы Д-2000 мм (10+3шт.)

90	Е0122-41-2 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,4	11926,25	2104,76	52476	9261	17080	13,9	61
Изм и доп. вып.1 СН РК8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20				2362,5	623,48	10395	2743	130	2,48	11
		м3								

	02, СН РК 8.02-05-20 02,СН РК 8.02-06-20 02								
91	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,982	697	97,07	684	95	172	0,78	1
				112,5	36	110	35	118	0,18	-
93	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,4	100	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С143018-24 Изм и доп. вып.26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,28	15118	-	34469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С143018-38 Изм и доп. вып.25 к-1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм СТ РК 1971-2010 (КС20-6) м	0,78	8962,85	-	6991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С143018-38 Изм и доп. вып.25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм СТ РК 1971-2010 (КС20-12а) м	1,34	8148	-	10918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	12,43	472,28	8,23	5873	102	1244	0,47	6
				81,68	3,08	1016	38	118	0,02	-
104	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	12,43	-243,28	-4,19	-3025	-52	-601	-0,23	-3
				-39,38	-1,58	-490	-20	118	-0,01	-
105	С11011-122 5 Изм и доп. вып.24	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, Т от -15С, теплостойкость от +80 С до +95 С стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5(ТПП) ГОСТ 30547-97 М2	14,29	190	-	2716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Дополнительные работы по существующим колодцам

113 E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	74,64	245,44	3,82	18320	285	3416	0,21	16
		37,35	1,44	2788	107	118	0,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3723282	481880			2481
	Тенге			361471	269763			1272
Стоимость монтажных работ -	Тенге			2770576	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2770576	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166235	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2936811	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948194	-	-		-
Материалы -	Тенге			91930	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	631234	-		-
Местные материалы -	Тенге			93506	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			692583	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		346
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103888	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98447	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1739224	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4099
Сметная заработная плата -	Тенге			-	735122	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4512	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4512	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4783	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4680817	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4099
Сметная заработная плата -	Тенге			-	735122	-		-

Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	127318
Зимние 3,3%	158668
Разница в стоимости электроэнергии 0,17361%	8347
Затраты на выслугу лет, 1%	48081
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	19233
Средства связанные с командированием работников	148047
Транспорт привозных материалов	1345
ИТОГО	5191857
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, К=2,92774 (2269:775)	15200407
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	304008
ИТОГО	15504416
НДС (12%)	1860530
Итого	17364945
ИТОГО К ОПЛАТЕ с понижающим коэффициентом 0,7976042	13850353

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2» _____ Харин А.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
БИН 021040001093 ИИК KZ15826P0KZTD2003769
АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ899650000072228194
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA
ОБЪЕКТ:«Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области. Корректировка»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64/1	4.05.2017				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	30049186	6951846							744841	6951846
Итого к оплате	30049186	6951846							744841	6951846

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2» _____ **Харин А.К**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Новиков Ф.В.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор подряда № 64/1 от 4.05.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области". Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода

Смета 2-1 доп 2 На Магистральный водопровод

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за август 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ГНБ								
9	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,7	8
				488,46	138,6	1465	416	104	0,56	2
10	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	3	676,53	251,39	2030	754	1628	2,35	7
				425,14	96,53	1275	290	104	0,39	1
11	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	341,789	831,43	781,34	284175	267052	40438	0,28	96
				49,84	63,92	17035	21848	104	0,3	103

	СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/								
		м							
12	Е0104-69-3	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	341,789	1823,56	1713,61	623273	585693	89850	0,6	205
	Изм. и доп.вып.8			106,8	145,97	36503	49891	104	0,68	232
	СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
		м							
13	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	341,789	2531,79	2378,42	865338	812917	124109	1,68	574
	Изм. и доп.вып.8			149,52	199,63	51104	68232	104	1,87	639
	СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
		м							
14	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	26,317753	6450	-	169750	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Биополимер SCXGVM	89,890507	76,72	-	6896	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
16	С143101-000-1	-Вода	888,6514	5	-	4443	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1958453	1667500			890
			Тенге			107383	140676			977
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1958453	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2481	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	248059	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176646	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4443	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			257981	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		129
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38697	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	132986	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2349420	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1996
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286756	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2349420	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1996
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286756	-	-

Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	63904
Зимние 3,3%	79640
Разница в стоимости электроэнергии 0,17361%	4190
Затраты на выслугу лет, 1%	24133
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	9653
Средства связанные с командированием работников	74308
Транспорт привозных материалов	675
ИТОГО	2605924
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, К=2,92774 (2269:775)	7629473
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	153589
ИТОГО	7782062
НДС (12%)	933847
Итого	8715909
ИТОГО К ОПЛАТЕ с понижающим коэффициентом 0,7976042	6951846

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ» _____ Керин А.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
БИН 021040001093 ИИК KZ15826P0KZTD2003769
АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ899650000072228194
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA
ОБЪЕКТ:«Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области. Корректировка»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64/1	4.05.2017				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	23097340	9246987							990749	9246987
Итого к оплате	23097340	9246987							990749	9246987

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2» _____ **Харин А.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ **Новиков Ф.В.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор подряда № 64/1 от 4.05.2017 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области". Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода

Смета 2-1 На Магистральный водопровод

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июль 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	1359,91	32,58	30,89	44636	42321	12580	0,01	16
	т.ч.	отвал экскаваторами								
	п-3.37	"Драглайн" или "Обратная		1,69	7,78	2315	10654	97	0,03	37
	к=1,2	лопата" с ковшом вместимостью								
	т.ч.	0,65 м3 в траншеях с откосами								
	п-1.6	на сооружении магистральных								
	п-3.10	трубопроводов, вязких грунтов								
	к=1,06	повышенной влажности, сильно								
	т.ч.	налипающих на стенки и зубья								
	п-3.46	м3								
	к=1,1									
2	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в	7458	37,58	35,65	280299	265890	78906	0,01	100
	т.ч.	отвал экскаваторами								
	п-3.37	"Драглайн" или "Обратная		1,93	8,98	14409	66937	97	0,03	232
	к=1,2	лопата" с ковшом вместимостью								
	т.ч.	0,65 м3 в траншеях с откосами								
	п-1.6	на сооружении магистральных								
	п-3.10	трубопроводов								
	к=1,06	м3								
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	439	302,12	-	132632	-	149875	1,85	811
		вручную в траншеях глубиной								
	т.ч.	до 2 м без креплений с		302,12	-	132632	-	113	-	-

	п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3							
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	1,26	251,77	-	317	-	358	1,77	2
	т.ч. п-3.182 к=1,15			251,77	-	317	-	113	-	-
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	8,8	467,1	-	4110	-	4645	2,98	26
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	4110	-	113	-	-
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	153,41	289,15	289,15	44358	44358	27770	-	-
				-	186,62	-	28629	97	0,86	132
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3212	134,1	-	430729	-	486724	0,97	3122
				134,1	-	430729	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	19328	6,48	6,48	125235	125235	39440	-	-
				-	2,1	-	40660	97	0,01	156
9	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	19328	3,2	3,2	61840	61840	19475	-	-
				-	1,04	-	20078	97	-	77
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м под а/дорогу м3	424,66	5,55	5,55	2359	2359	743	-	-
				-	1,8	-	766	97	0,01	3

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

40	С130804-86 3 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	400	1200	-	480000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
50	С130902-55 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 С,PN10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 шт	1	10499	-	10499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

53	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,9834	247994,13	49389,75	243890	48572	104110	312,7	308
		т		62775	18657	61736	18348	130	91,12	90
54	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм гильзы	0,061	247994,13	49389,75	15118	3011	6453	312,7	19
		т		62775	18657	3827	1137	130	91,12	6
55	Е0122-48-1 К=0,406	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 325 мм	6	1875,18	227,28	11251	1364	4212	3,24	19
		футляр		536,22	3,77	3217	23	130	0,01	-
56	Е0122-48-1 К=0,471	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 377 мм	4	2175,4	263,67	8702	1055	3258	3,76	15
		футляр		622,07	4,38	2488	18	130	0,01	-
61	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
62	С130804-27 66 Изм. и доп. вып. 26	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2497	-	2497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С130804-27 16 Изм. и доп. вып. 18	-Отвод полиэтиленовый литой 45 ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2128	-	4256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	С130804-33 85 Изм. и доп. вып. 26	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	999	-	999	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,52	13,5	0,02	21	-	6	0,02	-
		м2		4,39	-	7	-	90	-	-
69	Е113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,52	19,64	0,02	30	-	4	0,02	-
		м2		3,13	-	5	-	90	-	-
70	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	9,87	166	-	1638	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

82	С01031-А24-1 к=0,7	--Погрузка материалов перевозимых в мешках и пакетах при автомобильных перевозках	0,956	91,4	-	87	-	7	1,34	1
		т		63,98	-	61	-	12	-	-
83	Е010333-А20-0-1таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 расстояние от г.Челябинск до места строительства(461км)	0,956	772,75	772,75	739	739	-	-	-
				-	154,55	-	148	-	3,25	3
		т								
84	Е010333-А20-1-1таб.7	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	0,956	803,88	803,88	769	769	-	-	-

к=1,1	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 расстояние от г.Челябинск до места строительства(461км)		-	160,78	-	154	-	3,38	3
	т								
85 С01031-А24--2	Разгрузка материалов перевозимых в мешках и	0,956	91,4	-	87	-	7	1,34	1
к=0,7	пакетах при автомобильных перевозках расстояние от г.Челябинск до места строительства(461км)		63,98	-	61	-	12	-	-
	т								

РАЗДЕЛ 4. Переход под автомобильной дорогой (т.п.901-09-9.87 тип сечения 111)

95 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	43,4	23,36	22,08	1014	958	288	0,01	-
	м3		1,28	5,56	56	241	97	0,02	1
96 Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,51	218,93	-	112	-	126	1,54	1
	м3		218,93	-	112	-	113	-	-
97 Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,82	122,18	-	833	-	942	0,89	6
	м3		122,18	-	833	-	113	-	-
98 Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	37,09	5,55	5,55	206	206	65	-	-
	м3		-	1,8	-	67	97	0,01	-
99 Е0110-47-1	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	0,95	25683,23	308,05	24399	293	8239	41,2	39
	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям (упорная стенка)		7110	117	6755	111	120	0,57	1
	м3								
100 Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	6,26	186,45	0,8	1167	5	72	0,06	-
	м2		9,25	0,32	58	2	120	-	-
101 Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0372	9626,68	2162,21	358	80	115	17,3	1
	т		3015	415,31	112	15	90	1,56	-
102 С12021-263	Опоры неподвижные	0,0372	89539	-	3331	-	-	-	-
Изм и доп. вып.25	т		-	-	-	-	-	-	-
108 Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	35	313,94	0,42	10988	15	7123	0,9	31
	м		156,38	0,16	5473	6	130	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1951293	600008			4524
		Тенге			669909	188242			741

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1449353	-	-	-
Материалы -	Тенге	182401	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	858023	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1638	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	175	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	956524	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	478
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	143479	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	144353	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2550230	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5743
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1001502	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3689	-	-	-
Материалы -	Тенге	170	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3331	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	115	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	228	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4032	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10499	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10499	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	630	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11129	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	487752	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29265	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	517017	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3082409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5743
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1001647	-	-

Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	83842
Зимние 3,3%	104486
Разница в стоимости электроэнергии 0,17361%	5497
Затраты на выслугу лет, 1%	31663
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	12665
Средства связанные с командированием работников	144185
Транспорт привозных материалов	1522
ИТОГО	3466268
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, К=2,92774 (2269:775)	10148331
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	202967
ИТОГО	10351298
НДС (12%)	1242156
Итого	11593454
ИТОГО К ОПЛАТЕ с применением коэффициентом 0,7976042	9246987

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2К» _____ Харин А.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АиФ» _____ Ф.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор подряда № 64/1 от 04.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области". Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода

Смета 2-2-1 НА РЕМОНТНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за май 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	E0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок м2	275	12,89	1,05	3545	289	3183	0,07	20						
				11,84	0,41	3256	113	94,5	-	1						
2	E0126-30-1	-ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ м3	27,5	1972,24	189,11	54236	5201	50985	10,02	276						
				1783,13	70,88	49036	1949	100	0,69	19						
3	E0163-12-2	-Ремонт поверхностей стен, облицованных гипсокартонными листами, площадь ремонтируемых мест до 5 м2 м2	36	744,94	2,44	26818	88	1712	0,31	11						
				49,55	0,77	1784	28	94,5	-	-						
4	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8						
				290,7	2,9	1163	12	108	0,19	1						
5	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	19,74	59,88	6,55	1182	129	1159	0,36	7						
				53,33	1,04	1053	21	108	0,01	-						

6	Е0109-24-1	·ДЕМОНТАЖ ЛЕЖНЯ	0,142	8631,36	2815,67	1226	400	793	33,9	5
	т.ч.	т								
	п.3.5			5454	750,3	774	107	90	2,67	-
	СНиП8.02-0									
	5-2002									
	п-2.8									
	к=0,6;0,7;									
	0,5									
7	Е0162-36-10	·Очистка вручную сложных фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	20	43,85	-	877	-	829	0,31	6
		м2		43,85	-	877	-	94,5	-	-

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РЭУ-6

8	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	27,5	5796,59	472,78	159406	13001	117655	23,05	634
	т.ч.									
	п-1.25			4101,19	177,19	112783	4873	100	0,86	24
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
	т.ч.п-3.17									
	7 К=1,15									
9	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные Изобокс	18,2	14600	-	265720	-	-	-	-
	Изм.и									
	доп.вып.4	м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	216	380,97	156,36	82290	33773	39419	1,08	233
	т.ч.									
	п-1.25			165,6	37,17	35770	8030	90	0,13	28
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
11	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	248,4	896	-	222566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					ОТДЕЛКА					
12	Е0162-1-3	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	501,22	38,93	0,09	19512	45	15356	0,21	104
				32,4	0,02	16240	10	94,5	-	-
		м2								
13	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	35,9	108,25	0,11	3886	4	2464	0,45	16
				72,61	0,02	2607	1	94,5	-	-
		м2								
16	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	20	138,53	0,04	2771	1	2247	0,74	15
				118,89	0,02	2378	-	94,5	-	-
		м2								
					ПОЛЫ- ТИП-1					
18	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	33,6	5175,11	-	173884	-	26948	4,21	141
	т.ч.									
	п-1.25			652,05	-	21909	-	123	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
19	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42	162,77	12,44	6836	522	3343	0,41	17
	т.ч.									
	п-1.25	м2		60,03	4,67	2521	196	123	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
20	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	42	341,15	23,03	14328	967	5552	0,48	20

	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	4151	363	123	0,04	2
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	42	162,77	12,44	6836	522	3343	0,41	17
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	2521	196	123	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
22	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на	42	959,51	14,65	40299	615	10483	1,22	51
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	8292	230	123	0,03	1
	К=1,15 и	многоцветных полов								
	К=1,25	м2								
					ПОЛЫ- ТИП-2					
23	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на	30	959,51	14,65	28785	440	7488	1,22	37
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	5923	165	123	0,03	1
	К=1,15 и	многоцветных полов								
	К=1,25	м2								
25	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	8,48	162,77	12,44	1380	105	675	0,41	3
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	509	40	123	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
26	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	8,48	82,22	3,35	697	28	43	0,02	-
	к=4	каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	цементной стяжки		2,9	1,25	25	11	123	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
					КРЫЛЬЦО 1					
28	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	5,7	604,19	30,69	3444	175	402	0,3	2
	т.ч.	покрытий с пропиткой битумом		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		45,8	11,5	261	66	123	0,06	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
29	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	5,7	246,49	18,45	1405	105	471	0,42	2
	т.ч.	толщиной 30 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,29	6,93	344	39	123	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
30	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	136,8	28,33	0,84	3876	115	380	0,01	2
	К=24	каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	бетонных покрытий до 150 мм		1,94	0,31	266	43	123	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
31	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	0,872	331	-	289	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
		водонепроницаемости свыше 4:		-	-	-	-	-	-	-
		за 2 кг/см2								
		м3								
					КРЫЛЬЦО 2					
32	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	0,94	7970,69	296,6	7492	279	1138	5,95	6
		каналов		---	---	---	---	---	---	---
		м3		915,75	110,25	861	104	118	0,54	1
33	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	1,95	969,81	-	1894	-	1146	2,99	6
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев песчаных		477	-	932	-	123	-	-
		м3								
34	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,297	5347,1	-	1588	-	207	3,66	1

		трамбовками подстилающих слоев бетонных м3		567	-	168	-	123	-	-
35	E0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0052	5239,08	327,33	27	2	11	11,6	-
				1890	123,75	10	1	105	0,6	-
36	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	2,97	246,49	18,45	732	55	246	0,42	1
	т.ч.									
	п-1.25			60,29	6,93	179	21	123	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
37	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 150 мм м2	5,94	-28,33	-0,84	-168	-5	-16	-0,01	-
	К=2									
	т.ч.			-1,94	-0,31	-12	-2	123	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
38	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,061	284	-	17	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.25			-	-	-	-	-	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ПАНДУС								
39	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1,44	604,19	30,69	870	44	101	0,3	-
	т.ч.									
	п-1.25			45,8	11,5	66	17	123	0,06	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
40	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	1,44	246,49	18,45	355	27	119	0,42	1
	т.ч.									
	п-1.25			60,29	6,93	87	10	123	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
41	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 150 мм м2	34,56	28,33	0,84	979	29	96	0,01	-
	К=24									
	т.ч.			1,94	0,31	67	11	123	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
42	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,2203	284	-	63	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.25			-	-	-	-	-	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ОТМОСТКА								
43	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	38,91	604,19	30,69	23509	1194	2743	0,3	12
	т.ч.									
	п-1.25			45,8	11,5	1782	447	123	0,06	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
44	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	38,91	223,08	18,45	8680	718	3217	0,42	16
	т.ч.									
	п-1.25			60,29	6,93	2346	269	123	0,03	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
45	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 150 мм м2	933,84	28,33	0,84	26455	782	2591	0,01	11
	К=24									
	т.ч.			1,94	0,31	1815	292	123	-	1
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
46	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	5,95	284	-	1690	-	-	-	-

т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
				ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
47	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,55	6297,68 --- 614,25	260,48 --- 89,46	9761 --- 952	404 --- 139	1145 --- 105	3,94 --- 0,35	6 --- 1
48	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,02	284 --- -	- --- -	290 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
49	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм м2	2,53	192,04 --- 69,75	1,8 --- 0,68	486 --- 176	5 --- 2	187 --- 105	0,42 --- -	1 --- -
50	Е0106-9-2 К=3 К ОБЪЕМУ	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки ДОБАВЛЯТЬ м2	7,59	77,71 --- 21,83	0,75 --- 0,29	590 --- 166	6 --- 2	176 --- 105	0,12 --- -	1 --- -
					ФМ-3 ШТ					
51	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	3,3	7226,13 --- 1021,5	112,36 --- 42,44	23846 --- 3371	371 --- 140	3687 --- 105	6,34 --- 0,21	21 --- 1
52	С143001-62 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,057	73000 --- -	- --- -	4161 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
53	С11011-877 Изм.и доп.вып.26	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп СТ РК 2585-2014 т	0,261	68385 --- -	- --- -	17848 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
					СТЕНЫ					
54	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	1,6	1795,5 --- 1167,75	627,75 --- 236,25	2873 --- 1868	1004 --- 378	2246 --- 100	7,1 --- 1,16	11 --- 2
55	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	0,7	8950,39 --- 2295	154,03 --- 58,5	6265 --- 1607	108 --- 41	1647 --- 100	14,63 --- 0,28	10 --- -
56	Е0155-9-1	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих м2	9,6	731,04 --- 244,49	25,52 --- 4,37	7018 --- 2347	245 --- 42	2537 --- 106,2	1,64 --- 0,02	16 --- -
57	Е0110-86-2 т.ч. п-1.25	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной	37,5	2743,29 --- 445,05	18,11 --- 6,84	102874 --- 16689	679 --- 256	20335 --- 120	2,6 --- 0,03	97 --- 1

	К=1,15 и К=1,25	прослойкой толщиной 50 мм м2							
58	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,449	40329,1 32166	3209,4 1212,75	18108 14443	1441 545	14987 100	179,48 5,92	81 3
59	С11011-879 Изм.и доп.вып.26	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,044	64059 -	- -	2819 -	- -	- -	- -	- -
60	С11011-897 Изм.и доп.вып.26	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 т	0,293	58910 -	- -	17261 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-14 Изм.и доп.вып.24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,05	39437 -	- -	1972 -	- -	- -	- -	- -
63	С11011-909 Изм.и доп.вып.26	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 ГОСТ 535-2005 т	0,089	57903 -	- -	5153 -	- -	- -	- -	- -
					ПЕРЕКРЫТИЕ					
64	Е0146-18-1	-Укладка металлических балок при смене перекрытий т	0,6362	2194,7 1764	364,32 137,25	1396 1122	232 87	1209 100	11,66 0,67	7 -
65	С11011-909 Изм.и доп.вып.26	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 ГОСТ 535-2005 т	0,6362	57903 -	- -	36836 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0146-20-4	-Монтаж профилированного настила т	0,128	6938,65 3172,5	1439,6 415,13	888 406	184 53	459 100	20 1,54	3 -
67	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	15,6	896 -	- -	13978 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0115-37-7 Изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-14-2005	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 10 СМ, С ОТКРЫТЫМ РУСТОМ, С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ М2	16,8	2387,35 1500,55	35,79 9,14	40108 25209	601 154	26631 105	- 0,05	- 1

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
69	С11011-901	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм т	0,05	179900 -	- -	8995 -	- -	- -	- -	- -
70	С11031-181 Изм.и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	1,11	14600 -	- -	16206 -	- -	- -	- -	- -
					ПРОЕМЫ					
71	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,0295	11244,84 8461,12	1453,68 135	331 249	43 4	228 90	53,59 0,66	2 -
72	С12021-87 Изм.и доп.вып.25	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,0295	149383 -	- -	4399 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	0,6332	19,38 5,81	0,02 -	12 4	- -	3 90	0,03 -	- -
74	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,6332	16,58 4,16	0,02 -	10 3	- -	2 90	0,02 -	- -
75	Е110-23-1 Изм.и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	11,55	447,45 174,4	128,16 44,59	5168 2014	1480 515	3035 120	1,03 0,17	12 2
76	Е110-23-2 Изм.и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	10,38	365,91 159,65	103,92 36,46	3798 1657	1079 378	2443 120	0,92 0,15	10 2
77	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	14,28	5610 -	- -	80111 -	- -	- -	- -	- -

		м2							
78	С12063-15	-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	7,65	5230	-	40009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
80	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
81	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
82	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980	-	11920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
83	Е110-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,35	887,29	89,11	1198	120	558	1,89	3
				313,09	31,56	423	43	120	0,13	-
		м2								
84	Е110-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	1,36	638,27	73,96	868	101	416	1,36	2
				228,22	26,45	310	36	120	0,11	-
		м2								
85	С12061-64	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 21-15Г для общественных зданий	1,36	3780	-	5141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
86	С12061-58	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 21-12В; ОС 21-13,5В для общественных зданий	1,35	3650	-	4928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					УЗЛЫ ПРОХОДА					
97	С130806-99 Изм.и доп.вып.26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,775	1422	-	1102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
98	С130806-111 Изм.и доп.вып.26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,55	3158	-	4895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	С11011-885 Изм.и доп.вып.26	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ СТ 3 СП,	0,244	63203	-	15422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С11011-898 Изм.и доп.вып.26	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,01	59001	-	590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
101	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	12,01	20,26	0,03	243	-	72	0,03	-
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
п-1.25		ПФ-0142 за один раз		6,68	-	80	-	90	-	-
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
102	Е0113-26-6	-Окраска металлических	12,01	17,21	0,03	207	-	52	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
п-1.25		эмалью ПФ-115		4,78	-	57	-	90	-	-
К=1,15 и		м2								
К=1,25										

РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

103	Е0169-18-2	-Очистка помещений от	200	3,02	-	604	-	544	0,02	5
		строительного мусора при								
		производстве столярных,		3,02	-	604	-	90	-	-
		плотничных работ								
		м2								
104	С01031-А26--	-Погрузка мусора строительного	0,653	27,1	-	18	-	-	-	-
1		при автомобильных перевозках								
		т		-	-	-	-	-	-	-
105	С010333-А3--	-Перевозка грузов	0,653	32,3	-	21	-	4	0,14	-
1		автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		6,46	-	4	-	100	-	-
		расстояние перевозки 3 км,								
		класс груза 1								
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1730930	67873		1969
	Тенге	356505	20474		98
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1636686	-	-	-
Материалы -	Тенге	212324	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	332046	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	776114	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	327415	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	21	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	349962	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	175
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52494	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	119199	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2105847	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1974
Сметная заработная плата -	Тенге	-	384540	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	88247	-	-	-
Материалы -	Тенге	12721	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44934	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4399	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	40440	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6066	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7721	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	136408	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	288
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51000	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5997	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5997	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	360	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6357	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2248612	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2262
Сметная заработная плата -	Тенге	-	435539	-	-

Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	61162
Зимние 3,3%	76223
Разница в стоимости электроэнергии 0,17361%	4010
Затраты на выслугу лет, 1%	23098
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	9239
Средства связанные с командированием работников	71120
Транспорт привозных материалов	646
ИТОГО	2494110
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, К=2,92774 (2269:775)	7302105
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	146042
ИТОГО	7448147
НДС (12%)	893778
Итого	8341925
ИТОГО К ОПЛАТЕ с понижающим коэффициентом 0,7976042	6653554

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2» _____ Карин А.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
БИН 021040001093 ИИК KZ15826P0KZTD2003769
АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ899650000072228194
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA
ОБЪЕКТ:«Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области. Корректировка»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64/1	4.05.2017				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	3716160	3716160							398160	3716160
Итого к оплате	3716160	3716160							398160	3716160

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
_____ **Харин А.К**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ»
_____ **Новиков Ф.В.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор подряда № 64/1 от 04.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области". Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода

Смета 2-2-5 На Электротехнические работы

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июль 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы												
1	Ц0108-571-1	-Шит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	3,72	12291	1016	45723	3780	13019	19	71				
				3443	241	12808	897	95	1,4	5				
2	Прайс	м -Щит корпус (оболочка) освещения модульного типа ШРН-9	2	1105,76	-	2212	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С01031-А37 -2 к=0,7	шт -Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,02	102,8	-	2	-	1	-	-				
				71,96	-	1	-	100	-	-				
4	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	т -Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1	0,02	772,75	-	15	-	3	3,25	-				
				154,55	-	3	-	100	-	-				

		расстояние от г.Алматы до места строительства (1983км)	т						
5	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км, за каждый 1км добавлять,класс груза 1	т	0,02	5491,64	-	110	-	22	23,06	-
					1098,33	-	22	-	100	-	-
6	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
					227	2,3	2043	21	95	0,01	-
7	Прайс	-Выключатель модульного типа Iн,р 16А,220В 1-о полюсной ВА47-29-1	шт	5	90,57	-	453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс	-Выключатель модульного типа Iн,р 25А,220В 3-Х полюсной ВА47-29-3	шт	2	269,05	-	538	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс	-Дифференциальный выключатель Iн,р 10А,220В СВДТ1225	шт	2	1342,59	-	2685	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,01	-
11	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	10	275,2	159	2752	1590	1236	0,53	5
					84,4	45,7	844	457	95	0,27	3
13	С151701-85	-Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	10	240	-	2400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	2	24	-	48	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3	24	-	72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	5	39	-	195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	13	342,8	134	4456	1742	2418	0,99	13
					158	37,8	2054	491	95	0,22	3
18	С151702-57	-Светильники тип ЛСП23-2Х40-001-У3.5	шт	7	3140	-	21980	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	14	99	-	1386	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

20	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	14	14	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С01031-А37 -1 к=0,7	Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0005	122,8	-	1	-	-	-	-
				85,96	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С01031-А37 -2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0005	102,8	-	1	-	-	-	-
				71,96	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е010333-А1 50-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 150 км,класс груза 1	0,0005	618,2	-	1	-	-	2,6	-
				123,64	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
		шт								
26	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	12	134,8	3,6	1618	43	1313	0,68	8
				115	0,2	1380	2	95	-	-
		шт								
28	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	100	0,37	1
				52,2	0,2	104	-	95	-	-
		шт								
29	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	12	215	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	242	175,2	75,7	42398	18319	21450	0,44	106
				72,7	20,6	17593	4985	95	0,12	29
		м								
32	С151601-109 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,015	16900	-	254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
33	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил	0,03	36200	-	1086	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 25	и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
34	С151601-134	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,055	47500	-	2613	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
36	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	15	509	-	7635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг м	32	196,8	46,3	6298	1482	1000	0,14	4
				22,5	10,4	720	333	95	0,06	2
38	Ц0108-152-1-3	-Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг шт	138	83,2	2,6	11482	359	3985	0,15	21
				29,9	0,5	4126	69	95	-	-
39	С12041-43	-Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0079	61600	-	487	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование

40	Ц0108-572-5	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм шт	1	3385	223	3385	223	582	3	3
				563	49,5	563	49	95	0,29	-
41	Прайс	-Стоимость шкафа управления COnTrOI MPC-S 2x2,2 E шт	1	400657,09	-	400657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-524-2	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А шт	4	1785,9	45,9	7144	184	2104	3	12
				547	6,8	2188	27	95	0,04	-
43	75-6-36	-Ящик с одним автоматическим выключателем на два фидера, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5124-3077, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	1	51800	-	51800	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс	-Ящик с переключателем, типа РУС М 5111-3474, номинальный	1	36098,05	-	36098	-	-	-	-

		ток 25А		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
45	Прайс	-Ящик с переключателем, типа РУС М 5111-3474, номинальный ток 32А	1	36098,05	-	36098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
46	75-6-31 Изм. и доп. вып. 21	-Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	1	46100	-	46100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
47	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	3	892,9	17,9	2679	54	1129	2	6
				394	2,3	1182	7	95	0,01	-
			шт							
48	Прайс	-Пускатель магнитный ПМЛ1220002	3	1305,3	-	3916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
			шт							
50	75-6-79 Изм. и доп. вып. 21	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3104, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	97300	-	97300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
56	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,03	26000	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
57	С151601-118 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,054	36200	-	1955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
58	С151601-133 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,046	33800	-	1555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
59	С151601-134 Изм. и доп. вып. 24	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,035	47500	-	1663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
63	С151601-133 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,009	33800	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							

64	С151601-101	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1000м	0,009	8820	-	79	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
65	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,054	52100	-	2813	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
66	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	1000м	0,054	13700	-	740	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
72	С151602-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	42400	-	1272	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24				-	-	-	-	-	-	-
73	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	13	133,4	3,6	1734	47	1424	0,68	9
					115	0,3	1495	4	95	-	-
74	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	13	105	-	1365	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4	509	-	2036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Заземление					
76	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	100	31	3,1	3100	310	2679	0,16	16
					27,9	0,3	2790	30	95	-	-
77	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	75	35,9	3,5	2693	263	2337	0,18	14
					32,4	0,4	2430	30	95	-	-
78	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,1735	116100	-	20143	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
					116	2,5	1160	25	95	0,01	-
80	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,079	83500	-	6597	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27				-	-	-	-	-	-	-
81	Ц111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,	т	3	64,86	-	195	-	134	0,29	1
					49,5	-	149	-	90	-	-

		устанавливаемые на резьбовых соединениях								
		шт								
82	Прайс	-Датчик температуры ДТКБ-57\450.5.1,05:1,18:1,643: 1,06:1,02	3	1127,06	-	3381	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,006	122,8	-	1	-	1	-	-
		т		85,96	-	1	-	100	-	-
84	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,006	102,8	-	1	-	-	-	-
		т		71,96	-	-	-	-	-	-
85	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1,	0,006	772,75	-	5	-	1	3,25	-
		т		154,55	-	1	-	100	-	-
86	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км,расстояние от г.Челябинск до места строительства (461км)за каждый 1км добавлять,класс груза 1	0,006	803,88	-	5	-	1	3,38	-
		т		160,78	-	1	-	100	-	-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас КИП И АВТОМАТИКА								
92	Прайс	-Реле тепловое РПУ2-М3644	1	901,65	-	902	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс	-Арматура АС12011	1	270,5	-	271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0003	122,8	-	1	-	-	-	-
		т		85,96	-	-	-	-	-	-
99	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0003	102,8	-	1	-	-	-	-
		т		71,96	-	-	-	-	-	-
100	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1,	0,0003	772,75	-	1	-	-	3,25	-
		т		154,55	-	-	-	-	-	-
101	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше	0,0003	803,88	-	1	-	-	3,38	-
				160,78	-	-	-	-	-	-

		200км,расстояние от г.Челябинск до места строительства (461км)за каждый 1км добавлять,класс груза 1	т						
102	Ц0108-641-1-	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	1	5648,3	16,3	5648	16	2738	17	17
				2880	2,3	2880	2	95	0,01	-
103	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	шт 8,5	60,5	2,8	514	24	449	0,32	3
				55,1	0,5	468	4	95	-	-
104	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	м 0,0025	9831	-	25	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
105	С151607-136-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	1000м 0,006	12651	-	76	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Стены Шкаф управления и сигнализации ШУС дляч фильтров-поглотителей (ЩШ М3)

107	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
108	Прайс	-Щит корпус размерами 600х800х350мм	шт 1	7287,97	-	7288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т 0,01	122,8	-	1	-	1	-	-
				85,96	-	1	-	100	-	-
110	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км,за каждый 1км добавлять расстояние от г.Алматы до места строительства (2087км),класс груза 1	т 0,01	772,75	-	8	-	2	3,25	-
				154,55	-	2	-	100	-	-
111	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,за каждый 1км добавлять,класс груза 1	т 0,01	5811,96	-	58	-	12	24,41	-
				1162,39	-	12	-	100	-	-

112	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,001	102,8 71,96	-	1 -	- -	- -	- -	-
113	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
114	Прайс	-Выключатель модульного типаIн.р. 2А,220В 1-но полюсной ВА47-29-1 шт	1	103,04 -	- -	103 -	- -	- -	- -	-
115	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня компл	2	210,04 193,5	- -	420 387	- -	348 90	1 -	2 -
116	Прайс	-Реле тепловое РЭК-77/44 шт	2	901,65 -	- -	1803 -	- -	- -	- -	-
117	Прайс	-Арматура АС12011 шт	6	270,5 -	- -	1623 -	- -	- -	- -	-
118	Прайс	-Кнопка управления исп.2КЕ-011 шт	7	156,35 -	- -	1094 -	- -	- -	- -	-
119	Ц0108-534-2	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций шт	1	866,3 497	16,3 2,3	866 497	16 2	474 95	3 0,01	3 -
120	Прайс	-Переключатели ПКП-2-10 шт	1	318,58 -	- -	319 -	- -	- -	- -	-
121	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	2	311,79 308,25	- -	624 617	- -	555 90	2 -	4 -
122	Прайс	-Прибор регистрирующий РП-160 шт	2	11946,81 -	- -	23894 -	- -	- -	- -	-
123	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,0051	122,8 85,96	- -	1 -	- -	- -	- -	-
124	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,0051	102,8 71,96	- -	1 -	- -	- -	- -	-
125	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1 т	0,0051	772,75 154,55	- -	4 1	- -	1 100	3,25 -	- -

126	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км,за каждый 1км добавлять,расстояние от г.Челябинск до места строительства 461км,класс груза 1	0,0051	803,88	-	4	-	1	3,38	-
				160,78	-	1	-	100	-	-
		т								
127	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	Ц0108-641-2	-Коробка клеммная, до 36 х 36 зажимов	1	6962,3	16,3	6962	16	3145	20	20
				3308	2,3	3308	2	95	0,01	-
		шт								
129	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	17,5	60,5	2,8	1059	49	924	0,32	6
				55,1	0,5	964	9	95	-	-
		м								
130	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0025	9831	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
131	С151607-136 Изм. и доп. вып. 25	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,015	12651	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
132	Прайс	-Рейка Р3-1б-600	5	60,31	-	302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	972054	29152			369
	Тенге	64149	7507			44
Стоимость оборудования -	Тенге	670265	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	670265	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	274339	-	-		-
Материалы -	Тенге	71426	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71609	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	61088	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	67971	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10196	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20539	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	362849	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		445
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81805	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27450	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27226	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	209	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	46	-	-		-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1649	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29146	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1062260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	446
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81858	-	-

Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	10662
Зимние 3,3%	13288
Разница в стоимости электроэнергии 0,17361%	699
Затраты на выслугу лет, 1%	4027
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1611
Средства связанные с командированием работников	18336
Транспорт привозных материалов	194
ИТОГО	1111076
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, К=2,92774 (2269:775)	3252942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	65059
ИТОГО	3318000
НДС (12%)	398160
Итого	3716160

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2» _____ Харин А.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ Новиков Ф.В.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
БИН 021040001093 ИИК KZ15826P0KZTD2003769
АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
БИН 971140001857 ИИК KZ899650000072228194
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA
ОБЪЕКТ:«Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области. Корректировка»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64/1	4.05.2017				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	3716160	3716160							398160	3716160
Итого к оплате	3716160	3716160							398160	3716160

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»
_____ **Харин А.К**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ»
_____ **Новиков Ф.В.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ» ФОРМА 2В
Договор подряда № 64/1 от 04.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода от РЭУ-6 до села Карасу Карасуского района Костанайской области". Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция участка Ишимского группового водопровода

Смета 2-2-5 На Электротехнические работы

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июль 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы														
1	Ц0108-571-1	-Шит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	3,72	12291	1016	45723	3780	13019	19	71						
				3443	241	12808	897	95	1,4	5						
2	Прайс	-Щит корпус (оболочка) освещения модульного типа ШРН-9 м	2	1105,76	-	2212	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	С01031-А37 -2 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках шт	0,02	102,8	-	2	-	1	-	-						
				71,96	-	1	-	100	-	-						
4	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1 т	0,02	772,75	-	15	-	3	3,25	-						
				154,55	-	3	-	100	-	-						

		расстояние от г.Алматы до места строительства (1983км)	т						
5	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км, за каждый 1км добавлять,класс груза 1	т	0,02	5491,64	-	110	-	22	23,06	-
					1098,33	-	22	-	100	-	-
6	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
					227	2,3	2043	21	95	0,01	-
7	Прайс	-Выключатель модульного типа Iн,р 16А,220В 1-о полюсной ВА47-29-1	шт	5	90,57	-	453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс	-Выключатель модульного типа Iн,р 25А,220В 3-Х полюсной ВА47-29-3	шт	2	269,05	-	538	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс	-Дифференциальный выключатель Iн,р 10А,220В СВДТ1225	шт	2	1342,59	-	2685	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,01	-
11	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	10	275,2	159	2752	1590	1236	0,53	5
					84,4	45,7	844	457	95	0,27	3
13	С151701-85	-Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	10	240	-	2400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	2	24	-	48	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3	24	-	72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	5	39	-	195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	13	342,8	134	4456	1742	2418	0,99	13
					158	37,8	2054	491	95	0,22	3
18	С151702-57	-Светильники тип ЛСП23-2Х40-001-У3.5	шт	7	3140	-	21980	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	14	99	-	1386	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

20	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	14	14	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С01031-А37 -1 к=0,7	Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0005	122,8	-	1	-	-	-	-
				85,96	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С01031-А37 -2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0005	102,8	-	1	-	-	-	-
				71,96	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е010333-А1 50-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 150 км,класс груза 1	0,0005	618,2	-	1	-	-	2,6	-
				123,64	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
		шт								
26	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	12	134,8	3,6	1618	43	1313	0,68	8
				115	0,2	1380	2	95	-	-
		шт								
28	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	100	0,37	1
				52,2	0,2	104	-	95	-	-
		шт								
29	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	12	215	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	242	175,2	75,7	42398	18319	21450	0,44	106
				72,7	20,6	17593	4985	95	0,12	29
		м								
32	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,015	16900	-	254	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
33	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил	0,03	36200	-	1086	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 25	и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
34	С151601-134	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,055	47500	-	2613	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
36	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	15	509	-	7635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг м	32	196,8	46,3	6298	1482	1000	0,14	4
				22,5	10,4	720	333	95	0,06	2
38	Ц0108-152-1-3	-Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг шт	138	83,2	2,6	11482	359	3985	0,15	21
				29,9	0,5	4126	69	95	-	-
39	С12041-43	-Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0079	61600	-	487	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование

40	Ц0108-572-5	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм шт	1	3385	223	3385	223	582	3	3
				563	49,5	563	49	95	0,29	-
41	Прайс	-Стоимость шкафа управления COnTrOI MPC-S 2x2,2 E шт	1	400657,09	-	400657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-524-2	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А шт	4	1785,9	45,9	7144	184	2104	3	12
				547	6,8	2188	27	95	0,04	-
43	75-6-36	-Ящик с одним автоматическим выключателем на два фидера, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5124-3077, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	1	51800	-	51800	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс	-Ящик с переключателем, типа РУС М 5111-3474, номинальный	1	36098,05	-	36098	-	-	-	-

		ток 25А		-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс	шт -Ящик с переключателем, типа РУС М 5111-3474, номинальный ток 32А	1	36098,05	-	36098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	75-6-31 Изм. и доп. вып. 21	шт -Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	1	46100	-	46100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-530-1	шт -Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	3	892,9	17,9	2679	54	1129	2	6
				394	2,3	1182	7	95	0,01	-
48	Прайс	шт -Пускатель магнитный ПМЛ1220002	3	1305,3	-	3916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0108-572-4	шт -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
50	75-6-79 Изм. и доп. вып. 21	шт -Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3104, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	97300	-	97300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	комплект -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,03	26000	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С151601-118 Изм. и доп. вып. 25	1000м -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,054	36200	-	1955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С151601-133 Изм. и доп. вып. 25	1000м -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,046	33800	-	1555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С151601-134 Изм. и доп. вып. 24	1000м -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,035	47500	-	1663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С151601-133 Изм. и доп. вып. 25	1000м -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,009	33800	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

64	С151601-101	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1000м	0,009	8820	-	79	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
65	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,054	52100	-	2813	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
66	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	1000м	0,054	13700	-	740	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
72	С151602-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	42400	-	1272	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24				-	-	-	-	-	-	-
73	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	13	133,4	3,6	1734	47	1424	0,68	9
					115	0,3	1495	4	95	-	-
74	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	13	105	-	1365	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4	509	-	2036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Заземление					
76	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	100	31	3,1	3100	310	2679	0,16	16
					27,9	0,3	2790	30	95	-	-
77	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	75	35,9	3,5	2693	263	2337	0,18	14
					32,4	0,4	2430	30	95	-	-
78	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,1735	116100	-	20143	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
					116	2,5	1160	25	95	0,01	-
80	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,079	83500	-	6597	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27				-	-	-	-	-	-	-
81	Ц111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,	т	3	64,86	-	195	-	134	0,29	1
					49,5	-	149	-	90	-	-

		устанавливаемые на резьбовых соединениях								
		шт								
82	Прайс	-Датчик температуры ДТКБ-57\450.5.1,05:1,18:1,643: 1,06:1,02	3	1127,06	-	3381	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,006	122,8	-	1	-	1	-	-
		т		85,96	-	1	-	100	-	-
84	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,006	102,8	-	1	-	-	-	-
		т		71,96	-	-	-	-	-	-
85	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1,	0,006	772,75	-	5	-	1	3,25	-
		т		154,55	-	1	-	100	-	-
86	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км,расстояние от г.Челябинск до места строительства (461км)за каждый 1км добавлять,класс груза 1	0,006	803,88	-	5	-	1	3,38	-
		т		160,78	-	1	-	100	-	-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас КИП И АВТОМАТИКА								
92	Прайс	-Реле тепловое РПУ2-М3644	1	901,65	-	902	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс	-Арматура АС12011	1	270,5	-	271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0003	122,8	-	1	-	-	-	-
		т		85,96	-	-	-	-	-	-
99	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0003	102,8	-	1	-	-	-	-
		т		71,96	-	-	-	-	-	-
100	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1,	0,0003	772,75	-	1	-	-	3,25	-
		т		154,55	-	-	-	-	-	-
101	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше	0,0003	803,88	-	1	-	-	3,38	-
				160,78	-	-	-	-	-	-

		200км,расстояние от г.Челябинск до места строительства (461км)за каждый 1км добавлять,класс груза 1	т						
102	Ц0108-641-1-	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	1	5648,3	16,3	5648	16	2738	17	17
				2880	2,3	2880	2	95	0,01	-
			шт							
103	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	8,5	60,5	2,8	514	24	449	0,32	3
				55,1	0,5	468	4	95	-	-
			м							
104	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0025	9831	-	25	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
105	С151607-136-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,006	12651	-	76	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
			1000м							

РАЗДЕЛ 4. Стены Шкаф управления и сигнализации ШУС дляч фильтров-поглотителей (ЩШ М3)

107	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
			шт							
108	Прайс	-Щит корпус размерами 600х800х350мм	1	7287,97	-	7288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
109	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,01	122,8	-	1	-	1	-	-
				85,96	-	1	-	100	-	-
			т							
110	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км,за каждый 1км добавлять расстояние от г.Алматы до места строительства (2087км),класс груза 1	0,01	772,75	-	8	-	2	3,25	-
				154,55	-	2	-	100	-	-
			т							
111	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,за каждый 1км добавлять,класс груза 1	0,01	5811,96	-	58	-	12	24,41	-
				1162,39	-	12	-	100	-	-
			т							

112	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,001	102,8 71,96	-	1 -	- -	- -	- -	-
113	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
114	Прайс	-Выключатель модульного типаIн.р. 2А,220В 1-но полюсной ВА47-29-1 шт	1	103,04 -	- -	103 -	- -	- -	- -	-
115	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня компл	2	210,04 193,5	- -	420 387	- -	348 90	1 -	2 -
116	Прайс	-Реле тепловое РЭК-77/44 шт	2	901,65 -	- -	1803 -	- -	- -	- -	-
117	Прайс	-Арматура АС12011 шт	6	270,5 -	- -	1623 -	- -	- -	- -	-
118	Прайс	-Кнопка управления исп.2КЕ-011 шт	7	156,35 -	- -	1094 -	- -	- -	- -	-
119	Ц0108-534-2	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций шт	1	866,3 497	16,3 2,3	866 497	16 2	474 95	3 0,01	3 -
120	Прайс	-Переключатели ПКП-2-10 шт	1	318,58 -	- -	319 -	- -	- -	- -	-
121	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	2	311,79 308,25	- -	624 617	- -	555 90	2 -	4 -
122	Прайс	-Прибор регистрирующий РП-160 шт	2	11946,81 -	- -	23894 -	- -	- -	- -	-
123	С01031-А37 -1 к=0,7	-Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,0051	122,8 85,96	- -	1 -	- -	- -	- -	-
124	С01031-А37 -2 к=0,7	-Разгрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,0051	102,8 71,96	- -	1 -	- -	- -	- -	-
125	Е010333-А2 00-1 таб.7 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 200км,класс груза 1 т	0,0051	772,75 154,55	- -	4 1	- -	1 100	3,25 -	- -

126	Е010333-А2 01-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки свыше 200км,за каждый 1км добавлять,расстояние от г.Челябинск до места строительства 461км,класс груза 1	0,0051	803,88	-	4	-	1	3,38	-
				160,78	-	1	-	100	-	-
		т								
127	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	Ц0108-641-2	-Коробка клеммная, до 36 х 36 зажимов	1	6962,3	16,3	6962	16	3145	20	20
				3308	2,3	3308	2	95	0,01	-
		шт								
129	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	17,5	60,5	2,8	1059	49	924	0,32	6
				55,1	0,5	964	9	95	-	-
		м								
130	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0025	9831	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
131	С151607-136 Изм. и доп. вып. 25	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,015	12651	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
132	Прайс	-Рейка Р3-1б-600	5	60,31	-	302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	972054	29152		369
	Тенге	64149	7507		44
Стоимость оборудования -	Тенге	670265	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	670265	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	274339	-	-	-
Материалы -	Тенге	71426	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71609	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	61088	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	67971	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10196	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20539	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	362849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	445
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81805	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27450	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27226	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	209	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46	-	-	-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1649	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29146	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1062260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	446
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81858	-	-

Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	10662
Зимние 3,3%	13288
Разница в стоимости электроэнергии 0,17361%	699
Затраты на выслугу лет, 1%	4027
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1611
Средства связанные с командированием работников	18336
Транспорт привозных материалов	194
ИТОГО	1111076
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, К=2,92774 (2269:775)	3252942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	65059
ИТОГО	3318000
НДС (12%)	398160
Итого	3716160

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СПЕЦМОНТАЖ-2» _____ Харин А.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АиФ» _____ Новиков Ф.В.