Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии
«14» ноября 2019 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом 6**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сертекова Саламат Сериковича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт Александровка МП» ул. Достык, д. 1А, с. Александровка Бурлинского района Западно-Казахстанской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **И.о. директора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бурлинская районная больница" Управления здравоохранения акимата ЗападноКазахстанской области Хусаинова Галия Темрешовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Айтжанов Т.К.» Айтжанов Тулепберген Касымбекович, рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **директором Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бурлинская районная больница" Управления здравоохранения акимата ЗападноКазахстанской области Ерубаев Тимур Сабитович № от г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1.	Общая сметная стоимость строительства	млн. тенге	26,702
2.	в том числе СМР	млн. тенге	21,934
3.	оборудование	млн. тенге	0,025
4.	прочие затраты	млн. тенге	4,743
5.	Продолжительность строительства	мес.	3 (три)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	Единица измерения		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   Архитектурно-строительные решения
   Капитальному ремонту внутренняя и наружная отделки; кровельные работы; устройство отмостки; установка металлопластиковых оконных блоков, с заполнением стеклопакетами с энергосберегающим безопасным остеклением; установка металлических и металлопластиковых дверных блоков индивидуального изготовления; устройство покрытий полов (линолеумные, из керамической плитки); пробивка отверстий в стенах и перегородках; устройство на главном входе в здание монолитного железобетонного пандуса с ограждением и поручнем для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения беспрепятственным доступом, безопасностью и комфортностью; облицовка площадки и ступеней крылец на входах. Здание медицинского пункта - одноэтажное, отдельно стоящее, без подвала, с холодным чердаком, прямоугольное в плане, с размерами в осях 1-4/А*-Г - 20,00х11,17 м. Высота этажа – 2,84 м от пола до перекрытия. Высота чердака – 1,55 м от верха перекрытия до низа верхнего прогона кровли. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4. За условную отметку 0,000 принят уровень существующего пола здания. На этаже расположены следующие помещения: тамбур, холл, коридор, врачебные кабинеты, процедурная, дневной стационар, технические помещения, санитарный узел. Планировка медицинского пункта предусматривает функциональное зонирование основных и второстепенных помещений. Главный вход в здание запроектирован по оси А*. Доступ в медицинский пункт для маломобильных групп населения осуществляется

через главный вход. Крыльцо обустроено пандусам с уклоном 1:8 и поручнями. Тамбур входа имеют глубину и ширину, обеспечивающие продвижение МГН. Объемно-планировочные решения обеспечивают своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов. Эвакуация людей из здания осуществляется: с этажа - через вход/выход непосредственно наружу; с чердака - через слуховые окна на кровлю. Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками. Размеры оконных проемов определены в соответствии с нормативным уровнем естественного освещения помещений. Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок. Крыша – чердачная, двускатная. Кровля – профнастил. Водосток - наружный, организованный. Отмостка – бетонная, шириной 1,00 м. Наружная отделка: цоколь – сплиттерная плитка; стены – лицевой кирпич с расшивкой швов; окна - пластиковые индивидуального изготовления; остекление – двойной стеклопакет; двери – металлические, утепленные, индивидуального изготовления. Внутренняя отделка: потолки – окраска водоэмульсионной краской; стены - покраска водоэмульсионной краской, облицовка керамической; полы - керамическая плитка, бетон, линолеум.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***04 сентября 2019 года***;
   месяц, год
   окончание работ ***14 ноября 2019 года***;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, ***2,7*** месяца:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3***;
   фактически, месяц: ***2,7***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П. _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Капитальный ремонт Александровка МП» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол»

Сертеков Саламат Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.

дата ***14 ноября 2019 года*** М.П.