Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Костанай «5» октября2018 г.

Заказчик:***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» 110001, Костанайская область, город Костанай, ул. Байтурсынова 55***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 01 октября 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «GranCASA», директор Баязитов Ерболат Кенжегулович, г. Костанай, ул. Садовая, 71А, кв. 8

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работот 03октября 2018 года. ТОО «АЗИЯТЕХНАДЗОР+». Эксперт Туребеков Азирхан Калиханович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот 04 октября 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПИ Кустанайдорпроект».Эксперт – Семенов Валерий Викторович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды».***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:***ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды г. Костанай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) ***Постановления акимата города Костаная Костанайской области «Реконструкция ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды».от «08» января2014 года № 47;***

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий***ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области», талон №67 от 10 апреля 2017 года.***

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ПИ Кустанайдорпроект» (Государственная лицензия №12021006 от 24.10.2012 г.)***

утвержденного(й)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2017 года***

месяц, год

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _9,8_;

фактически, месяц: _9_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемого участка	км	0,95	**231 287,84**	0,95	**217 089,644**
Проезжая часть	м2	11834,6		11834,6	
Устройство БР 100.30.18	м	2479		2479	
Тротуары	м2	5090		5090	
Технический тротуар	м2	17,2		17,2	
Устройство БР 100.20.8	м	2153		2153	
Съезды	м2	2938,1		2938,1	
Площадки для стоянки легковых автомобилей	м2	1519		1355	
Дорожные знаки	шт.	129	**11 355,13**	129	**10 560,624**
Разметка	км/м2	4146/140	**1 409,42**	4146/140	**1 310,769**
Уличное освещение:			**21 798,96**		**21 253,537**
Шкаф управления наружным освещением	шт.	1		1	
Опора металлическая СТ-8	шт.	64		64	
Светильник ST-65 90/150 W	шт.	64		64	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм2 в земле	км	1,382		1,382	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм^2 в трубе	км	0,748		0,748	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в опоре	км	0,096		0,096	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в трубе	км	0,064		0,064	
Кабель АВВГ сеч. 4х10 мм^2 по строительным конструкциям	км	0,010		0,010	
Кабель ВВГ сеч. 3х1,5 мм^2 в опоре	км	0,704		0,704	
Электроснабжение:			**1 509,97**		**1509,970**
Металлическая труба Д-50 мм	м	25		25	
Металлическая труба Д-100 мм	м	217		217	
Телефонизация:			**6 122,94**		**5 778,696**
Кабель ТППэп – 50х2х0,5	м	160		160	
Кабель ТППэп – 30х2х0,5	м	80		80	

Кабель ТППэп – 20х2х0,5	м	360		360	
Кабель ТППэп – 10х2х0,5	м	270		270	
Колодец ККС-2 с люком и запорным устройством	шт.	10		10	
Водопровод:			**63 542,76**		**62 073,720**
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø110х6,6	м	185,0		185,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø160х9,5	м	22,5		22,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø225х13,4	м	588,0		588,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø63х3,8	м	10,5		10,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø50х3,0	м	45,5		45,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø32х2,0	м	20,0		20,0	
Пожарный гидрант Н=2,5 м	шт.	4		4	
Колодец водопроводный Ø2000мм	шт.	6		6	
Колодец водопроводный Ø1500мм	шт.	32		32	
Колодец водопроводный Ø1000мм	шт.	2		2	
Камеры № 1- №24	шт.	24		24	
Канализация:			**208 707,09**		**186 087,299**
Трубы «Корсис» DN/ID Ø1200 PR-54-17/33 SN 16	м	806,0		806,0	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø250 SN 8	м	2,8		2,8	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø800 SN 8	м	2,5		2,5	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø160 SN 8	м	43,0		43,0	
Колодец прямоугольный из железобетона	шт.	24		24	
Колодец канализационный Ø 1500 мм	шт.	5		5	
Колодец канализационный Ø 1000 мм		1		1	
Газопровод низкого давления:			**3 275,31**		**3 200,555**
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø76х3,5	м	21		21	
Футляр Ø219х5,0 L-19,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	

Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø108х4,0	м	19		19	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø57х3,5	м	1		1	
Футляр Ø273х6,0 L-18,0 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø159х4,5	м	15,2		15,2	
Футляр Ø325х5,0 L-14,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Тепловые сети:			**44 833,27**		**41 914,449**
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø159х4,5	м	408		408	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø133х4,0	м	4		4	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø108х4,0	м	205		205	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø89х3,5	м	8		8	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,0	м	176		176	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø60х3,0	м	192		192	
Теплофикационные камеры	шт.	5		5	
Прочие:			**18 361,34**		**46 151,954**
Итого:			**612 204,03**		**596 931,217**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Согласно проектно-сметной документации.***

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 637 984,42 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 612 204,03 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 610 473 033,02 тенге в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 596 931 217 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---тенге; в том числе: Сети теплоснабжения 41 914 449 тенге., сети водоснабжения 62 073 720 тенге., сети канализации 186 087 299 тенге., сети газоснабжения 3 200 555 тенге., сети телефонизации 5 778 696 тенге., электроснабжение 1 509 970 тенге., уличное освещение 21 253 537 тенге., дорожные знаки 10 560 624 тенге., участок дороги 278 094 183,02 тенге.

«Реконструкция ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Амангельды»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Тарасов Алексей Николаевич

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителяМ.П.

Технический надзор -

Туребеков Азирхан Калиханович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Семенов Валерий Викторович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баязитов Ерболат Кенжегулович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	950		
2	Ширина проезжей части	м	14/12/9		
3	Ширина тротуаров	м	1,5/2,25		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		4/2		
11	Дорожные знаки	шт	129		
12	Элементы освещения	шт	64	Опора металлическая СТ-8	
13	Дорожное покрытие			Асфальтобетонное	
14	Электроосвещение			Светильник ST-65 90/150 W	

Заказчик Тарасов Алексей Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Левенцов Владимир Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.