Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«1» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «GranCASA» г.Костанай, улица Садовая, 71А, 8
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Баязитова Ерболата Кенжегуловича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция ул.Набережная в границах ул. Гоголя – ул.Амангельды»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» руководитель Тарасов Алексей Николаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АиФ» - устройство канализации, ТОО «Алма-Тау Инжиниринг» - устройство теплотрассы, ТОО «Строй Массив KZ» - устройство наружного электроосвещения», ГКП «Костанай-Су» - устройство водопровода.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект»,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 02.02.2015 года № 74-П;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемого участка	км	0,95		0,95	
Проезжая часть	м2	11834,6		11834,6	
Устройство БР 100.30.18	м	2479		2479	
Тротуары	м2	5090		5090	

Технический тротуар	м2	17,2		17,2	
Устройство БР 100.20.8	м	2153		2153	
Съезды	м2	2938,1		2938,1	
Площадки для стоянки легковых автомобилей	м2	1519		1355	
Дорожные знаки	шт.	129		129	
Разметка	км/м2	4146/140		4146/140	
Уличное освещение:					
Шкаф управления наружным освещением	шт.	1		1	
Опора металлическая СТ-8	шт.	64		64	
Светильник ST-65 90/150 W	шт.	64		64	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм2 в земле	км	1,382		1,382	
Кабель АВБбШв сеч. 5х10 мм^2 в трубе	км	0,748		0,748	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в опоре	км	0,096		0,096	
Кабель АВВГ сеч. 3х6 мм^2 в трубе	км	0,064		0,064	
Кабель АВВГ сеч. 4х10 мм^2 по строительным конструкциям	км	0,010		0,010	
Кабель ВВГ сеч. 3х1,5 мм^2 в опоре	км	0,704		0,704	
Электроснабжение:					
Металлическая труба Д-50 мм	м	25		25	
Металлическая труба Д-100 мм	м	217		217	
Телефонизация:					
Кабель ТППэп – 50х2х0,5	м	160		160	
Кабель ТППэп – 30х2х0,5	м	80		80	
Кабель ТППэп – 20х2х0,5	м	360		360	
Кабель ТППэп – 10х2х0,5	м	270		270	
Колодец ККС-2 с люком и запорным устройством	шт.	10		10	
Водопровод:					
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø110х6,6	м	185,0		185,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø160х9,5	м	22,5		22,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø225х13,4	м	588,0		588,0	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø63х3,8	м	10,5		10,5	
Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø50х3,0	м	45,5		45,5	

Трубопровод из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» Ø32х2,0	м	20,0		20,0	
Пожарный гидрант H=2,5 м	шт.	4		4	
Колодец водопроводный Ø2000мм	шт.	6		6	
Колодец водопроводный Ø1500мм	шт.	32		32	
Колодец водопроводный Ø1000мм	шт.	2		2	
Камеры № 1- №24	шт.	24		24	
Канализация:					
Трубы «Корсис» DN/ID Ø1200 PR-54-17/33 SN 8	м	806,0		806,0	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø250 SN 8	м	2,8		2,8	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø800 SN 8	м	2,5		2,5	
Трубы «Корсис» DN/ID Ø160 SN 8	м	43,0		43,0	
Колодец прямоугольный из железобетона	шт.	24		24	
Колодец канализационный Ø 1500 мм	шт.	5		5	
Колодец канализационный Ø 1000 мм		1		1	
Газопровод низкого давления:					
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø76х3,5	м	21		21	
Футляр Ø219х5,0 L-19,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø108х4,0	м	19		19	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø57х3,5	м	1		1	
Футляр Ø273х6,0 L-18,0 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Труба стальная электросварная гр.В ст.3 3сп Ø159х4,5	м	15,2		15,2	
Футляр Ø325х5,0 L-14,2 с контрольной трубкой	шт.	1		1	
Тепловые сети:					
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø159х4,5	м	408		408	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø133х4,0	м	4		4	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø108х4,0	м	205		205	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø89х3,5	м	8		8	

Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,0	м	176		176	
Трубопровод из стальных электросварных труб Ø60х3,0	м	192		192	
Теплофикационные камеры	шт.	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: согласно проектно – сметной документации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,8 месяцев;
фактически, месяц: 9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ул.Набережная в границах ул. Гоголя – ул.Амангельды» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баязитов Ерболат Кенжегулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

"Gran CASA"
БИН 021240001794
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ