Приложение 3-1 100100
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"

Субподрядчик: ТОО "DAR STROY 2050"

Объект: «Строительство системы инженерной инфраструктуры к домам №9 и №10 по ул.Аль-фараби-10, города Кызылорда (газоснбажение)»

Согласно договора № 125/1 от 13.11.2024г.

А К Т
за декабрь месяц 2024год

Сноска. Приложение 1 к приказу Министр финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 646. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования), в редакции приказа и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 № 336 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Наружный газопровод											
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		12,1857143	512,03	712,03	6239	8677	9570	1798	8681	
			НР - 72%; СП - 8%				--	149,06		1816		643		
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		0,7	2 331,39	--	1632			1616	3507	
			НР - 72%; СП - 8%				2 331,39	--	1632			260		
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		6,0714286	562,22	662,22	3413	4021		3736	7722	
			НР - 72%; СП - 8%				--	621,57		3774		572		
4	4	Е11-010201-0501 1101 0201 0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		6,0714286	612,07	742,6	3716	4509		5047	9465	
			НР - 72%; СП - 8%				369,47	470,25	2243	2855		701		
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,2071429	1 738,4	--	2098			2078	4510	
			НР - 72%; СП - 8%				1 738,4	--	2098			334		
			Подземный газопровод											
6	6	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,023875	895 620,19	25 950,68	21383	620		2065	25323	
			НР - 99%; СП - 8%				32 669,51	54 679,46	780	1305		1876		
7	7	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		23,875	941	--	22466	--	22466	--	24264	
			СП - 8%				--	--	--	--		1797		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									83471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**83471**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге									
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге									
			- Оборудование, инвентарь	тенге									
			- Накладные расходы	тенге									
			- Сметная прибыль	тенге									
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**83 471**	
	6	НДДС РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	тенге								1 085	
			Итого									84 556	
	7	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил Д, Табл Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	тенге								567	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	тенге								**85 123**	
	8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1 702	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								86 825	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	тенге								**93 337**	
			Понижающий коэфициент К=0,98	тенге								**92 404**	
	9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге								**11 088,47**	
			Итого по смете	тенге								**103 492,43**	

Генподрядчик: ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"
БИН 060440007360

Замдиректор **Махатов Н.Е.**

Субподрядчик: ТОО "DAR STROY 2050"
БИН 240540030983

Директор **Алтынбекұлы А.**