Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: подвести сетей водоснаб. и водоотведения
директор базасына енгізілді
№ 931 25.09

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Бас маман: _____ «25» 09 2017 г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №295 от 13 декабря 2016 года**

Декларации о соответствии: «22» 09 **2017 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6 в лице : Директора - Билялова Н.Е.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «22» 09 **2017 года. ТОО «Саулет-Эксперт», Республика Казахстан г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая,151\115, БЦ «Алатау», офис 106, БИН 120540013896, директор Айткабылова Алтын Бакытжановна**

1) Салкимбаев Ерлан Елубаевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ53VJE00020001 от 13.09.2016г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «22» 09 **2017 года ТОО «Зер» г. Алматы, Генеральный директор Кравченко Е.С. Эксперты:**

1) Эксперт – Кочан А.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Достык**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «08» апреля 2015 г. №2/223 Постановление Акимата города Алматы «О проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ14REA00045334 от 17 января 2017 года, КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Зер» г. Алматы**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 декабря 2016 г.**
месяц, год

окончание работ: **20 сентября 2017г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

фактически, месяц: **9 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные водопроводные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стальные д-159х5,0мм	метр	4797		5665	
стальные д-108х4,0мм	метр	10642		9832	
стальные д-25х2,8,0мм	метр	6195		8087,1	
полиэтиленновые SDR11 Ру-16Мпа д-110х10мм	метр	1999		1999	
полиэтиленновые SDR11 Ру-16Мпа д-25х2,3мм	метр	777,0		777,0	
Наружные канализационные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стеклопласт. д-300мм	метр	1756		1756	
хризотилцементных безнапорных д-200мм	метр	13629		13666	
хризотилцементных безнапорных д-150мм	метр	6575,5		7948	
полиэтиленновые SDR17 Ру-10Мпа д-200х11,9мм	метр	2271,5		2271,9	
полиэтиленновые SDR17 Ру-10Мпа д-160х9,5мм	метр	680,89		680,89	

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть построена из стальных труб Ду100мм,Ду 159мм, Ду25мм и полиэтиленовых SDR11 Ру-16 Мпа д-110х10мм , д-25х2,3мм с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек и гидрантов.**

Прокладка сетей канализации из хризотилцементных безнапорных труб Ду 200, Ду150 мм; стеклопластиковых Ду 300 мм и полиэтиленовых SDR17 Ру-10 Мпа д-200х11,9мм,д-160х9,5мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Ру-10Мпа д-200х11,9мм					
полиэтиленновые SDR17 Ру-10Мпа д-160х9,5мм	метр	2004		2004	

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть построена из стальных труб Ду100мм,Ду 159мм, Ду25мм и полиэтиленовых SDR11 Ру-16 Мпа д-110х10мм , д-25х2,3мм с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек и гидрантов.**

Прокладка сетей канализации из хризотилцементных безнапорных труб Ду 200, Ду150 мм; стеклопластиковых Ду 300 мм и полиэтиленовых SDR17 Ру-10 Мпа д-200х11,9мм, д-160х9,5мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2 350 488,7 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **1 942 350,8** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 181 843,520**тенге, стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык»** *принять в эксплуатацию*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Усенбаев Е. О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Салкимбаев Е.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор: **Кочан А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Белялов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная –сеть (общая протяженность)	м	27888	
	1) из стальных труб	м	24584	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	3304	
3	Смотровой колодец	шт.		
4	Задвижка	шт.	165	
5	Вентили	шт.		
		шт.		
6	Кран	шт.		
		шт.		
7	Гидрант	шт.	33	
8	Водопроводный ввод	шт.		
9	Питьевой фонтанчик	шт.		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	26607	
	1) из стеклопластика труб	м	1756	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м	21743	
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	3108	
3	Смотровой колодец	шт.		
	Выпуск	шт.		

Заказчик

Жандыбаев Д.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Кочан А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П