Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«22» 09 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6**
наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора – Билялова Наримана Ермаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **Руководитель КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Управления Усенбаев Ермек Омирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Коммутранс LTD» г. Алматы; ТОО «ГИДРОПРОМ» г. Экибастуз; ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» г. Абай**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Зер» г. Алматы (государственная лицензия ГСЛ №003145 от16.02.2001г. Первой категории) , Рабочий проект №368-1-НВК, ГЭ №02-0190/16 от 01.06.2016 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» №04-36/370 от 11.11.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные водопроводные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стальные д-159х5,0мм	метр	4797		5665	
стальные д-108х4,0мм	метр	10642		9832	
стальные д-25х2,8,0мм	метр	6195		8087,1	

полиэтиленновые SDR11 Ру-16МПа д-110х10мм	**метр**	**1999**		**1999**	
полиэтиленновые SDR11 Ру-16МПа д-25х2,3мм	**метр**	**777,0**		**777,0**	
Наружные канализационные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стеклопласт. д-300мм	**метр**	**1756**		**1756**	
хризотилцементных безнапорных д-200мм	**метр**	**13629**		**13666**	
хризотилцементных безнапорных д-150мм	**метр**	**6575,5**		**7948**	
полиэтиленновые SDR17 Ру-10МПа д-200х11,9мм	**метр**	**2271,9**		**2271,9**	
полиэтиленновые SDR17 Ру-10МПа д-160х9,5мм	**метр**	**680,89**		**680,89**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Водопроводная сеть построена из стальных труб Ду100мм, Ду 159мм, Ду25мм и полиэтиленовых SDR11 Ру-16 Мпа д-110х10мм , д-25х2,3мм с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек и гидрантов, Прокладка сетей канализации из хризотилцементных безнапорных труб Ду 200, Ду150 мм;стеклопластиковых Ду 300 мм и полиэтиленовых SDR17 Ру-10 Мпа д-200х11,9мм ; д-160х9,5мм***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 декабря 2016 г.**
месяц, год

окончание работ: **20 сентября 2017г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

фактически, месяц: **9 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, заместителя генерального директора Жамбулов Берик Нургалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Жамбылов Берик Нургалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **считает объект «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЛВИС» директор Билялов Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.