Форма 2

ЗАКАЗЧИК АО «Батыс транзит»
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО «Сэт 888»
СТРОЙКА "Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 198 442 метра"
ОБЪЕКТ "Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 198 442 метра"

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2-1-4. Микрорайон Аксай									
		Заземление									
30	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник APDM 160A 3P**	шт.	8	70172,00	--	561376	--	561376	--	606286
		СП - 8%			--	--	--	--		44910	
		Установка светильников									
42	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	**Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD**	шт	9	145714,29	--	1311429	--	1311429	--	1416343
		СП - 8%			--	--	--	--		104914	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2022629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1872805		
		РАЗДЕЛ 2-1-6. Микрорайон Томарлы									
		Установка опор									
29	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	145	1186,13	963,87	171989	139761	--	66220	257266
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	32228	59744		19057	
30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	5,17	3902,98	1215,38	20178	6284	8881	7041	29397
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	5013	2558		2178	
31	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	145	2035,54	1117,79	295154	162079	--	227176	564116
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	133075	59447		41786	

32	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б *СП - 8%*	шт	219	29142,86	–	6382286	–	6382286	–	6892869
					–	–	–	–		510583	
33	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	222	32314,02	11127,48	7173712	2470301	669049	3993952	12061077
					18172,80	4315,67	4034362	958078		893413	
34	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б *СП - 8%*	шт	155	104348,21	–	16173973	–	16173973	–	17467891
					–	–	–	–		1293918	
35	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники *НР - 72%; СП - 8%*	м	2210	136,09	4,32	300753	9542	48765	177063	516041
					109,70	1,57	242446	3475		38225	
		Установка светильников									
37	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	222	13667,59	7255,84	3034206	1610796	174327	1323136	4705929
					5626,50	2651,38	1249083	588605		348587	
38	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК *СП - 8%*	шт	125	10794,64	–	1349330	–	1349330	–	1457277
					–	–	–	–		107946	
39	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	222	2302,23	196,78	511096	43684	3820	388123	971157
					2088,25	97,13	463592	21562		71938	
41	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	150	2296,77	107,94	344516	16191	8451	234555	625397
					2132,50	39,31	319874	5897		46326	
		Подвеска СИП									
45	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ *НР - 87%; СП - 8%*	км провода	5,2	709989,34	403491,82	3691945	2098157	–	2006171	6153965
					306497,52	136953,17	1593787	712156		455849	
46	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	5,479	623816,00	–	3417888	–	3417888	–	3691319
					–	–	–	–		273431	
		Линейная арматура									
47	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16 *СП - 8%*	шт.	250	2951,00	–	737750	–	737750	–	796770
					–	–	–	–		59020	
49	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20 *СП - 8%*	шт.	534	153,00	–	81702	–	81702	–	88238
					–	–	–	–		6536	
55	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Предохранитель GG 10x38 *СП - 8%*	шт	566	1458,96	–	825774	–	825774	–	891836
					–	–	–	–		66062	

61	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	218	3502,61	–	763568	–	763568	–	824654
		СП - 8%			–	–	–	–		61085	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								57995199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30645564		
		РАЗДЕЛ 2-1-8. Микрорайон Жулдыз									
		Установка опор									
31	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	586	29142,86	–	17077714	–	17077714	–	18443931
		СП - 8%			–	–	–	–		1366217	
		Установка светильников									
41	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	947	145714,29	–	137991429	–	137991429	–	149030743
		СП - 8%			–	–	–	–		11039314	
		Установка оборудования									
121	Прайс ТОО "Астанинский Электротехнический Завод"	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63/10-0,4кВ	шт	2	2258928,57	–	4517857	–		–	4517857
		Отпускная цена - 2232142,86			–	–	–	–	4517857	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								171992531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155069143		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4517857		
		РАЗДЕЛ 2-1-9. Микрорайон Бирлик									
		Заземление									
28	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник APDM 160A 3P	шт.	5	70172,00	–	350860	–	350860	–	378929
		СП - 8%			–	–	–	–		28069	
		Установка опор									
32	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	133	29142,86	–	3876000	–	3876000	–	4186080
		СП - 8%			–	–	–	–		310080	
		Установка светильников									
40	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	169	145714,29	–	24625714	–	24625714	–	26595771
		СП - 8%			–	–	–	–		1970057	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31160780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28852574		
		РАЗДЕЛ 2-1-13. Микрорайон Атырау									
		Установка опор									

31	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	148	1186,13	963,87	175547	142652	–	67590	262589
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	32895	60980		19451	
32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5,25	3902,98	1215,38	20491	6381	9019	7150	29852
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	5091	2597		2211	
33	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	148	2035,54	1117,79	301261	165433	–	231876	575787
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	135828	60677		42651	
35	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	173	32314,02	11127,48	5590325	1925054	521377	3112404	9398947
		НР - 80%; СП - 8%			18172,80	4315,67	3143894	746611		696218	
37	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники	м	1859	136,09	4,32	252986	8026	41020	148941	434082
		НР - 72%; СП - 8%			109,70	1,57	203940	2923		32154	
		Установка светильников									
39	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	173	13667,59	7255,84	2364494	1255260	135849	1031092	3667233
		НР - 72%; СП - 8%			5626,50	2651,38	973385	458688		271647	
41	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	173	2302,23	196,78	398286	34042	2976	302457	756802
		НР - 80%; СП - 8%			2088,25	97,13	361268	16803		56059	
		Установка оборудования									
107	Прайс ТОО "Астанинский Электротехнический Завод"	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63/10-0,4кВ	шт	4	2258928,57	–	9035714	–		–	9035714
		Отпускная цена - 2232142,86			–	–	–	–	9035714	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24161006**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						710241		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9035714		
		РАЗДЕЛ 2-1-14. Микрорайон Атырау									
		Заземление									
27	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник APDM 160A 3P	шт.	3	70172,00	–	210516	–	210516	–	227357
		СП - 8%			–	–	–	–		16841	
		Установка опор									
28	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	14	1186,13	963,87	16606	13494	–	6394	24839
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	3112	5768		1840	

29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,48	3902,98 969,70	1215,38 494,70	1873 465	583 237	825	654 202	2729
30	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	14	2035,54 917,76	1117,79 409,98	28498 12849	15649 5740	--	21934 4035	54466
31	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б *СП - 8%*	шт	14	29142,86 --	-- --	408000 --	-- --	408000	-- 32640	440640
32	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	14	32314,02 18172,80	11127,48 4315,67	452396 254419	155785 60419	42192	251871 56341	760608
33	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б *СП - 8%*	шт	14	104348,21 --	-- --	1460875 --	-- --	1460875	-- 116870	1577745
34	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники *НР - 72%; СП - 8%*	м	91	136,09 109,70	4,32 1,57	12384 9983	393 143	2008	7291 1574	21249
35	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,091	322590,00 --	-- --	29356 --	-- --	29356	-- 2348	31704
		Установка светильников									
36	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	13667,59 5626,50	7255,84 2651,38	191346 78771	101582 37119	10993	83441 21983	296770
37	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК *СП - 8%*	шт	14	10794,64 --	-- --	151125 --	-- --	151125	-- 12090	163215
38	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	14	2302,23 2088,25	196,78 97,13	32231 29236	2755 1360	240	24476 4537	61244
39	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD *СП - 8%*	шт	14	145714,29 --	-- --	2040000 --	-- --	2040000	-- 163200	2203200
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5865766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							4356130		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2-1-15. Микрорайон Атырау									
		Установка опор									
36	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	218	1186,13	963,87	258577	210123	--	99558	386786

		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	48454	89822		28651	
37	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7,39	3902,98	1215,38	28843	8982	12695	10064	42020
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	7166	3656		3113	
38	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	218	2035,54	1117,79	443749	243678	–	341547	848119
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	200071	89376		62824	
40	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	222	32314,02	11127,48	7173712	2470301	669049	3993952	12061077
		НР - 80%; СП - 8%			18172,80	4315,67	4034362	958078		893413	
41	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б	шт	213	104348,21	–	22226170	–	22226170	–	24004263
		СП - 8%			–	–	–	–		1778094	
42	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники	м	2615,5	136,09	4,32	355936	11293	57712	209551	610727
		НР - 72%; СП - 8%			109,70	1,57	286931	4113		45239	
43	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,39	322590,00	–	1093580	–	1093580	–	1181067
		СП - 8%			–	–	–	–		87486	
		Установка светильников									
44	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	222	13667,59	7255,84	3034206	1610796	174327	1323136	4705929
		НР - 72%; СП - 8%			5626,50	2651,38	1249083	588605		348587	
45	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК	шт	363	10794,64	–	3918455	–	3918455	–	4231932
		СП - 8%			–	–	–	–		313476	
48	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	222	2302,23	196,78	511096	43684	3820	388123	971157
		НР - 80%; СП - 8%			2088,25	97,13	463592	21562		71938	
		Подвеска СИП									
54	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	5,6	709989,34	403491,82	3975940	2259554	–	2160492	6627347
		НР - 87%; СП - 8%			306497,52	136953,17	1716386	766938		490915	
55	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,164	623816,00	–	4469018	–	4469018	–	4826539
		СП - 8%			–	–	–	–		357521	
		Линейная арматура									
64	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Предохранитель GG 10х38	шт	139	1458,96	–	202796	–	202796	–	219020

		СП - 8%			--	--	--	--		16224	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**60715983**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32827622**		
		РАЗДЕЛ 2-1-16. Микрорайон Жилгородок									
		Заземление									
32	**2404-0207-5404 РСНБ РК 2015**	**Рубильник APDM 160A 3P**	**шт.**	**2**	**70172,00**	**--**	**140344**	**--**	**140344**	**--**	**151572**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11228**	
		Установка опор									
36	**Прайс ТОО АСПМК-519**	**Фундамент Ф18Б**	**шт**	**128**	**29142,86**	**--**	**3730286**	**--**	**3730286**	**--**	**4028709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**298423**	
		Установка светильников									
44	**Прайс ТОО БатысМассив Казахстан**	**Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD**	**шт**	**128**	**145714,29**	**--**	**18651429**	**--**	**18651429**	**--**	**20143543**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1492114**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24323824**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22522059**		
		РАЗДЕЛ 2-1-17. Микрорайон Балыкшы									
		Установка опор									
33	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**50**	**1186,13**	**963,87**	**59307**	**48193**	**--**	**22834**	**88712**
		НР - 72%; СП - 8%			**222,26**	**412,03**	**11113**	**20601**		**6571**	
34	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,74**	**3902,98**	**1215,38**	**6791**	**2115**	**2989**	**2370**	**9894**
		НР - 93%; СП - 8%			**969,70**	**494,70**	**1687**	**861**		**733**	
35	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**2035,54**	**1117,79**	**101777**	**55889**	**--**	**78336**	**194523**
		НР - 118%; СП - 8%			**917,76**	**409,98**	**45888**	**20499**		**14409**	
36	**Прайс ТОО АСПМК-519**	**Фундамент Ф18Б**	**шт**	**50**	**29142,86**	**--**	**1457143**	**--**	**1457143**	**--**	**1573714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116571**	
		Установка оборудования									
115	**Прайс ТОО "Корпорация Сайман"**	**Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light"**	**шт**	**2**	**4517857,14**	**--**	**9035714**	**--**		**--**	**9035714**
		Отпускная цена - 4464285,71			**--**	**--**	**--**	**--**	**9035714**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10902557**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1460132**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9035714**		

РАЗДЕЛ 2-1-18. Микрорайон Водников-Курсай

		Установка опор									
33	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	90	1186,13	963,87	106752	86748	–	41102	159682
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	20004	37082		11828	
34	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,13	3902,98	1215,38	12216	3804	5377	4263	17797
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	3035	1548		1318	
35	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	90	2035,54	1117,79	183199	100601	–	141006	350141
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	82598	36898		25936	
36	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	90	29142,86	–	2622857	–	2622857	–	2832686
		СП - 8%			–	–	–	–		209829	
		Установка оборудования									
		КТПнГ 68/15, 68/16, 81/1, 81/2									
110	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light"	шт	3	4517857,14	–	13553571	–		–	13553571
		Отпускная цена - 4464285,71			–	–	–	–	13553571	–	
121	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light"	шт	1	4517857,14	–	4517857	–		–	4517857
		Отпускная цена - 4464285,71			–	–	–	–	4517857	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21431735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2628234		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18071429		

РАЗДЕЛ 2-1-19. Микрорайон Водников-Кайнар-Орлеу

		Установка опор									
29	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	15	1186,13	963,87	17792	14458	–	6850	26614
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	3334	6180		1971	
30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,63	3902,98	1215,38	2459	766	1082	858	3582
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	611	312		265	
31	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	15	2035,54	1117,79	30533	16767	–	23501	58357
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	13766	6150		4323	
32	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	15	29142,86	–	437143	–	437143	–	472114
		СП - 8%			–	–	–	–		34971	

РАЗДЕЛ 2-1-18. Микрорайон Водников-Курсай

		Установка опор									
33	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	90	1186,13 222,26	963,87 412,03	106752 20004	86748 37082	–	41102 11828	159682
34	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,13	3902,98 969,70	1215,38 494,70	12216 3035	3804 1548	5377	4263 1318	17797
35	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	90	2035,54 917,76	1117,79 409,98	183199 82598	100601 36898	–	141006 25936	350141
36	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б *СП - 8%*	шт	90	29142,86 –	– –	2622857 –	– –	2622857	– 209829	2832686
		Установка оборудования									
		КТПнГ 68/15, 68/16, 81/1, 81/2									
110	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light" *Отпускная цена - 4464285,71*	шт	3	4517857,14 –	– –	13553571 –	– –	13553571	– –	13553571
121	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light" *Отпускная цена - 4464285,71*	шт	1	4517857,14 –	– –	4517857 –	– –	4517857	– –	4517857
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21431735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2628234		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18071429		

РАЗДЕЛ 2-1-19. Микрорайон Водников-Кайнар-Орлеу

		Установка опор									
29	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	15	1186,13 222,26	963,87 412,03	17792 3334	14458 6180	–	6850 1971	26614
30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,63	3902,98 969,70	1215,38 494,70	2459 611	766 312	1082	858 265	3582
31	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	2035,54 917,76	1117,79 409,98	30533 13766	16767 6150	–	23501 4323	58357
32	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б *СП - 8%*	шт	15	29142,86 –	– –	437143 –	– –	437143	– 34971	472114

		Установка оборудования									
111	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light" *Отпускная цена - 4464285,71*	шт	3	4517857,14 –	– –	13553571 –	– –	 13553571	– –	13553571
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14114238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						438225		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13553571		
		РАЗДЕЛ 2-1-23. Микрорайон Лесхоз									
		Установка опор									
33	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	38	32314,02 18172,80	11127,48 4315,67	1227933 690566	422844 163995	114523	683649 152927	2064509
34	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б *СП - 8%*	шт	38	104348,21 –	– –	3965232 –	– –	3965232	– 317219	4282451
35	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники *НР - 72%; СП - 8%*	м	352	136,09 109,70	4,32 1,57	47903 38616	1520 554	7767	28202 6088	82193
		Установка светильников									
37	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	13667,59 5626,50	7255,84 2651,38	519369 213807	275722 100752	29840	226483 59668	805519
38	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК *СП - 8%*	шт	48	10794,64 –	– –	518143 –	– –	518143	– 41451	559594
39	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	38	2302,23 2088,25	196,78 97,13	87485 79354	7477 3691	654	66436 12314	166234
42	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Модуль PLC с интерфейсом DALI *СП - 8%*	шт	56	73767,86 –	– –	4131000 –	– –	4131000	– 330480	4461480
		Подвеска СИП									
45	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ *НР - 87%; СП - 8%*	км провода	1,56	709989,34 306497,52	403491,82 136953,17	1107583 478136	629447 213647	–	601851 136755	1846189
46	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	2,411	623816,00 –	– –	1504020 –	– –	1504020	– 120322	1624342
		Линейная арматура									

55	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Предохранитель GG 10x38	шт	125	1458,96	–	182371	–	182371	–	196960
		СП - 8%			–	–	–	–		14590	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16089471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10453550		
		РАЗДЕЛ 2-1-24. Микрорайон Рембаза									
		Установка опор									
24	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3	1186,13	963,87	3558	2892	–	1370	5323
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	667	1236		394	
25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,106	3902,98	1215,38	414	129	182	144	603
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	103	52		45	
26	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2035,54	1117,79	6107	3353	–	4700	11671
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	2753	1230		865	
28	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	15	32314,02	11127,48	484710	166912	45206	269862	814938
		НР - 80%; СП - 8%			18172,80	4315,67	272592	64735		60366	
29	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б	шт	15	104348,21	–	1565223	–	1565223	–	1690441
		СП - 8%			–	–	–	–		125218	
30	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники	м	110	136,09	4,32	14970	475	2428	8813	25685
		НР - 72%; СП - 8%			109,70	1,57	12067	173		1903	
		Установка светильников									
32	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15	13667,59	7255,84	205014	108838	11778	89401	317968
		НР - 72%; СП - 8%			5626,50	2651,38	84398	39771		23553	
33	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК	шт	15	10794,64	–	161920	–	161920	–	174873
		СП - 8%			–	–	–	–		12954	
34	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	15	2302,23	196,78	34533	2952	257	26225	65619
		НР - 80%; СП - 8%			2088,25	97,13	31324	1457		4861	
37	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Модуль PLC с интерфейсом DALI	шт	38	73767,86	–	2803179	–	2803179	–	3027433
		СП - 8%			–	–	–	–		224254	
		Подвеска СИП									

39	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,577	623816,00	–	359942	–	359942	–	388737
		СП - 8%			–	–	–	–		28795	
		Линейная арматура									
48	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Предохранитель GG 10x38	шт	39	1458,96	–	56900	–	56900	–	61452
		СП - 8%			–	–	–	–		4552	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6584743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5007015		
		РАЗДЕЛ 2-1-26. Микрорайон Сарыкамыс									
		Установка опор									
34	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники	м	209	136,09	4,32	28442	902	4612	16745	48802
		НР - 72%; СП - 8%			109,70	1,57	22928	329		3615	
		Установка светильников									
37	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК	шт	31	10794,64	–	334634	–	334634	–	361405
		СП - 8%			–	–	–	–		26771	
		Подвеска СИП									
42	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,97	709989,34	403491,82	688690	391387	–	374228	1147951
		НР - 87%; СП - 8%			306497,52	136953,17	297303	132845		85033	
43	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,108	623816,00	–	691188	–	691188	–	746483
		СП - 8%			–	–	–	–		55295	
		Линейная арматура									
52	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Предохранитель GG 10x38	шт	42	1458,96	–	61277	–	61277	–	66179
		СП - 8%			–	–	–	–		4902	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2370820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1091711		
		РАЗДЕЛ 2-1-27. Микрорайон Балауса									
		Установка опор									
29	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6	1186,13	963,87	7117	5783	–	2740	10645
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	1334	2472		789	

30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,222	3902,98	1215,38	866	270	381	302	1262
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	215	110		94	
31	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	2035,54	1117,79	12213	6707	–	9400	23343
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	5507	2460		1729	
33	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	97	32314,02	11127,48	3134460	1079366	292332	1745105	5269930
		НР - 80%; СП - 8%			18172,80	4315,67	1762762	418620		390365	
34	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б	шт	97	104348,21	–	10121777	–	10121777	–	10931519
		СП - 8%			–	–	–	–		809742	
35	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники	м	307	136,09	4,32	41779	1326	6774	24597	71685
		НР - 72%; СП - 8%			109,70	1,57	33679	483		5310	
36	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,074	322590,00	–	346462	–	346462	–	374179
		СП - 8%			–	–	–	–		27717	
		Установка светильников									
37	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	42	13667,59	7255,84	574039	304745	32981	250323	890311
		НР - 72%; СП - 8%			5626,50	2651,38	236313	111358		65949	
38	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК	шт	42	10794,64	–	453375	–	453375	–	489645
		СП - 8%			–	–	–	–		36270	
41	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	42	2302,23	196,78	96694	8265	722	73429	183732
		НР - 80%; СП - 8%			2088,25	97,13	87707	4079		13610	
		Подвеска СИП									
48	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,408	623816,00	–	1502149	–	1502149	–	1622321
		СП - 8%			–	–	–	–		120172	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19868572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12756953		
		РАЗДЕЛ 2-1-28. Микрорайон Жумыскер									
		Подвеска СИП									
42	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	2,298	709989,34	403491,82	1631555	927224	–	886573	2719579

		НР - 87%; СП - 8%			306497,52	136953,17	704331	314718		201450	
43	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,298	623816,00	--	1433529	--	1433529	--	1548212
		СП - 8%			--	--	--	--		114682	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4267791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1433529		
		РАЗДЕЛ 2-1-29. Микрорайон Ракуша									
		Заземление									
24	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник APDM 160A 3P**	шт.	4	70172,00	--	280688	--	280688	--	303143
		СП - 8%			--	--	--	--		22455	
		Установка опор									
28	Прайс ТОО АСПМК-519	**Фундамент Ф18Б**	шт	55	29142,86	--	1602857	--	1602857	--	1731086
		СП - 8%			--	--	--	--		128229	
		Установка светильников									
36	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	**Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD**	шт	3	145714,29	--	437143	--	437143	--	472114
		СП - 8%			--	--	--	--		34971	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2506343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2320688		
		РАЗДЕЛ 2-1-30. Микрорайон Еркинкала									
		Заземление									
28	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник APDM 160A 3P**	шт.	25	70172,00	--	1754300	--	1754300	--	1894644
		СП - 8%			--	--	--	--		140344	
		Установка опор									
32	Прайс ТОО АСПМК-519	**Фундамент Ф18Б**	шт	56	29142,86	--	1632000	--	1632000	--	1762560
		СП - 8%			--	--	--	--		130560	
		Установка светильников									
42	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	**Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD**	шт	57	145714,29	--	8305714	--	8305714	--	8970171
		СП - 8%			--	--	--	--		664457	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12627375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11692014		
		РАЗДЕЛ 2-1-31. Микрорайон Акжайык, Жанаталап, Курмангазы									
		Установка опор									

33	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	2	1186,13	963,87	2372	1928	--	913	3548
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	445	824		263	
34	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,14	3902,98	1215,38	546	170	240	191	796
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	136	69		59	
35	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2035,54	1117,79	4071	2236	--	3133	7781
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	1836	820		576	
36	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	2	29142,86	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%			--	--	--	--		4663	
37	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	256	32314,02	11127,48	8272389	2848635	771517	4605638	13908269
		НР - 80%; СП - 8%			18172,80	4315,67	4652237	1104811		1030242	
38	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б	шт	256	104348,21	--	26713143	--	26713143	--	28850194
		СП - 8%			--	--	--	--		2137051	
39	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники	м	1664	136,09	4,32	226449	7184	36718	133318	388549
		НР - 72%; СП - 8%			109,70	1,57	182547	2617		28781	
40	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,664	322590,00	--	536790	--	536790	--	579733
		СП - 8%			--	--	--	--		42943	
		Установка светильников									
41	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	256	13667,59	7255,84	3498904	1857494	201026	1525778	5426657
		НР - 72%; СП - 8%			5626,50	2651,38	1440384	678752		401975	
42	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК	шт	256	10794,64	--	2763429	--	2763429	--	2984503
		СП - 8%			--	--	--	--		221074	
43	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	256	2302,23	196,78	589372	50375	4404	447566	1119893
		НР - 80%; СП - 8%			2088,25	97,13	534593	24865		82955	
44	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	256	145714,29	--	37302857	--	37302857	--	40287086
		СП - 8%			--	--	--	--		2984229	
45	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	240	2296,77	107,94	551226	25906	13521	375288	1000635
		НР - 72%; СП - 8%			2132,50	39,31	511799	9435		74121	
46	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Модуль PLC с интерфейсом DALI	шт	240	73767,86	--	17704286	--	17704286	--	19120629

		СП - 8%			–	–	–	–		1416343	
		Линейная арматура									
52	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Металлическая лента F 207**	м	250	410,00	–	102500	–	102500	–	110700
		СП - 8%			–	–	–	–		8200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								113851922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86208717		
		РАЗДЕЛ 2-1-32. Микрорайон Балыкшы									
		Установка опор									
28	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	62	1186,13	963,87	73540	59760	–	28315	110003
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	13780	25546		8148	
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,17	3902,98	1215,38	8469	2637	3728	2955	12339
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	2104	1073		914	
30	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	62	2035,54	1117,79	126204	69303	–	97137	241208
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	56901	25419		17867	
31	Прайс ТОО АСПМК-519	**Фундамент Ф18Б**	шт	62	29142,86	–	1806857	–	1806857	–	1951406
		СП - 8%			–	–	–	–		144549	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2314956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1810585		
		РАЗДЕЛ 2-1-33. Микрорайон Балыкшы, ул.Кожакаева									
		Заземление									
27	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник APDM 160A 3P**	шт.	1	70172,00	–	70172	–	70172	–	75786
		СП - 8%			–	–	–	–		5614	
		Установка опор									
28	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	40	1186,13	963,87	47445	38555	–	18268	70970
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	8891	16481		5257	
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,36	3902,98	1215,38	5308	1653	2336	1852	7733
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	1319	673		573	
30	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	40	2035,54	1117,79	81422	44712	–	62669	155618
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	36710	16399		11527	
31	Прайс ТОО АСПМК-519	**Фундамент Ф18Б**	шт	40	29142,86	–	1165714	–	1165714	–	1258971

		СП - 8%			–	–	–	–		93257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1569078**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1238222**		
		РАЗДЕЛ 2-1-35. Микрорайон Дамба									
		Установка опор									
28	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**11**	**32314,02**	**11127,48**	**355454**	**122402**	**33151**	**197899**	**597621**
		НР - 80%; СП - 8%			**18172,80**	**4315,67**	**199901**	**47472**		**44268**	
29	**Прайс ТОО АСПМК-519**	**Опора СГКФ 10-3 70/180-Б**	**шт**	**11**	**104348,21**	**–**	**1147830**	**–**	**1147830**	**–**	**1239657**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**91826**	
30	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание кабеля в светильники**	**м**	**72**	**136,09**	**4,32**	**9798**	**311**	**1588**	**5769**	**16812**
		НР - 72%; СП - 8%			**109,70**	**1,57**	**7899**	**113**		**1245**	
31	**2306-0145-0604 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,072**	**322590,00**	**–**	**23226**	**–**	**23226**	**–**	**25085**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1858**	
		Установка светильников									
32	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**11**	**13667,59**	**7255,84**	**150344**	**79814**	**8638**	**65561**	**233177**
		НР - 72%; СП - 8%			**5626,50**	**2651,38**	**61892**	**29165**		**17272**	
33	**Прайс ТОО АСПМК-519**	**КРГ 1,0/0-1,0 ОК**	**шт**	**11**	**10794,64**	**–**	**118741**	**–**	**118741**	**–**	**128240**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**9499**	
34	**1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**11**	**2302,23**	**196,78**	**25325**	**2165**	**189**	**19231**	**48120**
		НР - 80%; СП - 8%			**2088,25**	**97,13**	**22971**	**1068**		**3564**	
35	**Прайс ТОО БатысМассив Казахстан**	**Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD**	**шт**	**11**	**145714,29**	**–**	**1602857**	**–**	**1602857**	**–**	**1731086**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**128229**	
36	**1308-0205-1101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**	**2296,77**	**107,94**	**25265**	**1187**	**621**	**17201**	**45862**
		НР - 72%; СП - 8%			**2132,50**	**39,31**	**23457**	**432**		**3397**	
37	**Прайс ТОО "Корпорация Сайман"**	**Модуль PLC с интерфейсом DALI**	**шт**	**11**	**73767,86**	**–**	**811446**	**–**	**811446**	**–**	**876362**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**64916**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4942022**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3748287**		
		РАЗДЕЛ 2-1-37. Микрорайон Балауса, ул.43									

		Заземление									
27	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник APDM 160A 3P *СП - 8%*	шт.	1	70172,00 –	– –	70172 –	– –	70172	– 5614	75786
		Установка опор									
28	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	7	1186,13 222,26	963,87 412,03	8303 1556	6747 2884	–	3197 920	12420
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,25	3902,98 969,70	1215,38 494,70	976 242	304 124	430	340 105	1422
30	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	2035,54 917,76	1117,79 409,98	14249 6424	7825 2870	–	10967 2017	27233
31	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б *СП - 8%*	шт	14	29142,86 –	– –	408000 –	– –	408000	– 32640	440640
32	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	32314,02 18172,80	11127,48 4315,67	226198 127210	77892 30210	21096	125935 28171	380304
33	Прайс ТОО АСПМК-519	Опора СГКФ 10-3 70/180-Б *СП - 8%*	шт	7	104348,21 –	– –	730437 –	– –	730437	– 58435	788872
34	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в светильники *НР - 72%; СП - 8%*	м	52	136,09 109,70	4,32 1,57	7077 5705	225 82	1147	4166 899	12142
35	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,077	322590,00 –	– –	24839 –	– –	24839	– 1987	26827
		Установка светильников									
36	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	13667,59 5626,50	7255,84 2651,38	95673 39386	50791 18560	5496	41720 10991	148385
37	Прайс ТОО АСПМК-519	КРГ 1,0/0-1,0 ОК *СП - 8%*	шт	7	10794,64 –	– –	75562 –	– –	75562	– 6045	81607
38	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	7	2302,23 2088,25	196,78 97,13	16116 14618	1377 680	121	12238 2268	30622
39	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD *СП - 8%*	шт	14	145714,29 –	– –	2040000 –	– –	2040000	– 163200	2203200

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4229460**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3377300**		
		РАЗДЕЛ 2-1-38. Микрорайон Балауса, ул. Жумагалиева									
		Заземление									
27	**2404-0207-5404 РСНБ РК 2015**	**Рубильник APDM 160A 3P**	**шт.**	**1**	**70172,00**	**–**	**70172**	**–**	**70172**	**–**	**75786**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5614**	
		Установка опор									
28	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**12**	**1186,13**	**963,87**	**14234**	**11566**	**–**	**5480**	**21291**
		НР - 72%; СП - 8%			**222,26**	**412,03**	**2667**	**4944**		**1577**	
29	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,42**	**3902,98**	**1215,38**	**1639**	**510**	**722**	**572**	**2388**
		НР - 93%; СП - 8%			**969,70**	**494,70**	**407**	**208**		**177**	
30	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**2035,54**	**1117,79**	**24427**	**13413**	**–**	**18801**	**46685**
		НР - 118%; СП - 8%			**917,76**	**409,98**	**11013**	**4920**		**3458**	
31	**Прайс ТОО АСПМК-519**	**Фундамент Ф18Б**	**шт**	**12**	**29142,86**	**–**	**349714**	**–**	**349714**	**–**	**377691**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**27977**	
35	**2306-0145-0604 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,066**	**322590,00**	**–**	**21291**	**–**	**21291**	**–**	**22994**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1703**	
		Установка светильников									
39	**Прайс ТОО БатысМассив Казахстан**	**Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD**	**шт**	**12**	**145714,29**	**–**	**1748571**	**–**	**1748571**	**–**	**1888457**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**139886**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2435292**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2190470**		
		РАЗДЕЛ 2-1-40. Микрорайон Контейнерный, ул. 3									
		Заземление									
23	**2404-0207-5404 РСНБ РК 2015**	**Рубильник APDM 160A 3P**	**шт.**	**1**	**70172,00**	**–**	**70172**	**–**	**70172**	**–**	**75786**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5614**	
		Установка опор									
30	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание кабеля в светильники**	**м**	**215**	**136,09**	**4,32**	**29259**	**928**	**4745**	**17226**	**50203**
		НР - 72%; СП - 8%			**109,70**	**1,57**	**23586**	**338**		**3719**	

31	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,215	322590,00	–	69357	–	69357	–	74905
		СП - 8%			–	–	–	–		5549	
		Установка светильников									
37	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Модуль PLC с интерфейсом DALI	шт	39	73767,86	–	2876946	–	2876946	–	3107102
		СП - 8%			–	–	–	–		230156	
		Подвеска СИП									
38	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	1,04	709989,34	403491,82	738389	419631	–	401234	1230793
		НР - 87%; СП - 8%			306497,52	136953,17	318757	142431		91170	
39	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,04	623816,00	–	648769	–	648769	–	700670
		СП - 8%			–	–	–	–		51901	
		Линейная арматура									
42	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	80	153,00	–	12240	–	12240	–	13219
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
48	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Предохранитель GG 10х38	шт	39	1458,96	–	56900	–	56900	–	61452
		СП - 8%			–	–	–	–		4552	
54	Прайс ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	27	3502,61	–	94570	–	94570	–	102136
		СП - 8%			–	–	–	–		7566	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5416266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3833699		
		РАЗДЕЛ 2-1-41. Микрорайон Акжайык, ул. Нуржанова									
		Установка опор									
28	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	28	1186,13	963,87	33212	26988	–	12787	49679
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	6223	11537		3680	
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1	3902,98	1215,38	3903	1215	1718	1362	5686
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	970	495		421	
30	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	28	2035,54	1117,79	56995	31298	–	43868	108933
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	25697	11479		8069	

31	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	28	29142,86	–	816000	–	816000	–	881280
		СП - 8%			–	–	–	–		65280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1045578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						817718		
РАЗДЕЛ 2-1-42. Микрорайон Акжайык, ул. Озен											
		Установка опор									
28	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	36	1186,13	963,87	42701	34699	–	16441	63873
		НР - 72%; СП - 8%			222,26	412,03	8002	14833		4731	
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,27	3902,98	1215,38	4957	1544	2181	1730	7221
		НР - 93%; СП - 8%			969,70	494,70	1232	628		535	
30	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	36	2035,54	1117,79	73280	40240	–	56402	140056
		НР - 118%; СП - 8%			917,76	409,98	33039	14759		10375	
31	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	36	29142,86	–	1049143	–	1049143	–	1133074
		СП - 8%			–	–	–	–		83931	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1344224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1051324		
РАЗДЕЛ 2-1-44. Микрорайон Атырау, ул. Нажмеденова											
		Заземление									
27	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник APDM 160A 3P	шт.	1	70172,00	–	70172	–	70172	–	75786
		СП - 8%			–	–	–	–		5614	
		Установка опор									
31	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	42	29142,86	–	1224000	–	1224000	–	1321920
		СП - 8%			–	–	–	–		97920	
		Установка светильников									
39	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	42	145714,29	–	6120000	–	6120000	–	6609600
		СП - 8%			–	–	–	–		489600	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8007306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7414172		
РАЗДЕЛ 2-1-45. Микрорайон Нурсая, ул. 14											
		Заземление									

		СП - 8%				–	–	–	–		419657	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6874231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6365029		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2-1-48. Микрорайон Мунайшы										
		Заземление										
27	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник APDM 160A 3P	шт.	6	70172,00	–	421032	–	421032	–	454715
		СП - 8%			–	–	–	–		33683	
		Установка опор									
31	Прайс ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	155	29142,86	–	4517143	–	4517143	–	4878514
		СП - 8%			–	–	–	–		361371	
		Установка светильников									
39	Прайс ТОО БатысМассив Казахстан	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	155	145714,29	–	22585714	–	22585714	–	24392571
		СП - 8%			–	–	–	–		1806857	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29725800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							27523889		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
	ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				678 397 506				
	ВСЕГО	Стоимость оборудования -	Тенге				54 214 285				
	ВСЕГО	СМР	Тенге				624 183 221				
		Затраты на временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				14 980 397				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9х0,9 =1,71%	Тенге				10 929 698				
	ВСЕГО	СМР в ценах 2019 г	Тенге				650 093 316				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				13 001 866				
		Итого					663 095 183				
	Всего	оборудования	Тенге				54 214 285				
	Итого	*по акту в базовых ценах , в том числе*	*Тенге*				*717 309 468*				
		в текущих ценах на 2019 г - 25 % К=1					179 327 367				
		в текущих ценах на 2020 г - 40 % К=1,03485149					296 923 508				
		в текущих ценах на 2021 г - 35 % К=1,07089109					268 856 111				
		Итого	*Тенге*				*745 106 987*				
	НДС 12%		Тенге				89 412 838				
	ВСЕГО:		Тенге				834 519 825				

Заказчик:
АО «Батыс транзит»
Председатель правления
Ибрагимов К.Б.

Подрядчик:
ТОО «Сэт 888»
Заместитель директора
Мынбаев М.А.

ЭКСПЕРТ
по техническому надзору
Салимов Талгат Ибрагимович
ИДС и ЖКХ № 06337 от 3.12.13
№ KZ 55 VJE 00027919 от 27.04.12
№ KZ 28 VJE 00027920 от 27.04.12
Дата _____ подпись _____

Заказчик (застройщик): АО «Батыс транзит»
Подрядчик: ТОО "Сэт 888"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 198 442 метра"
Объект: "Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау -

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель - сентябрь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 10	29.04.2019 г.					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в РСНБ цен 2019 года	из них		Стоимость непредвиденных затрат, в РСНБ ценах 2019	Дополнительные затраты		прочие		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (ПНР)			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	**2 508 204,122**		**2 873 834,301**	**2 296 469,382**	**531 435,530**	**45 929,388**	**0,000**	**0,000**		**178 900,982**	**2 508 204,122**
в т.ч. за отчетный месяц		**717 309,468**	**717 309,468**	**650 093,316**	**54 214,285**	**13 001,866**	**0,000**	**0,000**		**89 412,838**	**834 519,825**
В базовых ценах 2019 года	**2 155 920,697**	**717 309,468**	**717 309,468**	**650 093,316**	**54 214,285**	**13 001,866**	**0,000**	**0,000**			
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2019 года , 25% через усредненный индекс К=1, 03875248	**2 239 467,966**	**745 106,987**									**745 106,987**
Строительно-монтажные работы	**1 861 392,234**	**675 286,043**									**675 286,043**
Оборудование	**340 847,888**	**56 315,223**									**56 315,223**
Непредвиденные затраты 2%	**37 227,845**	**13 505,721**									**13 505,721**
Авторский надзор	**0,000**	**0,000**									**0,000**
Пусконаладочные работы	**0,000**	**0,000**									**0,000**
Итого	**2 239 467,966**	**745 106,987**									**745 106,987**
Н Д С 12 %	**268 736,156**	**89 412,838**									**89 412,838**
ВСЕГО с НДС	**2 508 204,122**	**834 519,825**									**834 519,825**

Заказчик:
АО «Батыс транзит»
Председатель правления
Ибрагимов К.Б.

Подрядчик:
ТОО «Сэт 888»
Заместитель директора
Мынбаев М.А.