Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		101	19.08.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	274 349 476,89	72 451 831,55	72 129 028	68 673 186					8 694 224,59	81 146 096,13

Заказчик:
Руководитель _____ Тлеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик:
Директор _____ Исин М.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group" БИН 051140009951

Эксперт технического надзора _____ Бубешев Ж.С.

Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Мирас Group"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)
Договор №101 от 19 августа 2021 года.

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ПО УЛ. К. СУТЮШЕВА, 54										
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАД										
		ФАСАДЫ ИЗ ТРАВЕРТИНА										
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	56,8		910,46	50,89	51714	2891	15976	24674	82499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				578,29	25,05	32847	1423		6111	
2	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой травертином**	м2 поверхности облицовки	56,8		10282,77	57,40	584061	3260	15383	407622	1071018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9954,54	12,74	565418	724		79335	
3	ТООО "ЮКОН Инжиниринг"	**Вертикальная напрвляющая А-30.1**	м	93		4480,85	--	416719	--	416719	--	450056
						--	--	--	--		33338	
6	ТООО "ЮКОН Инжиниринг"	**Профиль горизонтальный А-16**	м	135		998,93	--	134856	--	134856	--	145645
						--	--	--	--		10788	
11	ТООО "ЮКОН Инжиниринг"	**Кронштейн несущий АД-033/80**	шт	123		1110,64	--	136609	--	136609	--	147538
						--	--	--	--		10929	
19	ТКОМПАНИЯ «ЕЛР-СИСТЕМЫ»	**Анкер HRD-H 10x120**	шт	246		393,59	--	96823	--	96823	--	104568
						--	--	--	--		7746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТПРАЙС	Плиты из травертина облицовочные 2 слой толщиной 20 мм	м2	56,8	19776,79	--	1123321	--	1123321	--	1213187
					--	--	--	--		89866	
23	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация герметиком	м шва	211	323,11	41,47	68177	8750	--	42788	119842
					281,65	--	59427	--		8877	
24	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	18	952,00	--	17136	--	17136	--	18507
					--	--	--	--		1371	
25	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,84	26383,00	--	74928	--	74928	--	80922
					--	--	--	--		5994	
28	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	71	351,75	2,68	24974	190	599	17482	45853
					340,63	1,36	24185	96		3397	
29	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18,2	2667,00	--	48539	--	48539	--	52423
					--	--	--	--		3883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2777857	15091	2080889	492566	3532058
							681877	2243	--	261635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2777857				
	Материалы		Тенге				31959				
	Всего заработная плата		Тенге					684120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2048931				
		Накладные расходы	Тенге				492566				
		Сметная прибыль	Тенге				261634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3532058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					684120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3532058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					684120			
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА									
62	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	51	1154,40	0,88	58875	45	39834	13694	78374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,48	0,44	18996	22		5805	
					326,45	1,52	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58875	45	39834	13694	78374
							18996	22	--	5805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				39833				
	Всего заработная плата		Тенге					19019			
		Накладные расходы	Тенге				13694				
		Сметная прибыль	Тенге				5805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19019			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2836732	15136	2120723	506260	3610432
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				700873	2265	--	267440	
	Материалы		Тенге				2836732				
	Всего заработная плата		Тенге				71792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					703139			
		Накладные расходы	Тенге				2048931				
		Сметная прибыль	Тенге				506260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3610432				
		Сметная заработная плата	Тенге					703139			529
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3610432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					703139			
		ОТДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, 140									
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛКА									
131	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	56,2	2785,41	15,96	156540	897	80795	54140	227535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1331,81	6,17	74848	347		16854	
135	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	м2	21,5	624,69	6,89	13431	148	--	9564	24833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			617,80	--	13283	--		1840	
136	2203-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	м2	21,07	1339,00	--	28213	--	28213	--	30470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		--	--	--	--		2257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198184	1045	109008	63704	282838
	Материалы		Тенге				88131	347	--	20951	
	Всего заработная плата		Тенге				198184				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80795				
								88477			
							28213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				63704				
		Сметная прибыль	Тенге				20951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				282838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88477			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				198184	1045	109008	63704	282838
							88131	347	--	20951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198184				
	Материалы		Тенге				80795				
	Всего заработная плата		Тенге					88477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28213				
		Накладные расходы	Тенге				63704				
		Сметная прибыль	Тенге				20951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88477			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				282838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88477			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								3893270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				789003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2612			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2229731		
		- Накладные расходы	Тенге							569964	
		- Сметная прибыль	Тенге							288391	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ АБК ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, 140

30	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Термовычислитель, ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1675,62	--	1676	--	321	975	2863
					1354,70	--	1355	--		212	
31	ТПРАЙС	Термовычислитель ВКТ-7-01	шт	1	85000,00	--	85000	--	85000	--	91800
					--	--	--	--		6800	
32	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	4871,14	378,26	9742	757	857	6120	17132
					4064,10	186,18	8128	372		1269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТПРАЙС	Ультрозвуковой счетчик расходомер "Карат-520" Ду 40мм	шт	2	170000,00	--	340000	--	340000	--	367200
					--	--	--	--		27200	
34	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	4871,14	378,26	9742	757	857	6120	17132
					4064,10	186,18	8128	372		1269	
35	ТПРАЙС	Термопреобразователь Pt-500	шт	2	18560,00	--	37120	--	37120	--	40090
					--	--	--	--		2970	
36	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	1982,90	23,09	1586	18	1093	347	2088
					593,54	8,46	475	7		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1 0,8	1359,00				1087		
37	2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	525,00	--	2100	--	2100	--	2268
					--	--	--	--		168	
38	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30485,28	8162,00	30485	8162	2081	16943	51222
					20242,30	3289,00	20242	3289		3794	
39	ТПРАЙС	Контролер для регулирования температуры в системах отопления и горячего водоснабжения ТРМ32-Щ4	шт	1	91200,00	--	91200	--	91200	--	98496
					--	--	--	--		7296	
40	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	18595,60	4541,16	18596	4541	714	10927	31885
					13341,15	1835,54	13341	1836		2362	
41	ТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ДТС125-50м	шт	1	10000,00	--	10000	--	10000	--	10800
					--	--	--	--		800	
42	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1675,62	--	1676	--	321	975	2863
					1354,70	--	1355	--		212	
43	ТПРАЙС	Датчик температуры ДТС224-100м	шт	1	24500,00	--	24500	--	24500	--	26460

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1960	
44	1311-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования										
			шт.	1		9134,29	2448,60	9134	2449	3637	2905	13002
						3048,08	986,70	3048	987		963	
45	ТПРАЙС	Клапан регулирующий трехходовой BUE O25 F300 Ду40										
			шт	1		110400,00	--	110400	--	110400	--	119232
						--	--	--	--		8832	
46	ТПРАЙС	Привод AVM234S										
			шт	1		355600,00	--	355600	--	355600	--	384048
						--	--	--	--		28448	
47	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка										
			насос	2		24174,69	540,09	48349	1080	7572	28837	83361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19848,67	176,86	39697	354		6175	
47.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233977,00				1029		
47.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1118,00				2236		
47.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1434,00				2868		
47.4	5102-0299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--				--		
48	ТПРАЙС	Насос центробежный циркуляционный Wilo-TOP-S40/7										
			шт	2		201000,00	--	402000	--	402000	--	434160
						--	--	--	--		32160	
49	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования										
			шт.	1		2608,20	--	2608	--	--	1878	4845
						2608,20	--	2608	--		359	
50	ТПРАЙС	Аварийное реле давления WATTS										
			шт	1		14553,57	--	14554	--	14554	--	15718
						--	--	--	--		1164	
51	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка										
			шт.	2		55099,36	264,05	110199	528	101609	5865	125349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4030,81	42,35	8062	85		9285	
51.1	2305-1205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	1	2	42802,00				85604		
52	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
			шт.	1		2508,26	105,70	2508	106	297	1528	4359
						2104,67	16,93	2105	17		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186920,00				206		
52.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--				--		
52.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--				--		
53	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005										
			шт.	1		1163,00	--	1163	--	1163	--	1256
						--	--	--	--		93	
54	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
			шт.	6		2542,65	140,09	15256	841	1787	9238	26454
						2104,67	33,85	12628	203		1960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186920,00				1234		
54.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
54.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	12	--				--		
54.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--				--		
55	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005										
			шт.	4		18151,00	--	72604	--	72604	--	78412
						--	--	--	--		5808	
56	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005										
			шт.	2		5317,00	--	10634	--	10634	--	11485
						--	--	--	--		851	
57	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
			шт.	4		4579,71	335,56	18319	1342	2087	10937	31596
						3722,55	74,96	14890	300		2340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188484,00				1561		
57.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206091,00				272		
57.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	8	--				--		
57.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--				--		
58	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005										
			шт.	4		38951,00	--	155804	--	155804	--	168268
						--	--	--	--		12464	
59	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
			комплект	4		2563,04	--	10252	--	8785	1056	12213
						366,65	--	1467	--		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	4	2179,00				8716		
60	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005										
			шт.	2		804,00	--	1608	--	1608	--	1737
						--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4		545,11	--	2180	--	254	1386	3852
						481,39	--	1926	--		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	421115,00				185		
61.2	2305-1501-9901	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	4	--				--		
61.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	449,00				36		
62	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4		1715,00	--	6860	--	6860	--	7409
						--	--	--	--		549	
63	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6		2830,93	54,17	16986	325	11871	3549	22178
						798,26	23,36	4790	140		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2302-1105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1	6	1968,00				11808		
64	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		3006,54	81,08	18039	486	10640	5131	25024
						1152,16	35,59	6913	214		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6	1749,00				10494		
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,060758		774752,60	7871,60	47072	478	42241	3210	54305
						71644,20	1743,28	4353	106		4023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,060758	686918,00				41736		
68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2		38895,50	1265,43	7779	253	6517	793	9257
						5043,00	460,61	1009	92		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	30570,00				6236		
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8		101,13	3,00	81	2	37	30	120
						52,18	0,34	42	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	462652,00				33		
70	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками БТ-177	м2	0,8		155,98	3,87	125	3	99	17	153

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				29,21	0,51	23	--		11	
70.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,072	1324,00				95		
71	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	0,038		44241,29	1918,09	1681	73	471	844	2727
						29914,95	930,88	1137	35		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,000403	131983,00				53		
71.2	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,04712	--				--		
71.3	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,001007	321518,00				324		
72	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,04712		12855,00	--	606	--	606	--	654
						--	--	--	--		48	
73	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,85		2082,16	147,87	3852	274	1782	1390	5661
						970,83	72,78	1796	135		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,2775	3969,00				1101		
73.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,26	0,481	1363,00				656		
73.3	2111-0403-9901	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,1	2,035	--				--		
74	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002035		460526,00	--	937	--	937	--	1012
						--	--	--	--		75	
75	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		2508,26	105,70	2508	106	297	1528	4359
						2104,67	16,93	2105	17		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186920,00				206		
75.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
75.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--				--		
75.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--				--		
76	2304-1001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1		8159,00	--	8159	--	8159	--	8812
						--	--	--	--		653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2121281	22581	1937076	122529	2423317
								161621	8560	--	179506	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					83659				
	Материалы		Тенге					8789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					65061			
		Накладные расходы	Тенге				46844				
		Сметная прибыль	Тенге				10440				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				140944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65061			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532507				
	Материалы		Тенге				51148				
	Всего заработная плата		Тенге					8728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1471916				
		Накладные расходы	Тенге				6284				
		Сметная прибыль	Тенге				123103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8728			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				505115				
	Материалы		Тенге				146295				
	Всего заработная плата		Тенге					96392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258932				
	Сдача и испытание		Тенге				1537				
		Накладные расходы	Тенге				69402				
		Сметная прибыль	Тенге				45961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				620478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					96392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2423317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					170181			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2121281**	**22581**	**1937076**	**122529**	**2423317**
							161621	**8560**	**--**	**179506**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				83659				
	Материалы		Тенге				8789				
	Всего заработная плата		Тенге					65061			
		Накладные расходы	Тенге				46844				
		Сметная прибыль	Тенге				10440				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				140944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65061			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532507				
	Материалы		Тенге				51148				
	Всего заработная плата		Тенге					8728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1471916				
		Накладные расходы	Тенге				6284				
		Сметная прибыль	Тенге				123103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8728			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				505115				
	Материалы		Тенге				146295				
	Всего заработная плата		Тенге					96392			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258932				
	Сдача и испытание		Тенге				1537				
		Накладные расходы	Тенге				69402				
		Сметная прибыль	Тенге				45961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				620478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					96392			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2423317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					170181			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2:	**Тенге**								**2423317**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161625				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22581			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8560			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1937076		
		- Накладные расходы	Тенге							122529	
		- Сметная прибыль	Тенге							179506	

		Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2021 год									
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2									
		ЗДАНИЕ К.СУТЮШЕВА 54									
84	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,152**	**-599273,00**	**--**	**-690362**	**--**	**-690362**	**--**	**-745591**
					--	**--**	**--**	**--**		**-55229**	
		ЗДАНИЕ ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, 140									
87	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,9**	**-599273,00**	**--**	**-539346**	**--**	**-539346**	**--**	**-582493**
					--	**--**	**--**	**--**		**-43148**	
		ИТОГО	**Тенге**								**-1328084**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1229708		
		- Сметная прибыль	Тенге							-98376	

		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3									
		ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ 140									
1	**1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**83,6**	**1669,39**	**44,51**	**139561**	**3721**	**87940**	**35829**	**189420**
					572,97	**22,27**	**47900**	**1862**		**14031**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	**2107-0508-0103**	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007**	**100 м2**	**0,01027 0,858572**	**100743,00**				**86495**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие олифой за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	167,2		291,53	1,31	48744	218	19367	21073	75402
						174,40	0,65	29159	109		5585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,208	34,7776	556,00				19336		
3	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	138,1		1410,80	27,48	194832	3795	99793	66418	282150
						660,71	7,26	91244	1003		20900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2107-0507-1301	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,140862	487598,00				68684		
3.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0013	0,17953	106867,00				19186		
4	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамогранитными плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	81,25		3276,73	25,06	266234	2036	27427	171196	472425
						2914,10	12,33	236771	1002		34994	
5	Комм. предложение	Плитка керамогранитная стеновая Marmo Milano Golden Tile	м2	81,25		9575,89	--	778041	--	778041	--	840285
						--	--	--	--		62243	
6	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	41,6		12825,14	41,81	533526	1739	511905	14849	592245
						477,93	17,83	19882	742		43870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	43,264	11648,00				503939		
7	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой пластиковыми панелями. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	64		2197,83	17,97	140661	1150	48321	65979	223171
						1424,85	6,99	91190	447		16531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	113,92	57,00				6493		
7.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	5,76	809,00				4660		
7.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	183,2576	138,00				25290		
8	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,06592		2819622,00	--	185869	--	185869	--	200739
						--	--	--	--		14870	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	636,54		230,04	0,96	146427	612	115	105124	271675
						228,89	0,48	145700	306		20124	
10	2204-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим	Лаки акриловые	кг	79,5675		1355,00	--	107814	--	107814	--	116439
						--	--	--	--		8625	
11	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	130		649,61	6,05	84450	786	24662	42711	137334
						453,86	2,45	59002	319		10173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	12,22	527,00				6440		
11.2	2205-0108-0101	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6562	215,306	61,00				13134		
12	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	40,6		509,00	--	20665	--	20665	--	22319
						--	--	--	--		1653	
13	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля плитами OSB	м2 стен (за вычетом проемов)	108,2		1781,32	18,20	192739	1969	56908	96925	312838
						1237,18	6,99	133862	756		23173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	99,8145	32,00				3194		
13.2	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,02132	2,306824	1313,00				3029		
13.3	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8438	91,29916	92,00				8400		
13.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,2362	241,95684	138,00				33390		
14	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	115,774		1168,00	--	135224	--	135224	--	146042
						--	--	--	--		10818	
15	Комм.предложение	Деревянные декоративные панели лакированные индивидуального изготовления /кабинет руководителя/. Изготовление и монтаж	шт	1		2857143,00	--	2857143	--	2857143	--	3085714
						--	--	--	--		228571	
16	Комм.предложение	Деревянные декоративные панели лакированные индивидуального изготовления /конференц-зал/.Изготовление и монтаж	шт	1		6104847,00	--	6104847,00	--	6104847,00	--	6593235
						--	--	--	--		488388	
		ПОДВАЛ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,53		3841,00	217,62	9718	551	4701	3403	14171
						1765,17	103,23	4466	261		1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	2,8842	1630,00				4701		
18	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,53		29776,00	--	75333	--	75333	--	81360
						--	--	--	--		6027	
19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,72		1845,68	221,78	3175	381	814	1557	5110
						1151,20	105,92	1980	182		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	0,4988	1630,00				813		
20	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,72		24235,00	--	41684	--	41684	--	45019
						--	--	--	--		3335	
21	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее ПВХ панелью	м откоса	13,7		490,35	6,69	6718	92	683	4307	11907
						433,82	2,80	5943	38		882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	1,2878	527,00				679		
22	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Сэндвич ПВХ толщиной 10 мм	м2	4,1		2506,00	--	10275	--	10275	--	11097
						--	--	--	--		822	
23	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм /утепление откосов/	м2 поверхности	4,1		1100,11	7,57	4510	31	2454	1469	6458
						493,95	3,72	2025	15		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0309	0,12669	19372,00				2454		
24	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	13,7		524,22	0,78	7182	11	1698	3943	12015
						399,46	0,29	5473	4		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2106-0902-0903	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,01	13,837	66,00				913		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.2	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	9,11872	86,00				784		
25	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	13,837		515,00	--	7126	--	7126	--	7696
						--	--	--	--		570	
26	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,51		8662,18	597,95	151675	10470	111	105253	277482
						8057,89	290,76	141094	5091		20554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000175	633846,00				111		
27	Комм.предложение	Перегородка из ПВХ профилей с остеклением с дверью	шт	1		316964,29	--	316964	--	316964	--	342321
						--	--	--	--		25357	
28	Комм.предложение	Перегородка из ПВХ профилей глухая	шт	1		131250,00	--	131250	--	131250	--	141750
						--	--	--	--		10500	
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,5		1884,67	96,70	10366	532	2567	5405	17033
						1321,24	43,72	7267	240		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,32	1630,00				2152		
30	Комм.предложение	Дверной блок филенчатый одностворчатый	шт	2		236785,71	--	473571	--	473571	--	511457
						--	--	--	--		37886	
31	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,11		1611,35	134,70	16291	1362	3544	8657	26943
						1126,13	63,08	11385	638		1996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,8198	1630,00				2966		
32	Комм.предложение	Дверной блок тамбур филенчатый двухстворчатый двойной	шт	1		741696,43	--	741696	--	741696	--	801032
						--	--	--	--		59336	
33	Комм.предложение	Дверной блок филенчатый двухстворчатый	шт	1		409464,29	--	409464	--	409464	--	442221
						--	--	--	--		32757	
34	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,8		97,22	1,38	3480	49	83	2428	6381
						93,53	0,68	3348	24		473	
35	Комм.предложение	Наличник резной	м	40,096		1919,64	--	76970	--	76970	--	83128
						--	--	--	--		6158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Комм.предложение	Решетки оконные дюралюминиевые	м2	61,61	30357,14	--	1870304	--	1870304	--	2019928
					--	--	--	--		149624	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				16304529	29504	15237333	756526	18425942
							1037692	13040	--	1364885	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16145728				
	Материалы		Тенге				892979				
	Всего заработная плата		Тенге					904547			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14337116				
		Накладные расходы	Тенге				651274				
		Сметная прибыль	Тенге				1343760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18140762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					904547			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				158801				
	Материалы		Тенге				111				
	Всего заработная плата		Тенге					146185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7126				
		Накладные расходы	Тенге				105253				
		Сметная прибыль	Тенге				21124				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					146185			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				18425942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
		Сметная заработная плата	Тенге					1050732			
		ОТДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ПО УЛ. К. СУТЮШЕВА 54									
37	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамогранитными плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	115	3276,73	25,06	376824	2882	38820	242308	668663
					2914,10	12,33	335122	1418		49531	
38	Комм. предложение	Плитка керамогранитная стеновая Marmo Milano Golden Tile	м2	115	9575,89	--	1101228	--	1101228	--	1189326
					--	--	--	--		88098	
39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	142,3	1940,20	166,00	276090	23621	76047	134811	443773
					1239,79	76,00	176422	10815		32872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65 1088,595	59,00				64227		
40	Комм. предложение	Плитка керамогранитная напольная Marmo Milano Golden Tile	м2	145,146	10446,43	--	1516257	--	1516257	--	1637558
					--	--	--	--		121301	
41	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	22,5	29899,16	3995,74	672731	89904	56736	432756	1193926
					23381,80	3331,56	526091	74960		88439	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	0,81	21558,00				17462		
41.2	2105-0307-1023	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	6,075	1039,00				6312		
41.3	2110-0501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,8	18	1512,00				27216		
42	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	22,95		11141,00	--	255686	--	255686	--	276141
						--	--	--	--		20455	
43	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	7,4		4494,13	119,52	33257	884	4291	20458	58012
						3794,93	44,88	28082	332		4297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	0,1998	19379,00				3872		
44	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	7,4		11141,00	--	82443	--	82443	--	89039
						--	--	--	--		6595	
45	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой линеарными панелями. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	25,3		2615,47	17,97	66171	455	29667	26082	99634
						1424,85	6,99	36049	177		7380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	45,034	57,00				2567		
45.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	2,277	809,00				1842		
45.3	2106-0902-1603	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	72,44402	282,00				20429		
46	Комм.предложение	Линеарная панель	м2	26,059		16875,00	--	439746	--	439746	--	474925
						--	--	--	--		35180	
47	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,23		32500,47	1968,68	169977	10296	120413	30038	216016
						7508,17	468,65	39268	2451		16001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,2552	16989,00				21325		
47.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,9874	49855,00				99082		
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,25		433758,64	2799,64	108440	700	88282	14174	132423
						77832,00	913,95	19458	228		9809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,25	353127,00				88282		
49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11		3026,28	63,91	33289	703	4696	20296	57871
						2535,46	27,12	27890	298		4287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,98	1630,00				3227		
49.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	4,2911	314,00				1347		
50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,3		3319,97	60,52	17596	321	2830	10497	30341
						2725,39	25,46	14445	135		2247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,272	1630,00				2073		
50.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,22971	314,00				700		
51	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	11		55987,00	--	615857	--	615857	--	665126
						--	--	--	--		49269	
52	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5,3		41833,00	--	221715	--	221715	--	239452
						--	--	--	--		17737	
53	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,1		11944,70	3424,70	48973	14041	--	29748	85019
						8520,00	1557,10	34932	6384		6298	
54	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 прим	Стены. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,1		15233,12	17,92	47223	56	--	33960	87678
						15215,20	--	47167	--		6495	
55	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	93		45,00	--	4185	--	4185	--	4520
						--	--	--	--		335	
56	ТПРАЙС	Пенобетонные блоки D650-800	м3	2,852		25446,43	--	72573	--	72573	--	78379
						--	--	--	--		5806	
57	1108-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,1		1407,59	180,84	56444	7252	2450	35135	98906
						1165,64	51,28	46742	2056		7326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0401	25042,00				1004		
57.2	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,06	2,406	290,00				698		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	120,3		45,00	--	5414	--	5414	--	5847
						--	--	--	--		433	
59	ТПРАЙС	Пенобетонные блоки D650-800	м3	3,8095		25446,43	--	96938	--	96938	--	104693
						--	--	--	--		7755	
60	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,423		234009,60	2109,86	98986	892	16981	58678	170277
						191757,28	907,18	81113	384		12613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,54	0,22842	18247,00				4168		
60.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,57	0,24111	49855,00				12021		
61	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,423		497897,00	--	210610	--	210610	--	227459
						--	--	--	--		16849	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,1		101,13	3,00	617	18	281	231	915
						52,18	0,34	318	2		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000549	462652,00				254		
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,1		169,99	4,26	1037	26	639	271	1412
						60,99	0,68	372	4		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001098	508999,00				559		
64	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	32,3		164,56	3,07	5315	99	105	3716	9754
						158,23	1,56	5111	50		723	
65	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,6		2396,00	--	13418	--	13418	--	14491
						--	--	--	--		1073	
66	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Стены каркасные. Обшивка плитами ГКЛ, м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	29,8		1050,74	16,96	31312	505	408	22065	57647
						1020,09	8,29	30399	247		4270	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	30,545		509,00	--	15547	--	15547	--	16791
						--	--	--	--		1244	
68	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /толщина стали профилей 0,6мм/	м2 стен (за вычетом проемов)	119,7		2782,71	18,20	333090	2178	182822	107227	475542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1237,18	6,99	148090	837		35225	
68.1	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	128,079	509,00				65192		
68.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3757	44,97129	78,00				3508		
68.3	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	110,42325	32,00				3534		
68.4	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,02132	2,552004	1313,00				3351		
68.5	2106-0902-1409	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8438	101,00286	193,00				19494		
68.6	2106-0902-1603	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	2,2362	267,67314	282,00				75484		
69	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /толщина стали профилей 0,6мм/	м2 потолка	71,7		3244,01	15,96	232596	1145	135960	69072	325801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1331,81	6,17	95491	442		24133	
69.1	2106-0904-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,07	220,119	34,00				7484		
69.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	73,851	509,00				37590		
69.3	2106-0902-1603	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	3,8213	273,98721	282,00				77264		
70	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,224		408279,34	105686,91	91455	23674	2265	48322	150959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				292484,10	7133,13	65516	1598		11182	
70.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,010662	206091,00				2197		
71	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6		12488,00	--	69933	--	69933	--	75527
						--	--	--	--		5595	
72	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Металлические желоба. Монтаж	т конструкций	0,224		105463,33	27176,43	23624	6088	391	13532	40128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				76540,55	7362,38	17145	1649		2972	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000099	633846,00				62		
72.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,2688	226,00				61		
72.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1863688,00				42		
72.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	462652,00				32		
72.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000134	764121,00				103		
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,25		101,13	3,00	1138	34	517	425	1688
						52,18	0,34	587	4		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001013	462652,00				468		
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,25		169,99	4,26	1912	48	1178	500	2605
						60,99	0,68	686	8		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002025	508999,00				1031		
75	1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	28		1251,70	522,52	35048	14631	1044	21182	60728
						691,89	358,81	19373	10047		4498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2113-0812-0509	Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0202	0,5656	1782,00				1008		
76	1146-0301-0128 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	28		133,33	52,85	3733	1480	92	2309	6526
						77,18	37,37	2161	1046		483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2113-0812-0508	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00202	0,05656	1575,00				89		
77	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	58		3176,27	17,97	184224	1042	100541	59794	263538
						1424,85	6,99	82641	405		19521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	103,24	57,00				5885		
77.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	59,74	509,00				30408		
77.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	5,22	809,00				4223		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.4	2106-0902-1603	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	166,0772	282,00				46834		
78	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство										
			м2 покрытия	92,5		1410,80	27,48	130499	2542	66841	44487	188985
						660,71	7,26	61116	672		13999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2107-0507-1301	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,09435	487598,00				46005		
78.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0013	0,12025	106867,00				12851		
79	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим	Пуленепробиваемое окно. Установка										
			м2	2,25		4115,91	38,49	9261	87	1991	5182	15598
						3192,32	6,43	7183	14		1155	
80	Прайс лист	Пуленепробиваемое стекло										
			м2	2,25		341875,00	--	769219	--	769219	--	830756
						--	--	--	--		61538	
81	Прайс лист	Рама										
			м	6,4		28571,43	--	182857	--	182857	--	197486
						--	--	--	--		14629	
82	Комм.предложение	Решетки оконные дюралюминиевые										
			м2	85,2		30357,14	--	2586429	--	2586429	--	2793343
						--	--	--	--		206914	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					11350916	205603	9196343	1487256	13865224
								1948970	116664	--	1027053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10066837				
	Материалы		Тенге					926107				
	Всего заработная плата		Тенге						1936957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6803810				
	Местные материалы		Тенге					338129				
		Накладные расходы	Тенге					1394609				
		Сметная прибыль	Тенге					916916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12378362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1469
		Сметная заработная плата	Тенге						1936957			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1214146				
	Материалы		Тенге					10182				
	Всего заработная плата		Тенге						128676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1048182				
		Накладные расходы	Тенге					92647				
		Сметная прибыль	Тенге					104543				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1411336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						128676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					69933				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69933				
		Сметная прибыль	Тенге					5595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					75527				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					13865224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1571
		Сметная заработная плата	Тенге					2065634			
		ОТДЕЛ 3.КПП САНЧАСТЬ									
83	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	0,42	1127,85	20,18	474	8	132	243	774
					795,67	7,09	334	3		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6 1,092	120,00				131		
84	2305-1004-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые с электрическим парокапельным нагревателем, 4 секции мощностью 0,42кВт ГОСТ 31311-2002	комплект	3	77454,00	--	232362	--	232362	--	250951
					--	--	--	--		18589	
85	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Обшивка стен панелями пластиковыми	(за вычетом проемов)	31,6	252,63	17,91	7983	566	381	5266	14309
					222,66	8,80	7036	278		1060	
86	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,03239	2819622,00	--	91328	--	91328	--	98634
					--	--	--	--		7306	
87	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка потолков панелями пластиковыми	м2 потолков	13,4	930,26	18,67	12465	250	262	8694	22853
					892,03	9,14	11953	122		1693	
88	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,01407	2819622,00	--	39672	--	39672	--	42846
					--	--	--	--		3174	
89	Комм.предложение	Скамейка длиной 1,5м со спинкой	шт	2	29325,00	--	58650	--		--	58650
					--	--	--	--	58650	--	
90	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Миноискатель и вертушка. Демонтаж	шт.	2	6253,17	1453,17	12506	2906	--	7758	21885
					4800,00	587,37	9600	1175		1621	
91	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Миноискатель и вертушка. Монтаж	шт.	2	15805,05	3632,93	31610	7266	344	19395	55085
					12000,00	1468,43	24000	2937		4080	
92	1337-0101-0110 РСНБ РК 2015 к=0,5	Оборудование без механизмов массой 8 т. Демонтаж /бытовых вагонов/	шт.	3	132380,00	46304,79	397140	138914	26365	193588	637986
					77287,00	12336,93	231861	37011		47258	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1337-0101-0110 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке /бытовых вагонов/	шт.	3		264760,01	92609,58	794280	277829	52729	387175	1275972
						154574,00	24673,85	463722	74022		94516	
94	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж	м оград	12		2416,92	1312,92	29003	15755	--	13922	46360
						1104,00	507,40	13248	6089		3434	
95	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	16		3846,71	2051,44	61547	32823	3332	27415	96080
						1587,00	792,81	25392	12685		7117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	0,1248	24140,00				3013		
96	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,999		42317,00	--	42275	--	42275	--	45657
						--	--	--	--		3382	
97	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,79		36579,00	--	28897	--	28897	--	31209
						--	--	--	--		2312	
98	1203-0101-1903 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные сложные. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,1		35820,65	1644,63	39403	1809	27234	7877	51062
						9418,04	528,06	10360	581		3782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,408	0,4488	49855,00				22375		
99	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	12		769,30	--	9232	--	--	6647	17149
						769,30	--	9232	--		1270	
100	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12		2399,47	39,84	28794	478	17595	7852	39578
						893,41	15,43	10721	185		2932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,708	24140,00				17091		
101	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,56		55871,00	--	31288	--	31288	--	33791
						--	--	--	--		2503	
102	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,2		1394,96	39,06	8649	242	2508	4399	14091
						951,39	34,02	5899	211		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,11718	21397,00				2507		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Основание из швеллера. Монтаж	т конструкций	0,162		66307,17	34631,13	10742	5610	704	4066	15992
						27332,18	7526,87	4428	1219		1185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,000502	633846,00				318		
103.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,3159	226,00				71		
103.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,000502	211193,00				106		
103.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000097	764121,00				74		
104	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,162		354542,00	--	57436	--	57436	--	62031
						--	--	--	--		4595	
105	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Монтаж колючей проволоки	м	27		111,63	29,17	3014	788	28	1740	5134
						81,42	8,08	2198	218		380	
106	Прайс лист	Колючая проволока	м	27		178,57	--	4821	--	4821	--	5207
						--	--	--	--		386	
107	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж /лестничный марш, площадка, козырек/	т конструкций	0,6		52077,17	20762,25	31246	12457	603	16041	51070
						30310,32	6821,27	18186	4093		3783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,00192	219517,00				421		
108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /лестничный марш, площадка, козырек/	т конструкций	0,6		88088,59	32441,02	52853	19465	7245	23427	82383
						43571,09	10658,23	26143	6395		6102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00804	633846,00				5096		
108.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0024	219517,00				527		
108.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001164	466437,00				543		
109	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015 прим	Обрамление ступеней угловой сталью	т	0,045		318776,54	1178,53	14345	53	11872	1760	17394
						53768,00	566,32	2420	25		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,98	0,0441	268132,00				11825		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж /листы стальные на ступени/	т конструкций	0,101		92475,89	29929,46	9340	3023	1034	4572	15025
						52308,10	10565,33	5283	1067		1113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,001061	633846,00				672		
110.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000404	219517,00				89		
110.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000196	466437,00				91		
111	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,101		301628,00	--	30464	--	30464	--	32902
						--	--	--	--		2437	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					2171819	520243	710911	741837	3142060
								882015	148316	58650	228399	
	Стоимость оборудования		Тенге					58650				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					58650				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1235536				
	Материалы		Тенге					79438				
	Всего заработная плата		Тенге						844327			
		Накладные расходы	Тенге					607915				
		Сметная прибыль	Тенге					147476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1990928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									664
		Сметная заработная плата	Тенге						844327			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					540616				
	Материалы		Тенге					63212				
	Всего заработная плата		Тенге						118853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					223721				
	Местные материалы		Тенге					102460				
		Накладные расходы	Тенге					85574				
		Сметная прибыль	Тенге					50095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					676285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						118853			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					104181				
	Материалы		Тенге					9586				
	Всего заработная плата		Тенге						66814			
		Накладные расходы	Тенге					48106				
		Сметная прибыль	Тенге					12183				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					164470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						66814			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					232836				
	Материалы		Тенге					131				
	Всего заработная плата		Тенге						337			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					232362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				10				
		Накладные расходы	Тенге				243				
		Сметная прибыль	Тенге				18646				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				251725				
		Сметная заработная плата	Тенге					337			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3142060				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					1030331			
		ОТДЕЛ 4.СЕТИ СВЯЗИ									
112	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	469,77	32,52	14093	976	1711	8447	24343
					380,19	10,85	11406	326		1803	
113	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	140,00	--	4242	--	4242	--	4581
					--	--	--	--		339	
114	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4270	327,66	147,06	1399120	627954	193008	560300	2116175
					135,40	46,85	578158	200037		156754	
115	Ком. предложение	Кабель сетевой FTP Cat cramer	м	2799,9	745,54	--	2087437	--	2087437	--	2254432
					--	--	--	--		166995	
116	Ком. предложение	Кабель КСВПВ UTP 4x2x0,52	м	1555,5	196,43	--	305545	--	305545	--	329988
					--	--	--	--		24444	
117	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3663	327,66	147,06	1200229	538687	165572	480651	1815351
					135,40	46,85	495970	171601		134470	
118	Ком. предложение	Кабель ТПП эп 100x2x0,5	м	1101,6	3153,57	--	3473974	--	3473974	--	3751892
					--	--	--	--		277918	
119	Ком. предложение	Кабель ТПП эп 50x2x0,5	м	130,56	2098,21	--	273943	--	273943	--	295858
					--	--	--	--		21915	
120	Ком. предложение	Кабель ТСВ 5x2x0,5	м	290,7	187,50	--	54506	--	54506	--	58867
					--	--	--	--		4361	
121	Ком. предложение	Кабель ТПП эп 30x2x0,4	м	724,2	1400,00	--	1013880	--	1013880	--	1094990
					--	--	--	--		81110	
122	Ком. предложение	Кабель ТСВ 10x2x0,4	м	1489,2	714,29	--	1063714	--	1063714	--	1148811
					--	--	--	--		85097	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	331		520,35	4,03	172237	1335	3244	121027	316726
						506,52	1,32	167658	435		23461	
124	Ком. предложение	Розетка RJ 11 1 порт для внешнего монтажа 4 pin МО	шт	308		178,57	--	55000	--	55000	--	59400
						--	--	--	--		4400	
125	Ком. предложение	Розетка RJ 45 1-порт 6cat для внешнего монтажа	шт	23		758,93	--	17455	--	17455	--	18852
						--	--	--	--		1396	
126	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	115		236,05	2,17	27145	250	1905	18003	48760
						217,31	0,11	24990	13		3612	
127	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	115		46,00	--	5290	--	5290	--	5713
						--	--	--	--		423	
128	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	65,2		187,47	3,35	12223	218	9406	1895	15248
						39,86	0,51	2599	33		1129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,009258	709222,00				6566		
128.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,003716	764121,00				2840		
129	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	36		2125,79	240,71	76528	8666	5167	48211	134718
						1741,51	118,48	62695	4265		9979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,288	17945,00				5168		
130	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015 прим	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,217		595009,00	--	724126	--	724126	--	782056
						--	--	--	--		57930	
131	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	174		700,92	--	121960	--	1900	86443	225076
						690,00	--	120060	--		16672	
132	Ком. предложение	Коробка КРТ 10х2	шт	174		2812,50	--	489375	--	489375	--	528525
						--	--	--	--		39150	
133	Ком. предложение	Плинт 10 парный LCA PLUS	шт	72		491,07	--	35357	--	35357	--	38186
						--	--	--	--		2829	
134	Ком. предложение	Монтажный хомут на 100 пар	шт	8		1964,29	--	15714	--	15714	--	16971
						--	--	--	--		1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Ком. предложение	Бокс на 100 пар	шт	8	7589,29	--	60714	--	60714	--	65571
					--	--	--	--		4857	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				12703811	1178085	10062185	1324977	15151090
							1463536	376710	--	1122301	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2940075				
	Материалы		Тенге				367342				
	Всего заработная плата		Тенге					1770655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5290				
		Накладные расходы	Тенге				1274871				
		Сметная прибыль	Тенге				337196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4552142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1327
		Сметная заработная плата	Тенге					1770655			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9035367				
	Материалы		Тенге				14574				
	Всего заработная плата		Тенге					69592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8946616				
		Накладные расходы	Тенге				50106				
		Сметная прибыль	Тенге				726838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9812311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					69592			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				724126				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				724126				
		Сметная прибыль	Тенге				57930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				782056				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4242				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4242				
		Сметная прибыль	Тенге				339				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4581				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				15151090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					1840246			
		ОТДЕЛ 5.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
136	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж	камера	2	1700,34	2,22	3401	4	--	2445	6314
					1698,12	--	3396	--		468	
137	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4250,85	5,55	8502	11	--	6113	15784
					4245,30	--	8491	--		1169	
138	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Датчик. Демонтаж	шт.	2	580,68	0,29	1161	1	77	780	2097
					541,60	--	1083	--		155	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40		734,94	421,09	29398	16843	4973	9568	42083
						189,56	142,67	7582	5707		3117	
140	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	1		6067,50	5,91	6067	6	--	4365	11267
						6061,59	1,22	6062	1		835	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					48529	16865	5050	23271	77545
								26614	5708	--	5744	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					48529				
	Материалы		Тенге					5049				
	Всего заработная плата		Тенге						32322			
		Накладные расходы	Тенге					23272				
		Сметная прибыль	Тенге					5744				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					77545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						32322			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					77545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						32322			
		ОТДЕЛ 6.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ 140										
141	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	3		1711,38	79,29	5134	238	690	3114	8908
						1402,11	39,56	4206	119		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,08	0,24	357,00				86		
141.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00048	182305,00				88		
141.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00009	0,00027	1358560,00				367		
141.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	809,00				87		
142	Комм.предложение	Писсуар Орион с сифоном краном	шт	3		27169,64	--	81509	--	81509	--	88030
						--	--	--	--		6521	
143	1117-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: зеркало. Установка	шт.	7		987,60	0,15	6913	1	45	4944	12806
						980,97	--	6867	--		949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2303-0102-9901	Предметы домоустройства	шт.	1	7	--				--		
143.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008	0,056	809,00				45		
144	Комм.предложение	Зеркало 4мм	шт	7		22410,71	--	156875	--		--	156875

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	156875	--	
145	Комм.предложение	Урны для мусора	шт	5		11062,50	--	55313	--		--	55313
						--	--	--	--	55313	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					305744	239	82244	8058	321932
								11073	119	212188	8130	
	Стоимость оборудования		Тенге					212188				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					212188				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					81509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81509				
		Сметная прибыль	Тенге					6521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					88030				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					12047				
	Материалы		Тенге					735				
	Всего заработная плата		Тенге						11192			
		Накладные расходы	Тенге					8058				
		Сметная прибыль	Тенге					1608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					21714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						11192			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					321932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						11192			
		ОТДЕЛ 7.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ МОЙКА										
146	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные. Установка	кВт	5,2		1252,90	105,73	6515	550	1517	3397	10705
						855,45	51,87	4448	270		793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	2,2984	550,00				1264		
147	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Батареи. Изготовление	т конструкций	0,155		408279,34	105686,91	63283	16381	1567	33437	104458
						292484,10	7133,13	45335	1106		7738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,007378	206091,00				1521		
148	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,155		312075,00	--	48372	--	48372	--	52241
						--	--	--	--		3870	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					118170	16931	51456	36834	167404
								49783	1375	--	12401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48372				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48372				
		Сметная прибыль	Тенге					3870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52241				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					63283				
	Материалы		Тенге					1567				
	Всего заработная плата		Тенге						46441			
		Накладные расходы	Тенге					33437				
		Сметная прибыль	Тенге					7738				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					104458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						46441			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6515				
	Материалы		Тенге					1517				
	Всего заработная плата		Тенге						4718			
	Сдача и испытание		Тенге					146				
		Накладные расходы	Тенге					3397				
		Сметная прибыль	Тенге					793				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4718			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					167404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						51159			
		ОТДЕЛ 8.БЛАГОУСТРОЙСТВО										
149	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	7,5		6682,40	2198,50	50118	16489	26004	10568	65541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1016,60	940,45	7625	7053		4855	
149.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	8,625	3011,00				25970		
150	1218-0101-2302 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические. Демонтаж и монтаж звеньев**	м2	13,6		11302,16	127,14	153709	1729	895	108781	283489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11109,16	--	151085	--		20999	
150.1	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0003	0,00408	219517,00				896		
151	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас ограждения. Монтаж /ограждение из профлиста/**	т конструкций	0,103		106368,22	27176,43	10956	2799	273	6222	18552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				76540,55	7362,38	7884	758		1374	
151.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044	0,000045	633846,00				29		
151.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,2	0,1236	226,00				28		
151.3	2113-0804-0301	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,00001	1863688,00				19		
151.4	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00031	0,000032	462652,00				15		
151.5	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000062	764121,00				47		
151.6	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,0002	466437,00				93		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,103		595009,00	--	61286	--	61286	--	66189
						--	--	--	--		4903	
153	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом	м2	13,6		441,13	14,73	5999	200	187	4100	10908
						412,62	6,12	5612	83		808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000041	1588638,00				65		
153.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000041	3005660,00				123		
154	2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,6		1881,00	--	25582	--	25582	--	27628
						--	--	--	--		2047	
155	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Ограждение. Монтаж /на парковку/	т конструкций	0,171		129613,02	2979,89	22164	510	469	15351	40516
						123889,50	793,20	21185	136		3001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1863688,00				32		
155.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000616	219517,00				135		
155.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000103	764121,00				78		
155.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000332	466437,00				155		
156	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,171		595009,00	--	101747	--	101747	--	109886
						--	--	--	--		8140	
157	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж деталей кованных	шт	193		171,41	1,03	33082	199	--	23746	61375
						170,38	0,51	32883	98		4546	
158	Ком. предложение	Пики центральные	шт	78		1500,00	--	117000	--	117000	--	126360
						--	--	--	--		9360	
159	Ком. предложение	Кованные элементы: кольца	шт	40		392,86	--	15714	--	15714	--	16971
						--	--	--	--		1257	
160	Ком. предложение	Кованные элементы: узор	шт	75		1107,14	--	83036	--	83036	--	89679
						--	--	--	--		6643	
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ крепление для егозы/	т	0,022		906427,39	1667,89	19941	37	13667	4502	26399

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						283486,50	718,24	6237	16		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2106-0405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1	0,022	621273,00				13668		
162	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот без механизмов открывания. Монтаж /ворота и калитка/	т конструкций	0,373		181337,19	93361,50	67639	34824	7367	23008	97898
						68225,13	17446,41	25448	6508		7252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,009698	473433,00				4591		
162.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,008579	219517,00				1883		
162.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,373	--				--		
163	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,373		595009,00	--	221938	--	221938	--	239693
						--	--	--	--		17755	
164	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж деталей кованных	шт	99		171,41	1,03	16970	102	--	12181	31482
						170,38	0,51	16867	50		2332	
165	Ком. предложение	Пики центральные	шт	26		1500,00	--	39000	--	39000	--	42120
						--	--	--	--		3120	
166	Ком. предложение	Кованные элементы: кольца	шт	45		392,86	--	17679	--	17679	--	19093
						--	--	--	--		1414	
167	Ком. предложение	Кованные элементы: узор	шт	28		1107,14	--	31000	--	31000	--	33480
						--	--	--	--		2480	
168	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот без механизмов открывания. Демонтаж /существующие/	т конструкций	0,4		126962,88	59751,36	50785	23901	7900	16884	73083
						47460,96	11165,70	18984	4466		5414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,0104	473433,00				4924		
168.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,0092	219517,00				2020		
168.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,4	--				--		
169	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот без механизмов открывания. Монтаж /существующие/	т конструкций	0,4		181337,19	93361,50	72535	37345	7900	24673	104985
						68225,13	17446,41	27290	6979		7777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,0104	473433,00				4924		
169.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,0092	219517,00				2020		
169.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,4	--				--		
170	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Ограждение. Монтаж /сантехнические работы/	т конструкций	0,077		129613,02	2979,89	9980	229	212	6912	18244
						123889,50	793,20	9539	61		1351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863688,00				14		
170.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000277	219517,00				61		
170.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000046	764121,00				35		
170.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000149	466437,00				70		
171	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,077		595009,00	--	45816	--	45816	--	49481
						--	--	--	--		3665	
172	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж деталей кованных	шт	52		171,41	1,03	8913	54	--	6398	16536
						170,38	0,51	8860	26		1225	
173	Ком. предложение	Пики центральные	шт	21		1500,00	--	31500	--	31500	--	34020
						--	--	--	--		2520	
174	Ком. предложение	Кованные элементы: кольца	шт	21		392,86	--	8250	--	8250	--	8910
						--	--	--	--		660	
175	Ком. предложение	Кованные элементы: узор	шт	10		1107,14	--	11071	--	11071	--	11957
						--	--	--	--		886	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					1333410	118417	875493	263326	1724475
								339498	26234	--	127739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					603600				
	Материалы		Тенге					40568				
	Всего заработная плата		Тенге						172015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					379832				
		Накладные расходы	Тенге					123851				
		Сметная прибыль	Тенге					58196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					785647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						172015			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					729810				
	Материалы		Тенге					24308				
	Всего заработная плата		Тенге						193718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					430787				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					139477				
		Сметная прибыль	Тенге					69543				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					938829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге						193718			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					1724475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									293
		Сметная заработная плата	Тенге						365733			
		ОТДЕЛ 9.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		здание К.Сутюшева,54										
		Прогревочный кабель										
176	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		5149,89	140,34	5150	140	1520	2553	8319
						3489,76	55,91	3490	56		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0004	0,0004	633846,00				254		
176.2	2404-0207-3960	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	1	636,00				636		
176.3	2204-0501-0801	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,58	0,58	374,00				217		
176.4	2105-0201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,001	0,001	274638,00				275		
177	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
						--	--	--	--		722	
178	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		2696,74	21,67	5393	43	2682	1921	7900
						1334,00	--	2668	--		585	
179	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2		519,00	--	1038	--	1038	--	1121
						--	--	--	--		83	
180	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1		1419,68	--	1420	--	13	1013	2627
						1407,00	--	1407	--		195	
181	Прайс лист	**Контактор 32А**	шт	1		9250,00	--	9250	--	9250	--	9990
						--	--	--	--		740	
182	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	320		734,94	421,09	235181	134748	39774	76545	336664
						189,56	142,67	60659	45653		24938	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	2306-0515-0103 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL24-2CR	м	326,4		1294,00	--	422362	--	422362	--	456151
						--	--	--	--		33789	
184	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		1419,68	--	1420	--	13	1013	2627
						1407,00	--	1407	--		195	
185	Комм.предложение	Датчик антилед	шт	1		25000,00	--	25000	--	25000	--	27000
						--	--	--	--		2000	
186	2113-0814-3201 РСНБ РК 2015	Цепь-звено мм	т	0,01		519289,00	--	5193	--	5193	--	5608
						--	--	--	--		415	
		Монтаж занавесы										
187	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1		12405,90	1022,33	12406	1022	716	7888	21917
						10668,26	286,93	10668	287		1623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,0009	633846,00				570		
187.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	446,00				89		
188	Ком. предложение	Тепловая завеса BHC-L15-S09	шт	1		116071,43	--	116071	--		--	116071
						--	--	--	--	116071	--	
189	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	198		291,70	120,91	57756	23940	--	32185	97136
						170,79	54,97	33817	10885		7195	
190	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка штроб цементным раствором	м	198		533,80	--	105692	--	6490	71425	191286
						501,02	--	99202	--		14169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,396	14838,00				5876		
191	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	235		734,94	421,09	172711	98955	29209	56212	247237
						189,56	142,67	44547	33526		18314	
192	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04794		1027765,00	--	49271	--	49271	--	53213
						--	--	--	--		3942	
193	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306		430069,00	--	13160	--	13160	--	14213
						--	--	--	--		1053	
194	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16116		272083,00	--	43849	--	43849	--	47357
						--	--	--	--		3508	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	462		327,66	147,06	151380	67943	20882	60623	228963
						135,40	46,85	62555	21643		16960	
196	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14484		272083,00	--	39409	--	39409	--	42561
						--	--	--	--		3153	
197	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264		180023,00	--	58760	--	58760	--	63460
						--	--	--	--		4701	
198	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100		423,60	3,13	42360	313	1271	29378	77477
						407,76	0,26	40776	26		5739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73	73	14,00				1022		
199	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам 32мм	м	101		217,00	--	21917	--	21917	--	23670
						--	--	--	--		1753	
200	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250		335,81	2,81	83953	704	3250	57623	152902
						320,00	0,13	79999	33		11326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	242,5	10,00				2425		
200.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	1,0185	809,00				824		
201	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая диам 20х2	м	151,5		93,00	--	14090	--	14090	--	15217
						--	--	--	--		1127	
202	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая диам 25мм	м	100		136,00	--	13600	--	13600	--	14688
						--	--	--	--		1088	
203	1121-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 12 ламп. Установка	шт.	1		3012,73	17,72	3013	18	388	1881	5285
						2606,66	5,76	2607	6		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,0006	599273,00				360		
204	Ком. предложение	Люстра	шт	1		84821,43	--	84821	--	84821	--	91607
						--	--	--	--		6786	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Софиты. Установка	шт.	10		1350,43	58,46	13504	585	59	9437	24776
						1285,99	24,67	12860	247		1835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,102	450,00				46		
205.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,031	448,00				14		
206	Ком. предложение	Софит 12Вт	шт	10		2142,86	--	21429	--		--	21429
						--	--	--	--	21429	--	
207	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	105		1350,43	58,46	141796	6139	628	99086	260152
						1285,99	24,67	135029	2590		19271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	1,071	450,00				482		
207.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,3255	448,00				146		
208	Прайс лист	Светодиодный светильник LED ДПБ KOMPAS 18W	шт	26		4062,50	--	105625	--	105625	--	114075
						--	--	--	--		8450	
209	Прайс лист	Светодиодный светильник 48Вт 4200К 595x595 Lezard	шт	79		13169,64	--	1040402	--	1040402	--	1123634
						--	--	--	--		83232	
		здание Амангельды 140										
210	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	137		734,94	421,09	100687	57689	17028	32771	144134
						189,56	142,67	25970	19545		10677	
211	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03774		430069,00	--	16231	--	16231	--	17529
						--	--	--	--		1298	
212	2306-0513-0102 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2x1,5 мм2	км	0,102		111179,00	--	11340	--	11340	--	12247
						--	--	--	--		907	
213	1121-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 12 ламп. Установка	шт.	1		3012,73	17,72	3013	18	388	1881	5285
						2606,66	5,76	2607	6		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,0006	599273,00				360		
214	Ком. предложение	Люстра	шт	1		49107,14	--	49107	--	49107	--	53036
						--	--	--	--		3929	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Софиты. Установка	шт.	24		1350,43	58,46	32410	1403	143	22648	59463
						1285,99	24,67	30864	592		4405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2448	450,00				110		
215.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0744	448,00				33		
216	Ком. предложение	Софит 12Вт	шт	24		2142,86	--	51429	--		--	51429
						--	--	--	--	51429	--	
217	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	30		1350,43	58,46	40513	1754	179	28310	74329
						1285,99	24,67	38580	740		5506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,306	450,00				138		
217.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,093	448,00				42		
218	Ком. предложение	Светодиодный светильник LED ДПБ KOMPAS 30W	шт	10		7500,00	--	75000	--	75000	--	81000
						--	--	--	--		6000	
219	Ком. предложение	Светодиодный светильник 48Вт 4200К 595х595 Lezard	шт	8		13169,64	--	105357	--	105357	--	113786
						--	--	--	--		8429	
220	Ком. предложение	Рамка для светильника	шт	8		2500,00	--	20000	--	20000	--	21600
						--	--	--	--		1600	
221	Ком. предложение	Светодиодный светильник 60/120 /3шт - запасные/	шт	15		38035,71	--	570536	--	570536	--	616179
						--	--	--	--		45643	
222	Ком. предложение	Дизайн светильников светодиодных /10шт/	услуга	1		285714,29	--	285714	--	285714	--	308571
						--	--	--	--		22857	
223	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	47		211,13	0,24	9923	11	455	6813	18075
						201,22	0,10	9457	5		1339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,9588	450,00				431		
223.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	47,94	--				--		
224	Ком. предложение	Выключатель Legrand 2кл	шт	2		1839,29	--	3679	--	3679	--	3973
						--	--	--	--		294	
225	Ком. предложение	Розетка одинарная Legrand с/заземлением	шт	19		1473,21	--	27991	--	27991	--	30230
						--	--	--	--		2239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Ком. предложение	Розетка компьютерная одинарная rj45 Legrand	шт	4	3750,00	--	15000	--	15000	--	16200
					--	--	--	--		1200	
227	Ком. предложение	Выключатель Legrand 2кл 10АХ	шт	4	1383,93	--	5536	--	5536	--	5979
					--	--	--	--		443	
228	Ком. предложение	Розетка с/заземлением одинарная Legrand 2К+3	шт	6	1071,43	--	6429	--	6429	--	6943
					--	--	--	--		514	
229	Ком. предложение	Розетка ТВ Legrand	шт	1	2276,79	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
230	Ком. предложение	Розетка с/заземлением одинарная Legrand 2К+3 со шторками	шт	7	1473,21	--	10313	--	10313	--	11138
					--	--	--	--		825	
231	Ком. предложение	Выключатель Legrand 1кл 10АХ	шт	4	937,50	--	3750	--	3750	--	4050
					--	--	--	--		300	
232	Ком. предложение	Рамка 1пост Legrand антрацит	шт	4	687,50	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--		220	
233	Ком. предложение	Рамка 3поста Legrand антрацит	шт	1	2142,86	--	2143	--	2143	--	2314
					--	--	--	--		171	
234	Ком. предложение	Рамка 5постов Legrand антрацит	шт	2	5491,07	--	10982	--	10982	--	11861
					--	--	--	--		879	
235	Ком. предложение	Рамка 2поста Legrand антрацит	шт	1	1428,57	--	1429	--	1429	--	1543
					--	--	--	--		114	
236	Ком. предложение	Рамка 1пост Legrand белая	шт	10	232,14	--	2321	--	2321	--	2507
					--	--	--	--		186	
237	Ком. предложение	Рамка 2поста Legrand белая	шт	2	406,25	--	813	--	813	--	878
					--	--	--	--		65	
238	Ком. предложение	Рамка 3поста Legrand белая	шт	3	750,00	--	2250	--	2250	--	2430
					--	--	--	--		180	
239	Ком. предложение	Рамка 4поста Legrand белая	шт	3	1205,36	--	3616	--	3616	--	3905
					--	--	--	--		289	
240	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1419,68	--	5679	--	51	4052	10509
					1407,00	--	5628	--		778	
241	Ком. предложение	Сушилка для рук	шт	1	36250,00	--	36250	--		--	36250
					--	--	--	--	36250	--	
242	Ком. предложение	Фен	шт	2	15000,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	Ком. предложение	Высокоскоротная сушилка для рук	шт	1	85357,14	--	85357	--		--	85357
					--	--	--	--	85357	--	
244	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5891,93	109,04	5892	109	2813	2162	8698
					2970,00	32,89	2970	33		644	
245	Ком. предложение	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А	шт	1	33928,57	--	33929	--	33929	--	36643
					--	--	--	--		2714	
		Перенос и установка дизель-генератора									
246	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	70	379,22	169,39	26545	11857	3314	10958	40503
					162,48	54,93	11374	3845		3000	
247	2306-0131-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1911116,00	--	136454	--	136454	--	147370
					--	--	--	--		10916	
248	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	70	423,60	3,13	29652	219	890	20564	54234
					407,76	0,26	28543	18		4017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73 51,1	14,00				715		
249	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам 32мм	м	70,7	217,00	--	15342	--	15342	--	16569
					--	--	--	--		1227	
250	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	70	335,81	2,81	23507	197	910	16134	42813
					320,00	0,13	22400	9		3171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 67,9	10,00				679		
250.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074 0,28518	809,00				231		
251	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая диам 20х2	м	70,7	93,00	--	6575	--	6575	--	7101
					--	--	--	--		526	
252	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	327,66	147,06	45873	20589	6328	18371	69383
					135,40	46,85	18956	6559		5139	
253	2306-0112-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,0714	502973,00	--	35912	--	35912	--	38785
					--	--	--	--		2873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	366416,00	--	26162	--	26162	--	28255
					--	--	--	--		2093	
255	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	26271,09	19446,57	52542	38893	109	19750	78076
					6770,00	6945,51	13540	13891		5783	
256	2306-1703-6007 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, внутренней установки, типа 3ПКВтпнг-НF-в-70/120 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13371,00	--	26742	--	26742	--	28881
					--	--	--	--		2139	
257	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования /электроконвектер/	шт.	1	1510,19	84,74	1510	85	18	1037	2751
					1407,00	32,89	1407	33		204	
258	Ком. предложение	Электроконвектер ЭВНБ-2,0	шт	1	37500,00	--	37500	--		--	37500
					--	--	--	--	37500	--	
		Дворовое освещение К.Сутюшева									
259	1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	4	8323,36	--	33293	--	2885	21894	59602
					7602,00	--	30408	--		4415	
260	2307-0103-0250 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	4527,00	--	18108	--	18108	--	19557
					--	--	--	--		1449	
261	Ком. предложение	Фотореле 4кв	шт	2	3571,43	--	7143	--	7143	--	7714
					--	--	--	--		571	
		Фасадное освещение К.Сутюшева									
262	1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	8	8323,36	--	66587	--	5771	43788	119204
					7602,00	--	60816	--		8830	
263	2307-0103-0250 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	6	4527,00	--	27162	--	27162	--	29335
					--	--	--	--		2173	
264	2307-0103-0249 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	2	3617,00	--	7234	--	7234	--	7813
					--	--	--	--		579	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
265	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10		655,00	--	6550	--	6550	--	7074
						--	--	--	--		524	
266	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	52		734,94	421,09	38217	21896	6464	12439	54708
						189,56	142,67	9857	7419		4052	
267	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05304		180023,00	--	9548	--	9548	--	10312
						--	--	--	--		764	
		Подключание КПП санчасти										
268	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25		335,81	2,81	8395	70	325	5762	15290
						320,00	0,13	8000	3		1133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	24,25	10,00				243		
268.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,10185	809,00				82		
269	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам 25 мм	м	25,25		136,00	--	3434	--	3434	--	3709
						--	--	--	--		275	
270	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5		734,94	421,09	3675	2105	622	1196	5260
						189,56	142,67	948	713		390	
271	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25		327,66	147,06	8192	3677	1130	3280	12390
						135,40	46,85	3385	1171		918	
272	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306		337342,00	--	10323	--	10323	--	11148
						--	--	--	--		826	
273	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5149,89	140,34	5150	140	1520	2553	8319
						3489,76	55,91	3490	56		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633846,00				254		
273.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
273.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	374,00				217		
273.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	274638,00				275		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
274	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
						--	--	--	--		173	
275	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6		2696,74	21,67	16180	130	8046	5763	23699
						1334,00	--	8004	--		1755	
276	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2		519,00	--	1038	--	1038	--	1121
						--	--	--	--		83	
277	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4		519,00	--	2076	--	2076	--	2242
						--	--	--	--		166	
278	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7450
						2668,00	32,89	2668	33		552	
279	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		2039,00	--	2039	--	2039	--	2202
						--	--	--	--		163	
280	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9		211,13	0,24	1900	2	87	1305	3461
						201,22	0,10	1811	1		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,1836	450,00				83		
280.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	9,18	--				--		
281	Прайс лист	Розетка двойная Lesard	шт	4		1428,57	--	5714	--	5714	--	6171
						--	--	--	--		457	
282	Прайс лист	Розетка одинарная Lesard	шт	3		1964,29	--	5893	--	5893	--	6364
						--	--	--	--		471	
283	Прайс лист	Выключатель наружный 2-клавишный Lesard	шт	2		1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
						--	--	--	--		186	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					5558651	495502	3751742	794159	6830785
								933372	169623	378036	477977	
	Стоимость оборудования		Тенге					378036				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					378036				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1946732				
	Материалы		Тенге					149331				
	Всего заработная плата		Тенге						523237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					969401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				376731				
		Сметная прибыль	Тенге				185877				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2509339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					523237			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3139970				
Материалы			Тенге				18504				
Всего заработная плата			Тенге					568803			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2532282				
		Накладные расходы	Тенге				409538				
		Сметная прибыль	Тенге				283961				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3833469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					568803			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				93913				
Материалы			Тенге				715				
Всего заработная плата			Тенге					10955			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				81508				
Сдача и испытание			Тенге				557				
		Накладные расходы	Тенге				7888				
		Сметная прибыль	Тенге				8144				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				109945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10955			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				6830785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					1102995			
ОТДЕЛ 10.ПОЖАРО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
284	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48**	**2069,23**	**49,60**	**99323**	**2381**	**54817**	**30968**	**140714**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**877,61**	**18,45**	**42125**	**886**		**10423**	
284.1	**2301-0201-0144**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1 48**	**1112,00**				**53376**		
285	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**15**	**480,00**	**--**	**7200**	**--**	**7200**	**--**	**7776**
					--	**--**	**--**	**--**		**576**	
286	**2302-0101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5**	**765,00**	**--**	**3825**	**--**	**3825**	**--**	**4131**
					--	**--**	**--**	**--**		**306**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
287	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		10386,00	--	10386	--	10386	--	11217
						--	--	--	--		831	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					120734	2381	76228	30968	163838
								42125	886	--	12136	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					120734				
	Материалы		Тенге					54817				
	Всего заработная плата		Тенге						43011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21411				
		Накладные расходы	Тенге					30968				
		Сметная прибыль	Тенге					12136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					163838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						43011			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					163838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						43011			
		ОТДЕЛ 11.УСТРОЙСТВО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОГО ВОДОПРОВОДА										
288	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	125		2756,78	1475,21	344598	184401	39958	136241	519305
						961,91	551,88	120239	68985		38467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,9982	124,775	319,00				39803		
289	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,98		139,00	--	6947	--	6947	--	7503
						--	--	--	--		556	
290	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	77,52		153,00	--	11861	--	11861	--	12809
						--	--	--	--		949	
291	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	0,1		39953,00	--	3995	--	3995	--	4315
						--	--	--	--		320	
292	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0028		484115,00	--	1356	--	1356	--	1464
						--	--	--	--		108	
293	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125		70749,04	--	8844	--	449	6045	16079
						67161,15	--	8395	--		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,475	286,00				422		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,75		277,58	277,58	1874	1874	--	522	2588
						--	107,46	--	725		192	
295	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	4,1		168,23	--	690	--	--	497	1281
						168,23	--	690	--		95	
296	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5		44,33	44,33	244	244	--	65	333
						--	16,31	--	90		25	
297	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,5		194,82	96,21	1072	529	--	566	1769
						98,61	44,43	542	244		131	
298	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6		85,19	85,19	221	221	--	51	294
						--	27,12	--	71		22	
299	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26		6682,40	2198,50	1737	572	901	366	2272
						1016,60	940,45	264	245		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,299	3011,00				900		
300	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,38		63576,13	14085,29	87735	19438	36945	28094	125095
						22719,01	5555,57	31352	7667		9266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,1725	19750,00				3407		
300.2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,5658	24140,00				13658		
300.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0072	0,009936	1358560,00				13499		
301	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		12280,00	--	36840	--	36840	--	39787
						--	--	--	--		2947	
302	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		8715,00	--	8715	--	8715	--	9412
						--	--	--	--		697	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
303	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
			шт.	1		9697,00	--	9697	--	9697	--	10473
						--	--	--	--		776	
304	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,7		925,24	24,99	24704	667	15353	6317	33503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				325,23	3,39	8684	90		2482	
304.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	64,08	223,00				14290		
305	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1		5738,00	--	5738	--	5738	--	6197
						--	--	--	--		459	
306	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,9		2353,70	34,52	30363	445	290	21339	55838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2296,72	0,74	29628	10		4136	
306.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	5,7405	45,00				258		
307	2301-0501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,771		333,00	--	4253	--	4253	--	4593
						--	--	--	--		340	
308	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	4		498,00	--	1992	--	1992	--	2151
						--	--	--	--		159	
309	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	11		527,00	--	5797	--	5797	--	6261
						--	--	--	--		464	
310	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	15		363,00	--	5445	--	5445	--	5881
						--	--	--	--		436	
311	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2508,26	105,70	5017	211	597	3055	8717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2104,67	16,93	4209	34		646	
311.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186920,00				411		
311.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
312	2304-0902-2005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		6451,00	--	12902	--	12902	--	13934
						--	--	--	--		1032	
313	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2542,65	140,09	10171	560	1192	6159	17636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2104,67	33,85	8419	135		1306	
313.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186920,00				822		
313.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
314	2304-0902-2006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		7369,00	--	14738	--	14738	--	15917
						--	--	--	--		1179	
315	2304-0902-2008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		9827,00	--	19654	--	19654	--	21226
						--	--	--	--		1572	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге					667197	209163	245615	209317	946633
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					212422	78295	--	70121	
	Материалы		Тенге					532321				
	Всего заработная плата		Тенге					93606				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						248282			
	Местные материалы		Тенге					1356				
		Накладные расходы	Тенге					59247				
		Сметная прибыль	Тенге					178763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					56887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					767971				
		Сметная заработная плата	Тенге									159
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						248282			
	Материалы		Тенге					134876				
	Всего заработная плата		Тенге					2077				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						42435			
		Накладные расходы	Тенге					89327				
		Сметная прибыль	Тенге					30553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					178664				
		Сметная заработная плата	Тенге									32
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге					946633	42435			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						290717			191

ОТДЕЛ 12.ПРОЧИЕ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
316	Комм.предложение	Географические карты тип 1, с подсветкой	шт	2		446428,57	--	892857	--	--	--	892857
						--	--	--	--		--	
317	Комм.предложение	Географические карты тип 2, с подсветкой	шт	2		357142,86	--	714286	--	--	--	714286
						--	--	--	--		--	
318	Прайс лист	Жалюзи вертикальные	м2	109		3482,14	--	379554	--	--	--	379554
						--	--	--	--		--	
319	1337-0101-0109 РСНБ РК 2015 к=0,5	Оборудование без механизмов массой 5 т. Демонтаж на открытой площадке /дизель-станция/	шт.	1		103193,82	30769,21	103194	30769	9075	51590	167166
						63350,00	8302,71	63350	8303		12383	
320	1337-0101-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке /дизель-станция/	шт.	1		206387,63	61538,41	206388	61538	18150	103180	334333
						126700,00	16605,42	126700	16605		24765	
321	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Укладка шпал	м3 древесины в конструкции	0,45		26021,93	1669,99	11710	751	1289	7195	20417
						21487,98	718,24	9670	323		1512	
322	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004	шт.	4		5327,00	--	21308	--	21308	--	23013
						--	--	--	--		1705	
323	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3		4126,18	1292,25	12379	3877	5703	3132	16752
						932,88	517,33	2799	1552		1241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,3	1724,00				5689		
324	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж /покрытие пола площадки ТБО/	т конструкций	0,215		92475,89	29929,46	19882	6435	2201	9733	31984
						52308,10	10565,33	11246	2272		2369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,002257	633846,00				1431		
324.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00086	219517,00				189		
324.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000417	466437,00				195		
325	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,215		297561,00	--	63976	--	63976	--	69094
						--	--	--	--		5118	
326	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6		1939,25	--	6981	--	--	5027	12968
						1939,25	--	6981	--		961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18,9	583,00	--	11019	--		--	11900
					--	--	--	--		881	
328	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,9	1147,00	--	21678	--		--	23413
					--	--	--	--		1734	
329	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	45	2033,90	--	91525	--	--	65898	170018
					2033,90	--	91525	--		12594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1 45	--				--		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				2556736	103371	121702	245755	2867755
							312271	29055	--	65263	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				309581				
	Материалы		Тенге				27224				
	Всего заработная плата		Тенге					214958			
		Накладные расходы	Тенге				154770				
		Сметная прибыль	Тенге				37148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				501499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					214958			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240576				
	Материалы		Тенге				6992				
	Всего заработная плата		Тенге					112850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85284				
	Транспортные расходы		Тенге				32697				
		Накладные расходы	Тенге				81252				
		Сметная прибыль	Тенге				25746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				347574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					112850			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19882				
	Материалы		Тенге				2201				
	Всего заработная плата		Тенге					13518			
		Накладные расходы	Тенге				9733				
		Сметная прибыль	Тенге				2369				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13518			
	Стоимость прочих работ		Тенге				1986696				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1986696				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				2867755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					341326			
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ:	Тенге								63684683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7259377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2896304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					966025			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40416302		
		- Перевозка грузов	Тенге				32697				
		- Прочие затраты	Тенге				1986697				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						648873		
		- Накладные расходы	Тенге							5922284	
		- Сметная прибыль	Тенге							4522149	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**68673186**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8210005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2935066			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					977197			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43353401		
		- Перевозка грузов	Тенге				32697				
		- Прочие затраты	Тенге				1986697				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						648873		
		- Накладные расходы	Тенге							6614777	
		- Сметная прибыль	Тенге							4891670	
		Стоимость монтажных работ	Тенге								66 037 616
		Стоимость оборудования, прочих затрат	Тенге								2 635 570
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								792 451
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге								1 617 288
		Непредвиденные здания и сооружения 2%	Тенге								1 368 947
		Итого	Тенге								72 451 871,54
		НДС 12%	Тенге								8 694 224,59
		Итого с НДС	**Тенге**								**81 146 096,13**

Заказчик:
Руководитель
Галеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик:
Исин М.М.
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
БИН 051140009951

Эксперт технического надзора
Бубешев Ж.С.
Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Эксперт авторского
Стрельцов И.А.
Аттестат надзора № KZ91VJE00054528
Товарищество с ограниченной ответственностью