Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		101	19.08.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	372 158 503,89	17 859 100,00	315 611 888	17 260 678					2 143 092,00	20 002 192,00

Заказчик: Галеев К.Т.
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик: Исин М.М.
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group" БИН 051140009951

Эксперт технического надзора Бубешев Ж.С.

Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" 2-В
Подрядчик: ТОО "Мирас Group"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)
Договор №101 от 19 августа 2021 года.

Акт приемки выполненных работ №5
за март 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №5										
		ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ПО УЛ. К. СУТЮШЕВА, 54										
1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	85,8		1940,20	166,00	166469	14243	45852	81284	267574
						1239,79	76,00	106374	6521		19820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	656,37	59,00				38726		
2	Комм. предложение	Плитка керамогранитная напольная Marmo Milano Golden Tile	м2	87,516		10446,43	--	914230	--	914230	--	987368
						--	--	--	--		73138	
3	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	133,1		2745,15	15,32	365379	2038	323207	29633	426613
						301,53	7,69	40134	1023		31601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2206-0201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	138,424	2228,00				308409		
4	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	107,72		1724,47	179,13	185760	19296	--	126702	337459
						1545,34	88,29	166464	9511		24997	
5	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	107,72		2973,00	--	320252	--	320252	--	345872
						--	--	--	--		25620	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой пластиковыми панелями. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15		2197,83	17,97	32967	270	11324	15464	52306
						1424,85	6,99	21373	105		3874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	26,7	57,00				1522		
6.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	1,35	809,00				1092		
6.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	42,951	138,00				5927		
7	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,01545		2819622,00	--	43563	--	43563	--	47048
						--	--	--	--		3485	
8	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	20,8		2234,75	18,10	46483	376	22595	17033	68597
						1130,37	6,99	23512	145		5081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	21,84	509,00				11117		
8.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	9,62832	78,00				751		
8.3	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	18,7824	32,00				601		
8.4	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	0,43264	1313,00				568		
8.5	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	16,16992	92,00				1488		
8.6	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	43,69248	138,00				6030		
9	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,88		20517,32	7564,12	59090	21785	--	33991	100528
						12953,20	3439,16	37305	9905		7446	
10	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,234		234009,60	2109,86	54758	494	9393	32460	94196
						191757,28	907,18	44871	212		6977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,54	0,12636	18247,00				2306		
10.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,57	0,13338	49855,00				6650		
11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,234		497897,00	--	116508	--	116508	--	125829
						--	--	--	--		9321	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	6,4		84,99	2,13	544	14	335	142	741
						30,50	0,34	195	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000576	508999,00				293		
13	1108-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25		1407,59	180,84	35190	4521	1528	21905	61662
						1165,64	51,28	29141	1282		4568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,025	25042,00				626		
13.2	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,06	1,5	290,00				435		
14	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	490		45,00	--	22050	--	22050	--	23814
						--	--	--	--		1764	
15	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	2,375		24194,00	--	57461	--	57461	--	62058
						--	--	--	--		4597	
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,9		1672,39	107,69	14884	958	6901	5158	21645
						789,36	15,51	7025	138		1603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	9,968	241,00				2402		
16.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,030794	106867,00				3291		
17	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство	м	81,5		241,32	0,53	19668	43	1253	13228	35527
						225,42	--	18372	--		2632	
18	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	85,575		668,00	--	57164	--	57164	--	61737
						--	--	--	--		4573	
19	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	951,41		2730,37	10,87	2597703	10341	1783072	582724	3434861
						845,37	5,31	804290	5048		254434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,6	2473,666	677,00				1674672		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамогранитными плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	90,9		3276,73	25,06	297855	2278	30685	191529	528534
						2914,10	12,33	264892	1121		39151	
21	Комм. предложение	Плитка керамогранитная стеновая Marmo Milano Golden Tile	м2	90,9		9575,89	--	870449	--	870449	--	940085
						--	--	--	--		69636	
22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	306,4		1669,39	44,51	511500	13636	322306	131315	694240
						572,97	22,27	175558	6823		51425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01027	3,146728	100743,00				317011		
23	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	338,4		230,04	0,96	77844	325	61	55887	144429
						228,89	0,48	77458	163		10698	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6867769	90618	4960189	1338455	8862723
								1816964	41999	--	656496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6751261				
	Материалы		Тенге					2558511				
	Всего заработная плата		Тенге						1858963			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2227707				
	Местные материалы		Тенге					57461				
		Накладные расходы	Тенге					1338453				
		Сметная прибыль	Тенге					647177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8736892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1370
		Сметная заработная плата	Тенге						1858963			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					116508				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					116508				
		Сметная прибыль	Тенге					9321				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					125829				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					8862723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1370
		Сметная заработная плата	Тенге						1858963			
		ОТДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
24	1312-0701-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Модули газового пожаротушения Монтаж оборудования	модуль	1		2719,33	18,86	2719	19	364	1687	4759
						2336,46	7,18	2336	7		353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**Комм. предложение**	**Модуль газового пожаротушения Fenix МГП FX 65-90 V=90л**	**шт**	**1**	**805000,00**	**--**	**805000**	**--**	**805000**	**--**	**869400**
					--	**--**	**--**	**--**		**64400**	
26	**Комм. предложение**	**Хладон 227ЕА Газ для систем пожаротушения (с заправкой)**	**кг**	**32,1118**	**20800,00**	**--**	**667925**	**--**	**667925**	**--**	**721359**
					--	**--**	**--**	**--**		**53434**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1475645**	**19**	**1473289**	**1687**	**1595518**
							2336	**7**	**--**	**118187**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2719**				
	Материалы		Тенге				**364**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2344**			
		Накладные расходы	Тенге				**1687**				
		Сметная прибыль	Тенге				**353**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2344**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1472925**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1472925**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117834**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1590759**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**1595518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2344**			
		ОТДЕЛ 3.РАЗНОЕ									
27	**Комм. предложение**	**Стеллаж стальной с полимерным покрытием : каркас из угловой стали 40х40, полки (9шт) из листовой стали толщиной 1,2мм**	**шт**	**22**	**289000,00**	**--**	**6358000**	**--**		**--**	**6358000**
					--	**--**	**--**	**--**	**6358000**	**--**	
28	**Комм. предложение**	**Роллы /шторы/**	**м2**	**8**	**11026,79**	**--**	**88214**	**--**		**--**	**88214**
					--	**--**	**--**	**--**	**88214**	**--**	
29	**Комм. предложение**	**Жалюзи вертикальные**	**м2**	**102,3**	**3482,14**	**--**	**356223**	**--**		**--**	**356223**
					--	**--**	**--**	**--**	**356223**	**--**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**6802437**	**--**	**--**	**--**	**6802437**
							--	**--**	**6802437**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**6802437**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6802437**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**6802437**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17260678**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1819301**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**90637**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42006**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6433478**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6802437**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1340142**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**774683**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге								10 458 241
		Стоимость оборудования, прочих затрат	Тенге								6 802 437
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								125 499
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге								256 127
		Непредвиденные здания и сооружения 2%	Тенге								216 796
		Итого	Тенге								17 859 100,00
		НДС 12%	Тенге								2 143 092,00
		Итого с НДС	**Тенге**								**20 002 192,00**

Заказчик:
Руководитель _____ Галеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик: _____ Исин М.М.
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
БИН 051140009951

Эксперт технического надзора _____ Бубешев Ж.С.
Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Эксперт авторского _____ Стрельцов И.А.
Аттестат надзора № KZ91VJE00054528
Товарищество с ограниченной ответственностью