Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		101	19.08.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	451 604 313,84	39 684 077,80	383 054 660	37 560 335,00					4 762 089,34	44 446 167,14

Заказчик:
Руководитель _____ Галеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик:
Директор _____ Исин М.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group" БИН 051140009951

Эксперт технического надзора _____ Бубешев Ж.С.

Аттестат эксперта № KZ61VJE0049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" 2-В

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)

Договор №101 от 19 августа 2021 года.

Акт приемки выполненных работ №8
за май 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		На общестроительные работы										
		ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ПО УЛ. К. СУТЮШЕВА, 54										
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА										
64	1115-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)**	м	190,62		622,83	3,85	118725	734	55763	45013	176837
						326,45	1,52	62228	290		13099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2207-0103-0102	**Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 60 до 90 мм**	м	1	190,62	162,00				30880		
64.2	2110-0502-1828	**Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола**	шт.	0,053	10,10286	2295,00				23186		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					118725	734	55763	45013	176837
								62228	290	--	13099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					118725				
	Материалы		Тенге					55763				
	Всего заработная плата		Тенге						62518			
		Накладные расходы	Тенге					45013				
		Сметная прибыль	Тенге					13099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					176837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						62518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					176837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						62518			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ										
68	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	63,28		1101,29	169,74	69690	10741	--	46442	125422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					931,55	87,77	58949	5554		9291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**69690**	**10741**	--	**46442**	**125422**
							58949	**5554**	--	**9291**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69690**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64503**			
		Накладные расходы	Тенге				**46442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**125422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64503**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**125422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64503**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**188414**	**11475**	**55763**	**91455**	**302259**
							121177	**5845**	--	**22390**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**188414**				
	Материалы		Тенге				**55763**				
	Всего заработная плата		Тенге					**127021**			
		Накладные расходы	Тенге				**91455**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22390**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**302259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127021**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**302259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127021**			
		ОТДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, 140									
		РАЗДЕЛ 4.ФАСАД									
		ФАСАДЫ ИЗ ТРАВЕРТИНА									
113	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**25,1**	**351,75**	**2,68**	**8829**	**67**	**212**	**6180**	**16210**
					340,63	**1,36**	**8550**	**34**		**1201**	
114	**2110-0105-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,02**	**2667,00**	--	**13388**	--	**13388**	--	**14459**
					--	--	--	--		**1071**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**22217**	**67**	**13600**	**6180**	**30669**
							8550	**34**	--	**2272**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22217**				
	Материалы		Тенге				**212**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8584**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13388**				
		Накладные расходы	Тенге				**6180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2272**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8584**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					30669				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						8584			
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛКА										
		подвал										
125	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	118,5		168,92	--	20017	--	--	14412	37184
						168,92	--	20017	--		2754	
133	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	142,3		2362,25	30,30	336148	4311	145481	136663	510635
						1309,60	24,27	186356	3453		37825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	11,2	1593,76	88,00				140251		
134	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	142,3		485,38	3,71	69069	528	16548	37623	115228
						365,38	1,83	51993	261		8535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069	0,098187	159043,00				15616		
144	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	210,12		434,64	3,71	91327	780	22337	49389	151973
						324,62	1,83	68210	385		11257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,132376	159043,00				21053		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					516561	5620	184366	238087	815020
								326576	4100	--	60371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					516561				
	Материалы		Тенге					184365				
	Всего заработная плата		Тенге						330676			
		Накладные расходы	Тенге					238087				
		Сметная прибыль	Тенге					60372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					815020				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									251
		Сметная заработная плата	Тенге						330676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					815020				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									251
		Сметная заработная плата	Тенге						330676			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ										
		подвал										
148	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	2,4		337,72	18,86	811	45	--	568	1489
						318,86	9,75	765	23		110	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	0,0192	--				--		
149	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	136,8		1872,26	611,25	256125	83619	--	151821	440581
						1261,01	280,38	172506	38356		32636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,066	9,0288	--				--		
153	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	21,2928		1101,29	169,74	23450	3614	--	15627	42203
						931,55	87,77	19835	1869		3126	
154	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	4,0692		1944,63	42,37	7913	172	1087	4843	13777
						1635,23	17,82	6654	73		1020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	0,5	2,0346	--				--		
154.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,12	0,488304	1630,00				796		
154.3	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,21035	0,855956	314,00				269		
157	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	18,9		4325,18	46,16	81746	872	67392	10013	99099
						713,34	22,44	13482	424		7341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	0,54432	122416,00				66633		
162	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,02		836,19	36,51	28447	1242	13486	10319	41867
						403,26	18,00	13719	612		3101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,694008	19379,00				13449		
163	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34,02		220,02	12,38	7485	421	6725	390	8505
						9,97	5,95	339	203		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,347004	19379,00				6725		
164	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,02		4190,29	93,22	142554	3171	90531	36237	193094
						1435,98	43,43	48852	1478		14303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,44226	21531,00				9522		
164.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,041012	3144,00				3273		
164.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	34,7004	2239,00				77694		
165	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24		392,82	2,06	9428	50	689	6274	16958
						362,05	1,02	8689	24		1256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0384	17945,00				689		
165.2	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	24,24	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					557958	93208	179910	236092	857573
								284842	43062	--	63523	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					550044				
		Материалы	Тенге					178821				
		Всего заработная плата	Тенге						321177			
		Накладные расходы	Тенге					231248				
		Сметная прибыль	Тенге					62503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					843795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
		Сметная заработная плата	Тенге						321177			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7913				
		Материалы	Тенге					1087				
		Всего заработная плата	Тенге						6727			
		Накладные расходы	Тенге					4843				
		Сметная прибыль	Тенге					1020				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						6727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					857573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									284
		Сметная заработная плата	Тенге						327904			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1096736	98895	377876	480359	1703262
								619968	47196	--	126166	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1088823				
		Материалы	Тенге					363398				
		Всего заработная плата	Тенге						660437			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13388				
		Накладные расходы	Тенге					475515				
		Сметная прибыль	Тенге					125147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1689484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									537
		Сметная заработная плата	Тенге						660437			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7913				
		Материалы	Тенге					1087				
		Всего заработная плата	Тенге						6727			
		Накладные расходы	Тенге					4843				
		Сметная прибыль	Тенге					1020				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6727			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1703262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					667164			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								2005521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				741142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53040			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						433639		
		- Накладные расходы	Тенге							571814	
		- Сметная прибыль	Тенге							148556	

Акт приемки выполненных работ №6 за апрель 2022 год

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №6

ОТДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

104	Комм. предложение	Ключ доступа	шт	3	-6200,00	--	-18600	--	-18600	--	-20088
					--	--	--	--		-1488	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				-18600	--	-18600	--	-20088
							--	--	--	-1488	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-18600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-18600				
		Сметная прибыль	Тенге				-1488				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-20088				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				-20088				
		ИТОГО:	**Тенге**								-20088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-18600		
		- Сметная прибыль	Тенге							-1488	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ 1.Покрытие

Асфальтобетонное покрытие

1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	109,2982	4081,29	1462,85	446078	159886	--	252513	754478
					2618,45	590,32	286191	64521		55887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				446078	159886	--	252513	754478
							286191	64521	--	55887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				446078				
	Всего заработная плата		Тенге					350712			
		Накладные расходы	Тенге				252513				
		Сметная прибыль	Тенге				55887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					350712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				754478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						350712			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №7-1:	**Тенге**									754478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					286192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						159886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						64521			
		- Накладные расходы	Тенге								252513	
		- Сметная прибыль	Тенге								55887	

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №7

ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, 140

Подвал

1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	49,2		2525,60	18,10	124259	890	67755	40290	177713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1130,37	6,99	55614	344		13164	
1.1	2203-0201-0405	**Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1,05	51,66	786,00				40605		
1.2	2205-0108-0102	**Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	кг	0,4629	22,77468	78,00				1776		
1.3	2113-0809-1304	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	м	0,903	44,4276	32,00				1422		
1.4	2113-0208-0371	**Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80**	кг	0,0208	1,02336	1313,00				1344		
1.5	2106-0902-1401	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	0,7774	38,24808	92,00				3519		
1.6	2106-0902-1601	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	2,1006	103,34952	138,00				14262		
2	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	72		1394,96	39,06	100437	2812	29125	51084	163642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				951,39	34,02	68500	2449		12122	
2.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189	1,3608	21397,00				29117		
3	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	49,2		688,59	3,93	33878	193	11161	16261	54151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				457,81	1,25	22524	61		4011	
3.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,096	103,1232	86,00				8869		
4	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	103,86		2745,15	15,32	285111	1591	252203	23123	332893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				301,53	7,69	31317	799		24659	
4.1	2206-0201-0101	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	м2	1,04	108,0144	2228,00				240656		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Обрамление угловой сталью /ступени, лестницы/	т	0,341		56007,18	1178,53	19098	402	361	13340	35034
						53768,00	566,32	18335	193		2595	
6	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,341		524318,00	--	178792	--	178792	--	193096
						--	--	--	--		14303	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	86,8		101,13	3,00	8778	261	3988	3282	13025
						52,18	0,34	4529	29		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007812	462652,00				3614		
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	173,6		84,99	2,13	14755	370	9091	3854	20098
						30,50	0,34	5294	59		1489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,015624	508999,00				7953		
9	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,8		4190,29	93,22	24304	541	15434	6178	32920
						1435,98	43,43	8329	252		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0754	21531,00				1623		
9.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,17748	3144,00				558		
9.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,916	2239,00				13246		
10	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	11,3		4325,18	46,16	48875	522	40292	5986	59250
						713,34	22,44	8061	254		4389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	0,32544	122416,00				39839		
11	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,84		18381,52	8457,52	15440	7104	--	8328	25670
						9924,00	3845,36	8336	3230		1901	
12	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	17,9		1669,39	44,51	29882	797	18829	7671	40558
						572,97	22,27	10256	399		3004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01027	0,183833	100743,00				18520		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	20,65		3026,28	63,91	62493	1320	8816	38100	108640
						2535,46	27,12	52357	560		8047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,717	1630,00				6059		
5.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	8,055565	314,00				2529		
14	Комм.предложение	Дверь двупольная стальная утепленная наружняя	шт	2		357142,86	--	714286	--	714286	--	771429
						--	--	--	--		57143	
15	Комм.предложение	Дверь двупольная стальная неутепленная	шт	6		339285,71	--	2035714	--	2035714	--	2198571
						--	--	--	--		162857	
16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	20		3319,97	60,52	66399	1210	10681	39612	114493
						2725,39	25,46	54508	509		8481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,8	1630,00				7824		
16.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	8,414	314,00				2642		
17	Комм.предложение	Дверь однопольная стальная неутепленная внутренняя	шт	9		223214,29	--	2008929	--	2008929	--	2169643
						--	--	--	--		160714	
18	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,16		3811,98	39,07	114969	1178	67958	33330	160163
						1519,66	15,21	45833	459		11864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,26	68,1616	509,00				34694		
18.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	26,5408	78,00				2070		
18.3	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,038002	55209,00				2098		
18.4	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1,3965	42,11844	170,00				7160		
18.5	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,5417	76,657672	205,00				15715		
19	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,72		43830,00	--	163048	--	163048	--	176091
						--	--	--	--		13044	
20	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,76		20517,32	7564,12	15593	5749	--	8970	26528
						12953,20	3439,16	9844	2614		1965	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,7		1940,20	166,00	16880	1444	4650	8242	27132
						1239,79	76,00	10786	661		2010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	66,555	59,00				3927		
22	Комм. предложение	Плитка керамогранитная напольная Marmo Milano Golden Tile	м2	8,874		10446,43	--	92702	--	92702	--	100118
						--	--	--	--		7416	
23	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамогранитными плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	19,8		3276,73	25,06	64879	496	6684	41719	115126
						2914,10	12,33	57699	244		8528	
24	Комм. предложение	Плитка керамогранитная стеновая Marmo Milano Golden Tile	м2	19,8		9575,89	--	189603	--	189603	--	204771
						--	--	--	--		15168	
25	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	429,6		2730,37	10,87	1172968	4669	805129	263123	1550978
						845,37	5,31	363170	2279		114887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,6	1116,96	677,00				756182		
26	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	429,6		230,04	0,96	98823	413	77	70948	183353
						228,89	0,48	98333	206		13582	
27	2204-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим	Лаки акриловые	кг	53,7		1355,00	--	72764	--	72764	--	78585
						--	--	--	--		5821	
28	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	97,1		434,64	3,71	42204	361	10322	22823	70229
						324,62	1,83	31521	178		5202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,061173	159043,00				9729		
29	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	196,4		1724,47	179,13	338686	35181	--	231008	615270
						1545,34	88,29	303505	17340		45576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	196,4	2973,00	--	583897	--	583897	--	630609
					--	--	--	--		46712	
31	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,1	1845,68	221,78	9413	1131	2411	4616	15151
					1151,20	105,92	5871	540		1122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29 1,479	1630,00				2411		
32	Комм.предложение	Дверь из ПВХ конструкции индивидуального изготовления	шт	2	176785,71	--	353571	--	353571	--	381857
					--	--	--	--		28286	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9101431	68635	7758273	941888	10846787
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1274522	33660	--	803466	
	Материалы		Тенге				8793746				
	Всего заработная плата		Тенге				1345472				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1200247			
		Накладные расходы	Тенге				6214513				
		Сметная прибыль	Тенге				864178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10430558				
		Сметная заработная плата	Тенге								883
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1200247			
	Материалы		Тенге				307685				
	Всего заработная плата		Тенге				19497				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107934			
		Накладные расходы	Тенге				178792				
		Сметная прибыль	Тенге				77713				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				416229				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					107934			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10846787				
		Сметная заработная плата	Тенге								975
								1308182			
		ОТДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ПО УЛ. К. СУТЮШЕВА, 54									
33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26	1940,20	166,00	50445	4316	13894	24632	81083
					1239,79	76,00	32235	1976		6006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65 198,9	59,00				11735		
34	Комм. предложение	Плитка керамогранитная напольная Marmo Milano Golden Tile	м2	26,52	10446,43	--	277039	--	277039	--	299202
					--	--	--	--		22163	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Обшивка плитами МДФ	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16		1050,74	16,96	16812	271	220	11847	30952
						1020,09	8,29	16321	133		2293	
36	Комм.предложение	Мебельные плиты венге 16мм	м2	16		2678,57	--	42857	--	42857	--	46286
						--	--	--	--		3429	
37	Комм.предложение	Художественная резка пластика 600х2800мм	услуга	8		56800,00	--	454400	--	454400	--	490752
						--	--	--	--		36352	
38	Комм.предложение	Художественная резка пластика 1100х2800мм	услуга	1		105000,00	--	105000	--	105000	--	113400
						--	--	--	--		8400	
39	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	3		509,64	9,72	1529	29	28	1067	2804
						490,77	3,20	1472	10		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0339	809,00				27		
40	Комм.предложение	Радиаторная решетка МДФ 1200х600мм	шт	3		15178,57	--	45536	--	45536	--	49179
						--	--	--	--		3643	
41	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Отбойники для стен. Установка и крепление	м	10,7		97,22	1,38	1040	15	24	726	1907
						93,53	0,68	1001	7		141	
42	Комм.предложение	Отбойники для стен шириной 230мм из МДФ	м	10,7		6000,00	--	64200	--	64200	--	69336
						--	--	--	--		5136	
43	Комм.предложение	Навесы	шт	122		1607,14	--	196071	--	196071	--	211757
						--	--	--	--		15686	
44	1110-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	3,51		1141,88	201,36	4008	707	698	2040	6532
						741,52	65,84	2603	231		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,64	2,2464	239,00				537		
44.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,005265	25042,00				132		
45	Комм.предложение	Стойка-перегородка с полками 2,7х1,3м	шт	1		56875,00	--	56875	--	56875	--	61425
						--	--	--	--		4550	
46	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,7		3026,28	63,91	8171	173	1152	4982	14205
						2535,46	27,12	6846	73		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,486	1630,00				792		
46.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,05327	314,00				331		
47	Комм.предложение	Дверь двупольная стальная утепленная наружняя	шт	1		357142,86	--	357143	--	357143	--	385714
						--	--	--	--		28571	
48	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	55,72		2730,37	10,87	152136	606	104426	34128	201165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				845,37	5,31	47104	296		14901	
48.1	2102-0402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,6	144,872	677,00				98078		
49	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,4		636,26	1,31	18706	38	3697	10793	31859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				509,22	0,65	14971	19		2360	
49.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	7,2324	449,00				3247		
50	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	4,1		1724,47	179,13	7070	734	--	4822	12844
						1545,34	88,29	6336	362		951	
51	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	4,1		2973,00	--	12189	--	12189	--	13164
						--	--	--	--		975	
52	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3		1481,91	2,55	4446	8	--	3195	8252
						1479,36	--	4438	--		611	
53	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3		9566,00	--	28698	--	28698	--	30994
						--	--	--	--		2296	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1904372	6897	1764147	98232	2162812
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					133326	3107	--	160208	
	Материалы		Тенге					1861529				
	Всего заработная плата		Тенге					122960				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						123594			
		Накладные расходы	Тенге					1611311				
		Сметная прибыль	Тенге					88988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					156041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2106558				
		Сметная заработная плата	Тенге									94
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						123594			
								41315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1153				
	Всего заработная плата		Тенге					11357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28698				
		Накладные расходы	Тенге				8177				
		Сметная прибыль	Тенге				3959				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11357			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1529				
	Материалы		Тенге				27				
	Всего заработная плата		Тенге					1482			
	Сдача и испытание		Тенге				71				
		Накладные расходы	Тенге				1067				
		Сметная прибыль	Тенге				208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1482			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2162812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					136433			

ОТДЕЛ 3.СЕТИ СВЯЗИ

54	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 2 раза	м2	64,845	187,47	3,35	12157	217	9355	1885	15165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			39,86	0,51	2585	33		1123	
54.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142 0,009208	709222,00				6531		
54.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057 0,003696	764121,00				2824		
55	1308-0206-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводка модульная стальными трубами. Прокладка в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками до 2 м	м труб	161	1160,89	114,51	186903	18436	77706	70898	278424
56	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,594	563,73	47,88	90761	7709		20624	
					277525,00	--	164850	--	164850	--	178038
57	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	--	--	--	--		13188	
					593,00	--	9488	--	9488	--	10247
58	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0043	--	--	--	--		759	
					320173,00	--	1377	--	1377	--	1487
59	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	55	--	--	--	--		110	
					440,00	--	24200	--	24200	--	26136

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	12		-- 2125,79 1741,51	-- 240,71 118,48	-- 25509 20898	-- 2889 1422	1722	1936 16070 3326	44906
60.1	2102-0401-2804	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,096	17945,00				1723		
61	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015 прим	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,042		595009,00	--	24990	--	24990	--	26990
62	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	6		-- 4250,80 2814,00	-- 1339,81 528,11	-- 25505 16884	-- 8039 3169	582	1999 14438 3195	43138
63	2307-0201-0906 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		23459,00 --	-- --	23459 --	-- --	23459	-- 1877	25336
64	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5		15257,00 --	-- --	76285 --	-- --	76285	-- 6103	82388
65	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1		5401,87 2814,00	2457,27 978,87	5402 2814	2457 979	131	2731 651	8783
66	Прайс лист	Шкаф стальной 1000х1000х150 индивидуального изготовления	шт	1		79464,29 --	-- --	79464 --	-- --	79464	-- 6357	85821
67	1308-0206-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Подвеска на тросах с помощью тросовых подвесов	м	4,5		602,22 485,07	116,25 46,70	2710 2183	523 210	4	1723 355	4788
68	2306-1710-1435 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм	м	4,5		5273,00 --	-- --	23729 --	-- --	23729	-- 1898	25627
69	1106-0301-0503 РСНБ РК 2015 прим	Сварка ложмента	стык	22		755,15 473,98	69,37 1,69	16613 10428	1526 37	4659	7535 1932	26080
69.1	2105-0302-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00067	0,01474	216144,00				3186		
69.2	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0066	223276,00				1474		
70	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	139		520,35 506,52	4,03 1,32	72329 70406	561 183	1362	50824 9852	133006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Комм. предложение	Розетка RJ 45 1-порт 6cat для внешнего монтажа	шт	36	758,93	--	27321	--	27321	--	29507
					--	--	--	--		2186	
72	Ком. предложение	Розетка RJ 11 1 порт для внешнего монтажа 4 pin MO	шт	70	178,57	--	12500	--	12500	--	13500
					--	--	--	--		1000	
73	Комм. предложение	Розетка РКС	шт	33	1875,00	--	61875	--	61875	--	66825
					--	--	--	--		4950	
74	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	416	359,22	14,20	149435	5908	23544	87471	255858
					288,42	3,62	119983	1505		18952	
75	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	416	24,00	--	9984	--	9984	--	10783
					--	--	--	--		799	
76	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	164	331,34	5,03	54339	825	2388	36850	98485
					311,74	0,34	51126	56		7295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018 / 2,952	809,00				2388		
77	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	135,96	148,00	--	20122	--	20122	--	21732
					--	--	--	--		1610	
78	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	32,96	74,00	--	2439	--	2439	--	2634
					--	--	--	--		195	
79	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	6	517,57	8,20	3105	49	175	2077	5597
					480,24	0,51	2881	3		415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036 / 0,216	809,00				175		
80	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м	6,18	667,00	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--		330	
81	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20	537,13	5,35	10743	107	2014	6221	18320
					431,10	0,90	8622	18		1357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	0,51 / 10,2	194,00				1979		
82	2301-0801-0119 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 1,8 мм	м	20,2	861,00	--	17392	--	17392	--	18784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5090	-- 327,66	-- 147,06	-- 1667804	-- 748545	230073	1391 667899	2522559
84	Комм. предложение	Кабель сетевой FTP 5E Cat Kramer	м	2638,74	135,40 745,54	46,85 --	689186 1967286	238452 --	1967286	186856 --	2124669
85	Комм. предложение	Кабель сетевой S/FTP 6 Cat	м	800,7	-- 745,54	-- --	-- 596954	-- --	596954	157383 --	644710
86	Комм. предложение	Кабель ТСВ 10х2х0,4	м	515,1	-- 714,29	-- --	-- 367929	-- --	367929	47756 --	397363
87	Комм. предложение	Кабель ТПП эп 30х2х0,4	м	227,46	-- 1400,00	-- --	-- 318444	-- --	318444	29434 --	343920
88	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,459	-- 64347,00	-- --	-- 29535	-- --	29535	25476 --	31898
89	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,153	-- 44127,00	-- --	-- 6751	-- --	6751	2363 --	7292
90	Комм. предложение	Кабель связи оптический ВОК-8	м	142,8	-- 1066,96	-- --	-- 152363	-- --	152363	540 --	164552
91	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,255	-- 541430,00	-- --	-- 138065	-- --	138065	12189 --	149110
92	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 8	УССЛК	2	-- 55233,69	-- 35311,04	-- 110467	-- 70622	751	11045 38754	161159
93	Комм. предложение	Оптическая полка на 8 портов	шт	2	19547,00 9642,86	7365,76 --	39094 19286	14732 --	19286	11938 --	20829
94	1310-0906-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический предконечный абонентский. Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки	1 конец ВОК-1	16	-- 38,70	-- --	-- 619	-- --	--	1543 446	1150
95	1310-0906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК	4 стыка	4	38,70 14023,07	-- 4348,97	619 56092	-- 17396	21	85 30459	93475
					9668,75	907,18	38675	3629		6924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф серверный. Монтаж оборудования	шт.	1	12637,39 10832,00	1530,27 446,82	12637 10832	1530 447	275	8121 1661	22419
97	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	2	2678,94 2268,00	410,94 121,86	5358 4536	822 244	--	3441 704	9503
98	Комм. предложение	Патч-панель	шт	2	13571,43 --	-- --	27143 --	-- --	27143	-- 2171	29314
99	1310-0904-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 16	УССЛК	1	90024,49 30209,00	59068,10 12321,40	90024 30209	59068 12321	747	30622 9652	130298
100	Комм. предложение	Оптическая полка на 16 портов	шт	1	16696,43 --	-- --	16696 --	-- --	16696	-- 1336	18032
101	1310-0906-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический предконечный абонентский. Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки	1 конец ВОК-1	16	38,70 38,70	-- --	619 619	-- --	--	446 85	1150
102	1310-0906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК	4 стыка	4	14023,07 9668,75	4348,97 907,18	56092 38675	17396 3629	21	30459 6924	93475
103	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	16	258,11 224,04	0,24 0,12	4130 3585	4 2	541	2582 537	7249
103.1	2307-0202-0703	В ТОМ ЧИСЛЕ: Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 16,32	32,00				522		
103.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02 16,32	--				--		
104	Комм. предложение	Розетки компьютерные (RJ-45) одинарные Legrand	шт	16	7366,07 --	-- --	117857 --	-- --	117857	-- 9429	127286
105	1310-0101-0113 РСНБ РК 2015 прим	Плинт. Монтаж на винтах и гайках с шайбами	рамка	160	147,42 147,42	-- --	23587 23587	-- --	--	16983 3246	43816
106	Ком. предложение	Плинт 10 парный LCA PLUS	шт	160	491,07 --	-- --	78571 --	-- --	78571	-- 6286	84857
107	Ком. предложение	Монтажный хомут на 100 пар	шт	16	1964,29 --	-- --	31429 --	-- --	31429	-- 2514	33943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015 прим	Плата дополнительная/кабельный органайзер/. Установка на готовом месте стойки	шт.	4	2678,94 2268,00	410,94 121,86	10716 9072	1644 487	--	6883 1408	19006
109	Комм. предложение	Кабельный органайзер пластиковый, 1U	шт	4	4910,71 --	-- --	19643 --	-- --	19643	-- 1571	21214
110	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	740,32 703,50	-- --	5923 5628	-- --	295	4052 798	10773
111	Комм. предложение	Шина "N" нулевая 6х9мм-12	шт	8	1071,43 --	-- --	8571 --	-- --	8571	-- 686	9257
112	1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	62	231,26 211,05	0,82 0,33	14338 13085	51 20	1202	9436 1902	25676
113	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	7	1485,87 1354,00	-- --	10401 9478	-- --	923	6824 1378	18603
114	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	7	2352,00 --	-- --	16464 --	-- --	16464	-- 1317	17781
115	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	700,92 690,00	-- --	1402 1380	-- --	22	994 192	2587
116	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	778,00 --	-- --	1556 --	-- --	1556	-- 124	1680
117	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	12	2692,63 2490,00	-- --	32312 29880	-- --	2432	21514 4306	58131
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7165412	958615	4859085	1178638	9011573
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1347710	289285	--	667524	
	Материалы		Тенге				5932782				
	Всего заработная плата		Тенге				340092				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1535301			
		Накладные расходы	Тенге				3392106				
		Сметная прибыль	Тенге				1105416				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				563056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7601254				
		Сметная заработная плата	Тенге					1535301			1125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1146576				
		Материалы	Тенге				20855				
		Всего заработная плата	Тенге					101695			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1019980				
		Накладные расходы	Тенге				73220				
		Сметная прибыль	Тенге				97584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1317380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					101695			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24990				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24990				
		Сметная прибыль	Тенге				1999				
		ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ	Тенге				26990				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				61064				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61064				
		Сметная прибыль	Тенге				4885				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				65949				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				9011573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1206
		Сметная заработная плата	Тенге					1636995			
		ОТДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ									
118	1312-0701-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Модули газового пожаротушения Монтаж оборудования	модуль	2	2719,33 2336,46	18,86 7,18	5439 4673	38 14	728	3375 705	9519
119	Комм. предложение	Модуль газового пожаротушения Fenix МГП FX 65-40	шт	2	411705,36 --	-- --	823411 --	-- --	823411	-- 65873	889284
120	Комм. предложение	Хладон 227EA Газ для систем пожаротушения (с заправкой)	кг	72	20800,00 --	-- --	1497600 --	-- --	1497600	-- 119808	1617408
121	1311-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2. Монтаж оборудования	шт.	1	3280,48 2708,00	55,02 27,08	3280 2708	55 27	517	1969 420	5670
122	Комм. предложение	Стойка МГП 40х1	шт	1	51428,57 --	-- --	51429 --	-- --	51429	-- 4114	55543
123	Комм. предложение	Рукав высокого давления RG-32GZ/650	шт	1	64815,00 --	-- --	64815 --	-- --	64815	-- 5185	70000
124	Комм. предложение	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	шт	1	20774,00 --	-- --	20774 --	-- --	20774	-- 1662	22436
125	Комм. предложение	Устройство электромагнитного пуска для модулей пожаротушения QDQ90N	шт	1	59319,00 --	-- --	59319 --	-- --	59319	-- 4746	64065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	8414,77 8280,00	1,56 --	8415 8280	2 --	133	5962 1150	15526
127	Комм. предложение	УК-ВК исп 14 Устройство коммутационное	шт	1	9200,00 --	-- --	9200 --	-- --	9200	-- 736	9936
128	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	55016,34 54454,00	1,92 --	55016 54454	2 --	560	39207 7538	101761
129	Комм. предложение	С2000-АСПТ Прибор приемно-контрольный	шт	1	75900,00 --	-- --	75900 --	-- --	75900	-- 6072	81972
130	Комм. предложение	Аккумулятор SF4,5-12	шт	2	5803,57 --	-- --	11607 --	-- --	11607	-- 929	12536
131	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1419,68 1407,00	-- --	1420 1407	-- --	13	1013 195	2627
132	Комм. предложение	Считыватель-2 (исп.00)	шт	1	6200,00 --	-- --	6200 --	-- --	6200	-- 496	6696
133	Комм. предложение	Ключ доступа	шт	6	364,00 --	-- --	2184 --	-- --	2184	-- 175	2359
134	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2777,65 2708,00	1,92 --	24999 24372	17 --	610	17548 3404	45950
135	Комм. предложение	ИП 212-31 ДИП-31 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый	шт	9	3400,00 --	-- --	30600 --	-- --	30600	-- 2448	33048
136	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1485,87 1354,00	-- --	2972 2708	-- --	264	1950 394	5315
137	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20	шт.	2	2352,00 --	-- --	4704 --	-- --	4704	-- 376	5080
138	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	8414,77 8280,00	1,56 --	8415 8280	2 --	133	5962 1150	15526
139	Комм. предложение	УДП 513-3М Устройство дистанционного пуска электроконтактное	шт	1	4900,00	--	4900	--	4900	--	5292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	I310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	4	--	--	--	--		392	
					2741,80	--	10967	--	135	7799	20268
					2708,00	--	10832	--		1501	
141	Комм. предложение	Кристалл-24 "Автоматика отключена" оповещатель световой 24В, табло плоское	шт	1	2500,00	--	2500	--	2500	--	2700
					--	--	--	--		200	
142	Комм. предложение	Кристалл-24 "Газ! Не входи!" оповещатель световой 24В, табло плоское	шт	1	2500,00	--	2500	--	2500	--	2700
					--	--	--	--		200	
143	Комм. предложение	Кристалл-24 "Газ! Уходи!" оповещатель световой 24В, табло плоское	шт	1	2500,00	--	2500	--	2500	--	2700
					--	--	--	--		200	
144	Комм. предложение	Маяк-24 КП оповещатель комбинированный, 24В пластиковый корпус	шт	1	3200,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
145	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	327,66	147,06	65533	29412	9041	26244	99118
					135,40	46,85	27080	9369		7342	
146	Комм. предложение	Паритет КСВВнг (А)-LS 2х2х0,8мм	м	204	379,00	--	77316	--	77316	--	83501
					--	--	--	--		6185	
147	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1548,14	89,52	1548	90	673	566	2283
					785,32	0,14	785	--		169	
148	Комм. предложение	Штуцер приварной для установки РВД Ду32	шт	1	23800,00	--	23800	--	23800	--	25704
					--	--	--	--		1904	
149	Комм. предложение	Насадок РТ-25А (DN25)	шт	1	26518,00	--	26518	--	26518	--	28639
					--	--	--	--		2121	
150	Комм. предложение	Насадок РТ-15А (DN15)	шт	2	14690,00	--	29380	--	29380	--	31730
					--	--	--	--		2350	
151	Комм. предложение	Отвод резьбовой (из коррозионно-стойкой стали) D25 90°	шт	2	15400,00	--	30800	--	30800	--	33264
					--	--	--	--		2464	
152	Комм. предложение	Отвод резьбовой (из коррозионно-стойкой стали) D15 90°	шт	4	10660,00	--	42640	--	42640	--	46051
					--	--	--	--		3411	
153	Комм. предложение	Тройник резьбовой DN25	шт	1	20534,00	--	20534	--	20534	--	22177
					--	--	--	--		1643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1312-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода до 15 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	5	2011,74 1895,60	95,81 32,75	10059 9478	479 164	102	6942 1360	18361
155	Комм. предложение	Труба Ду15х6	м	5	13800,00 --	-- --	69000 --	-- --	69000	-- 5520	74520
156	1312-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	5,2	2256,59 2085,16	133,09 46,69	11734 10843	692 243	199	7982 1577	21293
157	Комм. предложение	Труба Ду25х6	м	5,2	18600,00 --	-- --	96720 --	-- --	96720	-- 7738	104458
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3299847	30788	3103159	126519	3700472
	Стоимость монтажных работ		Тенге				165900	9818	--	274109	
	Материалы		Тенге				2984255				
	Всего заработная плата		Тенге				13108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					175718			
		Накладные расходы	Тенге				2774458				
		Сметная прибыль	Тенге				126517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3359633				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					175718			128
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315592				
		Сметная прибыль	Тенге				315592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25247				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				340839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3700472				
		Сметная заработная плата	Тенге					175718			128
		ОТДЕЛ 5.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
158	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	800	188,48 188,48	-- --	150781 150781	-- --	--	108562 20747	280091
159	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	240	126,52 --	126,52 48,84	30366 --	30366 11720	--	8439 3104	41909
160	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство.	м2	800	781,49 685,57	10,01 2,37	625192 548452	8005 1896	68735	396250 81715	1103158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,1 80	763,00				61040		
161	Комм. предложение	Газон рулонный	м2	880	2276,79	--	2003571	--	2003571	--	2163857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	800	2281,16	1715,40	1824929	1372320	24800	541994	2556277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			534,76	406,20	427809	324960		189354	
162.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1 800	31,00				24800		
163	1147-0119-0101 РСНБ РК 2015	Газоны. Прополка /уборка сорняков/	м2	800	23,57	--	18859	--	--	13578	35032
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		23,57	--	18859	--		2595	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4653698	1410691	2097106	1068823	6180324
	Материалы		Тенге				1145901	338576	--	457801	
	Всего заработная плата		Тенге				4653698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93534				
		Накладные расходы	Тенге					1484477			
		Сметная прибыль	Тенге				2003571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1068823				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				457802				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6180324				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге								1311
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1484477			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6180324				
			Тенге					1484477			1311
		ОТДЕЛ 6.ПРОЧИЕ									
164	Прайс лист	Жалюзи вертикальные	м2	107,3	3482,14	--	373634	--	--	--	373634
165	Прайс лист	Герб ведомственный	шт	1	71428,57	--	71429	--	--	--	71429
166	Прайс лист	Устройство приточно-вытяжной системы в тире	услуга	1	2290178,57	--	2290179	--	2290179	--	2473393
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2735241	--	2290179	--	2918456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2290179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2290179				
		Сметная прибыль	Тенге				183214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2473393				
	Стоимость прочих работ		Тенге				445062				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				445062				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2918456				
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ:	Тенге								34820424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4067365				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2475625			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					674445			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21871949		
		- Прочие затраты	Тенге				445063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3414100	
		- Сметная прибыль	Тенге							2546322	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**37560335**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5094699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2745881			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					792006			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22286988		
		- Прочие затраты	Тенге				445063				
		- Накладные расходы	Тенге							4238427	
		- Сметная прибыль	Тенге							2749277	
		Стоимость монтажных работ	Тенге								37 115 272
		Стоимость оборудования, прочих затрат	Тенге								445 063
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								445 383
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге								908 968
		Непредвиденные здания и сооружения 2%	Тенге								769 392
		Итого	Тенге								39 684 077,80
		НДС 12%	Тенге								4 762 089,34
		Итого с НДС	**Тенге**								**44 446 167,14**

Заказчик:
Руководитель

Галеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
БИН 051140009951

Исин М.М.

Эксперт технического надзора
Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Бубешев Ж.С.

Эксперт авторского
Аттестат надзора № KZ91VJE00054528
Товарищество с ограниченной ответственностью

Стрельцов И.А.