Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		101	19.08.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	497 488 360,84	40 967 899,11	423 115 037	40 060 377,00					4 916 147,89	45 884 047,00

Заказчик: Галеев К.Т.
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик: Исин М.М.
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group" БИН 051140009951

Эксперт технического надзора Бубешев Ж.С.
Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

2-В

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)
Договор №101 от 19 августа 2021 года.

Акт приемки выполненных работ №9
за июнь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №8										
		ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, 140										
		Подвал										
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	26		1724,47	179,13	44836	4657	--	30582	81451
						1545,34	88,29	40179	2296		6033	
2	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	26		2973,00	--	77298	--	77298	--	83482
						--	--	--	--		6184	
3	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой пластиковыми панелями. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	36,2		2197,83	17,97	79561	650	27331	37319	126231
						1424,85	6,99	51580	253		9350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2106-0904-0101	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	1,78	64,436	57,00				3673		
2.2	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,09	3,258	809,00				2636		
2.3	2106-0902-1601	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	2,8634	103,65508	138,00				14304		
4	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,037286		2819622,00	--	105132	--	105132	--	113543
						--	--	--	--		8411	
5	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	15,1		485,38	3,71	7329	56	1756	3992	12227
						365,38	1,83	5517	28		906	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,010419	159043,00				1657		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					314157	5364	211517	71893	416934
								97276	2576	--	30884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					314157				
	Материалы		Тенге					29087				
	Всего заработная плата		Тенге						99852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					182430				
		Накладные расходы	Тенге					71893				
		Сметная прибыль	Тенге					30884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					416934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						99852			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					416934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						99852			
		ОТДЕЛ 2.ПРОЧИЕ										
6	Комм. предложение	Жалюзи вертикальные	м2	12		3482,14	--	41786	--	--	--	41786
						--	--	--	--		--	
7	Комм. предложение	Роллы /шторы/	м2	24		11026,79	--	264643	--	--	--	264643
						--	--	--	--		--	
		оснащение тира										
8	Комм. предложение	Пульт управления универсальный ПУ-УМ/удобный пульт с широким набором цункций, ручной и автоматический режим работы, возможность создания и сохранения сценариев, шкаф управления с оборудованием/	к-т	1		1741071,43	--	1741071	--		--	1741071
						--	--	--	--	1741071	--	
9	Комм. предложение	Шкаф управления тиром /силовой шкаф для управления электрооборудованием тира с источником бесперебойного питания и системами защиты/	шт	1		689464,29	--	689464	--		--	689464
						--	--	--	--	689464	--	
10	Комм. предложение	Установка мишенная поворотная МП127-RS	шт	4		719642,86	--	2878571	--		--	2878571
						--	--	--	--	2878571	--	
11	Комм. предложение	Мишель движущаяся тировая потолочная 25 м УДТП-12RS	к-т	4		3070089,29	--	12280357	--		--	12280357
						--	--	--	--	12280357	--	
12	Комм. предложение	Пулеулавливатель фронтальный класс Бр 3 (2А) ФПУ-Бр.3	м2	15,6		441071,43	--	6880714	--		--	6880714
						--	--	--	--	6880714	--	
13	Комм. предложение	Антирикошетное покрытие пола АРПП50-П	м2	176		42366,07	--	7456429	--	7456429	--	8052943
						--	--	--	--		596514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Комм. предложение	Антирикошетное покрытие стен АРПС30-П	м2	88	37142,86	–	3268571	–	3268571	–	3530057
					–	–	–	–		261486	
15	Комм. предложение	Антирикошетное покрытие потолков АРПС25-П	м2	58	30178,57	–	1750357	–	1750357	–	1890386
					–	–	–	–		140029	
16	Комм. предложение	Дверь тировая бронированная ДТБ-2/0,9	шт	1	623303,57	–	623304	–	623304	–	673168
					–	–	–	–		49864	
17	Комм. предложение	Стол огневого рубежа	шт	4	110267,86	–	441071	–		–	441071
					–	–	–	–	441071	–	
18	Комм. предложение	Стекло пулестойкое в раме класс Бр.3	м2	1,6	750401,79	–	1200643	–	1200643	–	1296694
					–	–	–	–		96051	
19	Комм. предложение	Комплект видеофиксации поражений	к-т	1	4700892,86	–	4700893	–		–	4700893
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**		–	–	–	–	4700893	–	
		Стоимость оборудования					44217877	–	14299304	–	45361818
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				–	–	29612143	1143944	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29612143				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29612143				
		Сметная прибыль	Тенге				14299304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14299304				
		Стоимость прочих работ	Тенге				1143944				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				15443248				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				306429				
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ №8:	Тенге				306429				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				45361818				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								45778752
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				97274				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5364			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2576			
		- Прочие затраты	Тенге						14510821		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				306429				
		- Накладные расходы	Тенге						29612143		
		- Сметная прибыль	Тенге							71893	
										1174828	

Акт приемки выполненных работ №6 за апрель 2022 год

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №6

ОТДЕЛ 5.Разное

129	Комм. предложение	Боковой защитный экран БЗЭ-Бр3 /тир/	м2	35,19	-162500,00	–	-5718375	–		–	-5718375
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**		–	–	–	–	-5718375	–	
		Стоимость оборудования					-5718375	–	–	–	-5718375
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				–	–	-5718375	–	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				-5718375				
			Тенге				-5718375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	**Тенге**								**-5718375**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**-5718375**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**40060377**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**97274**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5364**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2576**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14510821**		
		- Прочие затраты	Тенге				**306429**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**23893768**		
		- Накладные расходы	Тенге							**71893**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1174828**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге								15 860 180
		Стоимость оборудования, прочих затрат	Тенге								24 200 197
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								190 322
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге								388 422
		Непредвиденные здания и сооружения 2%	Тенге								328 778
		Итого	Тенге								40 967 899,11
		НДС 12%	Тенге								4 916 147,89
		Итого с НДС	**Тенге**								**45 884 047,00**

Заказчик:
Руководитель _____ Галеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик: _____ Исин М.М.
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
БИН 051140009951

Эксперт технического надзора _____ Бубешев Ж.С.
Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Эксперт авторского _____ Стрельцов И.А.
Аттестат надзора № KZ91VJE00054528
Товарищество с ограниченной ответственностью