Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		101	19.08.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	594 520 533,60	57 501 361,39	505 565 240	54 585 856,00					6 900 163,37	64 401 524,76

Заказчик:
Руководитель _____ Галеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик:
Директор _____ Исин М.М.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group" БИН 051140009951

Эксперт технического надзора _____ Зубешев Ж.С.

Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" 2-В

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания по адресу: ул. К. Сутюшева, 54 в городе Петропавловске, СКО (2-очередь)

Договор №101 от 19 августа 2021 года.

Акт приемки выполненных работ №11
за сентябрь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Акт приемки выполненных работ №10 за август 2022 год												
ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №9												
ОТДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ПО УЛ. К. СУТЮШЕВА, 54												
58	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**		**-1419,68**	**--**	**-1420**	**--**	**-13**	**-1013**	**-2627**
						-1407,00	**--**	**-1407**	**--**		**-195**	
59	**Ком. предложение**	**Сушилка для рук Modun**	**шт**	**1**		**-17142,86**	**--**	**-17143**	**--**		**--**	**-17143**
						--	**--**	**--**	**--**	**-17143**	**--**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**-18563**	**--**	**-13**	**-1013**	**-19770**
								-1407	**--**	**-17143**	**-195**	
		Стоимость оборудования	Тенге					-17143				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					-17143				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					-1420				
		Материалы	Тенге					-13				
		Всего заработная плата	Тенге						-1407			
		Накладные расходы	Тенге					-1013				
		Сметная прибыль	Тенге					-195				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					-2627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-1407			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					-19770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-1407			
ОТДЕЛ 3.МОЙКА												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой пластиковыми панелями. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	40		-2197,83	-17,97	-87913	-719	-30200	-41237	-139482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				-1424,85	-6,99	-56994	-280		-10332	
76.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	71,2	57,00				4058		
76.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	3,6	809,00				2912		
76.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	114,536	138,00				15806		
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0412		-2819622,00	--	-116168	--	-116168	--	-125462
						--	--	--	--		-9293	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					-204081	-719	-146368	-41237	-264944
								-56994	-280	--	-19625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-204081				
		Материалы	Тенге					-30200				
		Всего заработная плата	Тенге						-57274			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-116168				
		Накладные расходы	Тенге					-41237				
		Сметная прибыль	Тенге					-19625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-264944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-45
		Сметная заработная плата	Тенге						-57274			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					-264944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-45
		Сметная заработная плата	Тенге						-57274			
		ИТОГО:	Тенге									-284714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-58401				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-719			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-280			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-146381		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							-17143		
		- Накладные расходы	Тенге								-42250	
		- Сметная прибыль	Тенге								-19820	

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №10

ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ПО УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, 140

подвал

1	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	9		914,98	14,54	8235	131	4841	2379	11463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				362,54	4,59	3263	41		849	
1.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,01521	309851,00				4713		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015 прим	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	9		1512,00	--	13608	--	13608	--	14697
						--	--	--	--		1089	
3	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015 прим	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 120 мм	шт.	21		757,00	--	15897	--	15897	--	17169
						--	--	--	--		1272	
4	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015 прим	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 120 мм	шт.	3		785,00	--	2355	--	2355	--	2543
						--	--	--	--		188	
5	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015 прим	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	шт.	1		955,00	--	955	--	955	--	1031
						--	--	--	--		76	
6	1115-0502-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переплеты деревянные перегородок. Остекление стеклом оконным	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,96		2080,81	21,48	1998	21	1633	253	2430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				358,63	6,94	344	7		180	
6.1	2110-0502-1601	Замазка силикатная	кг	0,385	0,3696	1504,00				556		
6.2	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,85	0,816	1303,00				1063		
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщина 50мм/	м2 стяжки	148,1		836,19	36,51	123840	5408	58709	44920	182260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				403,26	18,00	59723	2666		13501	
7.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,02124	19379,00				58549		
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,1		660,05	37,15	97754	5502	87823	5093	111075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				29,90	17,86	4429	2645		8228	
8.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	4,53186	19379,00				87823		
9	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	148,1		3208,44	545,84	475170	80839	174420	209087	738998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1484,88	475,95	219911	70488		54741	
9.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	2,17	321,377	290,00				93199		
9.2	2113-0816-2001	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,00527	0,780487	44311,00				34584		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,35	51,835	449,00				23274		
10	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	2,6		1154,40	0,88	3001	2	2031	698	3996
						372,48	0,44	968	1		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2207-0101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	2,86	608,00				1739		
11	1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	11,3		1714,42	201,04	19373	2272	343	12602	34533
						1483,04	65,84	16758	744		2558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	0,262	2,9606	76,00				225		
11.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,026	0,2938	326,00				96		
12	2107-0506-1807 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	11,3		3018,00	--	34103	--	34103	--	36832
						--	--	--	--		2728	
13	1212-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Протирка олифой /полки/	м2	22,6		60,06	--	1357	--	24	960	2502
						58,99	--	1333	--		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,0452	521,00				24		
14	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /полки/	м2 окрашиваемой поверхности	45,2		847,43	4,33	38304	196	7886	21830	64944
						668,63	2,15	30222	97		4811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	5,2432	521,00				2732		
14.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	11,3	449,00				5074		
Тир												
15	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	279,2		929,76	3,03	259588	845	46079	153419	446048
						761,69	1,50	212664	418		33041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	25,4072	521,00				13237		
15.2	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38	106,096	--				--		
15.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	72,0336	449,00				32343		
16	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	299,6		1128,11	4,06	337982	1215	56232	202417	583631
						936,36	2,00	280535	600		43232	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	29,96	521,00				15609		
16.2	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,41	122,836	--				--		
16.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	89,2808	449,00				40087		
17	1121-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3,8		266,88	8,78	1014	33	296	503	1639
						180,30	3,55	685	13		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,025	0,095	537,00				51		
17.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	0,304	636,00				193		
17.3	2302-0101-1400	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	0,08	0,304	--				--		
18	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,017		312075,00	--	5305	--	5305	--	5730
						--	--	--	--		424	
19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7		31933,13	802,99	22353	562	18162	2760	27123
						5183,80	293,00	3629	205		2009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	24140,00				17151		
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1		258024,00	--	25802	--	25802	--	27867
						--	--	--	--		2064	
21	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	36,6		1724,47	179,13	63116	6556	--	43049	114658
						1545,34	88,29	56559	3231		8493	
22	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	36,6		2973,00	--	108812	--	108812	--	117517
						--	--	--	--		8705	
23	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,6		3124,18	145,65	8123	379	1674	4437	13564
						2334,62	35,37	6070	92		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,0598	18247,00				1091		
23.2	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,0504	0,13104	--				--		
23.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,00234	249040,00				583		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,131		49855,00	--	6531	--	6531	--	7053
						--	--	--	--		522	
25	1108-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,6		1407,59	180,84	3660	470	159	2278	6413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1165,64	51,28	3031	133		475	
25.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0026	25042,00				65		
25.2	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,06	0,156	290,00				45		
26	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	14,82		45,00	--	667	--	667	--	720
						--	--	--	--		53	
27	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,247		24194,00	--	5976	--	5976	--	6454
						--	--	--	--		478	
28	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,2		1394,96	39,06	10044	281	2913	5108	16364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				951,39	34,02	6850	245		1212	
28.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,13608	21397,00				2912		
29	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,2		1616,15	24,09	11636	173	3567	5726	18751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1096,64	7,90	7896	57		1389	
29.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	81,972	40,00				3279		
30	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	2,96		1563,42	18,60	4628	55	2370	1603	6729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				744,37	7,81	2203	23		498	
30.1	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	3,108	509,00				1582		
30.2	2205-0108-0101	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,8396	8,405216	61,00				513		
30.3	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1608	0,475968	332,00				158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34,1	283,81	2,80	9678	95	6159	2492	13144
					100,41	1,10	3424	38		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 34,441	170,00				5855		
32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,085	739465,39	1667,89	62855	142	55654	5126	73419
					83041,50	718,24	7059	61		5438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,085	654756,00				55654		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1783719	105178	750986	726740	2711297
							927556	81806	--	200835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1783719				
	Материалы		Тенге				530974				
	Всего заработная плата		Тенге					1009362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207505				
	Местные материалы		Тенге				12507				
		Накладные расходы	Тенге				726741				
		Сметная прибыль	Тенге				200837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2711297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					1009362			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2711297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					1009362			
		ОТДЕЛ 2.МОЙКА									
33	2113-0101-0502 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	3,28	25491,00	--	83610	--	83610	--	90299
					--	--	--	--		6689	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				83610	--	83610	--	90299
							--	--	--	6689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83610				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83610				
		Сметная прибыль	Тенге				6689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90299				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				90299				
		ОТДЕЛ 3.ГАРАЖ									
34	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	1397,32	58,53	12576	527	--	8854	23144
					1338,79	27,57	12049	248		1714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	0,9594	--				--		
35	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	4,55		952,55	--	4334	--	--	3121	8051
						952,55	--	4334	--		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	0,15925	--				--		
36	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,1		3124,18	145,65	100286	4675	20670	54775	167467
						2334,62	35,37	74941	1135		12405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,7383	18247,00				13472		
36.2	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,0504	1,61784	--				--		
36.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,02889	249040,00				7195		
37	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,618		49855,00	--	80665	--	80665	--	87119
						--	--	--	--		6453	
38	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,3		2445,68	214,87	30082	2643	13834	10722	44069
						1106,11	104,65	13605	1287		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	8,487	1630,00				13834		
39	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,3		24589,00	--	302445	--	302445	--	326640
						--	--	--	--		24196	
40	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,4		3224,80	218,64	4515	306	2100	1624	6630
						1506,56	104,65	2109	147		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,288	1630,00				2099		
41	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,4		25249,00	--	35349	--	35349	--	38176
						--	--	--	--		2828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,1	1245,17	6,25	11331	57	8759	1831	14215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			276,34	3,11	2515	28		1053	
42.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566 | 5,1506	1630,00				8395		
43	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	9,1	2569,00	--	23378	--	23378	--	25248
					--	--	--	--		1870	
44	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	12,1	501,52	7,57	6068	92	--	4336	11236
					493,95	3,72	5977	45		832	
45	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,37389	15334,00	--	5733	--	5733	--	6192
					--	--	--	--		459	
46	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу плитами ПВХ	м откоса	35,3	616,63	6,01	21767	212	5534	11598	36034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			453,86	2,45	16021	87		2669	
46.1	2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094 | 3,3182	527,00				1749		
47	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,012463	2819622,00	--	35141	--	35141	--	37952
					--	--	--	--		2811	
48	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	39,6	97,22	1,38	3850	54	92	2686	7059
					93,53	0,68	3704	27		523	
49	Комм.предложение	Наличник ПВХ	м	39,6	401,79	--	15911	--	15911	--	17184
					--	--	--	--		1273	
50	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	2084,40	118,22	25013	1419	--	17452	45862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1966,18	53,75	23594	645		3397	
50.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105 | 1,26	--				--		
51	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,5	3319,97	60,52	34860	635	5608	20796	60109
					2725,39	25,46	28617	267		4452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,52	1630,00				4108		
51.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	4,41735	314,00				1387		
52	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	10,5		41833,00	--	439247	--	439247	--	474386
						--	--	--	--		35140	
53	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,4		1845,68	221,78	8121	976	2080	3983	13072
						1151,20	105,92	5065	466		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	1,276	1630,00				2080		
54	Комм.предложение	Дверь из ПВХ конструкции индивидуального изготовления	шт	3		176785,71	--	530357	--	530357	--	572786
						--	--	--	--		42429	
55	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /декорпанели/	м2 облицовки	186		116,25	5,50	21622	1023	--	15194	39761
						110,74	2,71	20599	504		2945	
56	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	67,3		775,00	56,51	52157	3803	--	36083	95299
						718,48	26,17	48354	1762		7059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	2,96793	--				--		
57	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Разборка облицовки стен из досок	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	52,3		348,06	12,36	18204	646	--	12870	33559
						335,70	6,07	17557	317		2486	
58	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	18,6		823,91	31,58	15325	587	--	10830	28246
						792,33	16,33	14737	304		2092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,9672	--				--		
59	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим	Основания бетонные под полы на гравии, стены бетонные. Разборка	м3	20,9031		16316,78	6730,28	341071	140684	--	190333	573917
						9586,50	3060,04	200388	63964		42512	
60	1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей	м2	211		280,14	--	59111	--	--	42560	109804
						280,14	--	59111	--		8134	
61	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,5		1616,15	24,09	393533	5865	120636	193648	634155
						1096,64	7,90	267032	1923		46974	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	2772,2475	40,00				110890		
62	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	506,2		2730,37	10,87	1382114	5502	948687	310040	1827526
						845,37	5,31	427925	2686		135372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,6	1316,12	677,00				891013		
63	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	506,2		434,64	3,71	220015	1879	53811	118982	366118
						324,62	1,83	164325	928		27120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,318906	159043,00				50720		
64	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	506,2		230,04	0,96	116444	487	91	83599	216046
						228,89	0,48	115866	243		16003	
65	2204-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим	Лаки акриловые	кг	63,275		1355,00	--	85738	--	85738	--	92597
						--	--	--	--		6859	
66	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	58,1		2038,94	43,00	118462	2498	16283	72657	206409
						1715,68	21,20	99681	1232		15290	
67	Ком. предложение	Плитка керамическая высококачественная стеновая kerama marazzi	м2	58,1		6428,57	--	373500	--	373500	--	403380
						--	--	--	--		29880	
68	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля пластиковыми панелями	м2 стен (за вычетом проемов)	68,1		1781,32	18,20	121308	1239	35817	61004	196897
						1237,18	6,99	84252	476		14585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	62,82225	32,00				2010		
68.2	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,02132	1,451892	1313,00				1906		
68.3	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8438	57,46278	92,00				5287		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,2362	152,28522	138,00				21015		
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,072867		2819622,00	--	205457	--	205457	--	221894
						--	--	--	--		16437	
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой пластиковыми панелями. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	56,4		2197,83	17,97	123957	1013	42583	58144	196670
						1424,85	6,99	80361	394		14568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	100,392	57,00				5722		
70.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	5,076	809,00				4106		
70.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	161,49576	138,00				22286		
71	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,058		2819622,00	--	163538	--	163538	--	176621
						--	--	--	--		13083	
72	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	41,2		398,32	--	16411	--	3557	9255	27718
						311,98	--	12854	--		2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,06045	2,49054	334,00				832		
72.2	2207-0103-0101	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	1,05	43,26	63,00				2725		
73	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой металлосайдингом. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	373,1		2250,33	17,97	839597	6704	301282	384638	1322174
						1424,85	6,99	531611	2608		97939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	664,118	57,00				37855		
73.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	33,579	809,00				27165		
73.3	2106-0902-1602	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	1068,33454	163,00				174139		
74	2105-0109-0204 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	399,217		1543,00	--	615992	--	615992	--	665271
						--	--	--	--		49279	
75	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	364,5		200,18	3,11	72967	1135	2671	50018	132823

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						189,74	0,85	69161	308		9839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0075	2,73375	977,00				2671		
76	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015 прим	Планка из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	364,5		1153,00	--	420269	--	420269	--	453890
						--	--	--	--		33621	
77	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /толщиной до 100м/	м2 стяжки	355,4		973,71	35,70	346058	12686	191413	106817	489105
						399,43	18,00	141959	6398		36230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	7,25016	26348,00				191027		
78	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	355,4		2325,89	99,07	826623	35208	764109	31848	927148
						76,83	47,63	27306	16927		68678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	29,00064	26348,00				764109		
79	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	41,5		932,97	13,92	38718	578	20713	12755	55591
						419,92	6,95	17427	289		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,3403	55081,00				18744		
80	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	41,5		4325,18	46,16	179495	1915	147976	21985	217598
						713,34	22,44	29604	931		16118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	1,1952	122416,00				146312		
81	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	63,6		2769,14	26,79	176118	1704	144351	22260	214248
						472,69	13,42	30063	854		15870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	64,872	2061,00				133701		
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	41,5		1771,49	44,51	73517	1847	47892	17786	98607
						572,97	22,27	23778	924		7304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2107-0508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01027	0,426205	110685,00				47175		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,3		4143,67	93,22	55111	1240	34772	14167	74820
						1435,98	43,43	19099	578		5542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1729	17945,00				3103		
83.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,40698	3144,00				1280		
83.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	13,566	2239,00				30374		
84	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,1		283,81	2,80	7124	70	4534	1835	9675
						100,41	1,10	2520	28		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	25,351	170,00				4310		
85	1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	16,9		1714,42	201,04	28974	3398	513	18847	51646
						1483,04	65,84	25063	1113		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	0,262	4,4278	76,00				337		
85.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,026	0,4394	326,00				143		
86	Комм.предложение	Мебельные плиты венге 19мм	м2	16,9		2857,14	--	48286	--	48286	--	52149
						--	--	--	--		3863	
87	Комм.предложение	Мебельные ручки	шт	27		1160,71	--	31339	--	31339	--	33846
						--	--	--	--		2507	
88	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	54		500,00	--	27000	--	27000	--	29160
						--	--	--	--		2160	
89	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	100,8		1101,29	169,74	111010	17110	--	73979	199788
						931,55	87,77	93901	8847		14799	
90	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	87,2		1215,11	4,88	105958	425	--	75983	196496
						1210,23	--	105532	--		14555	
91	Комм. предложение	Ворота гаражные автоматические с калиткой	шт	2		982142,86	--	1964286	--	1964286	--	2121429
						--	--	--	--		157143	
92	Комм. предложение	Ворота гаражные автоматические без калитки	шт	7		883928,57	--	6187500	--	6187500	--	6682500
						--	--	--	--		495000	
93	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным листом /откосы/	м2	45,5		441,13	14,73	20072	670	628	13718	36493

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				412,62	6,12	18774	278		2703	
93.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000137	1588638,00				217		
93.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000137	3005660,00				410		
94	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /каркас с откосами/	т	1,82		536627,00	--	976661	--	976661	--	1054794
						--	--	--	--		78133	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	136,1		101,13	3,00	13764	409	6254	5146	20423
						52,18	0,34	7101	46		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012249	462652,00				5667		
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	136,1		169,99	4,26	23135	579	14255	6043	31513
						60,99	0,68	8301	92		2334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,024498	508999,00				12469		
97	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6		31933,13	802,99	51093	1285	41514	6309	61994
						5183,80	293,00	8294	469		4592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	24140,00				39203		
98	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,121		258024,00	--	31221	--	31221	--	33719
						--	--	--	--		2498	
99	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,2		2162,44	55,74	13407	346	11436	1223	15801
						262,12	11,85	1625	73		1170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	13,64	226,00				3083		
99.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	26,04	223,00				5807		
100	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,4		24444,13	4881,17	205331	41002	--	131449	363722
						19562,96	2171,35	164329	18239		26942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	17,3124	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	114		274,43	1,59	31285	182	--	22395	57974
						272,84	--	31103	--		4294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	2,4852	--				--		
102	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	114		2310,18	69,73	263361	7949	192063	47437	335662
						555,69	22,25	63349	2536		24864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2110-0202-0101	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,3	148,2	1145,00				169689		
103	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	21		479,25	--	10064	--	--	7246	18695
						479,25	--	10064	--		1385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0006	0,0126	--				--		
104	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	85,6		2033,90	--	174102	--	--	125353	323411
						2033,90	--	174102	--		23956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1	85,6	--				--		
105	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	85,6		97,00	--	8303	--		--	8967
						--	--	--	--		664	
106	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	85,6		1147,00	--	98183	--		--	106038
						--	--	--	--		7855	
107	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	72,6		2303,55	14,56	167238	1057	88078	56527	241665
						1075,80	5,59	78103	406		17901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	77,682	596,00				46298		
107.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3757	27,27582	78,00				2128		
107.3	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	66,9735	32,00				2143		
107.4	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,02132	1,547832	1313,00				2032		
107.5	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8438	61,25988	92,00				5636		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107.6	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,2362	162,34812	138,00				22404		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					19802154	314323	15893609	2612741	24208081
								3487741	141059	--	1793187	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					18125391				
		Материалы	Тенге					3285687				
		Всего заработная плата	Тенге						3405862			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11075438				
		Местные материалы	Тенге					80665				
		Транспортные расходы	Тенге					106486				
		Накладные расходы	Тенге					2452221				
		Сметная прибыль	Тенге					1646209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					22223821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2846
		Сметная заработная плата	Тенге						3405862			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1676763				
		Материалы	Тенге					8906				
		Всего заработная плата	Тенге						222938			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1442908				
		Накладные расходы	Тенге					160515				
		Сметная прибыль	Тенге					146982				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1984261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге						222938			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					24208081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3012
		Сметная заработная плата	Тенге						3628800			
		ОТДЕЛ 4.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
		гараж										
108	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	64,9		618,37	6,85	40132	445	--	28578	74207
						611,52	0,07	39688	4		5497	
109	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	18,4		675,35	8,10	12426	149	--	8841	22969
						667,25	0,11	12277	2		1701	
110	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	26,4		769,25	3,51	20308	93	--	14590	37690
						765,74	1,81	20216	48		2792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,15576	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12,3		956,41	7,02	11764	86	--	8440	21820
						949,39	3,63	11677	45		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	0,16482	--				--		
112	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18,1		1829,53	17,81	33114	322	3312	21227	58689
						1628,73	0,12	29480	2		4347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	0,99	17,919	173,00				3100		
112.2	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	17,376	8,00				139		
112.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,0905	809,00				73		
113	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	61,3		2372,28	25,30	145421	1551	26275	84683	248512
						1918,35	0,33	117595	20		18408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	0,99	60,687	421,00				25549		
113.2	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	37,6995	14,00				528		
113.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,2452	809,00				198		
114	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6		1255,43	1,73	15818	22	3890	8578	26348
						944,94	0,58	11906	7		1952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000151	188484,00				28		
114.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,04914	286,00				14		
114.3	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	12,5748	306,00				3848		
115	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9,3		1838,98	4,21	17103	39	8637	6076	25033
						906,11	1,33	8427	12		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000247	188484,00				47		
115.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,14601	286,00				42		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115.3	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	9,2814	921,00				8548		
116	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12		2508,26	105,70	30099	1268	3575	18331	52304
						2104,67	16,93	25256	203		3874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	186920,00				2467		
116.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
116.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	24	--				--		
116.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	--				--		
117	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12		1549,00	--	18588	--	18588	--	20075
						--	--	--	--		1487	
118	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2542,65	140,09	10171	560	1192	6159	17636
						2104,67	33,85	8419	135		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186920,00				822		
118.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
118.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	8	--				--		
118.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--				--		
119	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		3445,00	--	13780	--	13780	--	14882
						--	--	--	--		1102	
120	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	12		15,00	--	180	--	180	--	194
						--	--	--	--		14	
121	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	8		12,00	--	96	--	96	--	104
						--	--	--	--		8	
122	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	11		33,00	--	363	--	363	--	392
						--	--	--	--		29	
123	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	9		26,00	--	234	--	234	--	253
						--	--	--	--		19	
124	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	10		40,00	--	400	--	400	--	432

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		32	
125	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	6		47,00	--	282	--	282	--	305
						--	--	--	--		23	
126	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2		78,00	--	156	--	156	--	168
						--	--	--	--		12	
127	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 /135°/	шт.	10		84,00	--	840	--	840	--	907
						--	--	--	--		67	
128	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2		131,00	--	262	--	262	--	283
						--	--	--	--		21	
129	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2		300,00	--	600	--	600	--	648
						--	--	--	--		48	
130	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	1		81,00	--	81	--	81	--	87
						--	--	--	--		6	
131	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1		3364,21	111,59	3364	112	216	2226	6038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3036,35	55,66	3036	56		447	
31.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216144,00				78		
31.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
31.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29		
132	Прайс лист	Умывальник с тумбой	шт	1		43750,00	--	43750	--		--	43750
						--	--	--	--	43750	--	
133	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1		881,00	--	881	--	881	--	951
						--	--	--	--		70	
134	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2		1121,60	0,15	2243	--	63	1570	4118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1089,97	--	2180	--		305	
134.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	521,00				14		
134.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	448,00				23		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134.3	2303-0102-3300	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	2	--				--		
134.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,022	809,00				18		
135	Прайс лист	Смеситель rubineta для раковины	шт	1		22678,57	--	22679	--	22679	--	24493
						--	--	--	--		1814	
136	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1		9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
						--	--	--	--		750	
137	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	2		1192,00	--	2384	--	2384	--	2575
						--	--	--	--		191	
138	1117-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: зеркало. Установка	шт.	1		987,60	0,15	988	--	7	706	1829
						980,97	--	981	--		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2303-0102-9901	Предметы домоустройства	шт.	1	1	--				--		
138.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008	0,008	809,00				6		
139	Комм.предложение	Зеркало 4мм /60x70см/	шт	1		22410,71	--	22411	--		--	22411
						--	--	--	--	22411	--	
140	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		1419,68	--	1420	--	13	1013	2627
						1407,00	--	1407	--		195	
141	Ком. предложение	Сушилка для рук	шт	1		36250,00	--	36250	--		--	36250
						--	--	--	--	36250	--	
142	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1		4159,54	222,13	4160	222	532	2532	7227
						3405,70	111,37	3406	111		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
142.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176843,00				94		
142.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358560,00				136		
142.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
143	Прайс лист	Унитаз-компакт Эталон	шт	1		34008,93	--	34009	--	34009	--	36730
						--	--	--	--		2721	
144	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	1		1711,38	79,29	1711	79	230	1038	2969

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1402,11	39,56	1402	40		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,08	0,08	357,00				29		
144.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00016	182305,00				29		
144.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00009	0,00009	1358560,00				122		
144.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29		
145	Комм.предложение	Писсуар Орион с сифоном краном	шт	1		27169,64	--	27170	--	27170	--	29343
						--	--	--	--		2174	
146	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2		1121,60	0,15	2243	--	63	1570	4118
						1089,97	--	2180	--		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	521,00				14		
146.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	448,00				23		
146.3	2303-0102-3300	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	2	--				--		
146.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,022	809,00				18		
147	Прайс лист	Смеситель rubineta для душа	шт	2		22678,57	--	45357	--	45357	--	48986
						--	--	--	--		3629	
148	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 прим	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2		8798,44	42,61	17597	85	16079	1062	20151
						716,27	21,18	1433	42		1493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2303-0102-2202	Трап эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	2	7908,00				15816		
149	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	3		444,77	0,15	1334	--	26	942	2458
						435,99	--	1308	--		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00001	0,00003	216144,00				6		
149.2	2303-0102-9901	Предметы домоустройства	шт.	1	3	--				--		
149.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008	0,024	809,00				19		
150	Прайс лист	Полотенцедержатели	шт	3		8928,57	--	26786	--	26786	--	28929
						--	--	--	--		2143	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге					678327	5035	268610	218162	960013
								302273	728	102411	63525	
Стоимость оборудования			Тенге					102411				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					102411				
Стоимость монтажных работ			Тенге					1420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				13				
	Всего заработная плата		Тенге					1407			
		Накладные расходы	Тенге				1013				
		Сметная прибыль	Тенге				195				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1407			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188072				
	Всего заработная плата		Тенге					31986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156000				
		Накладные расходы	Тенге				23030				
		Сметная прибыль	Тенге				16888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					31986			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				386424				
	Материалы		Тенге				64096				
	Всего заработная плата		Тенге					269609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48499				
		Накладные расходы	Тенге				194118				
		Сметная прибыль	Тенге				46443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				626986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					269609			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				960013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					303001			
		ОТДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		амангельды 140, подвал									
151	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	7,2	2515,65	676,01	18113	4867	654	10060	30426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1748,87	191,62	12592	1380		2254	
151.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,3014 2,17008	286,00				621		
151.2	2302-1199-9919	**Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам**	шт.	0,04 0,288	--				--		
152	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015 прим	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 /диам 150мм/**	м	7,2	2569,00	--	18497	--	18497	--	19977
					--	--	--	--		1480	
153	2302-0303-1708 РСНБ РК 2015 прим	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 /диам 150мм/**	шт.	5	3799,00	--	18995	--	18995	--	20515
					--	--	--	--		1520	
154	2302-0303-2408 РСНБ РК 2015 прим	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 /диам 150мм/**	шт.	1	2063,00	--	2063	--	2063	--	2228

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		165	
155	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		405,16	3,95	810	8	18	565	1485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				392,07	0,36	784	1		110	
155.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0226	809,00				18		
156	Комм. предложение	Решетка вентиляционная пластиковая 200х200мм	шт	2		714,29	--	1429	--	1429	--	1543
						--	--	--	--		114	
157	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1		2076,12	656,08	2076	656	13	1202	3541
						1407,00	263,12	1407	263		262	
158	Комм. предложение	Вентилятор электрический 220Вт	шт	1		6696,43	--	6696	--	6696	--	7232
						--	--	--	--		536	
		мойка										
159	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	15		466,69	39,26	7000	589	1124	4001	11881
						352,45	17,98	5287	270		880	
160	1312-1701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление	м трубопровода	15		1484,93	85,59	22274	1284	680	14917	40167
						1354,00	27,24	20310	409		2975	
161	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,123		312075,00	--	38385	--	38385	--	41456
						--	--	--	--		3071	
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6		101,13	3,00	566	17	257	212	840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				52,18	0,34	292	2		62	
162.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000504	462652,00				233		
163	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,6		636,26	1,31	3563	7	704	2056	6068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				509,22	0,65	2852	4		450	
163.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,3776	449,00				619		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	Комм. предложение	Антифриз	л	96		758,93	--	72857	--	72857	--	78686
						--	--	--	--		5829	
165	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3		1419,68	--	4259	--	38	3039	7882
						1407,00	--	4221	--		584	
166	Комм. предложение	Трубчатый электронагреватель 3кВт	шт	3		16071,43	--	48214	--	48214	--	52071
						--	--	--	--		3857	
		гараж										
167	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	96		406,80	3,08	39053	296	2955	25856	70102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				372,94	1,13	35802	109		5193	
167.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,4128	5717,00				2360		
167.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	2,6304	226,00				594		
167.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,2112	--				--		
168	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	120		890,10	7,46	106812	895	7295	71262	192321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				821,85	2,95	98622	354		14246	
168.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	1,02	5717,00				5831		
168.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	6,48	226,00				1464		
168.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,516	--				--		
169	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	168		135,15	12,56	22706	2110	--	15525	41289
						122,59	5,75	20596	967		3058	
170	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1		7306,86	12,68	7307	13	144	5148	13451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7149,50	--	7150	--		996	
170.1	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,15	587,00				88		
170.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,07	0,07	809,00				57		
171	Прайс лист	Кондиционер 12 btu	шт	1		133928,57	--	133929	--		--	133929
						--	--	--	--	133929	--	
172	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	96		2811,52	86,58	269906	8312	151139	81649	379678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1150,58	30,68	110455	2946		28124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.1	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1 96	1510,00				144960		
173	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1343,40	49,60	161208	5952	49943	77420	257718
					877,61	18,45	105313	2214		19090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1 120	389,00				46680		
174	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	168	466,69	39,26	78405	6595	12598	44808	133070
					352,45	17,98	59212	3021		9857	
175	1312-1701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление /регистры/	м трубопровода	168	1484,93	85,59	249469	14379	7618	167075	449867
					1354,00	27,24	227472	4577		33324	
176	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,373	312075,00	--	428479	--	428479	--	462757
					--	--	--	--		34278	
177	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2508,26	105,70	125413	5285	14894	76378	217934
					2104,67	16,93	105234	846		16143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011 0,055	186920,00				10281		
177.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,1	31711,00				3171		
178	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	8310,00	--	415500	--	415500	--	448740
					--	--	--	--		33240	
179	2302-0101-2303 РСНБ РК 2015	Резьба из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	100	105,00	--	10500	--	10500	--	11340
					--	--	--	--		840	
180	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	435,00	--	1305	--	1305	--	1409

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		104	
181	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	60		189,00	--	11340	--	11340	--	12247
						--	--	--	--		907	
182	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4		626,00	--	2504	--	2504	--	2704
						--	--	--	--		200	
183	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3		4579,71	335,56	13739	1007	1564	8203	23697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3722,55	74,96	11168	225		1755	
183.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00621	188484,00				1170		
183.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206091,00				204		
183.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
183.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		
184	2304-0902-1509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3		16285,00	--	48855	--	48855	--	52763
						--	--	--	--		3908	
185	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	231,4		537,00	--	124262	--	124262	--	134203
						--	--	--	--		9941	
186	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8		2508,26	105,70	20066	846	2383	12220	34869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2104,67	16,93	16837	135		2583	
186.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186920,00				1645		
186.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31711,00				507		
187	2304-0905-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		4437,00	--	35496	--	35496	--	38336
						--	--	--	--		2840	
188	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	6,4		1127,85	20,18	7218	129	1997	3699	11791

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				795,67	7,09	5092	45		873	
188.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	16,64	120,00				1997		
189	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	40		2287,00	--	91480	--	91480	--	98798
						--	--	--	--		7318	
190	Комм.предложение	Батарейный набор 3/4	шт	4		4464,29	--	17857	--	17857	--	19286
						--	--	--	--		1429	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,6		101,13	3,00	3297	98	1498	1233	4892
						52,18	0,34	1701	11		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002934	462652,00				1357		
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	32,6		169,99	4,26	5542	139	3415	1448	7548
						60,99	0,68	1988	22		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005868	508999,00				2987		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					2697445	53483	1655645	627976	3580737
		Стоимость оборудования	Тенге					854387	17799	133929	255317	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					133929				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					133929				
		Материалы	Тенге					286203				
		Всего заработная плата	Тенге					8349				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						258659			
		Накладные расходы	Тенге					8125				
		Сметная прибыль	Тенге					186234				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					37795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					510232				
		Сметная заработная плата	Тенге									191
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						258659			
		Материалы	Тенге					764626				
		Всего заработная плата	Тенге					16124				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						141759			
		Накладные расходы	Тенге					605793				
		Сметная прибыль	Тенге					102066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					69335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					936028				
		Сметная заработная плата	Тенге									131
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						141759			
		Материалы	Тенге					1512688				
		Всего заработная плата	Тенге					236459				
			Тенге						471769			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					780797				
	Сдача и испытание		Тенге					2939				
		Накладные расходы	Тенге					339673				
		Сметная прибыль	Тенге					148189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2000550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									359
		Сметная заработная плата	Тенге						471769			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					3580737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									681
		Сметная заработная плата	Тенге						872186			
		ОТДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		здание по ул. Амангельды 140										
		учебный кабинет										
193	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	90		335,81	2,81	30223	253	1170	20744	55045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				320,00	0,13	28800	12		4077	
193.1	2302-0401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,97	87,3	10,00				873		
193.2	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004074	0,36666	809,00				297		
194	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	м	90,9		240,00	--	21816	--	21816	--	23561
						--	--	--	--		1745	
195	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	110		327,66	147,06	36043	16177	4972	14434	54515
						135,40	46,85	14894	5153		4038	
196	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0202		1027765,00	--	20761	--	20761	--	22422
						--	--	--	--		1661	
197	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0606		272083,00	--	16488	--	16488	--	17807
						--	--	--	--		1319	
198	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0303		180023,00	--	5455	--	5455	--	5891
						--	--	--	--		436	
199	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		5149,89	140,34	5150	140	1520	2553	8319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3489,76	55,91	3490	56		616	
199.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0004	0,0004	633846,00				254		
199.2	2404-0207-3960	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	1	636,00				636		
199.3	2204-0501-0801	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,58	0,58	374,00				217		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	274638,00				275		
200	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 /прим на 9групп/	шт.	1		2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
						--	--	--	--		173	
201	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4		2696,74	21,67	10787	87	5364	3842	15799
						1334,00	--	5336	--		1170	
202	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		519,00	--	519	--	519	--	561
						--	--	--	--		42	
203	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3		519,00	--	1557	--	1557	--	1682
						--	--	--	--		125	
204	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7450
						2668,00	32,89	2668	33		552	
205	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
						--	--	--	--		133	
206	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5		211,13	0,24	1056	1	49	725	1923
						201,22	0,10	1006	1		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,102	450,00				46		
206.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	5,1	--				--		
207	Комм. предложение	Розетка каучук трехместная с заземлением	шт	4		2857,14	--	11429	--	11429	--	12343
						--	--	--	--		914	
208	Комм. предложение	Розетка каучук четырехместная с заземлением	шт	1		3214,29	--	3214	--	3214	--	3471
						--	--	--	--		257	
209	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2		211,13	0,24	422	--	20	290	769
						201,22	0,10	402	--		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00				18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	2,04	--				--		
210	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2		235,00	--	470	--	470	--	508
						--	--	--	--		38	
211	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	6		1350,43	58,46	8103	351	36	5662	14866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1285,99	24,67	7716	148		1101	
211.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	450,00				28		
211.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0186	448,00				8		
212	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	6		12460,00	--	74760	--	74760	--	80741
						--	--	--	--		5981	
		подвал										
213	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4		258,11	0,24	1032	1	135	646	1812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				224,04	0,12	896	--		134	
213.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	4,08	32,00				131		
213.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	4,08	--				--		
214	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4		303,00	--	1212	--	1212	--	1309
						--	--	--	--		97	
215	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	2		1350,43	58,46	2701	117	12	1887	4955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1285,99	24,67	2572	49		367	
215.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
215.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0062	448,00				3		
216	Прайс лист	Megalight Светильник 12w	шт	2		5089,29	--	10179	--	10179	--	10993
						--	--	--	--		814	
		мойка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	7		1350,43	58,46	9453	409	42	6606	17343
						1285,99	24,67	9002	173		1285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0714	450,00				32		
217.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0217	448,00				10		
218	2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED CT РК 2595-2014	шт.	7		6536,00	--	45752	--	45752	--	49412
						--	--	--	--		3660	
219	Комм. предложение	Светодиодная лампа 18Вт	шт	14		1428,57	--	20000	--	20000	--	21600
						--	--	--	--		1600	
220	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1		2076,12	656,08	2076	656	13	1202	3541
						1407,00	263,12	1407	263		262	
221	2305-0412-0206 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 150, мощностью 18 Вт	шт.	1		4009,00	--	4009	--	4009	--	4330
						--	--	--	--		321	
222	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2		5064,10	676,01	10128	1352	5278	2794	13956
						1748,87	191,62	3498	383		1034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,992	1,984	2569,00				5097		
50.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3014	0,6028	286,00				172		
223	2302-0303-1708 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	1		3799,00	--	3799	--	3799	--	4103
						--	--	--	--		304	
224	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5149,89	140,34	5150	140	1520	2553	8319
						3489,76	55,91	3490	56		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633846,00				254		
224.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
224.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	374,00				217		
224.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	274638,00				275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 /прим на 9групп/	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
					--	--	--	--		173	
226	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2696,74	21,67	8090	65	4023	2881	11849
					1334,00	--	4002	--		878	
227	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
228	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
229	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7450
					2668,00	32,89	2668	33		552	
230	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
					--	--	--	--		135	
231	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	8	423,60	3,13	3389	25	102	2350	6198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			407,76	0,26	3262	2		459	
231.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73 5,84	14,00				82		
232	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	8,08	367,00	--	2965	--	2965	--	3203
					--	--	--	--		237	
233	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	327,66	147,06	3277	1471	452	1312	4956
					135,40	46,85	1354	468		367	
234	2306-0131-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0101	230902,00	--	2332	--	2332	--	2519
					--	--	--	--		187	
235	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	211,13	0,24	845	1	39	580	1538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			201,22	0,10	805	--		114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0816	450,00				37		
235.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	4,08	--				--		
236	2307-0220-1906 РСНБ РК 2015	Розетка силовая стационарная типа ТН-114, 380-415V 16A 3P+E, IP44	шт.	1		1039,00	--	1039	--	1039	--	1122
						--	--	--	--		83	
237	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1		404,00	--	404	--	404	--	436
						--	--	--	--		32	
238	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1		964,00	--	964	--	964	--	1041
						--	--	--	--		77	
239	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1		311,00	--	311	--	311	--	336
						--	--	--	--		25	
240	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	87		335,81	2,81	29216	245	1131	20053	53210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				320,00	0,13	27840	11		3941	
240.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	84,39	10,00				844		
240.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,354438	809,00				287		
241	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	87,87		29,00	--	2548	--	2548	--	2752
						--	--	--	--		204	
242	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	87		327,66	147,06	28507	12794	3933	11416	43116
						135,40	46,85	11780	4076		3194	
243	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03737		272083,00	--	10168	--	10168	--	10981
						--	--	--	--		813	
244	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0505		180023,00	--	9091	--	9091	--	9818
						--	--	--	--		727	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	10		1350,43	58,46	13504	585	59	9437	24776
						1285,99	24,67	12860	247		1835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,102	450,00				46		
245.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,031	448,00				14		
246	Ком. предложение	Светодиодный светильник 60/120 80Вт	шт	10		38035,71	--	380357	--	380357	--	410786
						--	--	--	--		30429	
247	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20		211,13	0,24	4223	5	194	2899	7691
						201,22	0,10	4024	2		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,408	450,00				184		
247.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	20,4	--				--		
248	Ком. предложение	Розетка с/заземлением одинарная Legrand 2К+3 со шторками	шт	19		1473,21	--	27991	--	27991	--	30230
						--	--	--	--		2239	
249	Ком. предложение	Рамка 2поста Legrand белая	шт	7		406,25	--	2844	--	2844	--	3071
						--	--	--	--		228	
250	Ком. предложение	Рамка 5постов Legrand белая	шт	1		1919,64	--	1920	--	1920	--	2073
						--	--	--	--		154	
251	Ком. предложение	Выключатель Legrand 2кл	шт	1		1839,29	--	1839	--	1839	--	1986
						--	--	--	--		147	
252	Ком. предложение	Рамка 1пост Legrand белая	шт	1		232,14	--	232	--	232	--	251
						--	--	--	--		19	
253	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5149,89	140,34	5150	140	1520	2553	8319
						3489,76	55,91	3490	56		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633846,00				254		
253.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
253.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	374,00				217		
253.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	274638,00				275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 /прим на 9групп/	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
					--	--	--	--		173	
255	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2696,74	21,67	16180	130	8046	5763	23699
					1334,00	--	8004	--		1755	
256	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
257	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
					--	--	--	--		166	
258	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7450
					2668,00	32,89	2668	33		552	
259	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
					--	--	--	--		133	
260	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	251	327,66	147,06	82243	36913	11345	32936	124393
					135,40	46,85	33985	11759		9214	
261	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03737	616169,00	--	23026	--	23026	--	24868
					--	--	--	--		1842	
262	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14039	272083,00	--	38198	--	38198	--	41254
					--	--	--	--		3056	
263	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07575	180023,00	--	13637	--	13637	--	14728
					--	--	--	--		1091	
264	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	225	335,81	2,81	75558	633	2926	51861	137612
					320,00	0,13	71999	29		10193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 218,25	10,00				2183		
57.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074 0,91665	809,00				742		
265	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	65,65	24,00	--	1576	--	1576	--	1702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		126	
266	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	131,3	29,00	--	3808	--	3808	--	4112
					--	--	--	--		305	
267	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	40,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
268	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования /телевизор/	шт.	1	7633,55	--	7634	--	434	5184	13843
					7200,00	--	7200	--		1025	
269	Комм.предложение	Телевизор samsung led диаг108	шт	1	169642,86	--	169643	--		--	169643
					--	--	--	--	169643	--	
270	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	4	2076,12	656,08	8304	2624	52	4810	14164
					1407,00	263,12	5628	1052		1049	
271	2305-0412-0204 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 100, мощностью 12 Вт	шт.	4	3042,00	--	12168	--	12168	--	13141
					--	--	--	--		973	
		подключание батареи мойка									
272	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	327,66	147,06	4915	2206	678	1968	7434
					135,40	46,85	2031	703		551	
273	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01515	272083,00	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--		330	
		Гаражи									
274	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4000	327,66	147,06	1310651	588247	180804	524872	1982365
					135,40	46,85	541600	187388		146842	
275	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,03	180023,00	--	545470	--	545470	--	589107
					--	--	--	--		43638	
276	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,01	1027765,00	--	1038043	--	1038043	--	1121086
					--	--	--	--		83043	
277	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	50	1350,43	58,46	67522	2923	299	47184	123882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1285,99	24,67	64300	1233		9176	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,51	450,00				230		
277.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,155	448,00				69		
278	1121-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка	шт.	55		775,43	14,62	42649	804	10529	22792	70676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				569,38	6,17	31316	339		5235	
278.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0003	0,0165	599273,00				9888		
279	2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED CT РК 2595-2014	шт.	105		6536,00	--	686280	--	686280	--	741182
						--	--	--	--		54902	
280	Комм. предложение	Светодиодная лампа 18Вт	шт	210		1428,57	--	300000	--	300000	--	324000
						--	--	--	--		24000	
281	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	194		211,13	0,24	40959	46	1876	28121	74607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				201,22	0,10	39037	20		5526	
281.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	3,9576	450,00				1781		
282	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	110		404,00	--	44440	--	44440	--	47995
						--	--	--	--		3555	
283	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54		235,00	--	12690	--	12690	--	13705
						--	--	--	--		1015	
284	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30		248,00	--	7440	--	7440	--	8035
						--	--	--	--		595	
285	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	6		5149,89	140,34	30899	842	9118	15317	49914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3489,76	55,91	20939	335		3697	
285.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0024	633846,00				1521		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6	636,00				3816		
285.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	3,48	374,00				1302		
285.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,006	274638,00				1648		
286	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6		9019,00	--	54114	--	54114	--	58443
						--	--	--	--		4329	
287	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	70		2696,74	21,67	188772	1517	93875	67234	276486
						1334,00	--	93380	--		20480	
288	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30		519,00	--	15570	--	15570	--	16816
						--	--	--	--		1246	
289	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	40		519,00	--	20760	--	20760	--	22421
						--	--	--	--		1661	
290	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6		4953,30	108,29	29720	650	13062	11668	44699
						2668,00	32,89	16008	197		3311	
291	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6		1662,00	--	9972	--	9972	--	10770
						--	--	--	--		798	
292	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12		740,32	--	8884	--	442	6078	16159
						703,50	--	8442	--		1197	
293	Комм. предложение	Шина "N" нулевая 6х9мм-12	шт	12		1071,43	--	12857	--	12857	--	13886
						--	--	--	--		1029	
294	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2		211,13	0,24	422	--	20	290	769
						201,22	0,10	402	--		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00				18		
294.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	2,04	--				--		
295	2307-0220-1906 РСНБ РК 2015	Розетка силовая стационарная типа ТН-114, 380-415V 16А 3Р+Е, IP44	шт.	2		1039,00	--	2078	--	2078	--	2244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		166	
296	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2000	335,81	2,81	671627	5629	26006	460982	1223218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			320,00	0,13	639992	261		90609	
296.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 1940	10,00				19400		
296.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074 8,148	809,00				6592		
297	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1616	173,00	--	279568	--	279568	--	301933
					--	--	--	--		22365	
298	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	404	240,00	--	96960	--	96960	--	104717
					--	--	--	--		7757	
299	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	300	423,60	3,13	127081	940	3812	88133	232431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			407,76	0,26	122329	78		17217	
299.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73 219	14,00				3066		
300	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	303	367,00	--	111201	--	111201	--	120097
					--	--	--	--		8896	
301	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,4	48433,26	11052,26	19373	4421	--	11936	33814
					37381,00	4063,31	14952	1625		2505	
302	Прайс	Трос стальной оцинкованный диам 4мм	м	400	89,29	--	35714	--	35714	--	38571
					--	--	--	--		2857	
303	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	4	2076,12	656,08	8304	2624	52	4810	14164
					1407,00	263,12	5628	1052		1049	
304	2305-0412-0204 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 100, мощностью 12 Вт	шт.	4	3042,00	--	12168	--	12168	--	13141
					--	--	--	--		973	
305	1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	10	8323,36	--	83234	--	7214	54734	149005
					7602,00	--	76020	--		11037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	2307-0103-0250 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	10	4527,00	--	45270	--	45270	--	48892
					--	--	--	--		3622	
307	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	10944,08	1,56	10944	2	110	7799	20243
					10832,00	--	10832	--		1499	
308	Ком. предложение	Фотореле 4кВ	шт	1	1116,07	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
		Тир									
309	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250	453,22	3,99	113304	996	7504	75546	203957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			419,22	0,48	104804	120		15108	
309.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,62 155	45,00				6975		
310	2301-0605-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	252,5	478,00	--	120695	--	120695	--	130351
					--	--	--	--		9656	
311	1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	1385,75	7,05	55430	282	36890	13227	74150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			456,44	2,84	18258	114		5493	
311.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08 3,2	636,00				2035		
311.2	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065 0,26	1664,00				433		
311.3	2301-0101-0121	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,02 40,8	821,00				33497		
311.4	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000016 0,000652	508999,00				332		
312	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	720	327,66	147,06	235917	105884	32545	94477	356826
					135,40	46,85	97488	33730		26432	
313	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,6565	302875,00	--	198837	--	198837	--	214744
					--	--	--	--		15907	
314	2306-1401-0204 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х4 мм2	км	0,0707	475227,00	--	33599	--	33599	--	36286

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2688	
315	1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	19		8323,36	--	158144	--	13706	103995	283110
						7602,00	--	144438	--		20971	
316	2307-0103-0250 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	19		4527,00	--	86013	--	86013	--	92894
						--	--	--	--		6881	
317	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	5		1350,43	58,46	6752	292	30	4718	12388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1285,99	24,67	6430	123		918	
317.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,051	450,00				23		
317.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0155	448,00				7		
318	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	5		15655,00	--	78275	--	78275	--	84537
						--	--	--	--		6262	
319	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5149,89	140,34	5150	140	1520	2553	8319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3489,76	55,91	3490	56		616	
319.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633846,00				254		
319.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
319.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	374,00				217		
319.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	274638,00				275		
320	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
						--	--	--	--		722	
321	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3		2696,74	21,67	8090	65	4023	2881	11849
						1334,00	--	4002	--		878	
322	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
						--	--	--	--		131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
323	Ком. предложение	Кнопка стоп/пуск	шт	1		1875,00	--	1875	--	1875	--	2025
						--	--	--	--		150	
324	2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А	шт.	1		2598,00	--	2598	--	2598	--	2806
						--	--	--	--		208	
325	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1		10881,07	113,13	10881	113	6547	3063	15059
						4221,00	32,89	4221	33		1116	
326	2307-0208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1		4538,00	--	4538	--	4538	--	4901
						--	--	--	--		363	
327	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	15		291,70	120,91	4375	1814	--	2438	7359
						170,79	54,97	2562	825		545	
328	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35		335,81	2,81	11753	99	454	8067	21406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				320,00	0,13	11200	5		1586	
328.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	33,95	10,00				340		
328.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,14259	809,00				115		
329	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	35,35		173,00	--	6116	--	6116	--	6605
						--	--	--	--		489	
330	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	77		327,66	147,06	25230	11324	3480	10104	38161
						135,40	46,85	10426	3607		2827	
331	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0303		272083,00	--	8244	--	8244	--	8904
						--	--	--	--		660	
332	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04747		180023,00	--	8546	--	8546	--	9229
						--	--	--	--		684	
333	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40		335,81	2,81	13433	113	520	9220	24464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				320,00	0,13	12800	5		1812	
333.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	38,8	10,00				388		
333.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,16296	809,00				132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	40,4	240,00	--	9696	--	9696	--	10472
					--	--	--	--		776	
335	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	327,66	147,06	16383	7353	2260	6561	24780
					135,40	46,85	6770	2342		1836	
336	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0505	1027765,00	--	51902	--	51902	--	56054
					--	--	--	--		4152	
337	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7450
					2668,00	32,89	2668	33		552	
338	Ком. предложение	Автомат ВА 57-35 100А 3Р	шт	1	29017,86	--	29018	--	29018	--	31339
					--	--	--	--		2321	
339	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	17	1032,54	452,64	17553	7695	--	9521	29240
					579,91	197,95	9858	3365		2166	
340	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	4	1601,28	653,57	6405	2614	--	3553	10754
					947,72	285,83	3791	1143		797	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				8715318	825383	5303134	1929595	11482930
		Стоимость оборудования	Тенге				2417159	262831	169643	838021	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				169643				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				169643				
		Материалы	Тенге				5941670				
		Всего заработная плата	Тенге				406142				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1394082			
		Накладные расходы	Тенге				3599272				
		Сметная прибыль	Тенге				1003739				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				555633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7501041				
		Сметная заработная плата	Тенге								1059
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1394082			
		Материалы	Тенге				1903573				
		Всего заработная плата	Тенге				109052				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1282027			
		Накладные расходы	Тенге				493085				
		Сметная прибыль	Тенге				923060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				226131				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3052763				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1031
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1282027			
			Тенге				700433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5278				
	Всего заработная плата		Тенге					3881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				690304				
		Накладные расходы	Тенге				2794				
		Сметная прибыль	Тенге				56258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				759485				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3881			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				11482930				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								2093
		Сметная заработная плата	Тенге					2679990			
		ОТДЕЛ 7.СЕТИ СВЯЗИ									
341	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	23	520,35 506,52	4,03 1,32	11968 11650	93 30	225	8410 1630	22008
342	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	2	1073,75 956,76	17,36 3,95	2147 1914	35 8	198	1383 282	3813
343	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	955	327,66 135,40	147,06 46,85	312918 129307	140444 44739	43167	125313 35058	473290
344	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	200	327,66 135,40	147,06 46,85	65533 27080	29412 9369	9041	26244 7342	99118
345	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	км	0,204	16715,00 --	--	3410 --	-- --	3410	-- 273	3683
346	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	140	331,34 311,74	5,03 0,34	46387 43644	705 47	2038	31458 6228	84073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,018 2,52	809,00				2039		
347	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	м	144,2	74,00 --	-- --	10671 --	-- --	10671	-- 854	11524
348	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	180	327,66	147,06	58979	26471	8136	23619	89206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	Комм. предложение	Кабель ТСВ 10х2х0,4	м	183,6	135,40	46,85	24372	8432		6608	
					714,29	--	131143	--	131143	--	141634
					--	--	--	--		10491	
350	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	700,92	--	1402	--	22	994	2587
					690,00	--	1380	--		192	
351	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф серверный. Монтаж оборудования	шт.	2	12637,39	1530,27	25275	3061	550	16242	44838
					10832,00	446,82	21664	894		3321	
352	Ком. предложение	Шкаф серверный SHIP 19 42U 800х1000х2000мм передняя дверь закаленное стекло с перфорацией по бокам двери, задняя дверь перворированная стальная с шестиугольными отверстиями	шт	2	583928,57	--	1167857	--	1167857	--	1261286
					--	--	--	--		93429	
353	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1419,68	--	2839	--	25	2026	5255
					1407,00	--	2814	--		389	
354	Ком. предложение	Сетевой фильтр SHIP	шт	2	10910,71	--	21821	--	21821	--	23567
					--	--	--	--		1746	
355	1308-0201-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка стационарная. Монтаж на установленных полках	шт.	6	353,38	55,50	2120	333	--	1383	3784
					297,88	22,37	1787	134		280	
356	Ком. предложение	Полка стационарная SHIP 700110100, для шкафов глубиной 1000мм	шт	6	24375,00	--	146250	--	146250	--	157950
					--	--	--	--		11700	
357	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1183,51	27,51	2367	55	--	1684	4375
					1156,00	13,54	2312	27		324	
358	Комм. предложение	Кабельный органайзер пластиковый, 1U	шт	2	4910,71	--	9821	--	9821	--	10607
					--	--	--	--		786	
359	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	6	2678,94	410,94	16074	2466	--	10324	28510
					2268,00	121,86	13608	731		2112	
360	Ком. предложение	Коммутационная панель SHIP 19 P199-24 1U 24 порта	шт	6	61401,79	--	368411	--	368411	--	397884
					--	--	--	--		29473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 8	УССЛК	2	55233,69 19547,00	35311,04 7365,76	110467 39094	70622 14732	751	38754 11938	161159
362	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	240	275,31 275,31	-- --	66074 66074	-- --	--	47574 9092	122740
363	Ком. предложение	Патч Корд SHIP FTP LSZH RJ-45 1м	шт	100	1049,11 --	-- --	104911 --	-- --	104911	-- 8393	113304
364	Ком. предложение	Патч Корд SHIP FTP LSZH RJ-45 1,5м	шт	70	1272,32 --	-- --	89063 --	-- --	89063	-- 7125	96188
365	Ком. предложение	Патч Корд SHIP FTP LSZH RJ-45 3м	шт	70	2232,14 --	-- --	156250 --	-- --	156250	-- 12500	168750
366	1310-0906-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический предконечный абонентский. Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки	1 конец ВОК-1	16	38,70 38,70	-- --	619 619	-- --	--	446 85	1150
367	1310-0906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК	4 стыка	1	14023,07 9668,75	4348,97 907,18	14023 9669	4349 907	5	7615 1731	23369
368	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	327,66 135,40	147,06 46,85	65533 27080	29412 9369	9041	26244 7342	99118
369	Ком. предложение	Волоконно-оптический кабель ОКГ-0,22-8П-2,7кН	м	202	366,07 --	-- --	73946 --	-- --	73946	-- 5916	79862
		разборка-сборка шкафа									
370	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Плата дополнительная.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	6	1339,47 1134,00	205,47 60,93	8037 6804	1233 366	--	5162 1056	14255
371	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	6	2678,94 2268,00	410,94 121,86	16074 13608	2466 731	--	10324 2112	28510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,5, Кэм=0,5	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 8. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	УССЛК	2	27429,02	17655,52	54858	35311	--	19377	80174
					9773,50	3682,88	19547	7366		5939	
373	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 8	УССЛК	2	55233,69	35311,04	110467	70622	751	38754	161159
					19547,00	7365,76	39094	14732		11938	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3277716	417089	2357504	443330	4018730
		Стоимость монтажных работ	Тенге				503121	112615	--	297685	
		Материалы	Тенге				3209507				
		Всего заработная плата	Тенге				71914				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					572044			
		Накладные расходы	Тенге				2261732				
		Сметная прибыль	Тенге				411872				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				289710				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				3911090				
		Сметная заработная плата	Тенге								419
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					572044			
		Материалы	Тенге				68209				
		Всего заработная плата	Тенге				2039				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					43691			
		Накладные расходы	Тенге				21821				
		Сметная прибыль	Тенге				31458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7973				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				107640				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					43691			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				4018730				
		Сметная заработная плата	Тенге								456
								615736			
		ОТДЕЛ 8.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
		Гараж									
374	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	4954,92	10,02	14865	30	--	10681	27589
					4944,90	--	14835	--		2044	
375	ТКОММ. предложение	Видеокамера уличная IPC-HFW2231TP-ZS Dahua Technology	шт.	3	123214,29	--	369643	--	369643	--	399214
					--	--	--	--		29571	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
376	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	255		327,66 135,40	147,06 46,85	83554 34527	37501 11946	11526	33461 9361	126376
377	ТКОММ. предложение	Кабель UTP4x2x0,5	м	257,55		290,18 --	-- --	74735 --	-- --	74735	-- 5979	80714
378	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100		335,81 320,00	2,81 0,13	33581 32000	281 13	1300	23049 4530	61161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	97	10,00				970		
378.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,4074	809,00				330		
379	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	75,75		29,00 --	-- --	2197 --	-- --	2197	-- 176	2372
380	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	25,25		115,00 --	-- --	2904 --	-- --	2904	-- 232	3136
381	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2		700,92 690,00	-- --	1402 1380	-- --	22	994 192	2587
382	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	2		687,00 --	-- --	1374 --	-- --	1374	-- 110	1484
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					584255 82741	37812 11959	463701 --	68185 52195	704633
	Стоимость монтажных работ		Тенге					545573				
	Материалы		Тенге					11548				
	Всего заработная плата		Тенге						62688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					445752				
		Накладные расходы	Тенге					45135				
		Сметная прибыль	Тенге					47257				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					637965				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						62688			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33581				
	Материалы		Тенге					1300				
	Всего заработная плата		Тенге						32013			
		Накладные расходы	Тенге					23049				
		Сметная прибыль	Тенге					4530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					32013			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5101				
		Сметная прибыль	Тенге				408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5509				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				704633				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					94700			

ОТДЕЛ 9.ПОЖАРО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

гараж

383	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2457,66	0,19	2458	--	66	1722	4514
					2391,90	--	2392	--		334	
384	ТКОММ. предложение	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	шт.	1	24107,14	--	24107	--	24107	--	26036
					--	--	--	--		1929	
385	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7426,78	1,56	7427	2	130	5252	13694
					7295,00	--	7295	--		1014	
386	ТКОММ. предложение	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт.	1	29464,29	--	29464	--	29464	--	31821
					--	--	--	--		2357	
387	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7426,78	1,56	7427	2	130	5252	13694
					7295,00	--	7295	--		1014	
388	ТКОММ. предложение	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.54)	шт.	1	27232,14	--	27232	--	27232	--	29411
					--	--	--	--		2179	
389	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Пластиковый бокс под автоматы. Монтаж на стене /прим/	шт.	1	700,92	--	701	--	11	497	1294
					690,00	--	690	--		96	
390	2307-0201-1201 РСНБ РК 2015	Бокс электроустановочный, открытый пластиковый	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
					--	--	--	--		86	
391	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2696,74	21,67	2697	22	1341	960	3950
					1334,00	--	1334	--		293	
392	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	-- 1393,51 1354,00	-- 0,72 --	-- 33444 32496	-- 17 --	931	42 23397 4547	61389
394	ТКОММ. предложение	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП исп.03	шт.	20	16607,14 --	-- --	332143 --	-- --	332143	-- 26571	358714
395	ТКОММ. предложение	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ	шт.	4	10446,43 --	-- --	41786 --	-- --	41786	-- 3343	45129
396	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	7	2741,80 2708,00	-- --	19193 18956	-- --	237	13648 2627	35468
397	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	958,00 --	-- --	6706 --	-- --	6706	-- 536	7242
398	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	540	327,66 135,40	147,06 46,85	176938 73116	79413 25297	24409	70858 19824	267619
399	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,303	22547,00 --	-- --	6832 --	-- --	6832	-- 547	7378
400	ТКОММ. предложение	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг 2х0,8	м	90,9	227,68 --	-- --	20696 --	-- --	20696	-- 1656	22352
401	ТКОММ. предложение	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг 4х0,5	м	151,5	187,50 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2273	30679
402	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	5	301,62	4,16	1508	21	72	1019	2729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			282,90	0,05	1415	--		202	
402.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018 0,09	809,00				73		
403	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	5,15	46,00 --	-- --	237 --	-- --	237	-- 19	256
404	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2777,65 2708,00	1,92 --	16666 16248	12 --	406	11699 2269	30634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	ТКОММ. предложение	Датчик движения С2000-Пирон	шт	6	29821,43	--	178929	--	178929	--	193243
					--	--	--	--		14314	
406	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3029,30	--	3029	--	321	1950	5377
					2708,00	--	2708	--		398	
407	Комм.предложение	Аккумулятор 7-12	шт	1	8928,57	--	8929	--	8929	--	9643
					--	--	--	--		714	
408	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2777,65	1,92	2778	2	68	1950	5106
					2708,00	--	2708	--		378	
409	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1575,00	--	1575	--	1575	--	1701
					--	--	--	--		126	
410	Комм.предложение	Карта доступа EM Marine	шт	135	125,00	--	16875	--	16875	--	18225
					--	--	--	--		1350	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				999781	79490	753639	138204	1229026
		Стоимость монтажных работ	Тенге				166652	25298	--	91038	
		Материалы	Тенге				998273				
		Всего заработная плата	Тенге				28050				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					190535			
		Накладные расходы	Тенге				725516				
		Сметная прибыль	Тенге				137185				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				90837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1226295				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					190535			
		Материалы	Тенге				1508				
		Всего заработная плата	Тенге				73				
		Накладные расходы	Тенге					1415			
		Сметная прибыль	Тенге				1019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2729				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					1415			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1229026				
		Сметная заработная плата	Тенге								143
								191950			
		ОТДЕЛ 10.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
411	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	0,5	35353,84	16832,02	17677	8416	969	8714	28503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16583,40	7623,02	8292	3812		2111	
411.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26 0,13	5717,00				743		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
411.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	1	226,00				226		
412	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ворота секционные площадью 18 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	18		634,16	2,73	11415	49	--	8183	21166
						631,43	--	11366	--		1568	
413	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж	шт.	1		6721,06	73,29	6721	73	21	4792	12434
						6626,97	28,77	6627	29		921	
414	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкций	т конструкций	0,51		41527,58	18166,97	21179	9265	320	10539	34256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				22732,74	5968,61	11594	3044		2537	
414.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,00102	219517,00				224		
415	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3		33592,99	2474,30	100779	7423	78452	11871	121662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4968,00	527,66	14904	1583		9012	
415.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	24140,00				73506		
416	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031		258024,00	--	7999	--	7999	--	8639
						--	--	--	--		640	
417	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	18		1215,11	4,88	21872	88	--	15685	40561
						1210,23	--	21784	--		3005	
418	ТКОММ. предложение	Индивидуальное изделие: ворота стальные откатные с калиткой (привод откатных ворот Doorkhan)	шт	1		3125000,00	--	3125000	--	3125000	--	3375000
						--	--	--	--		250000	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10			Тенге					3312642	25314	3212761	59784	3642221
Стоимость общестроительных работ			Тенге					74566	8467	--	269794	
Материалы			Тенге					3258176				
Всего заработная плата			Тенге					79442				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге						35246			
								3132999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				25377				
		Сметная прибыль	Тенге				262684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3546237				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					35246			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54466				
	Материалы		Тенге				320				
	Всего заработная плата		Тенге					47788			
		Накладные расходы	Тенге				34407				
		Сметная прибыль	Тенге				7110				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95983				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47788			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				3642221				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					83033			62
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 11.ПРОЧЕЕ

419	Комм. предложение	Стол стальной, покрытый фанерой толщиной 15мм /800x1400x750h/	шт	1	111607,14	--	111607	--		--	111607
					--	--	--	--	111607	--	
420	Комм. предложение	Стол стальной, покрытый стальным листом 6мм /800x1000x600h/	шт	1	84821,43	--	84821	--		--	84821
					--	--	--	--	84821	--	
421	Комм. предложение	Стол стальной, покрытый стальным листом 6мм /800x1200x600h/	шт	2	84821,43	--	169643	--		--	169643
					--	--	--	--	169643	--	
422	Комм. предложение	Стеллаж стальной, полки из фанеры 15мм /3250x500x1750h/	шт	1	149553,57	--	149554	--		--	149554
					--	--	--	--	149554	--	
423	Комм. предложение	Стеллаж стальной, полки из фанеры 15мм /1000x500x1350h/	шт	1	131696,43	--	131696	--		--	131696
					--	--	--	--	131696	--	
424	Комм. предложение	Экспонат	шт	1	121642,86	--	121643	--		--	121643
					--	--	--	--	121643	--	
425	Комм. предложение	Стеллаж 4полки /стойки из уголка стального 50x50, полки из трубы стальной диам 25мм и фанеры /4300x500x2100h/	шт	1	169642,86	--	169643	--		--	169643
					--	--	--	--	169643	--	
426	Комм. предложение	Стеллаж 4полки/стойки из уголка стального 50x50, полки из трубы стальной диам 25мм и фанеры/3500x500x2100h/	шт	1	141495,54	--	141496	--		--	141496
					--	--	--	--	141496	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	Комм. предложение	Стеллаж 4полки/стойки из уголка стального 50х50, полки из трубы стальной диам 25мм и фанеры/5200х500х2100h/	шт	2	205357,14	--	410714	--		--	410714
					--	--	--	--	410714	--	
428	Комм. предложение	Стеллаж 4полки/стойки из уголка стального 50х50, полки из трубы стальной диам 25мм и фанеры/2500х500х2100h/	шт	2	123214,29	--	246429	--		--	246429
					--	--	--	--	246429	--	
429	Комм. предложение	Стеллаж 5полок/стойки и полки из уголка стального 40х40 и фанеры /5400х600х1500h/	шт	1	151785,71	--	151786	--		--	151786
					--	--	--	--	151786	--	
430	Комм. предложение	Стеллаж 5полок/стойки и полки из уголка стального 40х40 и фанеры/2400х600х1500h/	шт	1	67857,14	--	67857	--		--	67857
					--	--	--	--	67857	--	
431	Комм. предложение	Стеллаж 5полок/стойки и полки из уголка стального 40х40 и фанеры/1100х400х1500h/	шт	1	31250,00	--	31250	--		--	31250
					--	--	--	--	31250	--	
432	Комм. предложение	Стеллаж 6полок/стойки и полки из уголка стального 40х40 и фанеры/2600х600х2100h/	шт	1	102678,57	--	102679	--		--	102679
					--	--	--	--	102679	--	
433	Комм. предложение	Стеллаж 6полок/стойки и полки из уголка стального 40х40 и фанеры/2300х600х1700h/	шт	1	73214,29	--	73214	--		--	73214
					--	--	--	--	73214	--	
434	Комм. предложение	Стеллаж 6полок/стойки и полки из уголка стального 40х40 и фанеры/2000х600х2100h/	шт	1	78571,43	--	78571	--		--	78571
					--	--	--	--	78571	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**2242603**	--	--	--	**2242603**
							--	--	2242603	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				2242603				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2242603				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				2242603				
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №10:	**Тенге**								**54870570**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8816191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1863106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					662563			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30743199		
		- Перевозка грузов	Тенге				106486				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2648585		
		- Накладные расходы	Тенге							6824717	
		- Сметная прибыль	Тенге							3868286	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**54585856**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8757790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1862387			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					662283			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30596818		
		- Перевозка грузов	Тенге				106486				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2631442		
		- Накладные расходы	Тенге							6782467	
		- Сметная прибыль	Тенге							3848466	

Стоимость монтажных работ	Тенге	51 954 414
Стоимость оборудования	Тенге	2 631 442
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	623 452
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге	1 272 382
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 077 005
Итого	Тенге	57 558 695,32
НДС 12%	Тенге	6 907 043,44
Итого с НДС	Тенге	64 465 738,76
Временные здания и сооружения, дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время непредвиденные затраты, разница ндс на прочие материалы акта №1 за ноябрь 2021г		-64 214,00
Итого с НДС	**Тенге**	**64 401 524,76**
в том числе НДС:	Тенге	6 900 163,37

Заказчик:
Руководитель

Галеев К.Т.

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас Group"
БИН 051140009951

Исин М.М.

Эксперт технического надзора
Аттестат эксперта № KZ81VJE00049761
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Интеграмма"

Бубешев Ж.С.

Эксперт авторского
Аттестат надзора № KZ91VJE00054528
Товарищество с ограниченной ответственностью

Стрельцов И.А.