Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана" БИН 020540001029 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ22070102KSN6201000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№64	16.08.2022			ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	**118 482 938**									
Акт выполненных работ №3	**71 631 450**	**63 956 652**							**7 674 798**	**71 631 450**
Погашение аванса 30%										**21 489 435**
Всего к оплате										**50 142 015,0**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана"

_____

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГрадСтройСервис"

_____Касимов Б.А.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "НҰРӘЛЕМ ҚҰРЫЛЫС"

_____Курманбеков Б.Б.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана" г.Астана, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№64 от 16.08.2022г**

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Локальная смета 4-1 Наружнее электроснабжение									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		27	1831,33	1455,94	49446,00	39310,00		20828,00	75896,00
				яма		375,39	696,01	10136,00	18792,00		5622,00	
2	2	1133-0101-0603 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство		17,55	46506,04	7132,98	816181,00	125184,00	527112,00	165265,00	1059962,00
				м3		9338,21	2432,83	163886,00	42696,00		78516,00	
3	3	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		59,4	319,67	302,51	18988,00	17969,00		6257,00	27265,00
				м3 грунта		17,16	129,14	1019,00	7671,00		2020,00	
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		330	429,38	269,71	141695,00	89005,00		69488,00	228079,00
				м кабеля		159,67	132,79	52691,00	43821,00		16896,00	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		13,2	4051,00		53473,00		53473,00		57751,00
				м3							4278,00	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		46,2	67,59	67,59	3123,00	3122,00		733,00	4165,00
				м3 грунта		0,00	22,04	0,00	1018,00		309,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1082906,00**	**274590,00**	**580585,00**	**262571,00**	**1453118,00**
								227732,00	**113998,00**	**0,00**	**107641,00**	
			Раздел 2: Строительно-монтажные работы									
7	7	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	48498,62	11358,72	48499,00	11358,00	2545,00	28631,00	83300,00
				шкаф		34595,35	5169,43	34595,00	5169,00		6170,00	
8	8	Т Прайс ТОО Гелиосити	ЩРОУУО 50-10 АСУНО 400А		1	3652511,00		3652511,00				3652511,00
				шт.						3652511,00		
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		51	4431,59	31,73	226011,00	1618,00	90782,00	96200,00	347988,00
				шт.		2619,82	0,00	133611,00	0,00		25777,00	
10	10	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		49	604,00		29596,00		29596,00		31964,00
				шт.							2368,00	
11	11	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"		2	1800,00		3600,00		3600,00		3888,00
				шт.							288,00	
12	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8512,90	204,30	8513,00	205,00	3069,00	3819,00	13319,00
				шт.		5239,63	64,62	5240,00	65,00		987,00	
13	13	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"		1	2446,00		2446,00		2446,00		2642,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.							196,00	
14	14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	2583,89	141,98	2584,00	142,00	37,00	1778,00	4711,00
				шт.		2404,65	64,62	2405,00	65,00		349,00	
15	15	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	64549,00		64549,00		64549,00		69713,00
				шт.							5164,00	
16	16	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,03	306540,74	0,00	9196,00	0,00	234,00	6812,00	17289,00
				канало-километр трубопровода		298754,18	0,00	8963,00	0,00		1281,00	
17	17	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		30	6506,00		195180,00		195180,00		210794,00
				м							15614,00	
18	18	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		750	305,39	11,36	229043,00	8521,00	27330,00	141893,00	400614,00
				м		257,59	5,17	193192,00	3878,00		29678,00	
19	19	243-111-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0.66		0,177	283652,00		50206,00		50206,00		54223,00
				км							4017,00	
20	20	243-111-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0.66		0,255	351160,00		89546,00		89546,00		96710,00
				км							7164,00	
21	21	243-113-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0.66		0,195	1675947,00		326810,00		326810,00		352955,00
				км							26145,00	
22	22	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		27	51266,60	16407,15	1384198,00	442993,00	112423,00	820491,00	2381064,00
				опора		30695,62	7290,09	828782,00	196832,00		176375,00	
23	23	С ПрайсТОО LED Solutions	Парковый светильник LED (4)P60		27	366250,00		9888750,00		9888750,00		10679850,00
				шт.							791100,00	
24	24	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		10	10739,94	5850,12	107399,00	58501,00	201,00	56677,00	177202,00
				светильник		4869,68	2214,88	48697,00	22149,00		13126,00	
25	25	С ПрайсТОО LED Solutions	Фонарь		10	23000,00		230000,00		230000,00		248400,00
				шт.							18400,00	
			Итого по разделу 2: Строительно-монтажные работы					**16548637,00**	**523338,00**	**11117304,00**	**1156301,00**	**18829137,00**
								1255485,00	**228158,00**	**3652511,00**	**1124199,00**	
			ИТОГО по акту					**17631543,00**	**797928,00**	**11697889,00**	**1418872,00**	**20282255,00**
								1483217,00	**342156,00**	**3652511,00**	**1231840,00**	
			Локальная смета 2-2-1 Благоустройство работы									
			Раздел 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
1	20	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,05185	1045403,05	8304,74	54204,00	431,00	53690,00	240,00	58799,00
				га		1613,31	3636,78	84,00	189,00		4355,00	
2	21	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины		921,51	3382,54	2412,06	3117044,00	2222737,00	29488,00	1293219,00	4763082,00
				м3		938,48	656,26	864819,00	604750,00		352819,00	
			Итого по разделу 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					**3171248,00**	**2223168,00**	**83178,00**	**1293459,00**	**4821881,00**
								864903,00	**604939,00**	**0,00**	**357174,00**	
			Раздел 4: МАФы									
3	34	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		15	10738,70	267,95	161081,00	4019,00			173968,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.		10470,75	92,00	157061,00	1380,00		12887,00	
4	35	С ПрайсТОО Qaz-Maf	Скамья парковая, настил-полнотелый брус		15	450000,00		6750000,00		6750000,00		7290000,00
				шт.							540000,00	
5	36	8601-0303-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная		15	3391,35	142,60	50870,00	2139,00			54940,00
				шт.		3248,75	42,55	48731,00	638,00		4070,00	
6	37	С ПрайсТОО Qaz-Maf	Урна		15	165000,00		2475000,00		2475000,00		2673000,00
				шт.							198000,00	
			Итого по разделу 4: МАФы					**9436951,00**	**6158,00**	**9225000,00**	**0,00**	**10191908,00**
								205792,00	**2018,00**	**0,00**	**754957,00**	
			ИТОГО по акту					**12608199,00**	**2229326,00**	**9308178,00**	**1293459,00**	**15013789,00**
								1070695,00	**606957,00**	**0,00**	**1112131,00**	
Локальная смета 2-2-2 ВКЛЮЧЕНИЕ 1												
			Раздел 1: Озеленение									
1	1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		3071,7	549,94	17,38	1689251,00	53386,00		1453621,00	3394290,00
				м2		532,56	5,20	1635865,00	15973,00		251419,00	
2	2	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		3071,7	217,96	0,39	669508,00	1198,00		588108,00	1358214,00
				м2		217,57	0,00	668310,00	0,00		100598,00	
3	3	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная		250	1981,00		495250,00		495250,00		534870,00
				м3							39620,00	
4	4	1147-0102-0315 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		510	3625,58	0,00	1849046,00	0,00		1627160,00	3754304,00
				яма		3625,58	0,00	1849046,00	0,00		278098,00	
5	5	1147-0102-0506 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		80,07	4018,21	0,00	321738,00	0,00		283129,00	653257,00
				м3 ям		4018,21	0,00	321738,00	0,00		48390,00	
6	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание песчаное. Устройство		80,07	8009,57	1911,11	641326,00	153023,00	357184,00	184167,00	891533,00
				м3 основания		1637,56	835,64	131119,00	66910,00		66039,00	
7	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		18	4051,00		72918,00		72918,00		78751,00
				м3							5833,00	
8	8	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка		27	286,00		7722,00				8340,00
				т							618,00	
9	9	412-101-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км		324	67,00		21708,00				23445,00
				т·км							1737,00	
10	10	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка		510	4959,06	1530,09	2529121,00	780346,00		1803768,00	4679521,00
				шт.		3428,97	590,12	1748775,00	300961,00		346632,00	
11	11	254-104-1410 РСНБ РК 2022	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		510	7777,55		3966551,00		3966551,00		4283873,00
				шт.							317322,00	
12	12	1147-0119-0603 РСНБ РК 2022	Лунки или канавки. Прополка и рыхление		400,35	126,21	0,00	50528,00	0,00		44463,00	102590,00
				м2		126,21	0,00	50528,00	0,00		7599,00	
13	13	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной		1	4240,00		4240,00		4240,00		4579,00
				м3							339,00	
14	14	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка		2,6	509,00		1323,00				1429,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							106,00	
15	15	412-101-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км		31,2	67,00		2090,00				2257,00
				т·км							167,00	
16	16	411-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		2488,8	72,00		179194,00				193529,00
				т·км							14335,00	
17	17	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Деревья. Разгрузка		62,22	622,00		38701,00				41797,00
				т							3096,00	
			Итого по разделу 1: Озеленение					**12540215,00**	**987953,00**	**4896143,00**	**5984416,00**	**20006579,00**
								6405381,00	**383844,00**	**0,00**	**1481948,00**	
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ									
18	23	255-102-0336 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017		12,1468	16919,00		221953,00		221953,00		221953,00
				м2							16441,00	
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					**221953,00**	**0,00**	**221953,00**	**0,00**	**221953,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**16441,00**	
			Раздел 3: Строительно-монтажные работы									
19	24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,054	306540,74	0,00	16553,00	0,00	420,00	12261,00	31119,00
				канало-километр трубопровода		298754,18	0,00	16133,00	0,00		2305,00	
20	25	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм		54	414,00		22356,00		22356,00		24144,00
				м							1788,00	
21	26	243-111-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,123	351160,00		43193,00		43193,00		46648,00
				км							3455,00	
22	27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		1	10739,94	5850,12	10740,00	5850,00	20,00	5668,00	17720,00
				светильник		4869,68	2214,88	4870,00	2215,00		1313,00	
23	28	С ПрайсТОО LED Solutions	Фонарь		1	23000,00		23000,00		23000,00		24840,00
				шт.							1840,00	
			Итого по разделу 3: Строительно-монтажные работы					**115842,00**	**5850,00**	**88989,00**	**17929,00**	**144471,00**
								21003,00	**2215,00**	**0,00**	**10701,00**	
			Раздел 4: ОГРАЖДЕНИЕ									
24	29	С ПрайсТОО " STONE MASTER "	Арка с ограждением		1	7583787,64		7583787,64		7583787,64		7583787,64
				шт.								
			Итого по разделу 4: ОГРАЖДЕНИЕ					**7583787,64**	**0,00**	**7583787,64**	**0,00**	**7583787,64**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**20445357,00**	**993803,00**	**12774432,00**	**6002345,00**	**27956790,64**
								6426384,00	**386059,00**	**0,00**	**1509090,00**	
								21003,00	**2215,00**	**0,00**	**10701,00**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**50 685 099,00**	**4 021 057,00**	**33 780 499,00**	**8 714 676,00**	**63 252 834,64**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8 980 296,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4 021 057,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 335 172,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**33 780 499,00**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3 652 511,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			- Перевозка грузов	Тенге				0,00				
			- Накладные расходы	Тенге							8 714 676,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							3 853 061,00	
			Временные здания и сооружения			1,30%		774 804	774 804			
			Итого с временными									64 027 639
			Зимние удорожания			3,39%			2 046 717			
			Итого с зимними удорожаниями									66 074 356
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 248 437	1 248 437			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67 322 793
			Коэффицент перевода на текущие цены на 2023 год К=1,079			1,00						67 322 793
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				0,95						63 956 652
			НДС			12 %		7 674 798				
			Итого с НДС									71 631 450

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН/ИИН 151140003505

Директор _____ **Касымов Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "НҰРӘЛЕМ ҚҰРЫЛЫС"" _____ **Курманбеков Б.Б.**
ИИН 570424300726, приказ №180-ТН-22 от 15.08.2022г. , аттестат №№ Z23VJE00062251, KZ50VJE00062250, KZ77VJE00062249
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Мунай Интер курылыс" _____ **Валиев Ч.С.**
ИИН 891209350415, приказ №14 от 15.08.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)
место печати (при наличии)

Заказчик:
Заместитель руководителя
"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана" **БИН 020540001029**

_____

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства
и перспективного планирования _____

Главный специалист отдела строительства
и перспективного планирования _____