ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива малоэтажной застройки в м-не "Нур-Актобе"г. Актобе
Инженерные сети 9-ти этажного арендного жилого дома №14 в жилом массиве "Нур-Актобе"

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за ноябрь месяц 2019года

код	код	Договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	18 480 000,00							
наружный водопровод	909 137,00	0,00					0,000	0,00
наружняя канализация	2 184 030,28	0,00					0,000	0,00
газоснабжение	1 880 364,48	0,00					0,000	0,00
теплоснабжение	8 381 461,09	0,00					0,000	0,00
электроснабжение	6 798 376,09	3 202 883,88					384 346,070	3 587 229,95
Исключить с выполнения по теплоснабжению, газоснабжению, наружный водопровод и наружная канализация за декабрь месяц. 2018г, понижающий коэфициент К=0,85	-1 673 368,94	1 494 079,41					179 289,530	-1 673 368,9
за отчетный месяц		4 696 963,29					563 635,600	1 913 861,0
Итого к оплате	1 913 861,01 (один миллион девятьсот тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят один тенге 00 тиин)							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкорпорация Медин"

Мирзагулов К.К

Форма 4

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Наименование обьекта: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

А К Т №

выполненных работ за ноябрь м-ц 2019 г.

Сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1106-1501-0108 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление**	**м3**	**1**		**9925,02**	**963,55**	**9925**	**964**	**6897**	**2225**	**13122**
		НР - 91%; СП - 8%				**2063,91**	**381,17**	**2064**	**381**		**972**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,67	2,67	773,03		2064,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3787	0,3787							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1757	0,1757		4264,00		749,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1757	0,1757		1103,00		193,80			
1.4	3103-0101-0302	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	0,203		1056,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,203	0,203		923,00		187,37			
1.5	2101-0201-0302	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	0,8	2885,00				2308,00		
1.6	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,58	0,58	1739,00				1009,00		
1.7	2113-0101-0501	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,214	0,214	16648,00				3563,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,21	0,21	87,00				18,00		
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия 0,4кв										
		Тип Т-1										
11	**2101-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**5,28**		**1835,00**	**--**	**9689**	**--**	**9689**	**--**	**10464**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**775**	
21	**2101-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**28,35**		**1835,00**	**--**	**52022**	**--**	**52022**	**--**	**56184**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4162**	
22	**1308-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**99,064**		**398,38**	**228,66**	**39465**	**22652**	**4794**	**13586**	**57296**
		НР - 72%; СП - 8%				**121,33**	**69,15**	**12019**	**6850**		**4244**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	10,9	1102,96		12019,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0603	5,97							

	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0162	1,604837		4711,00		7560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	1,604837		1576,00		2529,22			
22.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0279	2,763886		3511,00		9704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0279	2,763886		923,00		2551,07			
22.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0279	2,763886		15,00		41,00			
22.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0162	1,604837		3331,00		5346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	1,604837		1103,00		1770,14			
22.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,039626	382,00				15,00		
22.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000793	1834961,00				1454,00		
22.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,00096	0,095101	1772,00				169,00		
22.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0004	0,039626	2834,00				112,00		
22.11	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000495	5938588,00				2942,00		
22.12	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,008242	383,00				3,00		
22.13	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,059438	1670,00				99,00		
24	**2306-0137-0735 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,5746441**	**3027938,00**	**--**	**1739987**	**--**	**1739987**	**--**	**1879186**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**139199**	
26	**2301-0405-0603 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**		**266**	**4273,00**	**--**	**1136618**	**--**	**1136618**	**--**	**1227547**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**90929**	
30	**2306-1703-1603 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**		**8**	**14877,00**	**--**	**119016**	**--**	**119016**	**--**	**128537**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9521**	
32	**СТПРАЙС Лист**	**Автоматический выключатель ВА88-35 250/250А**	**шт.**		**4**	**38388,39**	**--**	**153554**	**--**	**153554**	**--**	**165838**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12284**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3253308**	**22652**	**3225535**	**15811**	**3541369**
								12019	**6850**	**--**	**262323**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1898468**				
	Материалы		Тенге					**4794**				
	Всего заработная плата		Тенге						**18870**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1859003**				
		Накладные расходы	Тенге					**13586**				
		Сметная прибыль	Тенге					**152964**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**2065018**				**17**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**18870**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**64669**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2958**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**61711**				
	Местные материалы		Тенге					**5174**				
		Сметная прибыль	Тенге					**69843**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									

Стоимость сантехнических работ		Тенге				1290172				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1290172				
	Сметная прибыль	Тенге				103214				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1393385				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3528246				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
	Сметная заработная плата	Тенге					18870			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3541369**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14083				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23615			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7232			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3225535		
	- Накладные расходы	Тенге							15811	
	- Сметная прибыль	Тенге							262323	

Итого по АКТУ										3541368,6
Временные здания и сооружения 1,3%										46037,8
Итого										3587406,4
Дополнительные затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%										111873,3
Итого										3699279,7
Непредвиденные затраты 2%										73985,6
Итого										3773265,3
итого с учетом договорного коэффициента К=0,84883613										3202883,88
НДС 12%										384346,07
Всего										**3587229,9**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____

Проверил :
ТОО "Иншаб" _____

Проверил :
Инженерное бюро "NURTAU" _____

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____

сметная документация

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

Наименование строительства: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Наименование обьекта: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Договор:

А К Т №

выполненных работ за ноябрь м-ц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	сметная стоимость			всего тысяч тенге
			строитель-монтажные работы	оборудование, мебели и ивентаря	прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Исключить с выполнения по газоснабжению за декабрь месяц. 2018г, понижающий коэфициент К=0,85			**125 124,43**	**125 124,43**
		Исключить с выполнения по наружный водопровод за декабрь месяц. 2018г, понижающий коэфициент К=0,85			**122 606,99**	**122 606,99**
		Исключить с выполнения по наружная канализация за декабрь месяц. 2018г, понижающий коэфициент К=0,85			**115 122,94**	**115 122,94**
		Исключить с выполнения по теплоснабжению за декабрь месяц. 2018г, понижающий коэфициент К=0,85			**1 131 225,05**	**1 131 225,05**
		Итого				**1 494 079,41**
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**179 289,53**
		Всего				**1 673 368,937**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____

Проверил :
ТОО " Иншаб" _____

Проверил :
Инженерное бюро "NURTAU" _____

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005361
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медик",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080240007553

Договор (контракт) Договор № 03-3/428 от 24.11.2018 г. Доп.соглашение № 1 от 29.11.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	24.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство арендного жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети 9-этажного арендного жилого дома №14 в микрорайоне №2 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе			раб.	1	5 516 379,74	5 516 379,74
				Итого	1	x	5 516 379,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240007553-20181224-66918304
1.1. Номер учетной системы 00000000015
2. Дата выписки 24.12.2018 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.12.2018
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240007553 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 06001 9.2. номер 0009374
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ365260107218Z042000
14. БИК KZKOKZKX
15. Наименование банка АО"Казкоммерцбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ995070103KSN9618000
22. Код товара, работ, услуг 000821
23. Назначение платежа Строительство арендного жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети 9-этажного арендного жилого дома №14 в микрорайоне №2 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080240007553
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер
27.2 [V] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный, ж.д., авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров работ, услуг
32.1 номер 00000000016
32.2 дата 24.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Деклараций на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство арендного жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети 9-этажного арендного жилого дома №14 в микрорайоне №2 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе			раб	1	4 925 339.05	4 925 339.05	0	0	4 925 339.05	12%	591 040.69	5 516 379.74			1	
				Всего по счету				4 925 339.05			4 925 339.05		591 040.69	5 516 379.74				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
TYn8ZJYDGxl4hHheHRrga1+1lpGOFFJl9oNQ0+s+ZdhRp6Qlfizi0/xf9W0g44JqANfpBD7FeNWlWumwOfg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
МИРЗАГУЛОВ КАИРБЕК

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство арендного жилья для очердников на территории жилого массива малоэтажной застройки в м-не "Нур-Актобе"г. Актобе
Инженерные сети 9-ти этажного арендного жилого дома №14 в мкр. № 2 жилоого массиве "Нур-Актобе"

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за декабрь месяц 2018года

код	код	Договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		03-3/428	24.11.2018г.	1	29.11.2018г.				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16 566 139,00							
Наружняя канализация		1 343 224,30		1 199 307,41			143 916,89	1 343 224,30
Наружные сети газоснвбжения		962 009,30		858 936,87			103 072,43	962 009,30
Электроснабжение		3 211 146,14		2 867 094,77			344 051,37	3 211 146,14
за отчетный месяц		5 516 379,74		4 925 339,05			591 040,69	5 516 379,74
Итого к оплате	5 516 379,74 (Пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят девять тенге 74 тиын)							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
Стройкорпорация "МЕДИН"

_____ Мирзагулов К.К

Заказчик: ГУ " Отдел строительство города Актобе"

Подрядчик: Стройкорпорация"Медин"

Наименование стройки: Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур -Актобе" Кирпичный 9 эт.жилой дом.№ 14 (Наружные сети)

Наименование объекта: Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур -Актобе" Кирпичный 9 эт.жилой дом.№ 14 (Наружные сети)

Договор №03/3/428 от 24.11.2018.Доп.соглашение №1 от 29.11.2018г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Наружные сети канализация

№ п/п	Шифр норм.код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы,тенге	Всего стоимость СНР и СП,тенге
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	материалы		
					Зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	оборудование,мебель,инвентар	сметная прибыль,тенге	
		Раздел 1Наружная канализация									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308РСНБ РК 2015	Грунты 2 группыРазработка экскаваторами "Драглайн","обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)м3	м3 грунта	985,195	139,82	132,96	**137744**	**130986**		**26444**	177325
					6,86	30,42	6758	29968		13135	
2	Е11-010205-0302 1101-0101-0205 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях,глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30,4687	1373,68		**41854**	0		30135	77749
					1373,68		41854	0		5759	
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБРК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс)при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	922,49	33,18	33,18	**30603**	30603		6385	39947
						9,61	0	8868		2959	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншей,разъезды,котлованов и ям.Засыпка вручную группа грунтов 2	м3 грунта	30,4687	716,36		**21827**			15715	40545
					716,36		21827			3003	

5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 КВТ(130 л.с) при перемешении грунта до 10 м	м3 грунта	62,75	54,39	54,39	3413	3413		712	4455
						15,76		989		330	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	922,405	133,11	63,24	122781	58329		65636	203493
					69,88	28,95	64454	26707		15074	
7	Е11-230101-010101123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	7,78668	2924,98	149,24	22776	1162	14887	6958	32112
					863,94	38,61	6727	301		2379	
8	Е11-220501-0105-1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметром 160 мм.Укладка	км трубопроводы	0,129778	401240,18	131595,86	52072	17078	1913	37390	96620
					254904	36116,52	33081	4687		7157	
10	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Трубы водопроводные стальные ,диаметром 250 мм.Укладка с гидравлическими испытанием	км трубопроводы	0,0015	1122626,23	489560,87	1684	734	150	1015	2915
					533610	150147,13	800	225		216	
12	Е11-220801-0105-1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т.фасонных частей	0,0023	882744,32	451796,26	2030	1039	43	1220	3511
					412138,6	123816,55	948	285		260	
14	Е11-220801-0105-1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка,хомут,воронка	т.фасонных частей	0,048862	1226188,32	451796,26	59914	22076	17700	25926	92707
					412138,6	123816,55	20138	6050		6867	
15	Е11-130301-0406-1113-0301-0406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,769528	89,75	2,21	249	6	141	71	345
					36,93	0,22	102	1		26	

16	Е11-130301-1406-1113-0301-1406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.огрунтовка Окраска эмальями ПФ-115	м2	2,769528	70,3	1,57	195	4	131	42	255
					21,6	0,22	60	1		19	
17	С 121-130809-13032113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные.Присоединение к существующей сети.Грунты сухие	врезка	1	18874,88		18875		1799	16905	38642
					17075,76		17076			2862	
		Канализационный колодец д--1,0-7 шт									
18	Е11-230601-0103-1123-0601-0103РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные.Д-1 м.Устройстов.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,71	33578,66	9462,47	158155	44568	47349	81990	259357
					14063,17	3520,37	66238	16581		19212	
22	С121-040302-010502104-0302-0105РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15.СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	6	10148		60888		60888		65759
										4871	
26	С 121-060208-0501 2106-0208 0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11956	521281		62324		62324		67310
										4986	
27	С123-0301-01-03032303-0101 0303 РСНБРК 2015	Люк чугунный.тип Л (А15) Гост 3634-99	комплект	1	19408		19408	0	19408		20961
							0	0		1553	
		гидроизоляция									
29	Е11-080101-03071108-0101-0307 РСНБРК 2015 изм и доп.вып	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лот выровненной поверхности бутовой кладки.кирпичу,бетону	м2 поверхности	57,148	823,56	18,61	47065	1064	32844	12354	64172
					230,23	2,21	13157	126		4753	
30	Е11-230101-01021123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное.Устройство	м3 основания	0,82425	3690,15	217,46	3042	179	2151	751	4096
					863,94	56,25	712	46		303	

31	Е11-060101-010101106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство отмостки	м3	1,6485	16819,61	1046,86	27727	1726	24281	1865	31960
					1043,55	199,97	1720	330		2367	
		итого по акту									**1324236**
		временные здания и сооружения 1,3%									17215,1
		итого по акту									1341451,1
		Доп.затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%									41833,2
		Итого									1383284,2
		Непредвиденные затраты 2%									27665,7
		Итого									1410949,9
		Итого с учетом договорного коэффициента, 0,85									1199307,4
		НДС (12 %)									143 916,9
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									1 343 224,3

Сдал:
Стройкорпорация "МЕДИНА"

Принял:
ГУ" Отдел строительства города Актобе"

Проверил:

Заказчик: ГУ " Отдел строительство города Актобе"

Подрядчик: Стройкорпорация"Медин"

Наименование стройки: Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур -Актобе" Кирпичный 9 эт.жилой дом.№ 14 (Наружные сети)

Наименование объекта: Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур -Актобе" Кирпичный 9 эт.жилой дом.№ 14 (Наружные сети)

Договор №03/3/428 от 24.11.2018.Доп.соглашение №1 от 29.11.2018г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Наружные сети газоснабжения

№ п/п	Шифр норм.код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	материалы		
					Зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование,мебель,инвентар	сметная прибыль,тенге	
		Раздел 2 Стальной надземной газопровод									
44	Е11-240101-0404-1124-0101-0404РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Трубопроводы надземные при условном давлений 1,6 Мпа,температуре до вода 150 с диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопроводы	0,001	2467331,29	331843,2	2467	332	1632	594	3306
		--			503094	97113,67	503	97		245	
45	С123--020101-10372302-0101-1037РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 180мм х4мм-89мм х3,5мм ГОСТ 17380-2001	шт	1	778		778	0	778		840
							0	0		62	
46	Е11-130301-0406-1113-0301-0406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГВ-021 за один раз	м2	0,48	89,75	2,21	43	1	24	12	60
					36,93	0,22	18	0		4	
47	Е11-130301-1406-1113-0301-1406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтированные.Окраска эмалями ПФ115	м2	0,48	70,3	1,57	34	1	23	7	44
					21,6	0,22	10			3	

48	с11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 из и доп.вып	Футляры стальные,диаметром 200 мм.Укладка с гидравлическими испытанием	км трубопроводы	0,0008	983512,33	465175,22	787	372	51	471	1359
					454960	139872,37	364	112		101	
49	Е11-161101-01031116-1101-0103РСНБ РК 2015изм и доп.вып	трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,8	-71,42	-1,04	-57	-1		-55	-121
					-69,94	28,95	-56	26707		-9	
50	С123-010201-023102301-0201-0231РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные сварные электросварные прямошовные,Д-219 ммтолщина стенки 5,0мм Гост 10705-80	м	0,8032	6771		5438		5438		5874
										435	
51	Е11-220601-0206 1122-0601-0206РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Трубопроводы стальные диаметром 200мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопроводы	0,0008	2103289,12	153511,97	1683	123	1387	192	2025
					216804	25575,03	173	20		150	
		Итого по разделу 2									13387
		Раздел 3 Фасадный газопровод низкого давления (сталь)									
52	Е11-160401-02021122-1161-0401-0202РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	трубопроводы отопления,водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 50 мм.Прокладка	м трубопроводы	12	1827,01	36,33	21924	436	14029	7451	31725
					621,57	12,02	7459	144		2350	
53	С123-040902 7206-2304-0902-7206РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды и газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные,Т от 30С до 200С,DN 50 Гост 21345-2005	шт	4	13744		54976		54976		59374
										4398	
54	Е11-160401-0204-1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	трубопроводы отопления,водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 80 мм.Прокладка	м трубопроводы	132	2763,03	63,7	364720	8408	248745	108002	510540
					814,9	20	107567	2639		37818	

55	23--040902-7208-2304-0902-7208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды и газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные,Т от 30С до 200С,DN 80 Гост 21345-2005	шт	1	20863		63		20863		22532
										1669	
56	С123--021104-0405-2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов (кронштейны,планки,хомуты)	кг	0,75	200		150		150		162
							0	1		12	
57	С123--020101-0152-2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90 наружными диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм Гост 17380-2001	шт	8	379		3032		3032		3275
							0			243	
58	С123--020101-0174-2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90 наружными диаметрои 89 мм,толщиной стенки 3,5 мм Гост 17380-2001	шт	50	884		44200		44200		47736
							0			3536	
59	С123--020103 3415-2302-0103-3415 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрои 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм Гост 17380-2001	шт	1	722		722		722		780
										58	
60	Е11-191101-0101-1101-0101-0107 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Газопроводы Испытание пневматическое	мгазопровода	144	462,24		66562		2115	63159	140099
					447,55		64447			10378	
61	Е11-130301-0406-1113-0301-0406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГВ-021 за один раз	м2	40,4	89,75	2,21	3626	89	2045	1036	5035
					36,93	0,22	1492	9		373	
62	Е11-130301-1406-1113-0301-1406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтированные.Окраска эмалями ПФ115	м2	40,4	140,61	3,14	5681	127	3809	1216	7449
					43,2	0,44	1745	18		552	
		Итого по разделу 2									828707

		Раздел 4. Установка ПЭ крана под люк									
63	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	1	3452,96	867,45	3453	867	1925	928	4731
					660,66	337,07	661	337		350	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В 7,5 Устройство.	м3	0,125	19918,37	1046,86	2490	131	2229	141	2842
					1043,55	199,97	130	25		210	
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В 10 Устройство.	м3	0,125	20410,01	1046,86	2551	131	2290	141	2908
					1043,55	199,97	130	25		215	
66	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм Установка	м3 сборных ж/б конструкции	0,135	12039,18	6714,05	1625	906	56	1131	2977
					4913,27	2188,23	663	295		221	
67	С121-040102-01012104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП4,4 размерами 380ммх380ммх140 мм СТ РК 937-92	шт	1	2760		2760		2760		2981
										221	
68	С121-040302-01052104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	1	10148		10148		10148		10960
										812	
69	Е11-231201-01011123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Люки: установка	шт	1	1521,25	173,6	1521	174	114	1297	3044
					1232,71	77,21	1233	77		225	
70	С123-030101-03082303-0101-0308 РСНБ РК 2021	Люк чугунный ;тип С (В 125) Гост 3634-99	комплект	1	14841		14841		14841		16028
										1187	
71	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Диск	т.конструкций	0,0059346	1374207,09	23522,78	8155	140	7832	155	8975
					30865,2	6941,63	183	41		665	

72	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	шт	3	1223,51	803,71	3671	2411		1868	5982
					419,8	209,17		628		443	
73	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удленительный шток телеспопический от DN 100до DN 125,длиной от 1,05до 1,75 м	шт	1	16025		16025		16025		17307
										1282	
74	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК гост 52134-2010	шт	2	3474		6948		6948		7504
										556	
75	С123-040906-0110 2304-0906-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые,модель 546,корпус из PVC-U для клеевого соединения,Т до +60 С,PN10,DN0100	шт	1	18590		18590		18590		20077
										1487	
		Итого по разделу 4									106316
		итого по акту									948410
		временные здания и сооружения 1,3%									12329,3
		итого по акту									960739,3
		Доп.затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%									29960,7
		Итого									990700,0
		Непредвиденные затраты 2%									19814,0
		Итого									1010514,0
		Итого с учетом договорного коэффициента, 0,85									858936,9
		Н.Д (12 %)									103072,4
		Всего по акту с учетом Н.Д (12 %)									962009,3

Сдал:
Стройкорпорация "МК-ПИР"

Проверил:

Принял:
ГУ" Отдел строительства города Актобе"

Заказчик: ГУ " Отдел строительство города Актобе"

Подрядчик: Стройкорпорация"Медин"

Наименование стройки: Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур -Актобе" Кирпичный 9 эт.жилой дом.№ 14 (Наружные сети)

Наименование объекта: Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур -Актобе" эт.жилой дом.№ 14 (Наружные сети)

Договор №03/3/428 от 24.11.2018.Доп.соглашение №1 от 29.11.2018г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Электроснабжения

№ п/п	Шифр норм.кол ресурс а	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы,тенге	Всего стоимость с НР и СП,тенге
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	материалы		
					Зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	в т.ч.зарплата машинистов	оборудование,мебель,инвентар	сметная прибыль,тенге	
		Раздел 1.Кабельная лини 0,4 КВ									
2	E11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м,глубиной жо 1,4 м.Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	15,84	60,59	60,59	960	960		222	1276
						19,48	0	309		95	
3	E11-010205-0302 1101-0101-0205 РСНБРК 2015	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях,глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4752	1373,68		653			470	1213
					1373,68		653			90	
4	E11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс)при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,56	33,18	33,18	350	350		73	457
						9,61		102		34	
5	E11-010205-0502 1101-0104-0205РСНБ РК 2015	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.группа грунтов 2	м3 грунта	0,4752	716,36		340			245	632
					716,36		340			47	

	0104-0508 1101-0104-0508РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс)при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	7,92	15,99	15,99	127	127		26	165
						4,63		37		12	
7	Ц13-100904-01011310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3	Кабели волоконно-оптические,Прокладка в траншее	км кабеля	0,088	25914,59	18562,49	2280	1633		695	3213
					7352,1	3615,7	647	318		238	
8	С 121-130809-13032113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	29,69333333	51		1514,36		1514,36		1646,04
										131,68	
9	Ц13-08021-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один,Устройство постели	м,кабеля	88	467,48	401,3	41138	35314		12663	58105
					66,18	133,68	5824	11764		4304	
10	Ц13-08020-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один,Устройство постели,Добавлять на каждые последующий кабель к норме 13-080201-0301	м	88	274,12	230	24123	20240		7650	34315
					44,12	76,62	3883	6743		2542	
11	С 121-010401-0103 2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50 % природный,50% обогощенный ГОСТ 8736-2014	м3	5,28	1835		9689		9689		
										775	
12	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м,глубиной жо 1,4 м,Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	85,05	60,59	60,59	5153	5153		1193	6854
						19,48	0	1657		508	
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5515	1373,68		3505			2524	6511
					1373,68		3505			482	

14	10104-0502 1101-0104-0502 РСНЮ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс)при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	56,7	33,18	33,18	1881	1881		392	2456
						9,61		545		182	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.группа грунтов 2	м3 грунта	2,5515	716,36		1828			1316	3395
					716,36		1828			252	
16	Е11-010104-05081101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс)при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	28,35	15,99	15,99	453	453		95	592
						4,63		131		44	
		Лента сигнальная									
17	Ц13-100904-01011310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3	Кабели волоконно-оптические,Прокладка в траншее	км кабеля	0,189	25914,59	18562,49	4898	3508		1492	6902
					7352,1	3615,7	1390	683		511	
18	С 121-130809-13032113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-600	М	189	207		39123		39123		42253
										3130	
19	Ц13-08021-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один,Устройство постели	м,кабеля	189	467,48	401,3	88353	75845		27197	124794
					66,18	133,68	12508	25266		9244	
20	Ц13-08020-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 к-4	Кабель в траншее один,Устройство постели добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м,кабеля	189	548,24	460	103618	86940		32860	147397
		прокладка кабеля									
22	Ц13-080201-0604 1308-0201-0604 РСНБРК 2015	кабель до 35 кв,масса 1 м до 6 кг.прокладка по дну канала без крепления	м кабеля	687,76	398,38	228,66	273990	157263	39005	94323	397778
					121,33	69,15	83446	47559		29465	

23	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБРК 2015	кабель до 35 кв,масса 1 м до 6 кг.прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	85	1285,35	756,94	109255	64340	21476	31129	151615
					275,75	232,9	23439	19797		11231	
24	С123-060197-07352306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4-150 (мк)-1 гост 16442-80	км	0,3341759	3027938		1011864	0	1011864		1098858
							0	0		86994	
25	Е11-220501-01031122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметром 100 мм.Укладка	км. Трубопровода	0,266	296747,06	92946,74	78935	24724	27	60288	150360
					203700	25234,29	54184	6712		11138	
27	Ц13-080206-2207 1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 150 мм2,Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	266	338,24	24,13	89972	6419	15374	50630	151851
					256,32	8,04	68181	2139		11248	
28	Ц13-080206-2213 1308-0206-2213 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 150 мм2,Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	266	728,15	96,5	193688	25669	20292	112520	330704
					555,36	32,15	147726	8552		24497	
29	Ц43-080201-3501 1308-3501-РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 35 Кв концевая.Монтаж оборудования	комплект(3 фазы)	8	35683,6	804,2	285469	6434	146675	96842	412896
					16545	267,9	132360	2143		30585	
		автоматический выключатель									
31	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	5070,26	107,38	20281	430	10171	7047	29514
					2420	26,79	9680	107		2186	3165752,08
		Итого по смете	тенге								
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей					580616				
		затраты на эксплуатацию машин						544717			

		- в том числе зарплата машинистов						171700			
		- Материалов, изделий и конструкций							4526278		
		- Накладные расходы								560334	
		- Сметная прибыль								497199	
		Итого по АКТУ									3165752,08
		Временные здания и сооружения 1,3%									41154,88
		Итого									3206906,96
		Дополнительные затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%									100007,39
		Итого									3306914,35
		Непредвиденные затраты 2%									66138,29
		Итого									3373052,64
		Итого с учетом договорного коэфицента 0,85									2867094,77
		НДС 12%									344051,37
		Всего									3211146,14

Сдал :
Стройкорпорация "МЕДИН"

Проверил :

Принял:
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240007553-20181211-43657121
1.1. Номер учетной системы 00000000011
2. Дата выписки 11.12.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 07.12.2018
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240007553
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0009374
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ389260102182042000
14. БИК KZKOKZKX
15. Наименование банка АО"Казкоммерцбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингопопучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080240007553
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000011
32.2 дата 07.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство арендного жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» г.Актобе. Инженерные сети 9-этажного арендного жилого дома №14 в микрорайоне №2 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе			раб.	1	9 865 856,48	9 865 856,48	0	0	9 865 856,48	12%	1 183 902,78	11 049 759,26			1	
				Всего по счету				9 865 856,48			9 865 856,48		1 183 902,78	11 049 759,26				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
uaCqn3mHtHQCjr2aS3vGTvtvZNEYj+9QldyOZmVqr++nUPoyNJXO8R3hxSoZQd6F
bnZf6v6b6HBrMLZbvx3SSw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
МИРЗАГУЛОВ КАИРБЕК

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1**	**080240007553**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №03-3/428 от 24.11.2018 г. Доп.соглашение к договору№ 1 от 24.11.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	**07.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство арендного жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети 9-этажного арендного жилого дома №14 в микрорайоне №2 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе			раб.	1	11 049 759,26	11 049 759,26
				Итого	1	x	11 049 759,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

типовая форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство арендного жилья для очердников на территории жилого массива малоэтажной застройки в м-не "Нур-Актобе"г. Актобе
Инженерные сети 9-ти этажного арендного жилого дома №14 в жилом массиве "Нур-Актобе"

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за декабрь месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	11 049 759,26							
наружный водопровод	909 137,00	811 806,60					97 330,400	909 137,00
наружняя канализация	840 805,99	750 719,60					90 086,390	840 805,99
газоснвбжение	918 355,18	819 960,00					98 395,180	918 355,18
теплоснабжение	8 381 461,09	7 483 447,40					898 013,690	8 381 461,09
за отчетный месяц		9 865 933,60					1 183 825,660	11 049 759,26
Итого к оплате	11 049 759,26 (одинадцать миллионов сорок девять тысяча семьсот пятьдесят девять тенге,26 тиин)							

Заказчик :
Руководитель
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
Стройкорпорация "МЕДИН"

Мирзагулов К.К

Форма 4

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Наименование обьекта: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Договор:

А К Т №

выполненных работ за декабрь м-ц 2018 г.

Наружные сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Наружное водоснабжение									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	261,43	139,82	132,96	36554	34759	--	7017	47057
					6,86	30,42	1795	7952		3486	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,0859	1373,68	--	11107	--	--	7997	20633
					1373,68	--	11107	--		1528	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	259,694167	30,77	30,77	7992	7992	--	1986	10776
					--	10,62	--	2759		798	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,035	716,36	--	741	--	--	534	1377
					716,36	--	741	--		102	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	259,694167	133,11	63,24	34568	16422	--	18479	57291
					69,88	28,95	18146	7519		4244	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,725	2924,98	149,24	5046	257	3299	1541	7114
					863,94	38,61	1490	67		624	

7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр мм. Укладка	км трубопровода	0,0345	302237,06	92946,74	10427	3207	192	7819	19706
					203700,00	25234,29	7028	871		1460	
8	С23-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,845	1521,00	--	52999	--	52999	--	57239
					--	--	--	--		4240	
9	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0345	62693,74	--	2163	--	523	1624	4089
					47534,50	--	1640	--		303	
10	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	колодец водопроводный железобетонный Д=1500мм (1шт)								
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	32614,03	8154,56	60336	15086	29515	21272	88136
					8505,60	3108,65	15735	5751		6606	
11	С21-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235,00	--	17235	--	17235	--	18614
					--	--	--	--		1379	
12	С21-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073,00	--	18073	--	18073	--	19519
					--	--	--	--		1446	
13	С21-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796,00	--	31592	--	31592	--	34119
					--	--	--	--		2527	
14	С21-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601,00	--	4601	--	4601	--	4969
					--	--	--	--		368	
15	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. КО-6	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	12039,18	6714,05	241	134	9	168	441
					4913,27	2188,23	98	44		33	
16	С21-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042,00	--	5042	--	5042	--	5445
					--	--	--	--		403	
17	С23-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816	--	38816	--	41921
					--	--	--	--		3105	

18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,6	822,58	18,61	10377	234	7242	2724	14149
					230,23	2,21	2901	28		1047	
19	С21-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01708	496901,00	--	8487	--	8487	--	9166
					--	--	--	--		679	
20	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стремянки, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	769,96	0,93	770	1	137	506	1378
					631,79	0,42	632	--		100	
21	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0157	7745,67	1479,16	122	23	56	49	185
					2744,28	606,65	43	10		15	
22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка.	м3 подстилающего слоя	0,00314	21316,99	7,20	67	--	57	9	82
					3100,02	--	10	--		6	
						Деталировка колодца					
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1774,03	74,40	1774	74	331	1388	3415
					1369,20	33,09	1369	33		253	
24	С23-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57842,00	--	57842	--	57842	--	62469
					--	--	--	--		4627	
25	С23-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	--	4312	--	4312	--	4657
					--	--	--	--		345	
						фасонные части					
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1223,51	803,71	6118	4019	--	3113	9969
					419,80	209,17	2099	1046		738	
27	С23-020303-7316 2302-0303-7316 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	25187,00	--	50374	--	50374	--	54404
					--	--	--	--		4030	
28	С23-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1547,00	--	3094	--	3094	--	3342
					--	--	--	--		248	

29	С23-020303-3605 2302-0303-3605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 355x110x355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	31100,00	--	31100	--	31100	--	33588
					--	--	--	--		2488	
30	Е11-221201-0109 1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	2	4219,02	325,07	8438	650	671	7090	16770
					3558,60	22,06	7117	44		1242	
31	С23-020103-0317 2302-0103-0317 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	2	16960,00	--	33920	--	33920	--	36634
					--	--	--	--		874	
			гильзы								
32	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	1564979,50	743037,17	469	223	41	287	817
					744150,00	222730,21	223	67		62	
33	С23-010201-0250 2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	13732,00	--	4120	--	4120	--	4449
					--	--	--	--		330	
34	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	2221170,59	1103073,04	1333	662	49	805	2309
					1036970,00	318865,32	622	191		176	
35	С23-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	27194,00	--	16316	--	16316	--	17622
					--	--	--	--		1305	
36	Е11-220601-0109 1122-0601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	2933376,59	416943,11	880	125	698	87	1044
					190050,00	101254,87	57	30		77	
37	Е11-220601-0111 1122-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	4179008,43	685912,87	1254	206	974	121	1484
					247800,00	158847,87	74	48		110	
			Врезка в существующие сети								
38	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	30148,37	15499,10	30148	15499	7410	11386	44860
					7239,05	4262,32	7239	4262		3323	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**761239**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**80168**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99574**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30721**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**429109**		
- Накладные расходы	Тенге							**96002**	
- Сметная прибыль	Тенге							**56389**	
Итого по АКТУ									761239,0
Временные здания и сооружения 1,3%									9896,1
Итого									771135,1
Дополнительные затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%									24047,8
Итого									795183,0
Непредвиденные затраты 2%									15903,7
Итого									811086,6
НДС 12%									97330,4
Всего									**908417,0**

Сдал :

Стройкорпорация "МЕДИН"

Проверил :

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Наименование обьекта: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Договор:

А К Т №

выполненных работ за декабрь м-ц 2018 г.

Наружные сети канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С123-010603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбком DN/OD160SN8PP	м	131,07578	1871,00	0,00	245243	0	245243	0	264862
					0,00	0,00	0	0		19619	
2	С123-010201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D273 мм,толщина 6,0м	м	1,5	11828,00	0,00	17742	0	17742	0	19161
					0,00	0,00	0	0		1419	
3	С123-020101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90 град, наружным диам 273мм,толщ стенки 6мм	м	1,5	14529,00	0,00	14529	0	14529	0	15691
					0,00	0,00	0	0		1162	
13	С21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7836,00	--	47016	--	47016	--	50777
					--	--	--	--		3761	
14	С21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	10889,00	--	54445	--	54445	--	58801
					--	--	--	--		4356	
16	С21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плит днище железобетонные для колодцев ПН10 из яжелого бетона СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11050,00	--	77350	--	77350	--	83538
					--	--	--	--		6188	
17	С23-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона В15	шт.	1	9851,00	--	9851	--	9851	--	10639

18	С121-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонне для колодцев КО6			--	--	--	--		788	
			шт.	7	5042,00	--	35294	--	35294	--	38118
19	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонне для колодцев КС7.3			--	--	--	--		2824	
			шт.	9	4601,00	--	41409	--	41409	--	44722
20	С123-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ,тип Т			--	--	--	--		3313	
			к-т	6	18252,00	--	109512	--	109512	--	118273
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		8761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								704582
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					0			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					0			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						652391		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							52191	
		Итого по АКТУ									704582,0
		Временные здания и сооружения 1,3%									9159,6
		Итого									713741,6
		Дополнительные затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%									22258,0
		Итого									735999,6
		Непредвиденные затраты 2%									14720,0
		Итого									750719,6
		НДС 12%									90086,4
		Всего									840805,9

Сдал :

Стройкорпорация "МЕДИН" _____

Проверил :

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____

Сметные расценки проверены

Форма 4

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Наименование обьекта: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Договор:

А К Т №

выполненных работ за декабрь м-ц 2018 г.

Наружные сети газоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Поземный газопровод низкого давления (полиэтилен)									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	70,422	139,82	132,96	9847	9363	--	1890	12676
					6,86	30,42	483	2142		939	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2,178	1648,42	--	3590	--	--	2585	6669
					1648,42	--	3590	--		494	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,178	716,36	--	1560	--	--	1123	2898
					716,36	--	1560	--		215	
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншеи и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,162	33,18	33,18	2096	2096	--	437	2735
					--	9,61	--	607		203	
5	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Т Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	7,26	15,99	15,99	116	116	--	24	152
					--	4,63	--	34		11	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,162	133,11	63,24	8408	3994	--	4494	13934
					69,88	28,95	4414	1829		1032	

7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчанного основания под трубопров	м3 основания	2,3	2924,98	149,24	6727	343	4397	2055	9485
					863,94	38,61	1987	89		703	
8	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,049	25914,59	18562,49	1270	910	--	387	1789
					7352,10	3615,70	360	177		133	
9	С121-130809-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лента сигнальная	м	49	36,73	0,00	1800	0	1800	0	1944
					0,00	0,00	0	0	0	144	
10	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	34	309,83	144,90	10534	4927	1482	3953	15647
					121,33	40,17	4125	1366		1159	
11	С23-060901-0104 2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,034	20119,00	--	684	--	684	--	739
					--	--	--	--		55	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	302237,06	92946,74	10276	3160	190	7706	19421
					203700,00	25234,29	6926	858		1439	
13	С23-010405-1002 2301-0405-1002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	34,34	3094,00	--	106248	--	106248	--	114748
					--	--	--	--		8500	
14	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,034	953991,19	776706,22	32436	26408	98	10689	46574
					174408,00	171052,32	5930	5816		3450	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	1	1223,51	803,71	1224	804	--	623	1994
					419,80	209,17	420	209		148	
16	С23-020302-5201 2302-0302-5201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х110х400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	78867,00	--	78867	--	78867	--	85176
					--	--	--	--		6309	

17	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр [illegible] мм. Укладка	км трубопровода	0,007	466819,30	170885,26	3268	1196	164	2372	6091
					295152,00	47103,32	2066	330		451	
18	С23-010502-0613 2301-0502-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	4989,00	--	34923	--	34923	--	37717
					--	--	--	--		2794	
19	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д=100мм	м трубы, уложенной в футляре	7	1094,59	7,08	7662	50	1095	6464	15257
					930,93	1,88	6517	13		1130	
20	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам 250мм	м трубы, футляр	1	28760,73	2949,68	28761	2950	17853	7933	39629
					7958,04	55,15	7958	55		2936	
21	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	498417,82	192163,78	3987	1537	6	2843	7377
					305472,00	53533,37	2444	428		546	
22	С23-010502-0821 2301-0502-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22, СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	11413,00	--	91304	--	91304	--	98608
					--	--	--	--		7304	
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д=100мм	м трубы, уложенной в футляре	8	1094,59	7,08	8757	57	1253	7388	17436
					930,93	1,88	7447	15		1292	
24	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам 250мм	м трубы, футляр	1	28760,73	2949,68	28761	2950	17853	7933	39629
					7958,04	55,15	7958	55		2936	
25	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	706714,85	212910,09	2827	852	233	1992	5204
					435600,00	67350,66	1742	269		385	
26	С23-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	3630,00	--	14520	--	14520	--	15682
					--	--	--	--		1162	

27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскиван(футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
					930,93	1,88	3724	8		646	
28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	28760,73	2949,68	28761	2950	17853	7933	39629
					7958,04	55,15	7958	55		2936	
29	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1592580,99	135245,02	6370	541	5039	874	7824
					197580,00	23059,97	790	92		580	
30	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	11263,85	1817,07	11264	1817	1943	7429	20188
					7503,81	--	7504	--		1495	
31	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6223,47	1887,54	6223	1888	1409	3538	10543
					2926,32	647,69	2926	648		781	
32	С23-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	695,00	--	834	--	834	--	901
					--	--	--	--		67	
33	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02	4939,60	1462,70	99	29	56	25	133
					719,95	612,82	14	12		11	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,112	19918,37	1046,86	2231	117	1997	127	2546
					1043,55	199,97	117	22		189	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В15 Устройство	м3	0,112	21559,55	1046,86	2415	117	2181	127	2745
					1043,55	199,97	117	22		203	
36	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,022322	765075,56	115739,10	17078	2584	10656	2904	21581
					171948,00	16626,10	3838	371		1599	
37	Е11-130301-0406 1113-0101-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические .Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,647338	89,75	2,21	58	1	33	17	81
					36,93	0,22	24	0		6	

38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окр эмалями ПФ-115	м2	0,647338	140,61	3,14	91	2	61	19	119
					42,20	0,44	28	--		9	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	4	1223,51	803,71	4894	3215	--	2491	7976
					419,80	209,17	1679	837		591	
40	С23-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5379,00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
41	С23-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3474,00	--	3474	--	3474	--	3752
					--	--	--	--		278	
42	С23-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8311,00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
43	С23-020302-5944 2302-0302-5944 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8181,00	--	8181	--	8181	--	8835
					--	--	--	--		654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				610492	75000	440845	102069	769567
	Стоимость монтажных работ		Тенге				94647	16360	--	57009	
	Материалы		Тенге				12488				
	Всего заработная плата		Тенге				1482				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6028			
		Накладные расходы	Тенге				684				
		Сметная прибыль	Тенге				4340				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18175				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6028			
	Материалы		Тенге				228885				
	Всего заработная плата		Тенге				74064				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					100770			
		Накладные расходы	Тенге				1800				
		Сметная прибыль	Тенге				117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				349607				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					100770			
	Материалы		Тенге				17078				
	Всего заработная плата		Тенге				10656				
	Накладные расходы		Тенге					4209			
	Сметная прибыль		Тенге				2904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21581				
											4

	Сметная заработная плата	Тенге					4209			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				352041				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				352041				
	Сметная прибыль	Тенге				28163				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				380204				
	Итого по АКТУ									769567,0
	Временные здания и сооружения 1,3%									10004,4
	Итого									779571,4
	Дополнительные затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%									24310,9
	Итого									803882,3
	Непредвиденные затраты 2%									16077,6
	Итого									819960,0
	НДС 12%									98395,2
	Всего									**918355,1**

Сдал :

Стройкорпорация "МЕДИН" _____

Проверил :

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____

сметное расчетное проверено

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Наименование обьекта: Строительство арендного жильядля очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" . Кирпичный 9 эт.жилой дом №14 (Наружные сети)

Договор:

А К Т №

выполненных работ за декабрь м-ц 2018 г.

Наружные сети теплоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	124,24	139,82	132,96	17371	16519	--	3335	22363
					6,86	30,42	853	3779		1657	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	3,8424	1373,68	--	5278	--	--	3800	9805
					1373,68	--	5278	--		726	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	83,619	30,77	30,77	2573	2573	--	640	3470
					--	10,62	--	888		257	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,8424	716,36	--	2753	--	--	1982	5113
					716,36	--	2753	--		379	
5	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	40,621	31,15	31,15	1266	1266	--	315	1706
					--	10,75	--	437		126	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	86,104	133,11	63,24	11461	5445	--	6127	18996
					69,88	28,95	6017	2493		1407	

7	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройств	м3 основания	5,89	3452,96	867,45	20338	5109	11338	5465	27867
					660,66	337,07	3891	1985		2064	
8	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	12,1556	11155,78	2510,10	135605	30512	63320	59642	210867
					3436,56	721,54	41773	8771		13240	
9	С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,76	44019,00	--	253549	--	253549	--	273833
					--	--	--	--		20284	
10	С121-040303-0105 2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,26	47817,00	--	60249	--	60249	--	65069
					--	--	--	--		4820	
11	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,06	45566,00	--	230564	--	230564	--	249009
					--	--	--	--		18445	
12	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	14	989,00	--	13846	--	13846	--	14954
					--	--	--	--		1108	
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52	627,00	25,40	32604	1321	16436	14529	50903
					285,51	11,72	14847	610		3771	
14	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять и Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	52	-86,11	-4,32	-4478	-225	-4070	-267	-5125
					-3,53	-1,94	-183	-101		-380	
15	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слоя	м2 поверхности	52	1223,49	26,17	63621	1361	55397	6676	75921
					131,99	6,07	6863	315		5803	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	101	823,56	18,61	83180	1880	58047	21833	113414
					230,23	2,21	23253	223		8401	

17	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.	м2 стяжки	4	642,88	24,75	2572	99	1341	1108	3974
					282,92	11,72	1132	47		294	
18	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	4	1452,28	69,17	5809	277	5314	321	6621
					54,42	31,01	218	124		490	
19	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямкови каналов . Кладка	м3 кладки	0,42	31567,23	2072,88	13258	871	10195	2193	16688
					5218,15	397,08	2192	167		1236	
20	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	946,22	48,47	2839	145	972	1473	4657
					573,92	39,97	1722	120		345	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	823,56	18,61	2882	65	2011	757	3930
					230,23	2,21	806	8		291	
22	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20мм. Устройство.	м2 стяжки	3,9	642,88	24,75	2507	97	1307	1080	3874
					282,92	11,72	1103	46		298	
23	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	3,9	1452,28	69,17	5664	270	5182	313	6455
					54,42	31,01	212	121		478	
24	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов . Кладка	м3 кладки	0,41	31567,63	2072,88	12943	850	9954	2141	16291
					5218,15	397,08	2139	163		1207	
25	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	946,22	48,47	2744	141	939	1424	4502
					573,92	39,97	1664	116		333	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,4	823,56	18,61	2800	63	1954	735	3818
					230,23	2,21	783	8		283	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**983800**	**68637**	**797845**	**135622**	**1208975**
							117316	**20319**	**--**	**89553**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**983800**				
		Материалы	Тенге				**239638**				
		Всего заработная плата	Тенге					**137634**			
		Местные материалы	Тенге				**558209**				
		Накладные расходы	Тенге				**135622**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89554**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1208976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137634**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1208976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137634**			
		РАЗДЕЛ 2.Камера УТ-1									
27	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство .**	**м3 кладки**	**1,87**	**4939,60**	**1462,70**	**9237**	**2735**	**5156**	**2318**	**12479**
					719,95	**612,82**	**1346**	**1146**		**1040**	
28	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,16**	**16819,61**	**1046,86**	**36330**	**2261**	**31815**	**2444**	**41877**
					1043,55	**199,97**	**2254**	**432**		**3102**	
29	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,25**	**627,00**	**25,40**	**7054**	**286**	**3556**	**3143**	**11013**
					285,51	**11,72**	**3212**	**132**		**816**	
30	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов . Кладка**	**м3 кладки**	**13,5**	**31567,63**	**2072,88**	**426163**	**27984**	**327734**	**70499**	**536395**
					5218,15	**397,08**	**70445**	**5361**		**39733**	
31	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,1**	**946,22**	**48,47**	**28481**	**1459**	**9747**	**14782**	**46725**
					573,92	**39,97**	**17275**	**1203**		**3461**	
32	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,1**	**823,56**	**18,61**	**32201**	**728**	**22471**	**8452**	**43906**
					230,23	**2,21**	**9002**	**86**		**3252**	
33	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17**	**627,00**	**25,40**	**10659**	**432**	**5373**	**4750**	**16641**
					285,51	**11,72**	**4854**	**199**		**1233**	

34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять и И(чать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1-110101-1101	м2 стяжки	17	172,22	8,65	2928	147	2661	175	3351
					7,06	3,88	120	66		248	
35	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слоя	м2 поверхности	17	1114,59	26,17	18948	445	16259	2183	22821
					131,99	6,07	2244	103		1690	
36	Е11-070403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Балки массой до 7т.Установка	м3 сборных конструкции	1,15	10402,67	4235,99	11963	4871	2894	5594	18962
					3650,40	472,01	4198	543		1405	
37	С121-040304-0108 2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8,размрами 600ммх450ммх4250 из тяжелого бетона кл от В22,5 до В25	м3	1	109605,00	--	109605	--	109605	--	118373
					--	--	--	--		8768	
38	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	2054,93	1243,73	18494	11194	276	10819	31658
					780,48	238,25	7024	2144		2345	
39	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3	76069,00	--	22821	--	22821	--	24646
					--	--	--	--		1826	
40	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий .Установка	м3. сборных конструкций	2,08	7557,07	4101,17	15719	8530	2617	6534	24033
					2198,16	464,12	4572	965		1780	
41	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,08	53905,00	--	112122	--	112122	--	121092
					--	--	--	--		8970	
42	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	16362,25	173,60	65449	694	59824	5187	76287
					1232,71	77,21	4931	309		5651	
43	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестница прямолинейные и криволенейные ,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,16248	63155,09	23522,79	10261	3822	1424	4239	15660
					30865,20	6941,63	5015	1128		1160	

44	С21-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные [illegible]ти, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16248	521281,00	--	84698	--	84698	--	91474
					--	--	--	--		6776	
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,71192	70,30	1,57	331	7	222	71	434
					21,60	0,22	102	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1023456	65596	821275	141190	1257827
							136594	13818	--	93172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				928506				
	Материалы		Тенге				490605				
	Всего заработная плата		Тенге					144269			
	Местные материалы		Тенге				244548				
		Накладные расходы	Тенге				136952				
		Сметная прибыль	Тенге				85237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1150694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					144269			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94959				
	Материалы		Тенге				1424				
	Всего заработная плата		Тенге					6143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84698				
		Накладные расходы	Тенге				4239				
		Сметная прибыль	Тенге				7936				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1257828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					150412			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы									
46	Е11-240108-0106 1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0555	1019670,71	408290,04	56592	22660	949	38389	102579
					594281,94	104394,95	32983	5794		7598	
47	С123-010402-0109 2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	55,5	14947,00	--	829559	--	829559	--	895923
					--	--	--	--		66365	
48	С123-020201-5209 2302-0201-5209 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 159-1-ППУ-ПЭ	т	14	5695,00	--	79730	--	79730	--	86108
					--	--	--	--		6378	

49	С123-020201-4909 2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ Г(30732-2006	шт.	4	72007,00	--	288028	--	288028	--	311070
					--	--	--	--		23042	
50	С123-020201-0109 2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	55165,00	--	110330	--	110330	--	119156
					--	--	--	--		8826	
51	С23-020201-6102 2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	6925,00	--	110800	--	110800	--	119664
					--	--	--	--		8864	
52	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	30195,71	27614,72	60391	55229	860	13245	79528
					2150,85	5126,73	4302	10253		5891	
53	Ц13-121001-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод условным давлением 2,5Мпа,диаметр наружныйврезаемый трубы 159мм.Врезка в действующие магистрали	врезка	2	19837,75	280,66	39676	561	895	23314	68029
					19110,00	0,00	38220	0		5039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1575105	78451	1421151	74948	1785057
							75504	16047	--	132003	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39676				
	Материалы		Тенге				894				
	Всего заработная плата		Тенге					38220			
		Накладные расходы	Тенге				23314				
		Сметная прибыль	Тенге				5039				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38220			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116983				
	Материалы		Тенге				1809				
	Всего заработная плата		тенге					53332			
		накладные расходы	тенге				51634				
		Сметная прибыль	Тенге				13489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182107				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								42
		Сметная заработная плата	Тенге					53332			
	стоимость сантехнических работ		Тенге				1418447				
	стоимость материалов и конструкции		тенге				1418447				
		Сметная прибыль	Тенге				113476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1782058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					91552			

РАЗДЕЛ 4.Система ОДК

54	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,24	1373,68	--	330	--	--	237	612
					1373,68	--	330	--		45	
55	Е11-061301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150мм.Устройство	м3	0,24	42643,04	4989,99	10234	1198	5835	3271	14586
					13339,32	1637,13	3201	393		1080	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,25	823,56	18,61	1029	23	718	270	1404
					230,23	2,21	288	3		104	
57	Ц13-110203-0107 1311-0203-0107 РСНБ РК 2015	Монтаж системы ОДК	шт.	1	9309,47	1438,20	18619	2876	2821	10495	31443
					6461,00	535,80	12922	1072		2329	
58	СПрайс СТПРАЙС Лист	Терминал концевой	шт.	1	11646,43	--	11646	--	11646	--	12578
					--	--	--	--		932	
59	СПрайс СТПРАЙС Лист	Терминал концевой КТ-16	шт.	1	15174,11	--	15174	--	15174	--	16388
					--	--	--	--		1214	
60	СПрайс СТПРАЙС Лист	Детектор повреждений переносной многоуровневый 9В	шт.	1	52925,89	--	52926	--	52926	--	57160
61					--	--	--	--		4234	
	СПрайс СТПРАЙС Лист	ИмпульсныйрефлектомерРЕЙС105Р	шт.	1	470446,43	--	470446	--	470446	--	508082
					--	--	--	--		37636	
62	СПрайс СТПРАЙС Лист	Ковер наземный	шт.	1	24508,93	--	24509	--	24509	--	26470
					--	--	--	--		1961	
63	СПрайс СТПРАЙС Лист	Ковер настенный	шт.	1	23169,64	--	23170	--	23170	--	25023
					--	--	--	--		1854	
64	С23-020201-5809 2302-0201-5809 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	52363,00	--	104726	--	104726	--	113104
					--	--	--	--		8378	
65	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3291,23	33,20	16456	166	13902	2400	20365
					477,60	12,24	2388	61		1509	
66	С23-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	530,00	--	2120	--	2120	--	2290

					--	--	--	--		170	
67	С23-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	950,00	--	1900	--	1900	--	2052
					--	--	--	--		152	
68	Ц13-080401-0401 1308-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	20	429,19	7,63	8584	153	489	5752	15482
					397,08	2,35	7942	47		1147	
69	С23-060135-0301 2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	268281,00	--	5473	--	5473	--	5911
					--	--	--	--		438	
70	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,14	1226188,32	451796,26	171666	63251	50716	74283	265626
					412138,60	123816,55	57699	17334		19676	
71	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	5	324,74	2,71	1624	14	1539	51	1808
					14,30	0,44	71	2		134	
72	С21-130816-3013 2113-0816-3013 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	8	17,00	--	136	--	136	--	147
					--	--	--	--		11	
73	С24-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	248,00	--	50	--	50	--	54
					--	--	--	--		4	
74	С23-020101-2006 2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм	шт.	6	2739,00	--	16434	--	16434	--	17749
					--	--	--	--		1315	
75	С21-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	250467,00	--	801	--	801	--	866
					--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				958054	67681	805531	96759	1139200
							84841	18912	--	84387	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				32861				
		Материалы	Тенге				3310				
		Всего заработная плата	Тенге					21982			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5659				
		Накладные расходы	Тенге				16227				
		Сметная прибыль	Тенге				3929				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				53037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22

		Сметная заработная плата	Тенге					21982			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				783556				
	Материалы		Тенге				58808				
	Всего заработная плата		Тенге					79322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				598673				
		Накладные расходы	Тенге				78113				
		Сметная прибыль	Тенге				68934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				930603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					79322			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				141636				
	Материалы		Тенге				13902				
	Всего заработная плата		Тенге					2449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125180				
		Накладные расходы	Тенге				2400				
		Сметная прибыль	Тенге				11523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				155559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1139199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					103753			
		РАЗДЕЛ 5.Узел трубопроводов УТ-1									
76	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	шт.	2	7874,94	466,36	15750	933	2548	12237	30226
					6134,70	108,73	12269	217		2239	
77	С23-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN1 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	127494,00	--	254988	--	254988	--	275387
					--	--	--	--		20399	
78	С23-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	3703,00	--	14812	--	14812	--	15997
					--	--	--	--		1185	
79	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	4835,81	106,65	9672	213	6478	2965	13647
					1490,58	22,06	2981	44		1011	
80	С23-040601-0905 2304-0601-0905 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	32271,00	--	64542	--	64542	--	69705
					--	--	--	--		5163	
81	С23-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761

					--	--	--	--		353	
82	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4811,01	81,85	9622	164	6477	2943	13570
					1490,58	11,03	2981	22		1005	
83	С23-040601-0902 2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19409,00	--	38818	--	38818	--	41923
					--	--	--	--		3105	
84	С23-020103-0203 2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	396,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
85	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,003	1000161,28	6274,30	3000	19	2145	837	4144
					278640,00	3017,59	836	9		307	
86	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1001172,79	436687,12	4005	1747	91	2566	7096
					541768,00	106202,46	2167	425		526	
87	С23-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2359,00	--	9436	--	9436	--	10191
					--	--	--	--		755	
88	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	855555,47	395277,74	6844	3162	76	4374	12116
					450690,00	101593,49	3606	813		897	
89	С23-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	760,00	--	6080	--	6080	--	6566
					--	--	--	--		486	
90	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	499607,39	17590,17	3997	141	2848	1000	5397
					125976,00	334,82	1008	3		400	
91	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	814695,06	18304,51	3259	73	2678	505	4065
					127062,00	387,58	508	2		301	

92	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1162,33	138,43	4649	554	2175	1639	6791
					480,00	66,18	1920	265		503	
93	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,158	882744,32	451796,26	139474	71384	2973	83834	241172
					412138,60	123816,55	65118	19563		22206	
94	С23-020201-3165 2302-0201-3165 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	183113,00	--	366226	--	366226	--	395524
					--	--	--	--		29298	
95	С23-020201-6108 2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	14136,00	--	56544	--	56544	--	61068
					--	--	--	--		4524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1017710	78389	845926	112900	1221057
		Стоимость монтажных работ	Тенге				93394	21362	--	90449	
		Материалы	Тенге				4649				
		Всего заработная плата	Тенге				2176				
		Накладные расходы	Тенге					2185			
		Сметная прибыль	Тенге				1639				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6791				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2185			
		Материалы	Тенге				160579				
		Всего заработная плата	Тенге				10811				
		Накладные расходы	Тенге					94056			
		Сметная прибыль	Тенге				93116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				273990				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					94056			
		Материалы	Тенге				852482				
		Всего заработная плата	Тенге				15502				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18515			
		Накладные расходы	Тенге				817438				
		Сметная прибыль	Тенге				18145				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				96950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				940277				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					18515			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1221058				
		Сметная заработная плата	Тенге								93
								114756			

		Р ЦЕЛ 6.Газонепроницаемый узел ввода теплосет. Л120-60									
96	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03176	1226188,32	451796,26	38944	14349	11505	16852	60259
					412138,60	123816,55	13090	3932		4464	
97	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,18	18390,55	1128,27	3310	203	2946	183	3773
					895,31	224,57	161	40		279	
98	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2763,22	63,70	5526	127	3769	1636	7736
					814,90	20,00	1630	40		573	
99	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	499,05	0,93	140	--	39	81	238
					360,88	0,42	101	--		18	
100	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,12	2096,07	38,70	2346	43	1736	536	3114
					508,25	6,07	569	7		231	
101	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	1,12	1061,05	16,88	1188	19	894	257	1561
					245,44	1,65	275	2		116	
102	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0058	90453,26	943,41	525	5	404	107	682
					20070,00	397,08	116	2		51	
103	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники .Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. труб до 200м	сальник	2	4951,29	--	9903	--	5117	4690	15760
					2393,04	--	4786	--		1167	
104	С21-130406-0104 2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2153984,00	--	2154	--	2154	--	2326
					--	--	--	--		172	
105	С21-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	14368,00	--	244	--	244	--	264
					--	--	--	--		20	

106	С21-100502-1001 2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,17	723,00	--	123	--	123	--	133
					--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				64405	14748	28932	24342	95846
							20728	4024	--	7101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48976				
	Материалы		Тенге				17523				
	Всего заработная плата		Тенге					18296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2277				
	Местные материалы		Тенге				244				
		Накладные расходы	Тенге				18016				
		Сметная прибыль	Тенге				5359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18296			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15429				
	Материалы		Тенге				8885				
	Всего заработная плата		Тенге					6456			
		Накладные расходы	Тенге				6327				
		Сметная прибыль	Тенге				1740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				95847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					24752			
		РАЗДЕЛ 7.Дренажный колодец									
107	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23,395	43,91	43,91	1027	1027	--	255	1385
					--	15,16	--	355		103	
108	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,72345	1373,68	--	994	--	--	716	1846
					1373,68	--	994	--		137	
109	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,72345	716,36	--	518	--	--	373	963
					716,36	--	518	--		71	
110	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,395	30,77	30,77	720	720	--	179	971
					--	10,62	--	249		72	
111	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,95	716,36	--	2113	--	--	1522	3926
					716,36	--	2113	--		291	

112	С21-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	2,95	1418,00	--	4183	--	4182	--	4518
					--	--	--	--		335	
113	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	30,77	30,77	523	523	--	130	705
					--	10,62	--	181		52	
114	С21-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17	2175,00	--	36975	--	36975	--	39933
					--	--	--	--		2958	
115	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	30,77	30,77	11	11	--	3	15
					--	10,62	--	4		1	
116	С21-010701-0202 2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,36	2758,00	--	993	--	993	--	1072
					--	--	--	--		79	
117	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,395	133,11	63,24	3114	1479	--	1665	5161
					69,88	28,95	1635	677		382	
118	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	12039,18	6714,05	963	537	33	670	1764
					4913,27	2188,23	393	175		131	
119	С21-040305-0103 2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	1509,00	--	6036	--	6036	--	6519
					--	--	--	--		483	
120	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,28	32614,03	8154,56	41746	10438	20421	14718	60981
					8505,60	3108,65	10887	3979		4586	
121	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4601,00	--	9202	--	9202	--	9938
					--	--	--	--		736	
122	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17235,00	--	17235	--	17235	--	18614
					--	--	--	--		1379	

123	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодце РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	15796,00	--	15796	--	15796	--	17060
					--	--	--	--		1264	
124	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	11894,00	--	47576	--	47576	--	51382
					--	--	--	--		3806	
125	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252,00	--	18252	--	18252	--	19712
					--	--	--	--		1460	
126	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1785,71	749,88	1786	750	--	1153	3174
					1035,83	337,19	1036	337		235	
127	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,096	117850,17	1072,61	11314	103	5174	5109	17737
					62882,56	474,29	6037	46		1314	
128	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,13	823,56	18,61	11637	263	8121	3054	15867
					230,23	2,21	3253	31		1174	
129	С21-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	550839,00	--	9408	--	9408	--	10161
					--	--	--	--		753	
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,01708	140,61	3,14	2	--	1	1	3
					43,20	0,44	1	--		--	
131	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3925	7745,67	1479,16	3040	581	1382	1236	4619
					2744,28	606,65	1077	238		342	
132	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,785	21316,99	7,20	16734	6	14294	2288	20543
					3100,02	--	2434	--		1522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				261899	16438	215082	33072	318569
							30377	6271	--	23598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234239				
	Материалы		Тенге				49427				
	Всего заработная плата		Тенге					36648			
	Местные материалы		Тенге				4183				
		Накладные расходы	Тенге				133813				
		Сметная прибыль	Тенге				33071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288695				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							39
	Сметная заработная плата	Тенге				36648			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			9408				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			9408				
	Сметная прибыль	Тенге			753				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			10161				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			18252				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			18252				
	Сметная прибыль	Тенге			1460				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			19712				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			318568				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							39
	Сметная заработная плата	Тенге				36648			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**7023531**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			558755				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				389938			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				100753			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4935742		
	- Накладные расходы	Тенге						618833	
	- Сметная прибыль	Тенге						520263	
	Итого по АКТУ								7023531,0
	Временные здания и сооружения 1,3%								91305,9
	Итого								7114836,9
	Дополнительные затраты при производстве СМР и ремонт-стр в зимнее время 3,1185%								221876,2
	Итого								7336713,1
	Непредвиденные затраты 2%								146734,3
	Итого								7483447,4
	НДС 12%								898013,7
	Всего								**8381461,0**

Сдал :

Стройкорпорация "МЕДИН" _____

Проверил :

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____

сметные расценки проверены