Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» мая 2024 года

Заказчик Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», БИН 970740000838, телефон +7 (717) 269-3824, Z00T2D0, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «20»" мая 2024 года, ТОО «АСПМК- 519», Сычёв Александр Викторович, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, офисное помещение 88, БИН 001040002533, тел. +7 (727) 378-34-67,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «20» мая 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «MSK Engineering», Мукашев Асылбек Берекетович, №KZ26VJE00060839 от 30.12.2020 г., №KZ53VJE00060838 от 30.12.2020г., №KZ53VJE00060837 от 30.12.2020г БИН 070440006322, +7 (708) 183 - 2355

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «20» мая 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «СИТ-Строй», Нохрин Виталий Анатольевич, БИН 050540003427, +7 (777) 168 - 2901.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Индер» - РП 220 кВ «Карабатан» в Атырауской области» новое строительство, II (нормального) уровня ответственности, относящегося к технически сложным объектам.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, г. Атырау, Индерский район, Махамбетский район, Макатский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____2023 года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Постановление от Акима города Атырау № 2578 от «05» ноября 2020г., Постановление Акима Индерского района №218 от «11» ноября 2020г., Постановление Акима Махамбетского района №258 от «18» ноября 2020г., Постановление Акима Макатского района №144 от «16» августа 2022г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий:

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ78REA00307634 от 25.11.2022г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СИТ-Строй», 302308/2019/1 (корректировка).

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» №240 от 11.11.2022г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2021 года;

месяц, год

окончание работ май 2024 года.

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, 11 месяцев.

фактически 37 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ «Индер» - РП 220 кВ «Карабатан» Л-2165	**км.**	**175,344**	**175,344**	**175,344**	**175,344**
в том числе:					
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3	шт.	45	45	45	45
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т	шт.	2	2	2	2
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+5	шт.	6	6	6	6
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+5	шт.	4	4	4	4
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+10	шт.	2	2	2	2
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+10	шт.	2	2	2	2
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+15	шт.	4	4	4	4
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+15	шт.	3	3	3	3
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1-6,8	шт.	17	17	17	17
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1-11,5	шт.	9	9	9	9
Концевых железобетонных опор типа КБТ-2	шт.	4	4	4	4
Угловых железобетонных опор типа УБТ-2	шт.	2	2	2	2
Промежуточных	шт.	33	33	33	33

железобетонных опор типа ПБТ-2					
Промежуточных железобетонных опор типа 1,2ПБ220-1т	шт.	22	22	22	22
Промежуточных железобетонных опор типа 1,2ПБ220-1	шт.	769	769	769	769
Фундаментов типа Ф2х3,6-А	шт.	264	264	264	264
Фундаментов типа Ф2,7х4,5-А	шт.	4	4	4	4
Фундаментов типа Ф5-Ам	шт.	4	4	4	4
Изолирующих подвесок	кмп.	3903	3903	3903	3903
Провод АС300/39	км.	557,594	557,594	557,594	557,594
Грозозащитного троса	км.	6,39	6,39	6,39	6,39
Волоконно-оптический кабель в грозотросе	км.	185,795	185,795	185,795	185,795
Блочно-модульное здание необслуживаемого регенерационного пункта (НРП) «Егизгуль»	кмп.	1	1	1	1
Комплектная трансформаторная подстанция	кмп.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Без выпуска продукции;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-	м^2	0	0

пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

302308/2019/1-1-ПП(к) - Паспорт проекта; 302308/2019/1-2-ПЗ(к)- Пояснительная записка; 302308/2019/1-3-ПОС(к) - Проект организации строительства; 302308/2019/1-7 (к) - Сметная документация; 302308/2019/1-2-ЭВ.АС (к) – Архитектурно-строительные решения; 302308/2019/1-2-ЭВ (к) – Электротехнические решения; 302013/2019/1-6-ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной проекту (проектной-сметной документации):

всего **6 891 532,605** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **5 722 290,714** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **70 029,570** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

всего **7 014 012,22448** тыс. тенге без учета НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **5 244 302,74530** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **63 427,20597** тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90,18% и фактически применено 77,01% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Не применимо;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Индер» - РП 220 кВ «Карабатан» в Атырауской области» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «MSK Engineering», в лице Манкеева Жомарта Нуркисаевича

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Мукашев Асылбек Беркетович, аттестат эксперта №KZ53VJE00060837 от 30.12.2020г по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат эксперта №KZ26VJE00060839 от 30.12.2020 г по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования, аттестат эксперта №KZ53VJE00060838 от 30.12.2020г по специализации: по объектам второго и третьего уровней отвественностей – в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью «СИТ-Строй» Акпанов Еркебудан Нариманович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сычёв Александр Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии).

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередачи)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 220 кВ	км	175,344
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	94
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	830
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые, в том числе:	км	557,59
	АС 300/39	км	557,59
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	

13	Контуры заземления	шт	924
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик

Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Нохрин Виталий Анатольевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)