Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» мая 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, офисное помещение 88

наименование организации, фактический адрес

в лице Сычёва Александра Викторовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Индер» - РП 220 кВ «Карабатан» в Атырауской области», Атырауская область

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице Управляющего директора по эксплуатации и капитальному строительству Атакулова Ермаханбета Тиллабековича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Механизированная колонна №13»,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СИТ-Строй», 302308/2019/1 (корректировка)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Акционерным обществом «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» , приказ АО «KEGOC» №240 от 11.11.2022 года.

наименование организации, утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ «Индер» - РП 220 кВ «Карабатан» Л-2165	**км.**	**175,344**	**175,344**	**175,344**	**175,344**
в том числе:					
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3	шт.	45	45	45	45
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т	шт.	2	2	2	2
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+5	шт.	6	6	6	6
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+5	шт.	4	4	4	4
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+10	шт.	2	2	2	2
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+10	шт.	2	2	2	2
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+15	шт.	4	4	4	4
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+15	шт.	3	3	3	3
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1-6,8	шт.	17	17	17	17
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1-11,5	шт.	9	9	9	9
Концевых железобетонных опор типа КБТ-2	шт.	4	4	4	4
Угловых железобетонных опор типа УБТ-2	шт.	2	2	2	2

Промежуточных железобетонных опор типа ПБТ-2	шт.	33	33	33	33
Промежуточных железобетонных опор типа 1,2ПБ220-1т	шт.	22	22	22	22
Промежуточных железобетонных опор типа 1,2ПБ220-1	шт.	769	769	769	769
Фундаментов типа Ф2х3,6-А	шт.	264	264	264	264
Фундаментов типа Ф2,7х4,5-А	шт.	4	4	4	4
Фундаментов типа Ф5-Ам	шт.	4	4	4	4
Изолирующих подвесок	кмп.	3903	3903	3903	3903
Провод АС300/39	км.	557,594	557,594	557,594	557,594
Грозозащитного троса	км.	6,39	6,39	6,39	6,39
Волоконно-оптический кабель в грозотросе	км.	185,795	185,795	185,795	185,795
Блочно-модульное здание необслуживаемого регенерационного пункта (НРП) «Егизгуль»	кмп.	1	1	1	1
Комплектная трансформаторная подстанция типа	кмп.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0

помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

302308/2019/1-1-ПП(к) - Паспорт проекта; 302308/2019/1-2-ПЗ(к)- Пояснительная записка; 302308/2019/1-3-ПОС(к) - Проект организации строительства; 302308/2019/1-7 (к) - Сметная документация; 302308/2019/1-2-ЭВ.АС (к) – Архитектурно-строительные решения; 302308/2019/1-2-ЭВ (к) – Электротехнические решения; 302013/2019/1-6-ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2021;

месяц, год

окончание работ май 2024 г.

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, 11 месяцев.

фактически 37 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90,18% и фактически применено 77,01% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Индер» - РП 220 кВ «Карабатан» в Атырауской области». **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сычёв Александр Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

АСПМК-519