Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"19" сентябрь 2022 года

Заказчик АО «Алматыгазсервис-Холдинг», 071040016843, 8 (7272) 98-36-95, 040901, Алматинская область, г.Каскелен, ул.Бейсебаева 147.

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 19.09.2022 г. ТОО «ТУР-ГАЗ», Турдалиев Сембек Сапарбекович, РК, Алматинская область, Карасайский район, село Иргели, ул.Сапарлы жол д.2, кв.2.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 19.09.2022 г. ТОО «Bypass», директор Бейсенбаев Орал Серикович, РК, г.Алматы, ул Майбороды, д.29, аттестат №KZ73VJE00032833 от 29.11.2017 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту №60 от 19.09.2022 г. ТОО «МунайгазЕліме», Руководитель Ватутин Олег Геннадьевич

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16, новое строительство, повышенный уровень ответственности, технический сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе

посредством электронного модуля исполнительной технической документации "19" апреля 2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка от 16.09.2021 года между ГУ «Отдел земельных отношений Илийского района» и Акционерным обществом «Алматыгазсервис-ХОЛДИНГ»;

подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ KZ56REA00270782 от 19.04.2022 Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «МунайгазЕліме», №60

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0080/22 от 30.03.2022 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 19.04 2022 года;

окончание работ 19.09.2022 года; при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть); фактически, месяц: 6 (шесть);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистастальный газопровод, в т.ч.	м	608		608	
Труба Ø159х8,0 09Г2С	м	608		608	
Кран шаровой (ручной) DN150, PN8,0 МПа	шт	2		2	
АГРС «Голубое пламя»-020-1/2,5…5,4/0,6-У1	комп	1		1	
Ген план (ограждение из сетчатых панелей)	м	195		195	
Ген план (асфальтобетонное покрытие)	м2	1443		1443	
Ген план (тротуарные дорожки)	м2	95		95	
Ген план (щебеночное покрытие)	м2	2709		2709	
Автоматизация	комп	1		1	
Молниезащита и заземление	К-т	1		1	
Электрохимическая защита (КИП)	шт	4		4	
Электрохимическая защита (Кабель сил. бронированный ВБбШвнг 2х10)	м	31		31	
Эдектроснабжение (Дизельная	шт	1		1	

электростанция (ДЭС)					
Электроснабжение (КТПН 63/10/0,4кВ	шт	1		1	
Электроснабжение (кабели ВБбШв нг 4х2,5; 4х10; 4х1,5; 7х1,5)	м	2639		2639	
Конструкции железобетонные (фундаментные блоки ФМ1-ФМ15, ФМ огр)	шт	128		128	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

___;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подземный магистральный газопровод –отвод смонтирован из стальных труб с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена Ø159х8,0 09Г2С протяженностью 0,608 км. Смонтирован автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Голубое пламя»- 020-1/2,5…5,4/0,6-У1 производительностью 150 000 м3/год. Электрохимическая защита участка, установлены контрольно-измерительные приборы в количестве 4 шт, Протекторы магниевые ПМ-У в количестве 21 шт, проложен силовой кабель ВБбШвнг 2х10 – 31м. Для автоматизации АГРС предусмотрена САУ АГРС с блоком резервного питания обмен данными с корректорами объема газа «FloBoss» по интерфейсу RS-485 в комплексе. Для электроснабжения потребителей на напряжение 0.4 кВ согласно проекта установлена комплектная трансформаторная подстанция с масляным трансформатором ТМГ-63/0.4-63 кВА на площадке АГРС-20. Установлена аварийная дизельная электростанция ДЭС мощностью 30кВт. Прокладку кабелей по площадке АГРС-20 от шкафов распределительных до потребителей выполнены в траншее на отм. -0,7 м.. Молниезащита взрывоопасной зоны класса В-Iг в пределах 3 м по горизонтали и по вертикали от аппаратов и 5м от сбросных свечей установленны на железобетонные прожекторные мачты.По ген.плану уложен асфальтобетонное покрытие 1443 м2,тротуарная дорожка 94 м2 с бортовым камнем 257м,щебеночное покрытие 2708 м2 .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 1 074 915, 000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 78 438 000, тысяч
тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 826 536, 000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 826 536, 000 тысяч
тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 78 438, 000 тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря 826 536, 000 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

_____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет

государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик АО «Алматыгазсервис-Холдинг», руководитель Сексенбаева Айна Жомартовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Бейсенбаев Орал Серикович, аттестат №KZ73VJE00032833 от 29.11.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «МунайгазЕліме», Руководитель Ватутин Олег Геннадьевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Ватутин Олег Геннадьевич, главный инженер проекта аттестат №0530 от 19 апреля 2017 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТУР-ГАЗ», директор Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	608	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	608	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	608	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =150 PN 8,0 МПа	шт	2	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт
10	Затворы поворотные	шт
11	Регуляторы давления	шт
12	Скважины	шт
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт
	-//- (тип____, марка ____)	шт

Горизонтальный (колодца) разрез скважины	Вертикальный (колодца) разрез скважины
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик АО «Алматыгазсервис-Холдинг», 071040016843, 8 (7272) 98-36-95, 040901, Алматинская область, г.Каскелен, ул.Бейсебаева 147

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «МунайгазЕліме», Руководитель Ватутин Олег Геннадьевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" сентябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТУР-ГАЗ», РК, Алматинская область, Карасайский район, село Иргели, ул.Сапарлы жол д.2, кв.2.

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Алматыгазсервис-Холдинг», руководитель Сексенбаева Айна Жомартовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью " БатысМунайГазЖабдыктары"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МунайгазЕліме», №60

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0080/22 от 30.03.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистастальный газопровод, в т.ч.	м	608		608	-
Труба Ø159х8,0 09Г2С	м	608		608	
Кран шаровой (ручной) DN150, PN8,0 МПа	шт	2		2	
АГРС «Голубое пламя»-020-1/2,5…5,4/0,6-У1	комп	1		1	
Ген план (ограждение из сетчатых панелей)	м	195		195	
Ген план (асфальтобетонное покрытие)	м2	1443		1443	
Ген план (тротуарные дорожки)	м2	95		95	
Ген план (щебеночное покрытие)	м2	2709		2709	
Автоматизация	комп	1		1	
Молниезащита и заземление	К-т	1		1	
Электрохимическая защита (КИП)	шт	4		4	
Электрохимическая защита (Кабель сил. бронированный ВБбШвнг 2х10)	м	31		31	
Эдектроснабжение (Дизельная электростанция (ДЭС)	шт	1		1	
Электроснабжение	шт	1		1	

КТПН 63/10/0,4кВ					
Электроснабжение (кабели ВБбШв нг 4х2,5; 4х10; 4х1,5; 7х1,5)	м	2639		2639	
Конструкции железобетонные (фундаментные блоки ФМ1-ФМ15, ФМ огр)	шт	128		128	

Жилой дом имеет следующие показатели:.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: Подземный магистральный газопровод –отвод смонтирован из стальных труб с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена Ø159х8,0 09Г2С протяженностью 0,608 км. Смонтирован автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Голубое пламя»-020-1/2,5…5,4/0,6-У1 производительностью 150 000 м3/год. Электрохимическая защита участка, установлены контрольно-измерительные приборы в количестве 4 шт, Протекторы магниевые ПМ-У в количестве 21 шт, проложен силовой кабель ВБбШвнг 2х10 – 31м. Для автоматизации АГРС предусмотрена САУ

АГРС с блоком резервного питания обмен данными с корректорами объема газа «FloBoss» по интерфейсу RS-485 в комплексе. Для электроснабжения потребителей на напряжение 0.4 кВ согласно проекта установлена комплектная трансформаторная подстанция с масляным трансформатором ТМГ-63/0.4-63 кВА на площадке АГРС-20. Установлена аварийная дизельная электростанция ДЭС мощностью 30кВт. Прокладку кабелей по площадке АГРС-20 от шкафов распределительных до потребителей выполнены в траншее на отм. -0,7 м.. Молниезащита взрывоопасной зоны класса В-Iг в пределах 3 м по горизонтали и по вертикали от аппаратов и 5м от сбросных свечей установленны на железобетонные прожекторные мачты.По ген.плану уложен асфальтобетонное покрытие 1443 м2,тротуарная дорожка 94 м2 с бортовым камнем 257м,щебеночное покрытие 2708 м2 .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.04.2022;

месяц, год

окончание работ 19.09.2022

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта,

чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алматыгазсервис-Холдинг», руководитель Сексенбаева Айна Жомартовна

Дата 19.09.2022 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Дата 19.09.2022 г. Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"19 " сентябрь 2022 года

Технический надзор ТОО «Bypass», директор Бейсенбаев Орал Серикович, РК, г.Алматы, ул Майбороды, д.29

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Бейсенбаев Орал Серикович, аттестат №KZ73VJE00032833 от 29.11.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора ТН-21-2312 от 21.08.2021 г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является АО «Алматыгазсервис-Холдинг», руководитель Сексенбаева Айна Жомартовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТУР-ГАЗ», ГСЛ №18002173 от 02.02.2018 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью " БатысМунайГазЖабдыктары", ГСЛ №000797 от 17.08.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор Сулейменов Берик Кенжебекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.04.2022;

месяц, год

окончание работ 19.09.2022

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяца;

фактически 6 (шесть)месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1 074 915, 000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 78 438, 000 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 826 536, 000 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 826 536, 000 тысяч тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 78 438, 000 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 826 536, 000 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «МунайгазЕліме», №60

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0080/22 от 30.03.2022 г.

наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры,

градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Bypass», директор Бейсенбаев Орал Серикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 19.09.2022 г. Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Бейсенбаев Орал Серикович, аттестат №KZ73VJE00032833 от 29.11.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата 19.09.2022 г. Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"19" сентябрь 2022 года

Авторский надзор ТОО «МунайгазЕліме», Руководитель Ватутин Олег Геннадьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Ватутин Олег Геннадьевич, главный инженер проекта аттестат №0530 от 19 апреля 2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №60 от 16.08.2022 года

№ договора и дата

по объекту: «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является АО «Алматыгазсервис-Холдинг», руководитель Сексенбаева Айна Жомартовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТУР-ГАЗ», ГСЛ №18002173 от 02.02.2018 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью " БатысМунайГазЖабдыктары", ГСЛ №000797 от 17.08.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор Сулейменов Берик Кенжебекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.04.2022 год

месяц, год

окончание работ 19.09.2022 год

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяца;

фактически 6 (шесть)месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе

строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «МунайгазЕліме», №60

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0080/22 от 30.03.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «МунайгазЕліме», Руководитель Ватунин Олег Геннадьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Ватунин Олег Геннадьевич, главный инженер проекта аттестат №0530 от 19 апреля 2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата

место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Ерік Т.Е.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. «15» 09

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ листа

Президент АО «Алматы ауесервис Холдинг»

Секретарь А.Ж.

Подпись

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ЖЕР КАДАСТРЫ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК БОЙЫНША ІЛЕ АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ

Дата: 002232394346

03-046-133-016

Сдану: 03.10.22

Тапсыр уақыты: 15155

Ауданы: Алматыдан Ауесі

Алмат ауесі ауесі

уч 16

бөлжіпіт

Кем жеңілов