Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **АО "Алматыгазсервис-Холдинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Тур-Газ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство АГРС-20 "Толе-би" расположенный по адресу: Илийский район, Алматинская область, в составе Ащибулакского сельского округа, п.Толе-би**

(наименование, адрес)

Объект: **Газопровод-отвод на АГРС, фундаменты под блок-здания, монтаж тепловых трубопроводов, электрохимическая защита, технологическое оборудование**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **09.08.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,432	1902	0	12234	0	0	8808	22725
				м3 грунта		1902	0	12234	0		1683	
2	2	Е11-010205-0101	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /котлован под врезку в МГ/		3,4	1585	0	5389	0	0	3880	10011
				м3 грунта		1585	0	5389	0		742	
3	3	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив		45,9428571	1530,1	1530,1	70297	70297	0	31220	109638
				м3 мокрого грунта		0	943,8	0	43361		8121	
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		180,4	31,69	31,69	5717	5717	0	1683	7992
				м3 грунта		0	12,96	0	2338		592	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		45,1	927,48	0	41829	0	0	30117	77702
				м3 грунта		927,48	0	41829	0		5756	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		144	181,02	81,66	26067	11759	0	14572	43890
				м3 уплотненного грунта		99,36	41,19	14308	5931		3251	
7	7	Е11-010104-0201	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м /рекультивация земли и планировка лишнего грунта/		230,5	56,99	56,99	13136	13136	0	3273	17722
				м3 грунта		0	19,72	0	4545		1313	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									289680
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОД									
8	8	Е11-250101-0101 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3,1.42 Кзтр=1,08, Кзм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11		0,4095	1567880,54	901048	642047	368979	66284	298268	1015540
				км трубопровода		504966,96	295441,39	206784	120983		75225	
9	9	СПрайс лист	Трубы стальные прямошовные с антикоррозийным покрытием 3ПЭ-Н на основе экструдированного плиэтилена		417,18	34600,37		14434582		14434582		15589349
				м							1154767	
10	10	Е11-250107-0105	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка		0,468	530645,02	410092,72	248342	191923	6408	84872	359871
				т фасонных частей		106860	92427,3	50010	43256		26657	
11	11	Е11-250107-0101 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка		0,4402	1291549,58	843051,76	568540	371111	13981	272500	908328
				т		416738	263521,68	183448	116002		67283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Ц13-121001-0115	Трубы, диаметр наружный 325 мм. Подогрев предварительный сварных соединений	стык	44	10094,68 5930,82	2225,75 952,5	444166 260956	97933 41910	85277	184748 50313	679227
13	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка трубы для вытяжной свечи для футляров	км трубопровода	0,06	521315,66 435160	75083,84 29539,53	31279 26110	4505 1772	664	27603 4711	63593
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0046	1139952,85 586312,5	534921,07 176142,36	5244 2697	2460 810	86	3472 697	9413
15	15	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	34	40693,51 3059,55	37633,96 7289,97	1383579 104025	1279555 247859	0	320214 136303	1840096
16	16	Е11-250211-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8	34688,96 2165,22	32508,89 6297,21	277512 17322	260071 50378	119	61606 27129	366247
17	17	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	80	26042,42 1506,24	24526,28 4750,92	2083394 120499	1962103 380074	792	455521 203113	2742028
18	18	Ц13-390201-0520	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	34	3877,84 3622	86,4 0	131847 123148	2938 0	5761	75120 16557	223524
19	19	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	2008,69 1811	64,8 0	16070 14488	518 0	1063	8838 1993	26901
20	20	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	64	983,89 905,5	25,92 0	62969 57952	1659 0	3358	35351 7866	106186
21	21	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	786,43 724,4	21,6 0	12583 11590	346 0	647	7070 1572	21225
22	22	Е11-300504-0105 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой /праймер/. Устройство	м2 изолируемой поверхности	34	1770,58 1052,66	108,46 53,19	60200 35790	3687 1808	20722	31583 7343	99126
23	23	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	15	198,36 105,08	5,45 0,63	2975 1576	81 9	1317	1094 326	4395
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15	167,42 61,42	3,87 0,63	2511 921	58 9	1532	642 252	3405
25	25	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,4095	634976 56962,5	574034,79 114990,02	260023 23326	235067 47088	1629	64077 25928	350028
26	26	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,4095	423378,59 72210	344196,88 86916,1	173374 29570	140948 35592	2855	59298 18614	251286
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОД									24659763
			Раздел: 3. Фундаменты под оборудования									
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,14	15428,57 1483,65	1165,54 284,46	17589 1691	1328 324	14568	1834 1554	20977
28	28	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,6	22177 5220,45	682,83 271,48	79837 18794	2458 977	58585	17992 7826	105655
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,6	921,72	20,31	8849	195	5509	2952	12745

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		327,54	3,14	3144	30		944	
30	30	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		5,4	18956,86	8,64	102367	47	78505	22387	134734
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	23816	0		9980	
31	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	942837,34	1472,34	27154	42	18888	7500	37426
				т		285516	665,64	8223	19		2772	
32	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,17	15428,57	1165,54	64337	4860	53290	6709	76730
				м3		1483,65	284,46	6187	1186		5684	
33	33	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		14,22	22177	682,83	315357	9709	231412	71067	417338
				м3		5220,45	271,48	74235	3860		30914	
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,56	921,72	20,31	15264	336	9503	5093	21986
				м2 поверхности		327,54	3,14	5424	52		1629	
35	35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		8,01	18956,86	8,64	151844	69	116449	33207	199855
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	35327	0		14804	
36	36	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	942837,34	1472,34	27154	42	18888	7500	37426
				т		285516	665,64	8223	19		2772	
37	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		14,1	15428,57	1165,54	217543	16434	180189	22687	259448
				м3		1483,65	284,46	20919	4011		19218	
38	38	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		52,74	20021,52	484,96	1055935	25577	825723	194448	1350414
				м3		3880,08	171,48	204635	9044		100031	
39	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		34,872	921,72	20,31	32142	708	20012	10724	46295
				м2 поверхности		327,54	3,14	11422	109		3429	
40	40	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		14,877	18956,86	8,64	282021	129	216281	61675	371192
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	65612	0		27496	
41	41	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0576	942837,34	1472,34	54307	84	37777	15000	74852
				т		285516	665,64	16446	38		5545	
42	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6,63	15428,57	1165,54	102291	7728	84727	10668	121996
				м3		1483,65	284,46	9837	1886		9037	
43	43	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		24,03	20021,52	484,96	481117	11654	376225	88597	615291
				м3		3880,08	171,48	93238	4121		45577	
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,72	921,72	20,31	22785	502	14186	7602	32818
				м2 поверхности		327,54	3,14	8097	78		2431	
45	45	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		11,07	18956,86	8,64	209852	96	160935	45893	276205
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	48822	0		20460	
46	46	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	942837,34	1472,34	27154	42	18888	7500	37426
				т		285516	665,64	8223	19		2772	
47	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,66	15428,57	1165,54	10183	770	8434	1062	12145
				м3		1483,65	284,46	979	188		900	
48	48	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,92	22177	682,83	42580	1311	31246	9596	56350
				м3		5220,45	271,48	10023	521		4174	
49	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,24	921,72	20,31	5752	127	3581	1919	8285
				м2 поверхности		327,54	3,14	2044	20		614	
50	50	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		2,34	18956,86	8,64	44359	20	34019	9701	58385
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	10320	0		4325	
51	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	942837,34	1472,34	27154	42	18888	7500	37426
				т		285516	665,64	8223	19		2772	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		9,09	15428,57	1165,54	140246	10595	116165	14626	167262
				м3		1483,65	284,46	13486	2586		12390	
53	53	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		33,42	20021,52	484,96	669119	16208	523240	123217	855723
				м3		3880,08	171,48	129672	5731		63387	
54	54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,56	921,72	20,31	26324	580	16390	8783	37916
				м2 поверхности		327,54	3,14	9355	90		2809	
55	55	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		12,51	18956,86	8,64	237150	108	181869	51862	312133
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	55173	0		23121	
56	56	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	942837,34	1472,34	27154	42	18888	7500	37426
				т		285516	665,64	8223	19		2772	
57	57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,32	15428,57	1165,54	20366	1538	16869	2124	24289
				м3		1483,65	284,46	1958	375		1799	
58	58	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		4,32	22177	682,83	95805	2950	70302	21590	126787
				м3		5220,45	271,48	22552	1173		9392	
59	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,432	921,72	20,31	8694	192	5413	2901	12523
				м2 поверхности		327,54	3,14	3089	30		928	
60	60	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		5,337	18956,86	8,64	101173	46	77589	22126	133163
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	23538	0		9864	
61	61	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	942837,34	1472,34	27154	42	18888	7500	37426
				т		285516	665,64	8223	19		2772	
62	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,52	15428,57	1165,54	38880	2937	32204	4055	46370
				м3		1483,65	284,46	3739	717		3435	
63	63	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		8,58	22177	682,83	190279	5858	139629	42880	251812
				м3		5220,45	271,48	44791	2329		18653	
64	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,16	921,72	20,31	13052	287	8126	4355	18799
				м2 поверхности		327,54	3,14	4638	44		1392	
65	65	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		7,11	18956,86	8,64	134783	61	103365	29476	177400
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	31357	0		13141	
66	66	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	942837,34	1472,34	27154	42	18888	7500	37426
				т		285516	665,64	8223	19		2772	
67	67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		22,05	15428,57	1165,54	340200	25700	281785	35478	405732
				м3		1483,65	284,46	32714	6272		30054	
68	68	Е11-060201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство		83,82	19307,86	582,8	1618385	48850	1304888	252788	2020867
				м3		3157,32	156,79	264647	13142		149694	
69	69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		42,96	921,72	20,31	39597	873	24653	13212	57034
				м2 поверхности		327,54	3,14	14071	135		4225	
70	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/		17,91	18956,86	8,64	339517	155	260374	74249	446867
				м3 подстилающего слоя		4410,3	0	78988	0		33101	
71	71	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0576	942837,34	1472,34	54307	84	37777	15000	74852
				т		285516	665,64	16446	38		5545	
72	72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		12,42	15428,57	1165,54	191623	14476	158720	19984	228536
				м3		1483,65	284,46	18427	3533		16929	
73	73	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		45,93	20021,52	484,96	919588	22274	719102	169340	1176042
				м3		3880,08	171,48	178212	7876		87114	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,72	921,72	20,31	33846	745	21073	11293	48750
						327,54	3,14	12027	115		3611	
75	75	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	15,57	18956,86	8,64	295158	135	226355	64548	388483
						4410,3	0	68668	0		28777	
76	76	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0432	942837,34	1472,34	40731	64	28333	11250	56139
						285516	665,64	12334	29		4158	
77	77	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,288	15428,57	1165,54	4443	336	3680	463	5299
						1483,65	284,46	427	82		393	
78	78	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,152	22177	682,83	25548	787	18747	5757	33809
						5220,45	271,48	6014	313		2504	
79	79	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,96	921,72	20,31	8259	182	5142	2755	11895
						327,54	3,14	2935	28		881	
80	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09728	942837,34	1472,34	91719	143	63801	25334	126417
						285516	665,64	27775	65		9364	
81	81	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	15428,57	1165,54	8023	606	6645	837	9569
						1483,65	284,46	771	148		709	
82	82	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,73	22177	682,83	38366	1182	28154	8646	50773
						5220,45	271,48	9031	470		3761	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	921,72	20,31	3097	69	1928	1033	4460
						327,54	3,14	1101	11		330	
84	84	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	1,86	18956,86	8,64	35260	16	27041	7711	46409
						4410,3	0	8203	0		3438	
85	85	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	942837,34	1472,34	9051	14	6296	2500	12475
						285516	665,64	2741	6		924	
86	86	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	15428,57	1165,54	2469	187	2045	257	2944
						1483,65	284,46	237	46		218	
87	87	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,44	22177	682,83	9758	300	7160	2199	12914
						5220,45	271,48	2297	119		957	
88	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,68	921,72	20,31	1548	34	964	517	2230
						327,54	3,14	550	5		165	
89	89	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	1,23	18956,86	8,64	23317	11	17882	5099	30689
						4410,3	0	5425	0		2273	
90	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	942837,34	1472,34	9051	14	6296	2500	12475
						285516	665,64	2741	6		924	
			Итого по разделу: 3. Фундаменты под оборудования									11965515
			Раздел: 4. Технологическое оборудование									
91	91	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Узел очистки и подогрева газа. Установка	т блок-боксов	40	34347,45	16486,1	1373898	659444	86854	769491	2314860
						15690	5449,87	627600	217995		171471	
92	92	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Блок редуцирования газа. Установка	т блок-боксов	60	34347,45	16486,1	2060847	989166	130281	1154237	3472291
						15690	5449,87	941400	326992		257207	
93	93	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Блок операторной. Установка	т блок-боксов	40	34347,45	16486,1	1373898	659444	86854	769491	2314860
						15690	5449,87	627600	217995		171471	
94	94	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Узел учета расхода газа. Установка	т блок-боксов	18	34347,45	16486,1	618254	296750	39084	346271	1041687
						15690	5449,87	282420	98098		77162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	Ц13-370101-0106	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /емкость для хранения одоранта/		2	87281,35	14515,5	174563	29031	33670	73689	268112
				шт.		55930,8	4470,15	111862	8940		19860	
96	96	Ц13-370101-0107	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке /емкость для сбора и хранения конденсата/		2	158993,78	37624,3	317988	75248	46908	133070	487143
				шт.		97915,6	11158,56	195831	22317		36085	
97	97	Ц13-370101-0105	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке /емкость слива теплоносителя/		2	80579,26	10749,41	161159	21498	33670	68573	248111
				шт.		52994,8	3212,73	105990	6425		18379	
98	98	Е11-250107-0101 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка		0,07814	1291549,58	843051,76	100922	65876	2482	48371	161236
				т		416738	263521,68	32564	20592		11943	
99	99	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,155	1713312,1	742229,09	265563	115046	16151	174144	474884
				км трубопровода		866880	267978,03	134366	41537		35177	
100	100	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,116	1285157,94	556459,52	149078	64549	9509	97119	265893
				км трубопровода		646720	198966,3	75020	23080		19696	
101	101	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,174	934225	255637,28	162555	44481	10333	123166	308579
				км трубопровода		619200	95798,55	107741	16669		22858	
102	102	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,184	601809,52	120065,92	110733	22093	3191	93478	220548
				км трубопровода		464400	48764,07	85450	8973		16337	
103	103	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,134	543706,42	92627,46	72857	12412	1903	62914	146633
				км трубопровода		436880	37367,76	58542	5007		10862	
104	104	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,719	521315,66	75083,84	374826	53985	7961	330778	762052
				км трубопровода		435160	29539,53	312880	21239		56448	
105	105	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		4,2052	752618,73	463201,71	3164912	1947856	52479	1754230	5312673
				т фасонных частей		276937,5	144433,53	1164578	607372		393531	
106	106	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		1,4859	1139952,85	534921,07	1693856	794839	27815	1121602	3040695
				т фасонных частей		586312,5	176142,36	871202	261730		225237	
107	107	Е11-250129-0201 Изм. и доп. вып. 17	Станция катодная сетевая мощностью до 1200 кВт/ч. Установка на фундаменте		2	249664,31	49626,18	499329	99252	82664	325920	891269
				комплект станции		158705,9	20371,14	317412	40742		66020	
108	108	Е11-250129-0801 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное вертикальное. Устройство		2	15498,25	13211,64	30996	26423	55	11521	45918
				заземлитель		2259,18	4071	4518	8142		3401	
109	109	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка		26	32159,34	4313,19	836143	112143	4	708655	1668382
				колонка		27846	2105,6	723996	54746		123584	
110	110	Ц13-080303-2106 Изм. и доп. вып. 17	Блок резисторов до 660 В подвесной масса до 30 кг. Установка на конструкции на стене или колонне		8	3789,96	270,01	30320	2160	3440	18366	52581
				шт.		3090	98,61	24720	789		3895	
111	111	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,3	32118,53	21660,53	9636	6499	0	2855	13490
				км кабеля		10458	5142,17	3137	1543		999	
112	112	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,902255	1038,44	1,22	1975	2	265	1367	3609
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	1708	1		267	
113	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,72	921,72	20,31	3429	76	2135	1144	4939
				м2 поверхности		327,54	3,14	1218	12		366	
			Итого по разделу: 4. Технологическое оборудование									23520445
			Раздел: 5. Надземная прокладка на опорах									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,04	1311052,3	520544,07	52442	20822	792	36501	96058
				км трубопровода		770718	151027,26	30829	6041		7115	
115	115	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,119	1122254,02	472271,21	133548	56200	1048	92557	244193
				км трубопровода		641175	144471,09	76300	17192		18088	
116	116	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из сваренных и одиночных блок-боксов. Установка		1	34347,45	16486,1	34347	16486	2171	19237	57871
				т блок-боксов		15690	5449,87	15690	5450		4287	
117	117	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,05	225065,3	40317,97	11253	2016	5368	4653	17179
				км трубопровода		77377,5	16625,22	3869	831		1273	
118	118	Е11-220601-1201 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,05	170410,52	38179,81	8521	1909	2995	4370	13922
				км трубопровода		72327,6	15948,42	3616	797		1031	
119	119	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		43	1364,3	36,72	58665	1579	2575	33252	99270
				стык		1267,7	0	54511	0		7353	
120	120	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		48	786,43	21,6	37749	1037	1941	21210	63676
				стык		724,4	0	34771	0		4717	
121	121	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		15	587,02	16,2	8805	243	413	4971	14878
				стык		543,3	0	8149	0		1102	
			Итого по разделу: 5. Надземная прокладка на опорах									607047
			ИТОГО:					44274094	11466449	22585462	12246691	61 042 453
								10222165	3257064		4521665	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		7 325 094				
			Итого с НДС									68 367 547

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тур-Газ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Bypass"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бейсенбаев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АО "Алматыгазсервис-Холдинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент компании Сексенбаева А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)