Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" сентябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТУР-ГАЗ», РК, Алматинская область, Карасайский район, село Иргели, ул.Сапарлы жол д.2, кв.2.

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Алматыгазсервис-Холдинг», руководитель Сексенбаева Айна Жомартовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью " БатысМунайГазЖабдыктары"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МунайгазЕліме», №60

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0080/22 от 30.03.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистастальный газопровод, в т.ч.	м	608		608	-
Труба Ø159х8,0 09Г2С	м	608		608	
Кран шаровой (ручной) DN150, PN8,0 МПа	шт	2		2	
АГРС «Голубое пламя»-020-1/2,5…5,4/0,6-У1	комп	1		1	
Ген план (ограждение из сетчатых панелей)	м	195		195	
Ген план (асфальтобетонное покрытие)	м2	1443		1443	
Ген план (тротуарные дорожки)	м2	95		95	
Ген план (щебеночное покрытие)	м2	2709		2709	
Автоматизация	комп	1		1	
Молниезащита и заземление	К-т	1		1	
Электрохимическая защита (КИП)	шт	4		4	
Электрохимическая защита (Кабель сил. бронированный ВБбШвнг 2х10)	м	31		31	
Эдектроснабжение (Дизельная электростанция (ДЭС)	шт	1		1	
Электроснабжение	шт	1		1	

КТПН 63/10/0,4кВ					
Электроснабжение (кабели ВБбШв нг 4х2,5; 4х10; 4х1,5; 7х1,5)	м	2639		2639	
Конструкции железобетонные (фундаментные блоки ФМ1-ФМ15, ФМ огр)	шт	128		128	

Жилой дом имеет следующие показатели:.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: Подземный магистральный газопровод –отвод смонтирован из стальных труб с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена Ø159х8,0 09Г2С протяженностью 0,608 км. Смонтирован автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Голубое пламя»-020-1/2,5…5,4/0,6-У1 производительностью 150 000 м3/год. Электрохимическая защита участка, установлены контрольно-измерительные приборы в количестве 4 шт, Протекторы магниевые ПМ-У в количестве 21 шт, проложен силовой кабель ВБбШвнг 2х10 – 31м. Для автоматизации АГРС предусмотрена САУ

АГРС с блоком резервного питания обмен данными с корректорами объема газа «FloBoss» по интерфейсу RS-485 в комплексе. Для электроснабжения потребителей на напряжение 0.4 кВ согласно проекта установлена комплектная трансформаторная подстанция с масляным трансформатором ТМГ-63/0.4-63 кВА на площадке АГРС-20. Установлена аварийная дизельная электростанция ДЭС мощностью 30кВт. Прокладку кабелей по площадке АГРС-20 от шкафов распределительных до потребителей выполнены в траншее на отм. -0,7 м.. Молниезащита взрывоопасной зоны класса В-Iг в пределах 3 м по горизонтали и по вертикали от аппаратов и 5м от сбросных свечей установленны на железобетонные прожекторные мачты.По ген.плану уложен асфальтобетонное покрытие 1443 м2,тротуарная дорожка 94 м2 с бортовым камнем 257м,щебеночное покрытие 2708 м2 .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.04.2022;

месяц, год

окончание работ 19.09.2022

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта,

чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алматыгазсервис-Холдинг», руководитель Сексенбаева Айна Жомартовна

Дата 19.09.2022 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство АГРС-20 «Толе-би», расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаев, уч. Іле Ауданының Арнайы Жер Қоры, уч.16.

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Дата 19.09.2022 г. Место печати (при наличии)