Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "TNS-INTEC"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
041140002811	970340001485			92/24-8 А-Э	07.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1	295 910 311,00	239 910 311,00	70 221 241,96				8 426 549,04	78 647 791,00
Аванс 30%							2 527 964,71	23 594 337,30
Гарантийный взнос 5%							421 327,45	3 932 389,55
Всего к оплате			**45 643 807,28**				5 477 256,87	**51 121 064,15**

Заказчик

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по развитию **А. Мукашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **А. Челноков**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем-Құрлыс"

С. Мергазин
(должность, фамилия, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
041140002811

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, Байқоңыр, Нур-Султан, район Байқоңыр, Проезд 69,18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
970340001485

Исполнитель **ТОО "TNS-INTEC ",Республика Казахстан, Алматы, м-н Калкаман-2, ул. Кабылбаева, дом № 129А, тел.: +7 (727) 277 11 81, доб. 152**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 92/24-8 А-Э от 07.10.2024г

Номер документа	Дата составления
3	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1, район Байконыр промзона ТЭЦ-1			работа	1	78 647 791,00	78 647 791,00	8 426 549,04
				Итого	1	x	78 647 791,00	8 426 549,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Челнаков А.С.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **881-24 СТРОИТЕЛЬСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТЭЦ-1 АО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" В г.НУР-СУЛТАН. КОРРЕКТИРОВКА.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ДЫМОВАЯ ТРУБА Н=120м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№92/24-8 А-Э от 07.10.2024 год**

Акт выполненных работ №5

за **Март 2025 (месяц, год) на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/										
			Свая СВ-1 (56шт)										
1	15	6102-0301-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 /бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий/**	$м^3$ конструктивного объема сваи	21	262 414,0 37 460,0	65 463,0 15 533,0	5 510 694,0 786 660,0	1 374 723,0 326 193,0	3 349 311,0		5 510 694,0	
2	16	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,9955	108 313,0 103 222,0	1 079,0 150,0	324 451,61 309 201,48	3 232,12 449,3	12 017,95		324 451,61	
3	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1281	345 153,0		44 214,11		44 214,11		44 214,11	
4	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,777608	326 370,0		906 527,88		906 527,88		906 527,88	
5	19	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,351	335 983,0		117 930,05		117 930,05		117 930,05	
			Свая СВ-1/1 (4шт)										
6	20	6102-0301-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2 /бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий/**	$м^3$ конструктивного объема сваи	7	262 414,0 37 460,0	65 463,0 15 533,0	1 836 898,0 262 220,0	458 241,0 108 731,0	1 116 437,0		1 836 898,0	
7	21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,255	108 313,0 103 222,0	1 079,0 150,0	135 932,75 129 543,5	1 354,25 188,25	5 035,0		135 932,75	
8	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0427	345 153,0		14 738,0		14 738,0		14 738,0	
9	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0944	326 370,0		357 179,25		357 179,25		357 179,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	24	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,1179	335 983,0		39 612,5		39 612,5		39 612,5	
			Плита Пм-1 (1шт)										
11	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство - В10**	$м^3$	25,8	33 020,0 7 349,0	3 440,0 702,0	851 916,0 189 604,0	88 752,0 18 112,0	573 560,0		851 916,0	
12	31	1106-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 $м^3$. Устройство - бетон кл. В25, F150, W6, сульфатостойкий**	$м^3$	295,7	63 734,0 30 027,0	3 906,0 1 143,0	18 846 144,0 8 878 984,0	1 155 004,0 337 985,0	8 812 156,0		18 846 144,0	
13	32	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,403	326 370,0		1 437 007,0		1 437 007,0		1 437 007,0	
14	33	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	16,93	440 050,0		7 450 046,0		7 450 046,0		7 450 046,0	
15	34	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения**	$м^2$ поверхности	88,32	4 529,0 2 412,0	4,0 1,0	400 001,28 213 027,84	353,28 88,32	186 620,16		400 001,28	
			Диафрагма монолитная Дм-1 (2шт), Дм-2 (2шт)										
16	40	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство - бетон кл. В25, F150, W6, сульфатостойкий**	$м^3$	93,2	55 046,0 17 906,0	5 407,0 1 066,0	5 130 287,0 1 668 839,0	503 932,0 99 351,0	2 957 516,0		5 130 287,0	
17	41	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4	498 782,0		199 513,0		199 513,0		199 513,0	
18	42	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	10,22	440 050,0		4 497 311,0		4 497 311,0		4 497 311,0	
19	43	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,19	1 846 073,0 236 441,0	7 169,0 2 055,0	350 754,0 44 924,0	1 362,0 390,0	304 468,0		350 754,0	
			Ростверк Рм-2 (1шт)										
20	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство - В10**	$м^3$	5,5	33 020,0 7 349,0	3 440,0 702,0	181 610,0 40 420,0	18 920,0 3 861,0	122 270,0		181 610,0	
21	45	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство - бетон кл. В25, W6, F150, сульфатостойкий**	$м^3$	57,9	64 558,0 26 934,0	6 493,0 1 344,0	3 737 908,0 1 559 479,0	375 945,0 77 818,0	1 802 485,0		3 737 908,0	
22	46	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04	498 782,0		19 951,0		19 951,0		19 951,0	
23	47	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,1596	440 050,0		510 282,0		510 282,0		510 282,0	
24	48	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,05472	1 846 073,0 236 441,0	7 169,0 2 055,0	101 017,0 12 938,0	392,0 112,0	87 687,0		101 017,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	49	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения		54,76	4 529,0	4,0	248 008,0	219,0	115 708,0		248 008,0	
				м² поверхности		2 412,0	1,0	132 081,0	55,0				
			Итого по разделу 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ /881-24-2Б-КЖ/					53 249 933	3 982 430	35 039 583	0	53 249 933	
								14 227 922	973 334	0	0		
			ИТОГО по акту					53 249 933	3 982 430	35 039 583	0	53 249 933	
								14 227 922	973 334	0	0		
	Итого смета										53 249 933		
	Оборудование										0		
	ИТОГО СМР										53 249 933		
1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке										6 443 242		
2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями										179 080		
	ИТОГО СМР, 1-2 пункт										59 872 254		
	Оборудование										0		
3	Сметная прибыль 5%										2 993 613		
4	Непредвиденные работы и затраты - 3%										1 796 168		
	ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ										64 662 035		
6	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										71 654 329		
7	Договорной коэффициент к = 0,98										70 221 242		
8	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ Тенге										8 426 549		
9	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС										78 647 791		

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041[illegible]
Заместитель Председателя Правления по развитию — **А. Мукашев**

Директор ТЭЦ-1 — **Н. Султанбеков**

Главный инженер ТЭЦ-1 — **Н. Манаков**

Начальник КТЦ ТЭЦ-1 — **К. Самаргалиев**

Начальник ОПРиКС — **А. Тулегенов**

Инженер ОПРиКС — **С. Кусаинов**

Эксперт авторского надзора
ТОО "Павлодарэнергопроект"
М. Рыскулбеков

Эксперт технического надзора
ТОО "Нурадем-Курлыс"
С. Мергазин

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC" БИН 970340001485
Генеральный директор
А. Челноков