Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

г. Павлодар «10» сентября 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Винтрейд», в лице Директора Дюсембаева Бахтияра Дюсембаевича г. Павлодар ул. Камзина 178-31, № лицензии 14009308 от 19.06.2014 года***

наименование организации, № лицензии и дата получения

по объекту: **« Капитальный ремонт кровли здания бассейна по адресу: РК, г. Павлодар, ул. М. Жусупа, 27»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области *в лице руководителя Тумарбекова Нурбола Абылаевича***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "тоо Строй-Инвест ПВЛ", БИН 160840017193
ТОО "АЛЬТАИР- ПВ", БИН 070140008398

наименование организации

3. Проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Коллегия»**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й) **Коммунальное государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск.компл	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск.компл. или очереди
Общая площадь	$м^2$	2414,1	-	2414,1	-
Число этажей	этаж	2	-	2	-
Общий строительный	$м^3$	14484,6	-	14484,6	-

объем					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: для устранения протечек на кровле произведено изменение водостока с внутреннего на наружный, путем наращивания длины ската за пределы плоскости наружных стен с устройством желобов и водосточных труб; выполнен подъем высоты кровли ориентировочно на 1,0-1,2 м, для того чтобы был доступ в чердачное пространство для обслуживания; в связи с изменением высоты стоек, во избежание стыков по высоте, существующие стойки заменены на цельные; замена оцинкованных листов примыканий, желобов и узлов, существующее утепление железобетонного покрытия из жестких минеральных плит при демонтаже стропильной системы не затронуты.Замена жесткой кровли .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июль 2023 г.;* окончание работ *сентябрь2023 г.;*
месяц, год *месяц, год*
при продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства месяц: *2 месяца*;
фактически месяц:*2 месяца.*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в бумажном виде.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(не предусмотрено)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами),(экспертное заключение прилагается)
(не предусмотрено)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
(не предусмотрено)_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Капитальный ремонт кровли здания бассейна по адресу: РК, г. Павлодар, ул. М. Жусупа, 27 »** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Винтрейд», в лице Директора Дюсембаев Б.Д. _____ «10» сентября 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя *Место печати*