Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Форма-3

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт улицы "Жандарбеков" в н/п Машат, Тюлькубасского района ЮКО"

Договор: Дополнительное соглашение №258/1 от 18.03.2019 года к договору №258 от 06 декабря 2018 года.

СПРАВКА

за апрель месяц 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	28 511 593,04	31 932 984,20	22 321 428,57	25 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	28 511 593,04	31 932 984,20	22 321 428,57	25 000 000,00

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ **Керимбеков М.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор _____ **Бадалов Ю.П.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор ТОО "Qazaqstan Expert"

Наименование стройки - Капитальный ремонт улицы "Жандарбеков" в н/п Машат, Тюлькубасского района ЮКО

Договор №258/1 от 18 март 2019 года.

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопропускные трубы									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	412,36	154,45	148,74	63688	61336	1	14273	84198
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	2353	17471		6237	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	176,9	1681,68	--	297489	--	--	214192	552616
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	297489	--		40935	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	464,82	16,02	16,02	7445	7445	--	2045	10249
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	2840		759	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	464,82	135,12	63,84	62806	29674	--	33747	104278
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	33132	13739		7724	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	464,82	77,60	66,55	36071	30934	1394	7292	46833
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3743	6385		3469	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	534,36	6,16	6,16	3294	3294	--	612	4219
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	851		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	263,52	115,87 115,87	-- --	30533 30533	-- --	--	21984 4201	56718
8	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчанная под ж/б трубы и сооружения. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	79,788	2587,43 924,56	275,78 109,83	206446 73769	22004 8763	110673	75104 22524	304074
9	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1098	2342008,11 1058395,00	1112422,34 325406,32	257152 116212	122144 35730	18796	150422 32606	440180
10	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,8	29173,00 --	-- --	3203195 --	-- --	3203195	-- 256256	3459451
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	20,13	26614,14 2733,60	3220,71 698,92	535743 55027	64833 14069	415883	58041 47503	641287
12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	1,2566	49516,40 49174,40	-- --	62222 61793	-- --	429	51906 9130	123258
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5246	209243,00 --	-- --	109769 --	-- --	109769	-- 8782	118550
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,732	222949,00 --	-- --	163199 --	-- --	163199	-- 13056	176255
		Монолитные ж/б диафрагмы									
15	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3	40,26	77778,57 14870,20	31017,10 8863,25	3131365 598674	1248748 356834	1283943	802627 314719	4248712
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,488	209243,00 --	-- --	102111 --	-- --	102111	-- 8169	110279
		Облицовка дна и откосов из бетона В20 F200 W4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 /12см/	м2 укрепляемой поверхности	447,3333337	3391,07	165,67	1516937	74110	987674	338844	2004243
		НР - 72%; СП - 8%			1017,48	34,57	455153	15464		148462	
18	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	4,4733337	486,26	1,00	2175	4	1602	411	2793
		НР - 72%; СП - 8%			127,10	0,45	569	2		207	
19	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,074	49516,40	--	102697	--	709	85670	203436
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	101988	--		15069	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,074	209243,00	--	433970	--	433970	--	468688
					--	--	--	--		34718	
21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство ЗУБА	м3 бетона в деле	10,98	26614,14	3220,71	292223	35363	226845	31659	349793
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	30015	7674		25911	
22	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	26,84	4235,43	212,15	113679	5694	79812	20446	144855
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	28173	1895		10730	
23	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	65,88	4159,91	54,74	274055	3606	214537	44391	343922
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	55912	279		25476	
24	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	363,56	580,39	21,23	211008	7717	74818	101494	337503
		НР - 79%; СП - 8%			353,38	--	128473	--		25000	
		ИТОГО ПО Водопропускные трубы	Тенге				14336388				
		Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (25 см). Устройство	м2 основания или покрытия	5951,66	157,71	119,19	937315	708418	3902	457646	1506558
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	224995	198750		111597	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1668	1028,00	--	1714704	--	1714704	--	1851880
					--	--	--	--		137176	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4	93047,11	1642,85	372188	6571	365617	3370	405603
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	3120		30045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /10см/. Устройство**	м2	995,9504159	1619,68	89,71	1613118	89346	1483920	66923	1814444
		НР - 108%; СП - 8%			40,01	22,20	39852	22114		134403	
9	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (М-400 БР100.30.18)**	м3	45,76	33503,00	--	1533097	--	1533097	--	1655745
					--	--	--	--		122648	
10	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство /присыпных обочин/ бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	240	60,27	60,27	14466	14466	--	3973	19914
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	5519		1475	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ПГС 10 /7см/**	м2 покрытия обочин	889	880,74	133,54	782979	118720	639910	62419	913030
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	24349	33447		67632	
		Тротуар									
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	925	1679,28	27,74	1553331	25657	930448	655253	2385271
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	597226	9490		176687	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (М-300 БР100.20.8)**	м3	14,8	32926,00	--	487305	--	487305	--	526289
					--	--	--	--		38984	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 /10см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	947	797,60	210,25	755329	199107	529221	95867	919292
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	27001	61765		68096	
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 9 8,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см зменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	м2 основания	947	-226,40	-54,10	-214405	-51232	-163173	-17437	-250390
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-16146		-18547	
		Дорожная одежда съездов									
19	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (25 см). Устройство**	м2 основания или покрытия	1187	157,71	119,19	187196	141482	779	91399	300883
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	44935	39693		22288	
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	296,75	1028,00	--	305059	--	305059	--	329464
					--	--	--	--		24405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
28	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км/ГПС,ЩЕБЕНЬ/**	**т**	**2807,55**	**120,00**	**--**	**336906**	**--**		**--**	**363858**
					--	**--**	**--**	**--**		**26952**	
		ИТОГО ПО Дорожная одежда	**Тенге**				**12741841**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**27078229,29**				**7659503,78**
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге				844840,75				
		Итого:	Тенге				27923070,05				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,05 %	Тенге				293192,24				
		Итого:	Тенге				28216262,28				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				564325,25				
		Итого:					28780587,53				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0498961	Тенге				30216626,60				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,738713453	Тенге				22321428,57				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге				2678571,43				
		Всего:	**Тенге**				**25000000,00**				

Технический надзор-Инженер:
ТОО "Qazaqstan Expert"

Эксперт _____ **Аликулов Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**