Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»
Объект: "Строительство 8-ми одноквартирных и 1-го двухквартирного жилых домов с подводящими сетями по адресу: ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты и с.Оленті"
Договор подряда (контракт) № 128 от 24.09.2024г.

Акт выполненных работ №1
За октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**135148150**
	Раздел 1.	**. Одноквартирный жилой дом. Локальная смета 2-01-01-01. Общестроительные работы**				**123742206**
	Подраздел 1.1.	**Землянные работы**				**469128**
1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**463,36**	**359**	**166 346**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**8,96**	**7 383**	**66 152**
3	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**319,04**	**93**	**29 671**
4	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**3,04**	**3 851**	**11 707**
5	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**319,04**	**612**	**195 252**
	Подраздел 1.2.	**Фундаменты**				**31842755**
				Монолитные подушки л.3-АС		
6	**Е11-140301-0101** **1114-0301-0101** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**32**	**25 751**	**824 032**
7	**Е11-140301-0104** **1114-0301-0104** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F75, W4 СС**	**м^3**	**108,16**	**71 708**	**7 755 937**

1	2	3	4	5	6	7
8	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,50552	309 864	466 506
9	Е11-140301-0108 1114-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40* *К=2*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.	$м^2$ поверхности	228,16	2 141	488 491
10	Е11-140301-0107 1114-0301-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	944	4 164	3 930 816
11	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	47,68	19 789	943 540
12	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	52,448	11 739,2	615 698
13	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно раствором, стена	$м^2$	256	3 842	983 552
				ФБС л.4-АС		
14	Е11-140301-0207 1114-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	152	7 621	1 158 392
15	Е11-140301-0206 1114-0301-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	128	5 778	739 584
16	Е11-140301-0205 1114-0301-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	216	5 284	1 141 344
17	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	162,68	56 756	9 233 066
18	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	4,88	64 053	312 579
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	7,44	106 462	792 077
20	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,952	309 864	294 991
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	15,68	104 777	1 642 903
22	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,08616	309 864	336 562

1	2	3	4	5	6	7
23	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	60,8	1 345	81 776
24	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	3,1312	32 227	100 909
	Подраздел 1.3.	**Стены л.6-АС**				**31915537**
25	У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	284,24	46 648	13 259 228
26	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	11 552	338,84	3 914 280
27	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	90,4752	32 227	2 915 744
28	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	966,24	120	115 949
29	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	45,8976	112 048	5 142 734
30	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	48,4	28 222	1 365 945
31	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	3 192	338,84	1 081 577
32	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	405,3333336	4 685	1 898 987
33	С1213-102-0201 213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	20,4288	74 849	1 529 075
34	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,5456	447 734	692 018
	Подраздел 1.4.	**Перемычки л.8-АС**				**2176576**
35	У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	3,47168	216 864	752 882
36	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,47168	380 134	1 319 704
37	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02048	322 196	6 599
38	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	32	1 720	55 040
39	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,288	147 051	42 351

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 1.5.	Кровля л.10,11-АС				30105185
40	У6107-0104-0104 6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	656,656	9 630	6 323 597
41	С1215-204-0501 215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	8,92	103 018	918 921
42	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	126,083536	20 713	2 611 568
43	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	722,3216	120	86 679
44	Е11-140301-0302 1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	3,296	120 885	398 437
45	Е11-140301-0301 1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	24,608	214 046	5 267 244
46	Е11-140301-0303 1114-0301-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Устройство обрешетки с прозорами КОНТРОБРЕШЕТКА	$м^2$	32	1 959	62 688
47	С1215-204-0303 215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8	101 324	81 059
48	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	28,704	9 501	272 717
49	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	976	345	336 720
50	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	976	5 377	5 247 952
51	С1224-103-0522 224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 122,4	3 846	4 316 750
52	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	968,32	327	316 641
53	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	90,88	2 263	205 661
54	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,88	1 822	165 583
55	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$	72,56	1 341	97 303

1	2	3	4	5	6	7
56	С1214-204-0711 214-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	72,56	3 015	218 768
				Фронтон (2 шт) л.12-АС		
57	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фронтонов	$м^2$	217,6	8 804	1 915 750
58	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Ихм. и доп. вып. 28*	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	217,6	1 521	330 970
59	С1214-204-0602 214-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	239,36	2 170	519 411
60	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	26,6	7 864	209 182
61	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)	$м^3$	0,5504	366 250	201 584
	Подраздел 1.6.	**Полы л.16-АС**				**6086729**
				Тип к1		
62	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	66,4	1 124	74 634
63	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	5,312	57 524	305 567
				Тип л		
64	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	533,6	1 124	599 766
65	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	42,688	57 524	2 455 585
66	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	533,6	2 226	1 187 794
67	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	533,6	1 530	816 408
				Тип к2		
68	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	35,04	1 124	39 385
69	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	35,04	2 234	78 279

1	2	3	4	5	6	7
70	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	35,04	1 796	62 932
71	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	35,04	5 486	192 229
72	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	35,04	3 222	112 899
73	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	2,8032	57 524	161 251
	Подраздел 1.7.	**Проемы л.16-АС**				**6199771**
				Окна		
74	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	37,44	7 479	280 014
75	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	35,36	8 476	299 711
76	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	10,72	9 977	106 953
77	С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	37,44	48 550	1 817 712
78	С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	35,36	53 319	1 885 360
79	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	10,72	55 044	590 072
				Двери		
80	Е11-140303-0103 1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	16,8	5 436	91 325
81	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	16,8	67 180	1 128 624
	Подраздел 1.8.	**Внутренняя отделка л.17-АС**				**11998977**
				Стены		
82	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	2 220,8	3 868	8 590 054

1	2	3	4	5	6	7
83	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	1 780,1166736	1 915	3 408 923
	Подраздел 1.9.	**Прочие**				**1049355**
				Крыльцо Кр-1 л.18-АС		
84	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	4	11 129	44 516
85	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	16	51 476	823 616
86	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1976	63 384	12 525
87	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1976	396 815	78 411
88	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	40,56	2 226	90 287
	Подраздел 1.10.	**Отмостка л.7-АС**				**1898193**
89	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	36,32	11 129	404 205
90	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В10 F75, W10 СС	$м^3$	28,96	51 588	1 493 988
	Раздел 2.	**. Одноквартирный жилой дом. Локальная смета 2-01-01-02. Отопление, вентиляция**				**599370**
	Подраздел 2.1.	**Отопление**				**599370**
91	У6114-0103-0312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	114,4	750	85 800
92	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	352	1 196	420 992
93	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	113,256	136	15 403
94	С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	348,48	207	72 135
95	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	112	45	5 040
	Раздел 3.	**. Одноквартирный жилой дом. Локальная смета 2-01-01-03. Водопровод, канализация**				**2382962**
	Подраздел 3.1.	**Водоснабжение ВК.СО**				**401465**
				Водопровод В1		

1	2	3	4	5	6	7
96	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	120	751	90 120
97	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	1 200	48 000
98	С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	118,8	112	13 306
99	С1241-201-0303 241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	39,6	168	6 653
				Водопровод Т3		
100	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	80	751	60 080
101	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	79,2	178	14 098
102	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	4 203	168 120
103	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	34	544
104	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32	17	544
	Подраздел 3.2.	**Канализация**				**1981497**
				К1		
105	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	56	3 369	188 664
106	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	60	3 241	194 460
107	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	55,888	511	28 559
108	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	59,88	1 081	64 730
109	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	597	9 552
110	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,4	11 525	27 660
111	У6301-0201-0142 6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0024	10 009 871	24 024

1	2	3	4	5	6	7
112	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	231	1 848
113	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	98	2 352
114	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	105	840
115	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	16	176	2 816
116	С1241-212-0404 241-212-0404 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	8	245	1 960
117	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	64	186	11 904
118	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	72	62	4 464
119	С1241-223-0203 241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	4 257	34 056
				Санитарно-техническое оборудование		
120	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	8	10 871	86 968
121	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	72 432
122	С1244-104-0409 244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	9 414	75 312
123	С1244-101-0302 244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	8	64 823	518 584
124	С1244-102-0203 244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	8	43 299	346 392
125	С1244-104-0505 244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	8	9 945	79 560
126	С1244-104-0604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	8	1 619	12 952
127	С1244-102-0602 244-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	8	15 074	120 592
128	С1244-104-0407 244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	6 781	54 248

1	2	3	4	5	6	7
129	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	2 071	16 568
	Раздел 4.	. Одноквартирный жилой дом. Локальная смета 2-01-01-04. Внутреннее газоснабжение				3257380
130	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	8	14 525	116 200
131	С1245-802-0102 245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	8	23 949	191 592
132	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	16	2 662	42 592
133	С1245-803-0601 245-803-0601 *СпрСЦ 09.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	8	28 022	224 176
134	С1245-803-0602 245-803-0602 *СпрСЦ 09.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	8	36 155	289 240
135	У6117-0101-0102 6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	8	9 261	74 088
136	513-301-0101 513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	8	102 203	817 624
137	У6114-0102-0305 6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	136	2 030	276 080
138	С1241-101-0102 241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	16	391	6 256
139	С1241-101-0103 241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	120	334	40 080
140	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	136	2 269	308 584
141	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 530	20 240
142	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	3 796	30 368
143	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365	58 920
144	С1241-102-0123 241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	16,8	1 124	18 883

1	2	3	4	5	6	7
145	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм ДЫМОВАЯ ТРУБА	м	52	4 412	229 424
146	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	52	3 617	188 084
147	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	38,4	324	12 442
148	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	$м^2$	38,4	389	14 938
149	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,8164	121 310	99 037
150	У6111-0301-0202 6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	16,328	9 186	149 989
151	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,7 мм	т	0,0897224	541 034	48 543
	Раздел 5.	**. Одноквартирный жилой дом. Локальная смета 2-01-01-05. Электроосвещение**				**5166232**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
152	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1 448	791	1 145 368
153	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	56	1 474	82 544
154	У6401-0203-0303 6401-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	24	1 322	31 728
155	У6401-0203-0305 6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	400	1 620	648 000
156	У6401-0203-0302 6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	320	1 062	339 840
157	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	80	7 399	591 920
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
158	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	8	13 690	109 520
159	С1247-204-1632 247-204-1632 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	8	1 260	10 080
160	С1247-301-0109 247-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	8	15 814	126 512

1	2	3	4	5	6	7
161	С1247-201-0136 247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-12 IP41	шт.	8	2 516	20 128
162	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	8	5 486	43 888
163	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	8	4 817	38 536
164	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	8	5 248	41 984
165	С1247-204-0546 247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	8	4 817	38 536
166	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	8	5 486	43 888
167	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	16	1 084	17 344
168	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	24	128	3 072
169	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	48	174	8 352
170	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	72	3 796	273 312
171	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	582	23 280
172	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	613	24 520
173	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48	613	29 424
174	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	80	846	67 680
175	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	8	1 436	11 488
176	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	32	1 849	59 168
177	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	104	485	50 440

1	2	3	4	5	6	7
178	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	600	396	237 600
179	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	800	599	479 200
180	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	48	1 340	64 320
181	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	56	331	18 536
182	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	48	78	3 744
183	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 400	54	75 600
184	С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022*	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	40	486	19 440
185	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	33,6	11 525	387 240
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			135148150

1	2	3	4	5	6	7
	СТОИМОСТЬ СМР:					134330526
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ					817624
	ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (5,9%)					7925501
	ИТОГО					142256027
	ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ					143073651
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%					7112801
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					2861473
	ИТОГО					153047926
	ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2024 К=1					153047926
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=263672892/1,12/235422225=1					153047926
	НДС, 12%					18365751
	ИТОГО ПО АКТУ					171413677

Заказчик: Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240020044
Руководитель Искаков Артур Сундеткалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Shine Project» АЛИШЕВА АЛЬБИНА ЕСБОЛАТОВНА
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Premium Group» Бисенгалиев Бекжан Берикович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)