Генподрядчик : ТОО "Югстройсервис – Н"

Форма 3 КС

Субподрядчик : ТОО "QazStroy-17"

Договор № 44 от 30.03.2023 г.

Наименование стройки- "Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023г.

Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
	С начало строительства		С нач года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
2	3	4	5	6	7	8
"Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент"	31 565 445,54	35 353 299,00	31 565 445,54	35 353 299,00	31 565 445,54	35 353 299,00
Всего к оплате	**31 565 445,54**	**35 353 299,00**	**31 565 445,54**	**35 353 299,00**	**31 565 445,54**	**35 353 299,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР ТОО "ЮГСТРОЙСЕРВИС-Н"

А.БЕКЕНОВ

СУБПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "QazStroy-17"

Е.КУАНДЫКОВ

Сканировано с CamScanner

Генподрядчик : **ТОО "Югстройсервис – Н"**

Субподрядчик : **ТОО "QazStroy-17"**

Наименование стройки- **"Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент"**

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.10.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ВЫЕМКА										
1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	15122,3		170,13	163,66	2572757	2474916	–	373678	318215
						6,47	27,85	97841	421156		235715	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	467,7		2237,93	–	1046679	–	–	753609	19443
						2237,93	–	1046679	–		144023	
3	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах /Съезд/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	388,8		170,13	163,66	66147	63631	–	9607	81
						6,47	27,85	2516	10828		6060	
4	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), до 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15511,1		44,29	44,29	686987	686986	–	196668	95-
						–	17,61	–	273150		70692	
5	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5958		513,69	511,88	3060565	3049781	596	704636	406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1,71	162,55	10188	968473		301216	
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см,(20 проходов)	м3 уплотненного грунта	5958		70,66	70,66	420992	420992	–	126505	5
						–	29,49	–	175701		43800	

Сканировано с CamScanner

Генподрядчик : **ТОО "Югстройсервис – Н"**

Субподрядчик : **ТОО "QazStroy-17"**

Наименование стройки- **"Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент"**

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.10.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ВЫЕМКА										
1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	15122,3		170,13	163,66	2572757	2474916	–	373678	3182150
						6,47	27,85	97841	421156		235715	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	467,7		2237,93	–	1046679	–	–	753609	1944311
						2237,93	–	1046679	–		144023	
3	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах /Съезд/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	388,8		170,13	163,66	66147	63631	–	9607	81815
						6,47	27,85	2516	10828		6060	
4	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), до 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15511,1		44,29	44,29	686987	686986	–	196668	954348
						–	17,61	–	273150		70692	
5	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5958		513,69	511,88	3060565	3049781	596	704636	4066417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1,71	162,55	10188	968473		301216	
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см,(20 проходов)	м3 уплотненного грунта	5958		70,66	70,66	420992	420992	–	126505	591297
						–	29,49	–	175701		43800	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0108 К=20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5958	136,88	136,88	815531	815531	–	191967	1088098
					–	44,75	–	266620		80600	
8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5958	93,18	79,97	555166	476461	14895	124360	733888
					10,71	18,28	63810	108912		54362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ									
9	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), до 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3989	44,29	44,29	176673	176673	–	50577	245430
					–	17,61	–	70246		18180	
10	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3590,1	51,76	51,76	185824	185823	–	53197	258142
					–	20,58	–	73884		19122	
11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	398,9	1864,94	–	743925	–	–	535626	1381915
					1864,94	–	743925	–		102364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14527810				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ л.АС-6,8									
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1(12шт)									
18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,36	19690,36	1152,67	184302	10789	160258	14375	214572
					1416,15	271,59	13255	2542		15894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,008	335138,00	–	337819	–	337819	–	364845
					–	–	–	–		27026	
23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22272	349485,00	–	77837	–	77837	–	84064
					–	–	–	–		6227	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2(14шт)									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,04	19690,36	1152,67	99239	5810	86292	7741	115538
					1416,15	271,59	7137	1369		8558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8176	335138,00	–	274009	–	274009	–	295930
					–	–	–	–		21921	
29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12992	349485,00	–	45405	–	45405	–	49037
					–	–	–	–		3632	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3(5шт)									
30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	19690,36	1152,67	45288	2651	39380	3532	52726
					1416,15	271,59	3257	625		3906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,584	335138,00	–	195721	–	195721	–	211379
					–	–	–	–		15658	
35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0928	349485,00	–	32432	–	32432	–	35027
					–	–	–	–		2595	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-4(3шт)									
36	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,95	19690,36	1152,67	38396	2248	33387	2995	44702
					1416,15	271,59	2761	530		3311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3504	335138,00	–	117432	–	117432	–	126827
					–	–	–	–		9395	
41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05568	349485,00	–	19459	–	19459	–	21016
					–	–	–	–		1557	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-5(1шт)									
42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,74	19690,36	1152,67	14571	853	12670	1137	16964
					1416,15	271,59	1048	201		1257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1752	335138,00	–	58716	–	58716	–	63413
					–	–	–	–		4697	
47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02784	349485,00	–	9730	–	9730	–	10508
					–	–	–	–		778	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-6(5шт)									
48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,85	19690,36	1152,67	16737	980	14553	1305	19486
					1416,15	271,59	1204	231		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,292	335138,00	–	97860	–	97860	–	105689
					–	–	–	–		7829	
53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0464	349485,00	–	16216	–	16216	–	17513
					–	–	–	–		1297	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03066	349485,00	–	10715	–	10715	–	11572
					–	–	–	–		857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1860807				

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ л.АС-21,24,27,34

РАМЫ РМ-1(2шт), РМ-2(1шт), РМ-3(4шт), РМ-4(4шт), РМ-5(1шт), РМ-6(1шт), РМ-7(4шт), РМ-8(2шт)

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	19,0691	335138,00	–	6390780	–	6390780	–	6902042
					–	–	–	–		511262	
83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6852	346394,00	–	237349	–	237349	–	256337
					–	–	–	–		18988	
84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,7308	349485,00	–	2002829	–	2002829	–	2163055
					–	–	–	–		160226	
85	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,5995	489955,00	–	293728	–	293728	–	317226
					–	–	–	–		23498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9638660				
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ л.АС-21,23									
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(57п.м.), МС-2(60п.м), МС-3(488п.м.), МС-4(858п.м.)									
99	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36024	335138,00	–	120730	–	120730	–	130388
					–	–	–	–		9658	
100	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,50268	346394,00	–	866913	–	866913	–	936266
					–	–	–	–		69353	
101	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67036	349485,00	–	234281	–	234281	–	253023
					–	–	–	–		18742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1319677				
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ л.АС-21,22									
		ПМ-1(27шт), ПМ-1-2эт(24шт),ПМ-2(10шт),ПМ-2-2эт(2шт), ПМ-3(1шт), ПМ-4(5шт), ПМ-5(10шт), ПМ-6(23шт), ПМ-7(3шт), ПМ-8(25шт), ПМ-9(13шт)									
106	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38013	335138,00	–	127396	–	127396	–	137588
					–	–	–	–		10192	
107	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3075	346394,00	–	452910	–	452910	–	489143
					–	–	–	–		36233	
108	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74658	349485,00	–	260919	–	260919	–	281792
					–	–	–	–		20873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				908523				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ л.АС-41,44,45,46									
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
111	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	349485,00	–	8737	–	8737	–	9436
					–	–	–	–		699	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛИТЫ П-1(2шт), П-2(51шт), П-3(30шт), П-4(4шт), П-5(64шт), П-6(40шт)									
116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05736	349485,00	–	20046	–	20046	–	21650
					–	–	–	–		1604	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
121	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,845	346394,00	–	639097	–	639097	–	690225
					–	–	–	–		51128	
122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	349485,00	–	104846	–	104846	–	113234
					–	–	–	–		8388	
123	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ОС-12,ОС-13,ОС-4,ОС-1 по серии 2.140-5 в.1 узел.30,38,43/	т	0,0812	349485,00	–	28378	–	28378	–	30648
					–	–	–	–		2270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				865193				
		РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		УМ-1(6шт), УМ-2(22шт), УМ-3(2шт), УМ-4(6шт), УМ-5(2шт), УМ-6(7шт), УМ-7(6шт), УМ-8(4шт), УМ-9(2шт), УМ-10(2шт), УМ-11(5шт), УМ-12(3шт), УМ-13(1шт), УМ-14(56,36п.м.), УМ-15(1шт)									
129	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,52564	335138,00	–	2186990	–	2186990	–	2361949
					–	–	–	–		174959	
130	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8352577	349485,00	–	641395	–	641395	–	692707
					–	–	–	–		51312	
131	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3037804	346394,00	–	105228	–	105228	–	113646
					–	–	–	–		8418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2933613	–	2933613	–	3168302
							–	–	–	234689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2933613				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2933613				
		Сметная прибыль	Тенге				234689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3168302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3168302				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32288972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1993621				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8374125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2374468			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16377935		
		- Накладные расходы	Тенге							3151515	
		- Сметная прибыль	Тенге							2391775	
		Итого по всем разделам	Тенге								32288972
		ВСЕГО без оборудования	Тенге								32288972
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								484335

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге									32773307
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге									229413
		Итого с зимними затратами:	Тенге									33002720
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									660054
		Итого	Тенге									33662774
		В текущих ценах на 2022г - 100%, К=1,0500514	Тенге									35347643
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95	Тенге									33580261
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	Тенге									4029631,3
		Итого с НДС	Тенге									37609892
		Понижающий коэф. при К- 6%	Тенге									2256594
		Итого с понижающим при К- 6%	Тенге									35353299

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Югстройсервис – Н"

_____А.Бекешов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "QazStroy-17"

_____Г.Куандыков

Сканировано с CamScanner