Генподрядчик : ТОО "Югстройсервис – Н"

Субподрядчик : ТОО "QazStroy-17"

Договор № 44 от 30.03.2023 г.

Форма 3 КС

Наименование стройки- "Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024г.

Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
	С начало строительства		С нач года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
2	3	4	5	6	7	8
"Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент"	249 328 194	279 247 577	249 328 194	279 247 577	64 336 611	72 057 027
Удержание коэф. при К- 6%	14 959 692	16 754 855	14 959 692	16 754 855	3 860 198	4 323 422
Всего к оплате	**234 368 502**	**262 492 722**	**234 368 502**	**262 492 722**	**60 476 433**	**67 733 605**

ГЕНПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР ТОО "ЮГСТРОЙСЕРВИС-Н"

А.БЕКЕНОВ

СУБПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО "QazStroy-17"

Г.КУАНДЫКОВ

Сканировано с CamScanner

Генподрядчик : ТОО "Югстройсервис – Н"

Субподрядчик : ТОО "QazStroy-17"

Форма -2

Наименование стройки- "Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент"

АКТ

приемки выполненных работ

за май месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	8	10	11	12
		ЗДАНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО. Архитектурно-строительные решения. Смета 2-1-1								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
76	Е11-231201-0101	Дождеприемник. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	43		2035,75 1674,18	87537 71990	6087	75734 13062	176332
77	С1244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	43		37720,00 –	1621960 –	1621960	– 129757	1751717
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1929050			
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР(22шт)								
146	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,401808		66138,90 58436,40	26575 23480	1906	16351 3434	46361
147	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,401808		861632,00 –	346211 –	346211	– 27697	373908
148	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	11,652432		997,71 857,24	11626 9989	1623	7996 1570	21192
149	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка А-1	т стальных элементов	0,03124		85383,52 68917,80	2667 2153	260	2597 421	5686
150	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03124		343539,00 –	10732 –	10732	– 859	11591
151	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 заделки	0,088		94388,59 62330,80	8306 5485	2753	4634 1035	13975
152	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00198		647579,00 –	1282 –	1282	– 103	1385
		СТРЕМЯНКА								
158	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,03094		82763,00 41905,00	2561 1297	395	1096 293	3949
159	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,03094		887579,00 –	27462 –	27462	– 2197	29659
160	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	0,89726		997,71 857,24	895 769	124	616 121	1632
		ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК								
161	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,09		187713,31 27247,50	16894 2452	14335	2251 1532	20676
162	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,09		8954,59 996,84	806 90	710	83 71	960
163	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3		520,00 –	1560 –	1560	– 125	1685
164	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1		4148,00 –	4148 –	4148	– 332	4480
165	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	8		8918,84 1403,00	71351 11224	60045	10134 6519	88004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				625143			
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ Л.АС-51								
		ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ								
187	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	7,662		187713,31 27247,50	1438259 208770	1220383	191612 130390	1760261
188	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	7,662		8431,51 2449,64	64602 18769	45481	17034 6531	88167
189	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	7,331		188057,37 26299,00	1378649 192798	1174529	177810 124517	1680978
190	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	3,6		170313,78 20672,40	613130 74421	533509	69037 84573	736741
191	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,931		8954,59	97883	86290	10089	116610

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					345,84	489709		69324	
70	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1430,16	90,00	128714	128714	–	139011
					–	–		10297	
71	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	94	198,20	18631	7178	8090	28858
					118,16	11107		2138	
72	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	94,94	791,00	75098	75098	–	81106
					–	–		6008	
73	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	847,97	12720	5490	4628	18736
					420,50	6308		1388	
74	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	15	238,00	3570	3570	–	3856
					–	–		286	
75	С1247-202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	43	443,00	19049	19049	–	20573
					–	–		1524	
76	С1247-202-0601	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	289	129,00	37281	37281	–	40263
					–	–		2982	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 574 739			
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	Тенге					61862643		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							
		Всего общестроительные работы:	Тенге					61862643		
		Временные здания и сооружнеия 1,5 %	Тенге					927940		
		Всего	Тенге					62790583		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге					439534		
		Всего	Тенге					63230117		
		С непредвиденными расходами 2%	Тенге					64494719		
		ВСЕГО с оборудованием:	Тенге					64494719		
		в ценах 2022 года К=1,0500514	Тенге					67722770		
		С понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге					64336632		
		с НДС 12 %	Тенге					72 057 027		

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Югстройсервис – Н"

А.Бекенов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "QazStroy-17"

Х.Куандыков

Сканировано с CamScanner