*Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик :** ТОО "КостанайАгропромпроект"
**Подрядчик**: ТОО "МиЛ Проект"
**Наименование строительства и его адрес**: Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Теипова, дом 169

# СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за декабрь 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | 538/24 | 10.12.2024 г | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Теипова, дом 169 | 3 629 622,51 | 3 629 622,51 | 3 240 734,38 | | | | 388 888,13 | 3 629 622,51 |
| **Всего к оплате** | **3 629 622,51** | **3 629 622,51** | **3 240 734,38** | | | | **388 888,13** | **3 629 622,51** |

**Заказчик**
**ТОО "КостанайАгропромпроект"**
**БИН 080240019150**
**Директор_____Кодинцева З.А.**

**Подрядчик**
**ТОО "МиЛ Проект"**
**БИН 050440000479**
**Заместитель директора_____Телеуова Д.М.**

Заказчик : **ТОО «КостанайАгропромпроект»**

Подрядчик : **ТОО "МиЛ Проект"**

Наименование объекта: **Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Теипова, дом 169**

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) №538/24 от 10.12.2024 г**

# Акт выполненных работ №1

за декабрь месяц 2024 г

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| **1** | **6101-0102-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2(лишный грунт)** | **м$^3$** | **45,3944** | **519** | **23 560** |
| **2** | **412-102-0115** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **1 191,603** | **62** | **73 879** |
| **3** | **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **24,570488** | **495** | **12 162** |
| **4** | **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | **м$^3$** | **0,759912** | **9 440** | **7 174** |
| **5** | **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м$^3$** | **0,759912** | **4 105** | **3 119** |
| **6** | **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **24,570488** | **65** | **1 597** |
| **7** | **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **24,570488** | **645** | **15 848** |
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ КОЛОДЦЫ Д 1,5 М 4 ШТ | | | | |
| **8** | **6302-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах** | **м$^3$** | **4,965** | **104 446** | **518 574** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 3 | 57 058 | 171 174 |
| 10 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 5 | 20 881 | 104 405 |
| 11 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 30 750 | 92 250 |
| 12 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 36 442 | 145 768 |
| 13 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 6 | 3 510 | 21 060 |
| 14 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7 259 | 14 518 |
| 15 | 244-202-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 4 | 33 481 | 133 924 |
| 16 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 37,1 | 3 781 | 140 275 |
| 17 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянки С1 | т | 0,0583 | 1 142 034 | 66 581 |
| 18 | 6111-0501-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | $м^2$ | 1,4575 | 395 | 576 |
| | | ВОДООТВЕДЕНИЯ | | | | |
| 19 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 3 | 14 035 | 42 105 |
| 20 | 6301-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гильзы из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм | км | 0,0014 | 9 536 046 | 13 350 |
| 21 | 6301-0202-0129<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм | км | 0,0014 | 2 211 875 | 3 097 |
| 22 | 241-102-0255<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм | м | 1,4 | 40 367 | 56 514 |
| 23 | 6302-0204-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм | м | 35 | 796 | 27 860 |
| 24 | 241-204-2013<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 35,7 | 7 579 | 270 570 |
| 25 | 241-229-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 | шт. | 7,77 | 3 515 | 27 312 |
| 26 | 6301-0102-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр труб 150 мм | км | 0,0135 | 1 979 166 | 26 719 |
| 27 | 241-502-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм | м | 13,5 | 35 140 | 474 390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1122-0801-0215<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25* | Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 18 161 | 72 644 |
| 29 | 241-209-1806<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 4 | 34 777 | 139 108 |
| 30 | 6302-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | шт. | 1 | 100 655 | 100 655 |
| | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | |
| 31 | 6118-0101-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | $м^2$ | 0,55892 | 9 702 | 5 423 |
| 32 | 241-102-0163<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм | м | 2 | 3 075 | 6 150 |
| 33 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,55892 | 266 | 149 |
| 34 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,55892 | 407 | 227 |
| 35 | 6118-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм | шт. | 2 | 5 062 | 10 124 |
| | | Всего по акту | | | | 2 822 841,0 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами<br>по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3% | 6,3% | | 177 838,98 | |
| | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | 3 000 679,98 |
| | | Сметная прибыль | 5% | | 150 034,00 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 3% | | 90 020,40 | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 3 240 734,38 |
| | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 % | 100% | | | 3 240 734,38 |
| | | на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000 | 1 | | | 3 240 734,38 |
| | | Итого в том числе на 2024 г. | | | | 3 240 734,38 |
| | | НДС | 12% | | 388 888,13 | |
| | | Итого с НДС | | | | 3 629 622,51 |

**Заказчик**
**ТОО "КостанайАгропромпроект"**

**Директор** _____ **Кодинцева З.А.**

М.П.

**Подрядчик**
**ТОО "МиЛ Проект"**

**Заместитель директора** _____ **Телеуова Д.М.**

М.П.