Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"*
с.Иргиз (Иргизский с.о.), ул Алтынсарина,12
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *100140016238*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) *Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"* № *23* от *04.06.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1656	*13.12.2021*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизского района Актюбинской области*			*работа*	*1,000*	*7 781 194,86*	*7 781 194,86*
				Итого	*1,000*	x	*7 781 194,86*

Итого: *Семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто четыре тенге 86 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность
М.П.
Назимов Серикжан Бакитжанович
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *Руководитель*
должность
М.П.
подпись
М. Кенжебаев
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсному методу) за декабрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№23	04.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**76 427 985,00**	**7 719 439,34**						**864 577,21**	**926 332,72**	**7 781 194,86**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 630 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Изимов С.Б.**
ИИН: 77 04 14 301 098
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №23 от 04.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	34916,53	920,09	34917	920	1354	19968	59275
		НР - 61%; СП - 8%			32643,00	90,93	32643	91		4391	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2491,16	--	2491	--	2197	288	3002
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	294	--		222	
6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	1	2289,31	289,41	2289	289	76	2010	4643
		НР - 98%; СП - 8%			1924,12	126,71	1924	127		344	
9	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижкаили клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,003	986397,27	501131,66	2959	1503	56	1802	5142
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1400	420		381	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	9	530,24	31,68	4772	285	190	4254	9748
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	4297	--		722	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84 130
		ЛС №2-1-3. Насосная станция 1-го подъема. Отопление и вентиляция									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	3158,51	64,37	3159	64	187	2862	6503
		НР - 98%; СП - 8%			2907,71	13,10	2908	13		482	
2	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11144,00	--	11144	--	11144	--	12036
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1646,68	42,66	1647	43	350	1242	3120
		НР - 98%; СП - 8%			1254,35	13,10	1254	13		231	
4	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4320,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4915,48	51,51	3441	36	2176	1218	5032
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	1229	14		373	
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	670764,46	82861,60	1342	166	316	895	2415
		НР - 99%; СП - 8%			430125,00	21686,56	860	43		179	
7	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	2811,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
8	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1704,07	31,32	1704	31	407	1254	3194
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 086
		ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец									
		РАЗДЕЛ 1.Ж/б колодец									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	20110,50	1079,64	12066	648	10710	768	13861
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	708	136		1027	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,61	8035,70	4262,30	12937	6862	539	9440	24167
		НР - 118%; СП - 8%			3438,71	1530,15	5536	2464		1790	
6	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	489989,90	107332,48	98	21	3	81	193
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	74	8		14	
8	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	1207572,66	536485,67	362	161	20	230	639
		НР - 99%; СП - 8%			603729,00	169934,51	181	51		47	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1685,93	184,24	1686	184	107	1468	3406
		НР - 99%; СП - 8%			1395,15	87,36	1395	87		252	
12	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,301754	3618,56	121,23	1092	37	996	66	1251
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	59	15		93	
13	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	4	25861,34	536,23	103445	2145	89429	11530	124173
		НР - 91%; СП - 8%			2967,80	199,66	11871	799		9198	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
15	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,7994	658,47	43,60	2502	166	983	1290	4095
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	1353	19		303	
16	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,7994	490,39	45,06	1863	171	779	879	2961
		НР - 94%; СП - 8%			240,42	5,58	913	21		219	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,7994	-81,84	-4,69	-311	-18	-278	-22	-360

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-15	-8		-27	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,1056	853,43	19,95	18866	441	12665	5408	26215
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5760	55		1942	
20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	36687,28	1797,65	29350	1438	21045	6536	38757
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	6867	315		2871	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11115	18754,28	1330,10	2085	148	32	1769	4162
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	1905	40		308	
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,23	24414,28	1708,87	5615	393	4162	1041	7189
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	1060	84		532	
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,098	25457,80	12235,04	2495	1199	647	670	3418
		НР - 69%; СП - 8%			6626,76	3284,85	649	322		253	
27	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм.и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,842	857,39	1,00	2437	3	403	1626	4387
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	2031	1		325	
28	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4	1551,43	76,78	6206	307	4093	1747	8589
		НР - 92%; СП - 8%			451,56	23,23	1806	93		636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								275 005
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								275 005
		ЛС №2-1-5. Насосная станция 1-го подъема. Электрооборудование									
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	316,24	145,95	949	438	137	363	1416
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	374	130		105	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	93,77	1,76	563	11	117	316	949
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	435	4		70	
3	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	41,91	0,88	126	3	50	53	193
		НР - 72%; СП - 8%			24,18	0,30	73	1		14	
4	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,006	164960,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
5	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	693,51	51,63	6242	465	2622	2315	9241
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	3155	60		685	
6	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4	249,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
7	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	388,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
8	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	1184,05	177,34	3552	532	191	2161	6170
		НР - 72%; СП - 8%			943,02	57,29	2829	172		457	
9	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4179,00	--	12537	--	12537	--	13540
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	263,47	24,84	2108	199	555	1013	3371
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	1354	53		250	
11	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	268795,00	--	2957	--	2957	--	3193
		СП - 8%			--	--	--	--		237	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	486,73	2594	487		501	
13	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	1	4113,00	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53 512
		ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование									
1	1312-1203-0405 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20420,31	639,71	20420	640	325	11918	34925
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	82,20	19455	82		2587	
3	1312-1203-0404 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20217,55	489,75	20218	490	273	11901	34688
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	54,80	19455	55		2569	
5	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2840,83	312,51	22727	2500	259	12971	38554
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	162,01	19968	1296		2856	
7	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2746,46	230,12	21972	1841	163	12778	37529
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	122,36	19968	979		2780	
9	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	9416,01	3406,96	65912	23849	3013	28853	102346
		НР - 61%; СП - 8%			5578,56	1178,56	39050	8250		7581	
14	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условноедавление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	9003,27	3328,64	54020	19972	1400	24118	84388
		НР - 61%; СП - 8%			5441,28	1148,25	32648	6890		6251	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6270,44	1794,32	12541	3589	241	6069	20098
		НР - 61%; СП - 8%			4355,52	618,70	8711	1237		1489	
21	1312-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4755,87	223,07	9512	446	1578	4672	15319
		НР - 61%; СП - 8%			3744,00	85,78	7488	172		1135	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								367 847
		ЛС №2-2-3. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Автоматика									
1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	4961,36	1731,84	9923	3464	622	5378	16524
		НР - 75%; СП - 8%			2918,25	666,82	5837	1334		1224	
2	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	2	64062,00	--	128124	--	128124	--	138374
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	
3	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	2	169,00	--	338	--	338	--	365
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
4	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	423,04	53,70	16922	2148	2200	9463	28496
		НР - 72%; СП - 8%			314,34	14,25	12574	570		2111	
5	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	452,00	--	18080	--	18080	--	19526
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	
7	2306-1401-0405 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2	км	0,04	163182,00	--	6527	--	6527	--	7049

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**229 220**
		ЛС №2-5-2. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 1.Станция									
1	1334-0106-0204 РСНБ РК 2015	**Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования**	комплект	2	7783,42	--	15567	--	83	9445	27013
		НР - 61%; СП - 8%			7742,00	--	15484	--		2001	
3	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	1910,44	78,96	15284	632	2619	12209	29692
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	12033	300		2199	
6	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	445039,44	83624,54	2225	418	68	1868	4421
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	1739	149		327	
8	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	637051,00	20700,21	3185	104	2368	708	4204
		НР - 99%; СП - 8%			142564,00	389,58	713	2		311	
11	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	14	780,30	47,52	10924	665	651	9512	22072
		НР - 99%; СП - 8%			686,32	--	9608	--		1635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**87 402**
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
14	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	34916,53	920,09	34917	920	1354	19968	59275
		НР - 61%; СП - 8%			32643,00	90,93	32643	91		4391	
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,004	424350,90	68058,32	1697	272	40	1465	3415
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	1385	94		253	
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								65 010
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								152 412
		ЛС №2-5-3. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Вентиляция									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	3158,51 2907,71	64,37 13,10	3159 2908	64 13	187	2862 482	6503
2	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	11144,00 --	-- --	11144 --	-- --	11144	-- 892	12036
3	1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	1898,29 1396,35	44,33 13,10	1898 1396	44 13	458	1381 262	3542
4	2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	5739,00 --	-- --	5739 --	-- --	5739	-- 459	6198
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4915,48 1756,06	51,51 19,96	3441 1229	36 14	2176	1218 373	5032
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	670764,46 430125,00	82861,60 21686,56	1342 860	166 43	316	895 179	2415
7	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	2,016	2811,00 --	-- --	5667 --	-- --	5667	-- 453	6120
8	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1704,07 1266,18	31,32 13,10	1704 1266	31 13	407	1254 237	3194
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45 040
		ЛС №2-5-4. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Электрооборудование									
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3214,74 2594,00	91,99 30,31	3215 2594	92 30	529	1890 408	5513

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2304,40	23,40	11522	117	5260	4424	17222
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	6145	--		1276	
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
5	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4496
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4377,13	116,25	4377	116	1803	1792	6662
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	30,31	2458	30		493	
8	2307-0204-1245 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	17825,00	--	17825	--	17825	--	19251
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
9	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	478,04	4,35	478	4	7	337	880
		НР - 72%; СП - 8%			466,92	1,21	467	1		65	
10	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	302,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	316,24	145,95	4744	2189	683	1814	7082
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	1872	648		525	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	179791,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
13	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	277923,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	365,42	15,29	5481	229	1262	2909	9061
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	3990	50		671	
15	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15	32,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87 099
		ЛС №3-1. Уборная на 1 очко									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	69,8046886	158,66	150,70	11075	10519	--	2174	14310
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	556	2464		1060	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1589079	1513,50	--	3268	--	--	2353	6070
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	3268	--		450	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	54,4564229	29,32	29,32	1597	1597	--	404	2161
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	561		160	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,4564229	152,14	73,08	8285	3980	--	4384	13682
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	4305	1784		1014	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54,4564229	85,69	68,16	4666	3712	468	947	6063
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	486	829		449	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,0507137	738,09	--	4466	--	--	3215	8296
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	4466	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								50 582
		РАЗДЕЛ 2.Выгреб									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	15655,14	1079,64	9863	680	8440	806	11522
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	743	143		854	
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6,12	29401,71	3069,40	179938	18785	112985	49594	247895
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	48168	6331		18363	
9	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,	т	0,0076	306480,00	--	2329	--	2329	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7132	646,50	27,62	1754	75	802	858	2821
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	877	36		209	
11	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,7132	381,97	0,79	1036	2	55	891	2082
		НР - 91%; СП - 8%			360,67	0,37	979	1		154	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,008	853,43	19,95	17075	399	11463	4895	23728
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5213	50		1758	
13	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	м2 поверхности	15,088	1541,32	10,53	23255	159	7447	14624	40909
		НР - 93%; СП - 8%			1037,18	4,99	15649	75		3030	
14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	15,088	381,97	0,79	5763	12	309	4957	11578
		НР - 91%; СП - 8%			360,67	0,37	5442	6		858	
		Плита П-1									
15	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,66	35195,23	1797,65	23229	1186	16378	5392	30911
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	5665	260		2290	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07444	241039,00	--	17943	--	17943	--	19378
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								393 340
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка(дет.89 серия 2.110-3) и лоток									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,064	19409,76	1079,64	40062	2228	35399	2641	46119
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	2435	467		3416	
18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,064	1339,28	2,82	2764	6	2405	384	3400
		НР - 108%; СП - 8%			171,07	0,98	353	2		252	
19	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,2	62963,41	7241,24	12593	1448	4347	6642	20773
		НР - 91%; СП - 8%			33989,20	2504,21	6798	501		1539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								70 292
		РАЗДЕЛ 4.Стены уборной									
20	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,279375	35207,27	2316,21	115458	7596	77448	29770	156846
		НР - 93%; СП - 8%			9274,44	486,72	30414	1596		11618	
		Вытяжная труба									
21	1110-0301-0401 РСНБ РК 2015	Трубы водораспределения. Устройство мостков	м3 древесины в деле	0,074	35020,31	1337,78	2592	99	858	1509	4428
		НР - 90%; СП - 8%			22089,20	561,62	1635	42		328	
22	2107-0301-0203 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0777	60812,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								166 377
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
23	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,119	93986,23	1376,31	11184	164	8411	2406	14678
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	2609	64		1087	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,119	8779,61	55,77	1045	7	939	92	1227
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	99	3		91	
25	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	м2 кровли	4,1472	1551,43	76,78	6434	318	4243	1812	8905
		НР - 92%; СП - 8%			451,56	23,23	1873	96		660	
26	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	52853,00	--	2167	--	2167	--	2340
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
27	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,1472	305,56	2,59	1267	11	1125	122	1500
		НР - 90%; СП - 8%			31,49	1,11	131	5		111	
		Люк									
28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка надподпольными каналами	м2	1,5896	3618,56	121,23	5752	193	5250	350	6590
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	309	80		488	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002136	222453,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								35 753
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	2575,16	534,39	4326	898	1664	1788	6603
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	1764	222		489	
31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П сдекоративной облицовкой бумажно-слоистым пластикомСТ РК 943-92	м2	1,68	5239,00	--	8802	--	8802	--	9506
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
32	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка ФРАМУГИ	м2	0,24	3665,06	464,93	880	112	324	425	1409
		НР - 90%; СП - 8%			1848,28	120,36	444	29		104	
34	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянныхпрофилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,24	22447,00	--	5387	--	5387	--	5818
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								27 882
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								744 226
		ЛС №3-2-2. Контрольно-пропусной пункт. Водоснабжение и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Сеть В1									
1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1439,98	18,18	3600	45	32	3453	7617
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	3523	--		564	
2	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,475	130,00	--	322	--	322	--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8 585
		РАЗДЕЛ 2.Сеть К1									
4	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	761,39	1,34	2665	5	9	2600	5686
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	2651	1		421	
5	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	3,493	325,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
6	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/Прочистка/	шт.	1	187,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2241,60	77,15	2242	77	305	1859	4429
		НР - 98%; СП - 8%			1859,52	37,30	1860	37		328	
8	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5020,00	--	5020	--	5020	--	5422
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
9	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	875,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								17 910
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 495
		ЛС №3-2-3. Контрольно-пропусной пункт. Отопление и вентиляция									
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	2,6	8461,25	72,62	21999	189	19184	2661	26633
		НР - 98%; СП - 8%			1009,90	34,59	2626	90		1973	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 633
		ЛС №3-2-4. Контрольно-пропусной пункт. Электротехническая часть									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	486,73	2594	487		501	
2	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	5946
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2304,40	23,40	13826	140	6312	5309	20667
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	7374	--		1531	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
7	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2123,56	931,89	2124	932	128	1207	3597
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	613,43	1064	613		266	
8	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	1	4247,00	--	4247	--	4247	--	4587
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1838,48	737,60	1838	738	127	1049	3119
		НР - 72%; СП - 8%			972,75	484,30	973	484		231	
10	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1559,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
11	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	440,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
12	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	316,24	145,95	18975	8757	2730	7256	28329
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	7488	2590		2098	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	171879,00	--	5156	--	5156	--	5569
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	269000,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%			--	--	--	--		646	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	365,42	15,29	21925	917	5049	11634	36244
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	15959	200		2685	
17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	32,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	467,66	3,51	935	7	46	637	1698
		НР - 72%; СП - 8%			440,98	1,21	882	2		126	
19	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	392,58	3,51	393	4	13	272	717
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	1,21	376	1		53	
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
22	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1022,11	16,95	1022	17	123	637	1792
		НР - 72%; СП - 8%			881,96	3,03	882	3		133	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	444,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
24	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								156 879

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №3-2-5. Контрольно-пропусной пункт. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**	шт.	1	24813,50	1,69	24814	2	170	15032	43033
		НР - 61%; СП - 8%			24642,00	--	24642	--		3188	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	шт.	1	21103,00	--	21103	--	21103	--	22791
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2831,33	--	2831	--	335	1797	4999
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	--	2496	--		370	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	1300,68	0,78	2601	2	103	1523	4454
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	2496	--		330	
6	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	2	867,00	--	1734	--	1734	--	1873
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	1	1321,13	--	1321	--	73	761	2249
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	1248	--		167	
8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	1	1008,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
9	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	1	2492,35	--	2492	--	198	1399	4203
		НР - 61%; СП - 8%			2294,00	--	2294	--		311	
11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	
13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	20450,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171879,00	--	1719	--	1719	--	1856
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	365,42	15,29	3654	153	841	1939	6041
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	2660	33		447	
16	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	26,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	225,55	2,22	6767	67	694	4327	11981
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	6006	3		887	
18	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	30	43,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								130 328
		ЛС №3-2-6. Контрольно-пропусной пункт. Видеонаблюдение									
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3028,30	44,30	3028	44	--	1828	5245
		НР - 61%; СП - 8%			2984,00	12,48	2984	12		388	
3	1310-0408-0615 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования	шт.	1	67865,16	221,50	67865	222	6491	37341	113622
		НР - 61%; СП - 8%			61152,00	62,40	61152	62		8416	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								118 867
		ЛС №5-1. Наружное видеонаблюдение									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4569,54	10,28	18278	41	--	13131	33922

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4559,26	--	18237	--		2513	
2	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели SW600, типа INNOVI	шт.	4	31204,00	--	124816	--	124816	--	134801
		СП - 8%			--	--	--	--		9985	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	3919,88	5,66	3920	6	--	2818	7277
		НР - 72%; СП - 8%			3914,22	--	3914	--		539	
4	2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	1	36487,00	--	36487	--	36487	--	39406
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49,58	158,66	150,70	7866	7472	--	1544	10164
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	395	1750		753	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,99	29,32	29,32	1378	1378	--	349	1865
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	484		138	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	432	316,24	145,95	136618	63051	19653	52246	203972
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	53914	18650		15109	
8	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,432	69553,00	--	30047	--	30047	--	32451
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
9	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	185	470,22	35,00	86992	6474	15655	48034	145827
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	64863	1850		10802	
10	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	185	91,00	--	16835	--	16835	--	18182
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
		Стойки ОТ(2шт)									
11	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	2	7313,17	4842,13	14626	9684	--	7129	23496
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	4942	3969		1740	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1	18804,94	23,40	18805	23	17235	1237	21646
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	--	1547	--		1603	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,028	24578,63	979,81	688	27	548	112	864
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	113	10		64	
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049136	14213,92	1352,96	698	66	2	599	1401
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	630	28		104	
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03656	217600,00	--	7955	--	7955	--	8592
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	222453,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001176	499540,00	--	587	--	587	--	634
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
18	Прайс-лист	Опора освещения граненная коническая 4м	шт	2	26239,71	--	52479	--		--	52479
					--	--	--	--	52479	--	
19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,64	197,72	3329	395	758	1650	5377
		НР - 72%; СП - 8%			1088,10	57,59	2176	115		398	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01886	240429,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
21	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	5	275,73	53,94	1379	270	202	704	2249
		НР - 72%; СП - 8%			181,35	14,25	907	71		167	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00112	218780,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
23	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4	3666,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	137955,44	--	552	--	6	415	1044
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	546	--		77	
25	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	771,00	--	3084	--	3084	--	3331
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								772 718
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						52 479		
		ЛС №7-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнего грунта/	м3 грунта	222,538	219,89	212,06	48933	47191	15	10042	63693
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	54,92	1727	12221		4718	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	333,807	77,00	--	25703	--		--	27759
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								91 452
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
3	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли/на 4 резервуара/	м2	244,5	150,94	--	36905	--	--	32476	74931
		НР - 88%; СП - 8%			150,94	--	36905	--		5550	
4	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	244,5	243,21	153,08	59465	37429	8866	18947	84685

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			53,87	34,20	13170	8361		6273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**159 616**
		РАЗДЕЛ 3.Малые архитектурные формы									
5	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	1	26392,00	30,00	26392	30	26266	94	28605
		НР - 91%; СП - 8%			96,00	7,00	96	7		2119	
6	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	1	41730,00	190,00	41730	190	36187	4914	50376
		НР - 91%; СП - 8%			5353,00	47,00	5353	47		3732	
7	86-010307-0103	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	1	223785,00	7813,00	223785	7813	200955	15757	258705
		НР - 91%; СП - 8%			15017,00	2298,00	15017	2298		19163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**337 686**
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Грунтовое покрытие дорог ТИП-1									
8	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	883,5	5,82	5,82	5145	5145	--	953	6586
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,50	--	1323		488	
9	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	883,5	542,44	127,14	479244	112332	329828	75432	599050
		НР - 108%; СП - 8%			41,97	37,08	37084	32760		44374	
		Бетонное покрытие тротуаров									
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	14,5	633,15	125,98	9181	1827	3739	4525	14802
		НР - 108%; СП - 8%			249,32	39,61	3615	574		1096	
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	14,5	96,15	13,29	1394	193	960	319	1850
		НР - 108%; СП - 8%			16,62	3,74	241	54		137	
12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	14,5	402,99	36,76	5843	533	12	5948	12734
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	5298	209		943	
13	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	14,5	2155,00	--	31248	--	31248	--	33747
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	20,5	1781,04	30,56	36511	626	21204	16107	56828

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	14681	233		4209	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,369	36894,00	--	13614	--	13614	--	14703
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
		Бетонная отмостка (дет.90 серия 2.110-3п вып.1)									
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,75	21037,42	7,20	78890	27	65701	12373	98564
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	13162	--		7301	
		Грунтовое покрытие дорог ТИП-3									
17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	385,5	542,44	127,14	209110	49014	143915	32914	261385
		НР - 108%; СП - 8%			41,97	37,08	16181	14294		19362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1 100 249
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения по серии 3.017-1									
		Ворота ВМ5А									
18	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	32757,26	4855,46	32757	4855	5243	28845	66531
		НР - 118%; СП - 8%			22659,40	1785,75	22659	1786		4928	
		Насадка из колючей проволоки									
20	1211-0103-0404 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство**	м2	1,75	231,11	2,12	404	4	--	290	750
		НР - 72%; СП - 8%			228,99	1,00	401	2		56	
21	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	1,26	641,00	--	808	--	808	--	872
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								68 153
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 757 168

Итого по Акту **5 018 186**

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	100363,73	5118550,10

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			2178072,00	7296622,10					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)			145932,44	7442554,54					
		Оборудование			52479,00	7495033,54					
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40% (К=1)				2998013,42					
		2020 г. - 60% (К=1,049901)				4721425,92					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)			926332,72						
		Всего по сметному расчету				**8645772,06**					
		Скидка (10%)			864577,21						
		Итого со скидкой				**7781194,86**					

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 89 01 26 630 994
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Шайтов Ж.Т.**
ИИН 57 06 20 302 094
М.П.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"*
с.Иргиз (Иргизский с.о.), ул Алтынсарина,12
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *100140016238*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) *Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"* № *23* от *04.06.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1196	*24.09.2021*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизкого района Актюбинской области*				*1,000*	*23 401 224,45*	*23 401 224,45*
				Итого	*1,000*	x	*23 401 224,45*

Итого: *Двадцать три миллиона четыреста одна тысяча двести двадцать четыре тенге 45 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
подпись — *Изимов Серикжан Бакитжанович* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ — должность
М.П.
подпись — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20210928-25913861
1.1. Номер учетной системы 1196
2. Дата выписки 28.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.09.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100140016238
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с. Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ81070103KSN0607000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа СМР по объекту "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 04.06.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1196
32.2 Дата 24.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизского района Актюбинской области			Работа	1	20893950.40	20893950.40			20893950.40	12%	2507274.05	23401224.45			1	
				Всего по счету:				20893950.40		0.00	20893950.40		2507274.05	23401224.45				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Z7ZoNwf2+9KHgNCIX0Mw7FryJRGOdudT3WyXGK+A/
1aT2C3O+DE0UpbQNDchWU0dkIzO9IC9CIOH4NTCxTY
TIg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №23 от 04.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-2-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.Колодец В-1									
17	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,63	41701,42	9071,19	109675	23857	42388	52195	174819
		НР - 99%; СП - 8%			16513,20	3533,29	43430	9293		12950	
18	2102-0101-2420 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,07	16524,00	--	34205	--	34205	--	36941
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								271 957
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								271 957

ЛС №2-5-1. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка)

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,77	29711,28	3069,40	319991	33057	202168	87276	439848
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	84766	11142		32581	
2	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,18	8035,70	4262,30	57696	30603	2403	42098	107778
		НР - 118%; СП - 8%			3438,71	1530,15	24690	10986		7984	
3	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,11	47205,00	--	335628	--	335628	--	362478
		СП - 8%			--	--	--	--		26850	
4	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
5	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1685,93	184,24	3372	368	214	2935	6812
		НР - 99%; СП - 8%			1395,15	87,36	2790	175		505	
7	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0584	70587,58	25518,66	4122	1490	591	1725	6315
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	2041	459		468	
9	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0584	544426,00	--	31794	--	31794	--	34338
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6936	857,39	1,00	1452	2	240	969	2614

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1210	1		194	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	38,58	853,43	19,95	32925	770	22103	9438	45752
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	10052	96		3389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 032 146**

ЛС №4-1. Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

Установка КТП

1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1	5465,95	1677,80	547	168	297	140	742
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	82	69		55	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,64	23812,48	1708,87	15240	1094	11197	2896	19587
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	2949	233		1451	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	11166,36	6438,36	11166	6438	1470	5115	17584
		НР - 80%; СП - 8%			3258,00	3136,28	3258	3136		1303	
4	2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	20187,00	--	40374	--	40374	--	43604
		СП - 8%			--	--	--	--		3230	
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02612	676923,27	1278,27	17681	33	15910	1594	20817
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	1738	14		1542	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01134	837503,27	1278,27	9497	14	6908	2349	12794
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	2575	6		948	
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00123	499540,00	--	614	--	614	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	80,99	853,43	19,95	69120	1616	46402	19813	96047
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21102	202		7115	
9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	35214,66	8873,59	35215	8874	10938	14746	53958
		НР - 80%; СП - 8%			15403,30	3029,25	15403	3029		3997	
10	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный**	шт.	1	421123,00	--	421123	--		--	421123
					--	--	--	--	421123	--	
11	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
12	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	1494,08	179,08	2988	358	36	1955	5339
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	2594	121		395	
14	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
15	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	10 шт.	0,2	577,00	--	115	--	115	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1 098 579**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				797 855				

РАЗДЕЛ 2.Сети 10кВ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1.2с									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
17	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	38635,00	--	77270	--	77270	--	83452
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
18	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	2824,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г-1**	шт	2	4271,25	--	8543	--	8543	--	9226
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ-73**	шт	1	10209,11	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМs-60а**	шт	1	2868,75	--	2869	--	2869	--	3098
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х1**	шт	2	719,46	--	1439	--	1439	--	1554
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У-1**	шт	1	3606,43	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Накладка ОГ-52**	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП21**	м	2	901,61	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
26	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,626	187,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
27	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
28	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
30	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	0,6666667	19739,00	--	13159	--	13159	--	14212
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
31	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
32	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
33	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
34	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	223,66	2496	224		435	
35	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн КМ-1**	шт	1	1502,68	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
37	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,88	187,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
38	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн РА-1**	шт	1	6976,07	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн РА-2**	шт	1	1721,25	--	1721	--	1721	--	1859
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн РА-3**	шт	3	4981,61	--	14945	--	14945	--	16140
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн РА-5**	шт	1	846,96	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	601,07	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	655,71	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	683,04	--	3074	--	3074	--	3320
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3497,14	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
47	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	883,39	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	564,64	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
50	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
51	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
52	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
53	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1.2с									
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
55	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635,00	--	77270	--	77270	--	83452
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	2824,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	4271,25	--	8543	--	8543	--	9226
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	10209,11	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs-60а	шт	1	2868,75	--	2869	--	2869	--	3098
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	719,46	--	1439	--	1439	--	1554
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-1	шт	1	3606,43	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	901,61	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
64	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
65	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
66	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
67	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
68	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,8333333	19739,00	--	16449	--	16449	--	17765
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
69	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677,00	--	44031	--	44031	--	47553
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
71	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138,00	--	39414	--	39414	--	42567
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
72	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	223,66	2496	224		435	
73	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1502,68	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
75	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
76	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	6976,07	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	1721,25	--	1721	--	1721	--	1859
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	3	4981,61	--	14945	--	14945	--	16140
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	1	846,96	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	601,07	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	655,71	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	683,04	--	3074	--	3074	--	3320
		СП - 8%			--	--	--	--		246	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3497,14	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
85	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	883,39	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
87	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	564,64	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
88	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
89	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
90	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
91	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Промежуточные работы П10-1.2с (27шт)									
92	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	6986,56	2984,12	188637	80571	18341	103091	315066
		НР - 80%; СП - 8%			3323,16	1449,56	89725	39138		23338	
93	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	27	38635,00	--	1043145	--	1043145	--	1126597
		СП - 8%			--	--	--	--		83452	
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-54	шт	27	12804,64	--	345725	--	345725	--	373383
		СП - 8%			--	--	--	--		27658	
95	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	799,00	--	21573	--	21573	--	23299
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
96	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	412,00	--	11124	--	11124	--	12014
		СП - 8%			--	--	--	--		890	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
97	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	81	12306,00	--	996786	--	996786	--	1076529
		СП - 8%			--	--	--	--		79743	
98	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	27	19739,00	--	532953	--	532953	--	575589
		СП - 8%			--	--	--	--		42636	
99	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
100	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
		Угловые промежуточные опоры УП10-1.2с (3шт)									
101	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14071,16	6897,60	42213	20693	2037	23631	71112
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	19483	10056		5268	
102	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38635,00	--	231810	--	231810	--	250355
		СП - 8%			--	--	--	--		18545	
103	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	2824,00	--	16944	--	16944	--	18300
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	6	4271,25	--	25628	--	25628	--	27678
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-58	шт	3	10445,89	--	31338	--	31338	--	33845
		СП - 8%			--	--	--	--		2507	
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	3	3542,68	--	10628	--	10628	--	11478
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	6	901,61	--	5410	--	5410	--	5842
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
108	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,634	187,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
109	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	799,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%			--	--	--	--		575	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
110	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
111	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
112	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	19739,00	--	59217	--	59217	--	63954
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
113	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27.1 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
		Угловая анкерная опора УА10-1.2с (1шт)									
114	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21556,60	11103,32	21557	11103	680	12137	36389
		НР - 80%; СП - 8%			9774,00	5397,08	9774	5397		2695	
115	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	38635,00	--	115905	--	115905	--	125177
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	
116	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	2824,00	--	8472	--	8472	--	9150
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	3	4271,25	--	12814	--	12814	--	13839
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
118	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	10209,11	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60a	шт	1	2868,75	--	2869	--	2869	--	3098
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
121	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	2	3542,68	--	7085	--	7085	--	7652
		СП - 8%			--	--	--	--		567	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора Kisl	шт	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	901,61	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
125	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
126	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
127	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
128	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
129	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	19739,00	--	19739	--	19739	--	21318
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
130	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
131	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
132	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
133	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
134	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК									
135	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1640,93	184,24	1641	184	--	1235	3106
		НР - 80%; СП - 8%			1456,69	87,36	1457	87		230	
136	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2	шт	1	4854,11	--	4854	--	4854	--	5242
		СП - 8%			--	--	--	--		388	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
137	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	1	719,46	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
138	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	1,2	683,04	--	820	--	820	--	885
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
139	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
140	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
141	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,1	383,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
142	2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	752,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		Заземление и подвеска провода									
143	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1323,34	114,98	43670	3794	11948	20684	69503
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	27928	800		5148	
144	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,43956	221633,00	--	97421	--	97421	--	105215
		СП - 8%			--	--	--	--		7794	
145	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	42227,95	19214,74	42228	19215	8037	16016	62904
		НР - 72%; СП - 8%			14976,00	7268,75	14976	7269		4660	
146	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SDI46.710 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
147	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,3143333	99284,70	9554,16	130493	12557	4732	95326	243885
		НР - 80%; СП - 8%			86130,00	4530,24	113204	5954		18066	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
148	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,943	254567,00	--	1003758	--	1003758	--	1084058
		СП - 8%			--	--	--	--		80301	
149	1308-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	37751,47	15851,65	113254	47555	9539	52294	178792
		НР - 72%; СП - 8%			18720,00	5490,04	56160	16470		13244	
150	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	316250,00	--	948750	--		--	948750
					--	--	--	--	948750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9 308 820
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1 107 630				
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ									
151	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,14	158,66	150,70	9224	8762	--	1811	11918
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	463	2053		883	
152	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,56	29,32	29,32	1453	1453	--	368	1967
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	511		146	
153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,58	738,09	--	6333	--	--	4560	11764
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	6333	--		871	
154	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,084	27011,58	18689,28	2269	1570	--	751	3261
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	699	344		242	
155	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226 сигнальная	100 м	0,84	1755,00	--	1474	--	1474	--	1592
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
156	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,039	137955,44	--	5380	--	58	4045	10179
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	5322	--		754	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
157	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39	1601,00	--	62439	--	62439	--	67434
		СП - 8%			--	--	--	--		4995	
158	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	470,22	35,00	5643	420	1016	3116	9459
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	4207	120		701	
159	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	12	91,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
160	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	693,51	51,63	2081	155	874	772	3080
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	1052	20		228	
161	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	201,00	--	603	--	603	--	651
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
162	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	683,86	349,75	5471	2798	1475	1513	7542
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	1198	903		559	
163	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	316,24	145,95	15180	7006	2184	5805	22664
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	5990	2072		1679	
164	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	93,77	1,76	281	5	58	158	474
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	218	2		35	
165	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	135	336,58	154,14	45439	20809	6097	17763	68258
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	18533	6138		5056	
166	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	205770,00	--	13169	--	13169	--	14223
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
167	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5x4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,056	322484,00	--	18059	--	18059	--	19504
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
168	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,063	293960,00	--	18519	--	18519	--	20001
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
		Подвеска СИП									
169	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,352	113545,60	574,96	39968	202	18411	17148	61686
		НР - 80%; СП - 8%			60667,74	228,25	21355	80		4569	
170	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,35904	314790,00	--	113022	--	113022	--	122064
		СП - 8%			--	--	--	--		9042	
		Заземление									
171	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	352	249,01	17,81	87653	6268	13294	50101	148774
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	68091	1494		11020	
172	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,22	218780,00	--	48132	--	48132	--	51982
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
173	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	88	1323,34	114,98	116454	10119	31861	55158	185341
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	74474	2134		13729	
174	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4	221633,00	--	88653	--	88653	--	95745
		СП - 8%			--	--	--	--		7092	
175	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	263,47	24,84	3425	323	902	1647	5478
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	2200	87		406	
176	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0163	268795,00	--	4381	--	4381	--	4732
		СП - 8%			--	--	--	--		351	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**950 952**
		РАЗДЕЛ 4.Наружное электроосвещение (общ. 12шт)									
		Тип 1 (1шт)									
177	**1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	**7313,17**	**4842,13**	**7313**	**4842**	**--**	**3564**	**11748**
		НР - 80%; СП - 8%			**2471,04**	**1984,47**	**2471**	**1984**		**870**	
178	**1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**0,45**	**17589,10**	**23,40**	**7915**	**11**	**7208**	**557**	**9150**
		НР - 80%; СП - 8%			**1546,60**	**--**	**696**	**--**		**678**	
179	**2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4**	**1748,00**	**--**	**6992**	**--**	**6992**	**--**	**7551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**559**	
180	**2301-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5**	**3884,00**	**--**	**13594**	**--**	**13594**	**--**	**14682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1088**	
181	**2301-0201-0226 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,5**	**6084,00**	**--**	**27378**	**--**	**27378**	**--**	**29568**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2190**	
182	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,3**	**821,00**	**--**	**246**	**--**	**246**	**--**	**266**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
183	**1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	**т**	**0,19914**	**17032,06**	**12107,52**	**3392**	**2411**	**243**	**1000**	**4743**
		НР - 80%; СП - 8%			**3706,56**	**2567,52**	**738**	**511**		**351**	
184	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1323,34**	**114,98**	**1323**	**115**	**362**	**627**	**2106**
		НР - 72%; СП - 8%			**846,30**	**24,25**	**846**	**24**		**156**	
185	**2105-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0067**	**221633,00**	**--**	**1485**	**--**	**1485**	**--**	**1604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
186	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	4728,48	2488,22	4728	2488	17	2587	7901
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	2223	1011		585	
187	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82**	шт.	1	19401,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
188	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01	50138,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
189	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
190	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
191	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
192	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
193	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
194	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	395,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
195	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
196	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,000034	1239732,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
197	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
198	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6785,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2 (10шт)									
199	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	10	7313,17	4842,13	73132	48421	--	35644	117478
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	24710	19845		8702	
200	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	4,5	17589,10	23,40	79151	105	72086	5568	91496
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	--	6960	--		6777	
201	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	1748,00	--	69920	--	69920	--	75514
		СП - 8%			--	--	--	--		5594	
202	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	35	3884,00	--	135940	--	135940	--	146815
		СП - 8%			--	--	--	--		10875	
203	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	45	6084,00	--	273780	--	273780	--	295682
		СП - 8%			--	--	--	--		21902	
204	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	821,00	--	2463	--	2463	--	2660
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
205	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	т	1,9914	17032,06	12107,52	33918	24111	2426	9995	47426
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	7381	5113		3513	
206	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	1323,34	114,98	13233	1150	3620	6268	21061
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	8463	242		1560	
207	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,067	221633,00	--	14849	--	14849	--	16037
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
208	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	10	4728,48	2488,22	47285	24882	172	25872	79009
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	22231	10109		5853	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
209	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	10	19401,00	--	194010	--	194010	--	209531
		СП - 8%			--	--	--	--		15521	
210	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	50138,00	--	5014	--	5014	--	5415
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
211	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845,00	--	18450	--	18450	--	19926
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
212	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	410,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
213	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
214	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2815,00	--	28150	--	28150	--	30402
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
215	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1928,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
216	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	6785,00	--	67850	--	67850	--	73278
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
		Тип 3 (1шт)									
217	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	1	7313,17	4842,13	7313	4842	--	3564	11748
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	2471	1984		870	
218	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметкес опорой. Устройство	м3	0,45	17589,10	23,40	7915	11	7208	557	9150
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	--	696	--		678	
219	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1748,00	--	6992	--	6992	--	7551
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
220	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	3884,00	--	13594	--	13594	--	14682
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
221	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	6084,00	--	27378	--	27378	--	29568
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
222	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	821,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
223	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,19914	17032,06	12107,52	3392	2411	243	1000	4743
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	738	511		351	
224	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1323,34	114,98	1323	115	362	627	2106
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	846	24		156	
225	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0067	221633,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
226	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4728,48	2488,22	4728	2488	17	2587	7901
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	2223	1011		585	
227	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
228	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50138,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
229	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
230	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
231	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
232	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
233	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
234	2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
235	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,000034	1239732,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
236	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
237	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6785,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1 551 610**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 909 961**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 905 485		
		ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование									
2	Прайс-лист	**Скважинные насосы (1раб+1рез) производительностью 1,0м3/час Н=15m с ШУ с автоматизацией, электроснабжением и узлом управления (шкаф управления, подводный кабель, электроды для защиты от сухого хода, стальной трос, кабель для электрода, тросовые зажимы)**	комплект	1	1500842,99	--	1500843	--		--	1500843
					--	--	--	--	1500843	--	
4	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	6699,61	149,44	6700	149	4520	2015	9412
		НР - 98%; СП - 8%			2031,12	24,96	2031	25		697	
5	2303-0301-0414 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	шт.	1	125618,00	--	125618	--	125618	--	135667
		СП - 8%			--	--	--	--		10049	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	2304-1007-0601 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	112399,00	--	112399	--	112399	--	121391
		СП - 8%			--	--	--	--		8992	
8	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
10	2304-1001-5001 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	15944,00	--	15944	--	15944	--	17220
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
11	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088,00	--	9088	--	9088	--	9815
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
12	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
15	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
16	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	592,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
19	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1137,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	5	1369,00	--	6845	--	6845	--	7393
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
21	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	м	20	959,00	--	19180	--	19180	--	20714
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
22	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 861 320**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 500 843		

		ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец									
3	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	23115,00	--	46230	--	46230	--	49928
		СП - 8%			--	--	--	--		3698	
4	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	20396,00	--	20396	--	20396	--	22028
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
5	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
7	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	2383,00	--	477	--	477	--	515
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	12125,00	--	3638	--	3638	--	3929
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
11	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079,00	--	18079	--	18079	--	19525
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	217344,00	--	21061	--	21061	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425	222453,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
26	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,098	463203,00	--	45394	--	45394	--	49025
		СП - 8%			--	--	--	--		3632	
29	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	25443,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								182 595
		ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование									
2	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21970,00	--	21970	--	21970	--	23728
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
4	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15261,00	--	15261	--	15261	--	16482
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
6	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	4678,00	--	37424	--	37424	--	40418
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3211,00	--	25688	--	25688	--	27743
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
10	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
11	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2190,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2623,00	--	7869	--	7869	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
13	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	970,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
15	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
16	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
18	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2068,00	--	6204	--	6204	--	6700
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
20	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
22	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830,00	--	13660	--	13660	--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								152 999

ЛС №2-5-2. Колодец КП-1 (Бактерицидная установка). Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1.Станция

2	Прайс-лист	Ультрафиолетовая установка для обеззараживания воды УОВ-10	шт	2	517638,00	--	1035276	--		--	1035276
					--	--	--	--	1035276	--	
4	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	73844,00	--	443064	--	443064	--	478509
		СП - 8%			--	--	--	--		35445	
5	2304-1001-4904 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	35090,00	--	70180	--	70180	--	75794
		СП - 8%			--	--	--	--		5614	
7	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	2065,00	--	10366	--	10366	--	11196
		СП - 8%			--	--	--	--		829	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1129,00	--	4516	--	4516	--	4877
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
10	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
12	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2479,00	--	34706	--	34706	--	37482
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
13	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	704,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1 649 685**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1 035 276				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
15	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634,00	--	60634	--		--	60634
					--	--	--	--	60634	--	
17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	986,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
19	2304-1001-4902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	1	28798,00	--	28798	--	28798	--	31102
		СП - 8%			--	--	--	--		2304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**96 013**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60 634				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 745 698**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1 095 910**		
		ЛС №3-2-6. Контрольно-пропусной пункт. Видеонаблюдение									
2	**2308-0502-0412 РСНБ РК 2015**	**IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**337333,00**	**--**	**337333**	**--**	**337333**	**--**	**364320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26987**	
4	**2308-0505-1001 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	**57277,00**	**--**	**57277**	**--**	**57277**	**--**	**61859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4582**	
5	**2308-0505-0701 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**1**	**19028,00**	**--**	**19028**	**--**	**19028**	**--**	**20550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1522**	
6	**2308-0306-0312 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**1**	**81203,00**	**--**	**81203**	**--**	**81203**	**--**	**87699**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6496**	
7	**2308-0505-0510 РСНБ РК 2015**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood**	**шт.**	**3**	**22616,00**	**--**	**67848**	**--**	**67848**	**--**	**73276**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5428**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**607 704**
		ЛС №7-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения по серии 3.017-1									
19	**2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,2508**	**707814,00**	**--**	**177520**	**--**	**177520**	**--**	**191721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14202**	
28	**2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,1534**	**707814,00**	**--**	**108579**	**--**	**108579**	**--**	**117265**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8686**	
29	**1107-0111-0107 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (закуп мат-ов)**	**м оград**	**311,5**	**5140,39**	**926,66**	**1601231**	**288655**	**664968**	**885947**	**2686152**
		НР - 118%; СП - 8%			**2079,00**	**331,28**	**647609**	**103194**		**198974**	
30	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.**	**Столбы железобетонные**	**м3**	**1,946875**	**38357,00**	**--**	**74676**	**--**	**74676**	**--**	**80650**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**3 075 788**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 075 788**

	Итого по Акту		**17 337 930**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	346758,61	17684688,96
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	0,00	17684688,96
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	353693,78	18038382,74
	Оборудование	4502238,00	22540620,74
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40% (К=1)		9016248,30
	2020 г. - 60% (К=1,049901)		14199252,15
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2785860,05	
	Всего по сметному расчету		**26001360,50**
	Скидка (10%)	2600136,05	
	Итого со скидкой		**23401224,45**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 630 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Шайтов Ж.Т.**
ИИН 57 06 20 302 094
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсному методу) за сентябрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№23	04.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**68 708 545,65**	**23 215 500,45**						**2 600 136,05**	**2 785 860,05**	**23 401 224,45**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____**Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 630 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____**Изимов С.Б.**
ИИН 77 04 14 301 098
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____**Батыров С.С.**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20210827-55233151
1.1. Номер учетной системы 1041
2. Дата выписки 27.08.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.08.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100140016238
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с. Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ81070103KSN0607000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа СМР по объекту "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 100140016238
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с. Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 04.06.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водопроводных сетей в селе Каракудук Иргизского района Актюбинской области			Работа	1	40943740.69	40943740.69			40943740.69	12%	4913248.88	45856989.57			1	
							Всего по счету:	40943740.69		0.00	40943740.69		4913248.88	45856989.57				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
UFl8VPO/jAvrsligcpa8Z5u+9jxBb8t4G0A5i5DpHc2wSS rTApV/DGnwIC6pcgqBAjUryM7j1zD1J6902Jz79Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ, ПТ и АД Иргизского района"*
с.Иргиз (Иргизский с.о.), ул Алтынсарина,12 ИНН/БИН *100140016238*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта ИНН/БИН *040340004951*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей "Строительство объектов водоснабжения в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области"* № *23* от *04.06.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1041	*25.08.2021*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей в с.Каракудук Иргизкого района Актюбинской области*				*1,000*	*45 856 989,57*	*45 856 989,57*
				Итого	*1,000*	x	*45 856 989,57*

Итого: *Сорок семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят три тенге 17 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) _____
должность должность

М.П. М.П.

подпись *Изимов Серикжан Бакитжанович* подпись /
расшифровка подписи расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фиворит» © Нур-Султан

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсному методу) за август месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№23	04.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**45 493 045,21**	**45 493 045,21**						**5 095 221,06**	**5 459 165,42**	**45 856 989,57**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Кенжебаев Н.К.**
ИИН 80 01 26 630 994
М.П.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Изимов С.Б.**
ИИН 77 04 14 301 098
М.П.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С**
ИИН 92 10 11 301 865
№ аттестата KZ55VJE00046931
№ аттестата KZ91VJE00047447
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №23 от 04.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-1. Насосная станция 1-го подъема. Бурение скважины									
1	4102-0103-1120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км/30км в расценке/	т	19,73	1716,00	--	33857	--		--	36565
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	
2	1104-0101-1802 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы	м бурения	13,5	4581,40	3052,53	61849	41209	2197	23956	92670
		НР - 85%; СП - 8%			1366,17	721,54	18443	9741		6864	
3	1104-0101-1804 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 5 группы	м бурения	6,5	18608,85	12751,20	120958	82883	3183	46066	180385
		НР - 85%; СП - 8%			5367,96	2969,80	34892	19304		13362	
4	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	20	1021,59	498,15	20432	9963	235	10839	33772
		НР - 85%; СП - 8%			511,68	125,88	10234	2518		2502	
5	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,5	6084,00	--	124722	--	124722	--	134700
		СП - 8%			--	--	--	--		9978	
6	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	5	1078,37	694,95	5392	3475	164	2245	8248
		НР - 85%; СП - 8%			350,61	177,59	1753	888		611	
7	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39812,00	--	39812	--	39812	--	42997
		СП - 8%			--	--	--	--		3185	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	6084,00	--	30420	--	30420	--	32854
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
9	1104-0301-0301 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	20	10974,65	7093,37	219493	141867	--	95651	340356
		НР - 85%; СП - 8%			3881,28	1745,27	77626	34905		25212	
10	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	2	24227,00	--	48454	--	48454	--	52330
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3910,16	66,80	31281	534	23364	7413	41790
		НР - 98%; СП - 8%			922,93	22,62	7383	181		3096	
12	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25мм (3/4 дюйма). Прокладка	м трубопровода	7	1250,85	17,65	8756	124	6037	2588	12252
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	2595	46		908	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 008 919

ЛС №2-2-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Котлован

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	67,0327176	158,66	150,70	10635	10102	--	2088	13741
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	534	2366		1018	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0731768	1513,50	--	3138	--	--	2259	5829
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	3138	--		432	
3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,0236125	343,51	331,24	5848	5639	2	1200	7612
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	85,76	207	1460		564	
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	30,6425025	77,00	--	2359	--		--	2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	17,0236125	448,56	446,79	7636	7606	6	1678	10059
		НР - 72%; СП - 8%			1,42	135,50	24	2307		745	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,3539662	29,32	29,32	1095	1095	--	277	1482
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	385		110	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,3539662	152,14	73,08	5683	2730	--	3007	9385
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2953	1224		695	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	37,3539662	85,69	68,16	3201	2546	321	650	4159
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	334	569		308	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1504407	738,09	--	3063	--	--	2206	5691
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	3063	--		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								60 506
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под башню									
10	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16	217,27	30,46	3476	487	1890	1199	5049
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	1099	176		874	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,256	21417,12	1079,64	26900	1356	24062	1607	30788
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1482	284		2281	
12	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	9,7	25324,04	1161,21	245643	11264	210558	23891	291097
		НР - 91%; СП - 8%			2455,75	250,81	23821	2433		21563	
13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	633337,27	1278,27	113089	228	108765	3814	126254
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4096	95		9352	
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0521	257825,00	--	13433	--	13433	--	14507
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1303	241039,00	--	31407	--	31407	--	33920
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	12,089	2159,64	41,43	26108	501	18654	6544	35264
		НР - 93%; СП - 8%			575,17	6,86	6953	83		2612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								536 879
		РАЗДЕЛ 4.Башня									
22	1109-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров. Монтаж	т конструкций	5,15	120476,82	40480,72	620456	208476	152059	210634	897577
		НР - 69%; СП - 8%			50470,00	8805,16	259921	45347		66487	
23	2106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	5,2015	462259,00	--	2404440	--	2404440	--	2596795
		СП - 8%			--	--	--	--		192355	
24	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	150,8435	164,05	2,57	24746	388	19537	3365	30360
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	4821	56		2249	
25	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	150,8435	467,58	3,28	70531	494	65193	3395	79840
		НР - 69%; СП - 8%			32,12	0,50	4844	75		5914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 604 572
		РАЗДЕЛ 5.Утепление башни									
26	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	5,7	77764,89	8546,40	443260	48714	36360	279358	780427
		НР - 76%; СП - 8%			62839,65	1647,36	358186	9390		57809	
27	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 75-80	м3	8,778	14063,00	--	123445	--	123445	--	133321
		СП - 8%			--	--	--	--		9876	
28	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,008	248938,00	--	250930	--	250930	--	271004
		СП - 8%			--	--	--	--		20074	
29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3	231929,00	--	69579	--	69579	--	75145

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
30	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,932	282,84	1,00	10729	38	6034	3740	15626
		НР - 80%; СП - 8%			122,77	0,48	4657	18		1158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 275 523
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 477 480

ЛС №2-3. Резервуар 15м3(4шт)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	760,148935	200,33	190,28	152278	144637	--	29897	196749
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	7640	33884		14574	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,5097608	1864,63	--	43837	--	--	31563	81432
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	43837	--		6032	
3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	129,32	343,51	331,24	44422	42836	15	9117	57822
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	85,76	1571	11091		4283	
4	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	232,776	150,00	--	34916	--		--	37710
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	129,32	448,56	446,79	58008	57780	44	12748	76417
		НР - 72%; СП - 8%			1,42	135,50	184	17522		5661	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	730,382957	29,32	29,32	21414	21414	--	5422	28983
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	7530		2147	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	730,382957	152,14	73,08	111118	53376	--	58801	183512
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	57741	23927		13594	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	730,382957	85,69	68,16	62588	49784	6281	12703	81314

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	6523	11121		6023	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	182,595739	738,09	--	134772	--	--	97036	250353
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	134772	--		18545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								994 292
		РАЗДЕЛ 2.Стены и днища									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	47,61	4322,40	284,87	205790	13563	167810	27222	251653
		НР - 94%; СП - 8%			512,85	95,42	24417	4543		18641	
11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	44,8	30395,39	3069,40	1361714	137509	871603	363043	1862737
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	352602	46346		137981	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,42176	241039,00	--	342700	--	342700	--	370116
		СП - 8%			--	--	--	--		27416	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30592	306480,00	--	93758	--	93758	--	101259
		СП - 8%			--	--	--	--		7501	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19408	222453,00	--	43174	--	43174	--	46628
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
15	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,25	2321,50	63,02	490416	13314	293898	154793	696826
		НР - 80%; СП - 8%			867,24	48,70	183204	10287		51617	
16	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	211,25	381,97	0,79	80691	167	4332	69407	162105
		НР - 91%; СП - 8%			360,67	0,37	76192	79		12008	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	169	853,43	19,95	144230	3371	96826	41343	200419
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	44033	422		14846	
		Камера из колец									
18	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,48	14796,49	3466,67	7102	1664	802	6083	14240
		НР - 118%; СП - 8%			9659,36	1080,23	4636	519		1055	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8	4797,00	--	38376	--	38376	--	41446
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5281,00	--	21124	--	21124	--	22814
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19979,00	--	79916	--	79916	--	86309
		СП - 8%			--	--	--	--		6393	
22	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	489989,90	107332,48	8820	1932	235	7278	17386
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	6653	698		1288	
23	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	1793,00	--	32274	--	32274	--	34856
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23488	70587,58	25518,66	16580	5994	2379	6936	25397
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	8207	1846		1881	
25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23488	544426,00	--	127875	--	127875	--	138105
		СП - 8%			--	--	--	--		10230	
		Монолитное ж/б покрытие									
26	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,56	36188,91	1797,65	382155	18983	272526	86274	505904
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	90646	4161		37474	
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32352	241039,00	--	77981	--	77981	--	84219
		СП - 8%			--	--	--	--		6238	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08496	222453,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03136	217344,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,25	331,93	12,36	14024	522	10318	3042	18431
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	3184	122		1365	
31	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	8,45	10777,60	1687,28	91071	14258	56799	21712	121805
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	20014	3586		9023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4 830 428
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 824 720

ЛС №2-4. Внутриплощадочные водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1273,9235	158,66	150,70	202121	191977	--	39684	261149
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	10143	44974		19344	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,399696	1513,50	--	59631	--	--	42935	110771
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	59631	--		8205	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	57,6	738,09	--	42514	--	--	30610	78974
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	42514	--		5850	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1213,69323	29,32	29,32	35584	35584	--	9009	48161
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	12513		3567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								499 055

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод

5	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,103	445039,44	83624,54	45839	8613	1410	38489	91075
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	35816	3062		6746	
6	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,412	2065,00	--	213546	--	213546	--	230629
		СП - 8%			--	--	--	--		17084	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,041	424350,90	68058,32	17398	2790	407	15013	35004
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	14201	964		2593	
8	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	41,164	343,00	--	14119	--	14119	--	15249
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
9	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1910,44	78,96	5731	237	982	4579	11135
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	4512	112		825	
10	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	73844,00	--	221532	--	221532	--	239255
		СП - 8%			--	--	--	--		17723	
11	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	780,30	47,52	9364	570	558	8153	18918
		НР - 99%; СП - 8%			686,32	--	8236	--		1401	
12	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2479,00	--	29748	--	29748	--	32128
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02572	986397,27	501131,66	25370	12889	481	15449	44084
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	12000	3605		3265	
14	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
15	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1129,00	--	2258	--	2258	--	2439
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	595801,61	237615,00	953	380	1	674	1758
		НР - 99%; СП - 8%			357408,00	68210,98	572	109		130	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	10451,00	--	16722	--	16722	--	18059
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4	537,00	--	3437	--	3437	--	3712
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
19	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	61779,21	--	6363	--	820	5488	12799
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	5543	--		948	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,041	57361,94	--	2352	--	145	2184	4899
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	2207	--		363	
21	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20028,98	424,70	20029	425	3697	15717	38606
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	15907	130		2860	
22	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634,00	--	60634	--		--	60634
					--	--	--	--	60634	--	
23	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	959,00	--	14385	--	14385	--	15536
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								879 429
		Стоимость оборудования	Тенге				60 634				
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1,5м (2шт)									
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	19496,09	8960,13	79934	36737	3747	53331	143926
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	39450	14420		10661	
25	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	15115,00	--	1512	--	1512	--	1632
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17521,00	--	35042	--	35042	--	37845
		СП - 8%			--	--	--	--		2803	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12180,00	--	48720	--	48720	--	52618
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245,00	--	32490	--	32490	--	35089
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245,00	--	32490	--	32490	--	35089
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238,00	--	36476	--	36476	--	39394
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
33	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06	544426,00	--	32666	--	32666	--	35279
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	85	1		25	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	21037,42	7,20	33702	12	28067	5286	42106
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	5623	--		3119	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,1584	853,43	19,95	28298	661	18998	8112	39323

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	8639	83		2913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**499 736**
		РАЗДЕЛ 4.Канализация									
		Земляные работы									
38	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	15,28332	158,66	150,70	2425	2303	--	476	3133
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	122	540		232	
39	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,47268	1513,50	--	715	--	--	515	1329
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	715	--		98	
40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	738,09	--	2952	--	--	2126	5484
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	2952	--		406	
41	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,31604	29,32	29,32	214	214	--	54	290
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	75		22	
		Трубопровод									
42	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	449321,74	147141,86	4493	1471	137	3261	8374
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	2885	409		620	
43	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	10,1	1526,00	--	15413	--	15413	--	16646
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
		Фильтруюший колодец									
44	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,335	29716,29	6929,27	39671	9251	15636	18245	62550
		НР - 99%; СП - 8%			11074,29	2730,42	14784	3645		4633	
45	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
47	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12180,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
48	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
51	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1	3618,56	121,23	3619	121	3304	220	4146
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	194	50		307	
52	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	489989,90	107332,48	490	107	13	404	966
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	370	39		72	
53	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1935,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
54	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	781107,08	233055,12	1562	466	110	1127	2904
		НР - 99%; СП - 8%			492840,00	76218,34	986	152		215	
55	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2874,00	--	5771	--	5771	--	6233
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
56	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,9	8429,50	1665,69	49734	9828	21574	21039	76435
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	18332	4050		5662	
					Опорная рама и решетка						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	1109-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров. Монтаж	т конструкций	0,01664	120476,82	40480,72	2005	674	491	681	2900
		НР - 69%; СП - 8%			50470,00	8805,16	840	147		215	
58	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01664	463203,00	--	7708	--	7708	--	8324
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11327	55270,27	2513,62	6260	285	459	3841	10910
		НР - 69%; СП - 8%			48697,00	451,08	5516	51		808	
60	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,11327	709799,00	--	80399	--	80399	--	86831
		СП - 8%			--	--	--	--		6432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								396 144
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 274 364
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						60 634		

ЛС №2-6. Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21379,9833	158,66	150,70	3392147	3221916	--	666012	4382811
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	170230	754786		324653	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	661,236597	1513,50	--	1000782	--	--	720563	1859052
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	1000782	--		137708	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1103,1	738,09	--	814187	--	--	586215	1512434
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	814187	--		112032	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20433,4122	29,32	29,32	599090	599090	--	151677	810828
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	210663		60061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8 565 125

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1									
5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,903	339649,88	103984,00	306704	93898	4690	231574	581340
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	208116	25797		43062	
6	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	912,03	1111,00	--	1013265	--	1013265	--	1094327
		СП - 8%			--	--	--	--		81061	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,414	297116,43	82150,49	420123	116161	3272	328883	808926
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	300690	31515		59920	
8	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1428,14	766,00	--	1093955	--	1093955	--	1181472
		СП - 8%			--	--	--	--		87516	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,36	279619,47	72644,15	380282	98796	1973	303308	738278
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	279513	26859		54687	
10	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1373,6	88,00	--	120877	--	120877	--	130547
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1172,69	26,32	8209	184	1212	6831	16243
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	6813	87		1203	
12	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	55743,00	--	390201	--	390201	--	421417
		СП - 8%			--	--	--	--		31216	
13	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1910,44	78,96	1910	79	327	1526	3712
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	1504	37		275	
14	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	73844,00	--	73844	--	73844	--	79752
		СП - 8%			--	--	--	--		5908	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4269,82	2281,72	12809	6845	438	7518	21954
		НР - 99%; СП - 8%			1842,10	689,32	5526	2068		1626	
16	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1141,00	--	685	--	685	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
17	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6102,58	3248,52	6103	3249	218	3577	10454
		НР - 99%; СП - 8%			2635,62	977,96	2636	978		774	
18	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1822,00	--	364	--	364	--	394
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02073	986397,27	501131,66	20448	10388	388	12451	35531
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	9672	2906		2632	
20	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1090,00	--	4360	--	4360	--	4709
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
21	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1625,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
22	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
23	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 57х57 ГОСТ 5525-88	шт.	1	158625,00	--	158625	--	158625	--	171315
		СП - 8%			--	--	--	--		12690	
24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	25	530,24	31,68	13256	792	528	11817	27078
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	11936	--		2006	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	39	1685,00	--	65715	--	65715	--	70972
		СП - 8%			--	--	--	--		5257	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1019,81	63,36	8158	507	489	7090	16468
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	7162	--		1220	
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3083,00	--	30830	--	30830	--	33296
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
28	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0034	595801,61	237615,00	2026	808	3	1433	3735
		НР - 99%; СП - 8%			357408,00	68210,98	1215	232		277	
29	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,4	10451,00	--	35533	--	35533	--	38376
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1375,37	900,51	30258	19811	--	15500	49419
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	10447	5210		3661	
31	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	667,00	--	9338	--	9338	--	10085
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
32	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
33	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	993,00	--	5958	--	5958	--	6435
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,903	67935,18	--	61345	--	12748	48111	118213
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	48597	--		8757	
35	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,774	57361,94	--	159122	--	9832	147797	331472
		НР - 99%; СП - 8%			53817,50	--	149290	--		24554	
36	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3322,13	250,39	3322	250	259	2888	6706
		НР - 99%; СП - 8%			2813,33	103,41	2813	103		497	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193151,00	--	193151	--	193151	--	208603
		СП - 8%			--	--	--	--		15452	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0026	986397,27	501131,66	2565	1303	49	1562	4456
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1213	364		330	
39	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
41	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55743,00	--	55743	--	55743	--	60202
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	530,24	31,68	530	32	21	473	1083
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	477	--		80	
43	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Пожаротушение									
44	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	4819,37	114,63	4819	115	3581	1137	6433
		НР - 98%; СП - 8%			1123,20	37,44	1123	37		477	
45	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	200	959,00	--	191800	--	191800	--	207144
		СП - 8%			--	--	--	--		15344	
46	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
47	Прайс-лист	Мотопомпа бензиновая MAGNETTA GP20	шт	1	46985,71	--	46986	--		--	46986

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	46986	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 566 526
		Стоимость оборудования					46 986				
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1,5м (5шт)									
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,25	19496,09	8960,13	199835	91841	9369	133328	359816
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	98625	36050		26653	
49	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15115,00	--	3779	--	3779	--	4081
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17521,00	--	87605	--	87605	--	94613
		СП - 8%			--	--	--	--		7008	
51	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	12180,00	--	121800	--	121800	--	131544
		СП - 8%			--	--	--	--		9744	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	--	81225	--	81225	--	87723
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
53	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	--	81225	--	81225	--	87723
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18238,00	--	91190	--	91190	--	98485
		СП - 8%			--	--	--	--		7295	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5281,00	--	26405	--	26405	--	28517
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4797,00	--	23985	--	23985	--	25904
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7096,00	--	35480	--	35480	--	38318
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15	544426,00	--	81664	--	81664	--	88197
		СП - 8%			--	--	--	--		6533	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,35	146,36	3,28	637	14	410	148	848
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	213	2		63	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,005	21037,42	7,20	84255	29	70169	13214	105266
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	14057	--		7797	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,896	853,43	19,95	70746	1654	47494	20279	98307
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21598	207		7282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 249 342
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы диам.1м (2шт)									
62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	19496,09	8960,13	50300	23117	2358	33560	90568
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	24825	9074		6709	
63	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808,00	--	23616	--	23616	--	25505
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
64	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11208,00	--	67248	--	67248	--	72628
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
65	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208,00	--	22416	--	22416	--	24209
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
66	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889,00	--	21778	--	21778	--	23520

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
69	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	--	14192	--	14192	--	15327
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06	544426,00	--	32666	--	32666	--	35279
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	85	1		25	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	21037,42	7,20	33702	12	28067	5286	42106
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	5623	--		3119	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8736	853,43	19,95	22081	516	14824	6329	30684
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	6741	65		2273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								381 934
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
75	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
76	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
78	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	--	24360	--	24360	--	26309
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
81	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	--	16333	--	16333	--	17639
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	--		13	
84	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	--	7096	--	7096	--	7664
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2811	--		1559	
		Трубопроводная арматура									
86	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
87	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	920

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	
88	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
89	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
90	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
91	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
92	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
93	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	--	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
94	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	4471,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
97	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
98	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1819,00	--	7276	--	7276	--	7858

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
99	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
100	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	--	54296	--	54296	--	58640
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
101	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	--	1990	--	1990	--	2149
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
102	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								332 400
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-14									
103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
104	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17521,00	--	17521	--	17521	--	18923
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
105	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
106	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	16245	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
107	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	--	24360	--	24360	--	26309
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
109	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
110	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	--	16333	--	16333	--	17639
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	--		13	
113	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	--	7096	--	7096	--	7664
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2811	--		1559	
		Трубопроводная арматура									
115	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
116	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	920
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	
117	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
119	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
120	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1369,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
121	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
122	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	--	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
123	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,9	4471,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
124	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
125	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
126	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1483,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
127	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1819,00	--	7276	--	7276	--	7858
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
128	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
129	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54296,00	--	54296	--	54296	--	58640
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
130	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	--	1990	--	1990	--	2149
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								325 024
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-1,2,3,4,5,6,8,9,11 (9шт)									
131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,73	21506,38	8960,13	381308	158863	51848	230625	660888
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	170597	62358		48955	
132	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9	17521,00	--	157689	--	157689	--	170304
		СП - 8%			--	--	--	--		12615	
133	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	--	146205	--	146205	--	157901
		СП - 8%			--	--	--	--		11696	
134	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	--	146205	--	146205	--	157901
		СП - 8%			--	--	--	--		11696	
135	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	12180,00	--	219240	--	219240	--	236779
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	
136	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	18238,00	--	164142	--	164142	--	177273
		СП - 8%			--	--	--	--		13131	
137	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	5281,00	--	47529	--	47529	--	51331
		СП - 8%			--	--	--	--		3802	
138	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4797,00	--	43173	--	43173	--	46627
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27	544426,00	--	146995	--	146995	--	158755
		СП - 8%			--	--	--	--		11760	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,83	146,36	3,28	1146	26	737	267	1526
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	383	4		113	
141	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	7096,00	--	63864	--	63864	--	68973
		СП - 8%			--	--	--	--		5109	
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,209	21037,42	7,20	151659	52	126304	23785	189479
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	25303	--		14035	
		Трубопроводная арматура									
143	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	3002,95	35,11	10811	126	8740	1955	13787
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	1945	50		1021	
144	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	1709,38	20,08	9231	108	6852	2267	12417
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	2271	42		920	
145	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	575,00	--	15525	--	15525	--	16767
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
146	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	542,27	26,32	14641	711	546	13446	30334
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	13384	337		2247	
147	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	27	3194,00	--	86238	--	86238	--	93137
		СП - 8%			--	--	--	--		6899	
148	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1369,00	--	24642	--	24642	--	26613
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
149	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	957,00	--	25839	--	25839	--	27906
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
150	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	523257,34	188430,73	5651	2035	8	4142	10576
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	3608	576		783	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
151	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	4471,00	--	48287	--	48287	--	52150
		СП - 8%			--	--	--	--		3863	
152	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,486	23294,47	1133,41	11321	551	8281	2375	14792
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	2489	121		1096	
153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0487215	711326,22	6450,96	34657	314	31545	3376	41075
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	2798	63		3043	
154	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1837,00	--	16533	--	16533	--	17856
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
155	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2068,00	--	74448	--	74448	--	80404
		СП - 8%			--	--	--	--		5956	
156	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1172,69	26,32	10554	237	1557	8783	20884
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	8760	112		1547	
157	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	54296,00	--	488664	--	488664	--	527757
		СП - 8%			--	--	--	--		39093	
158	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1148,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								3 086 509
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-7,10,12									
159	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,91	21506,38	8960,13	127103	52954	17283	76875	220296
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	56866	20786		16318	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
160	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	17521,00	--	52563	--	52563	--	56768
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
161	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16245,00	--	48735	--	48735	--	52634
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
162	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16245,00	--	48735	--	48735	--	52634
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
163	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12180,00	--	73080	--	73080	--	78926
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
164	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18238,00	--	54714	--	54714	--	59091
		СП - 8%			--	--	--	--		4377	
165	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	5281,00	--	15843	--	15843	--	17110
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
166	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4797,00	--	14391	--	14391	--	15542
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
167	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09	544426,00	--	48998	--	48998	--	52918
		СП - 8%			--	--	--	--		3920	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,61	146,36	3,28	382	9	245	89	509
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	128	1		38	
169	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7096,00	--	21288	--	21288	--	22991
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	21037,42	7,20	50553	17	42102	7928	63160
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	8434	--		4678	
		Трубопроводная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
171	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3002,95	35,11	3604	42	2914	652	4596
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	648	17		340	
172	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1709,38	20,08	4103	48	3046	1007	5519
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1009	19		409	
173	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	575,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
174	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	542,27	26,32	6507	316	243	5976	13482
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	5948	150		999	
175	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194,00	--	38328	--	38328	--	41394
		СП - 8%			--	--	--	--		3066	
176	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
177	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12	957,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
178	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	523257,34	188430,73	1884	678	3	1381	3525
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	1203	192		261	
179	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4471,00	--	16096	--	16096	--	17383
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
180	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,162	23294,47	1133,41	3774	184	2760	792	4931
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	830	40		365	
181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0162405	711326,22	6450,96	11552	105	10514	1125	13692
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	933	21		1014	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
182	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1483,00	--	4449	--	4449	--	4805
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
183	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1819,00	--	21828	--	21828	--	23574
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
184	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1172,69	26,32	3518	79	519	2928	6961
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	2920	37		516	
185	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54296,00	--	162888	--	162888	--	175919
		СП - 8%			--	--	--	--		13031	
186	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	995,00	--	5970	--	5970	--	6448
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1 043 534
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21 550 394
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46 986		
		ЛС №3-2-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,133513	158,66	150,70	6050	5747	--	1188	7817
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	304	1346		579	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,179387	1428,74	--	1685	--	--	1213	3130
		НР - 72%; СП - 8%			1428,74	--	1685	--		232	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,38161	29,32	29,32	1037	1037	--	263	1404
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	365		104	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,38161	152,14	73,08	5383	2586	--	2848	8890
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2797	1159		659	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,38161	85,69	68,16	3032	2412	304	615	3939
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	316	539		292	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,93129	738,09	--	2902	--	--	2089	5390
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	2902	--		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								30 570
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	15655,14	1079,64	11272	777	9645	921	13168
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	850	163		975	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,84	23311,11	1319,48	89515	5067	72915	11488	109083
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	11533	1092		8080	
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,042	14213,92	1352,96	597	57	1	512	1197
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	539	24		89	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	18899,05	971,45	794	41	12	686	1598
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	741	13		118	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	217344,00	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	222453,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	4,8	745,70	10,53	3579	51	1612	1804	5814
		НР - 93%; СП - 8%			399,19	4,99	1916	24		431	
14	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10,608	2159,64	41,43	22909	440	16368	5742	30944
		НР - 93%; СП - 8%			575,17	6,86	6101	73		2292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								171 718

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,829	27169,32	2375,60	321386	28101	240011	55037	406536
		НР - 93%; СП - 8%			4503,68	499,20	53274	5905		30114	
		Перемычки ПРм-1 (3шт)									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,3	42102,05	4271,29	12631	1281	7165	4039	18003
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	4185	253		1334	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18754,28	1330,10	282	20	4	240	564
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	258	5		42	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	217344,00	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	222453,00	--	1014	--	1014	--	1096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								428 664
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8,41	567,69	100,07	4774	842	2146	1831	7133
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	1786	204		528	
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	8,41	75,63	7,40	636	62	541	45	735
		НР - 92%; СП - 8%			3,93	1,87	33	16		54	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,41	331,93	12,36	2792	104	2054	605	3669
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	634	24		272	
23	1110-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	8,41	1976,36	157,55	16621	1325	876	13460	32488
		НР - 90%; СП - 8%			1714,65	63,72	14420	536		2407	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,841	34635,00	--	29128	--	29128	--	31458
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
25	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	52853,00	--	15856	--	15856	--	17124
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
26	2107-0507-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,0068	200442,00	--	1363	--	1363	--	1472
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Пояс обвязки									
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,78	33006,09	4626,15	25745	3608	14885	7243	35627
		НР - 91%; СП - 8%			9297,75	906,92	7252	707		2639	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022065	18754,28	1330,10	414	29	7	351	826
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	378	8		61	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016785	217344,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	222453,00	--	1175	--	1175	--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Сечение А-А									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15	93814,30	1004,30	14072	151	10516	3125	18573
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3405	67		1376	
32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0027	711326,22	6450,96	1921	17	1749	187	2276
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	155	3		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								156 590

РАЗДЕЛ 5.Кровля

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,1672	93986,23	1376,31	15714	230	11818	3381	20623
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	3666	91		1528	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1672	8779,61	55,77	1468	9	1320	129	1724
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	139	4		128	
35	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,06	79804,68	1279,83	4788	77	3738	905	6148
		НР - 90%; СП - 8%			16222,80	529,53	973	32		455	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06	8779,61	55,77	527	3	474	46	619
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	50	1		46	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,174	93814,30	1004,30	16324	175	12199	3626	21545
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3950	78		1596	
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,174	8779,61	55,77	1528	10	1373	134	1794
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	145	4		133	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16	5278,84	97,73	84462	1564	53760	27188	120582
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	29138	414		8932	
40	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52853,00	--	10571	--	10571	--	11416
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16	305,56	2,59	4889	41	4344	469	5787
		НР - 90%; СП - 8%			31,49	1,11	504	18		429	
42	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1220,00	--	4636	--	4636	--	5007
		СП - 8%			--	--	--	--		371	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли. Покрытие пленкой	м2 покрытия	16	261,03	0,26	4176	4	2285	1870	6531
		НР - 99%; СП - 8%			117,96	0,12	1887	2		484	
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,56	1531,60	23,86	6984	109	61	6179	14216
		НР - 90%; СП - 8%			1494,35	11,23	6814	51		1053	
45	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	49347,00	--	5724	--	5724	--	6182
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
46	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	963,23	3,10	4392	14	957	2742	7705
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	3421	7		571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								229 879
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
47	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,97	256,59	30,46	1788	212	1097	522	2495
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	479	77		185	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5576	21037,42	7,20	11730	4	9769	1840	14656
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	1957	--		1086	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	646,50	27,62	4506	193	2060	2205	7248
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2253	93		537	
50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,97	2903,29	20,40	20236	142	17453	2548	24606
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	2641	69		1823	
51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,66	313,57	0,79	3029	8	1915	1043	4397
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	1106	4		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								53 402

РАЗДЕЛ 7.Проемы

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3202,57	166,43	6918	359	3502	2899	10602
		НР - 90%; СП - 8%			1415,06	76,11	3057	164		785	
53	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	21461,00	--	46356	--	46356	--	50064
		СП - 8%			--	--	--	--		3708	
54	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1071,06	4,78	2142	10	1689	403	2748
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	443	5		204	
55	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1400,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
56	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2575,16	534,39	4867	1010	1872	2011	7429
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	1985	250		550	
57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15124,00	--	28584	--	28584	--	30871
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								104 738

РАЗДЕЛ 8.Отделка

		Наружная отделка									
58	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	30,9	3210,76	24,20	99212	748	27886	56613	168291
		НР - 80%; СП - 8%			2284,09	6,06	70578	187		12466	
59	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,163	22829,00	--	49379	--	49379	--	53329
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
60	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,535	953,00	--	33865	--	33865	--	36574
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
61	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	30,9	51,95	0,57	1605	17	226	1096	2918
		НР - 80%; СП - 8%			44,09	0,25	1362	8		216	
62	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	1123,57	29,56	9663	254	2851	5419	16288
		НР - 80%; СП - 8%			762,53	25,08	6558	216		1207	
		Отделка помещений									
63	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	963,23	3,10	6714	22	1464	4191	11777
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	5228	10		872	
64	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	2233,10	74,38	57167	1904	32360	19508	82810
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	22903	1482		6134	
65	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	97,91	0,73	2507	19	229	1814	4666
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	2259	9		346	
66	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,36	4864,19	18,97	1751	7	903	675	2621
		НР - 80%; СП - 8%			2336,00	9,09	841	3		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								379 274
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-1									
67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,53	21762,41	979,81	11534	519	8873	2113	14739
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	2142	180		1092	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0163	14213,92	1352,96	232	22	1	199	465
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	209	9		34	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0163	306480,00	--	4996	--	4996	--	5395
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
		Козырек Кв-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	84972,73	21153,44	4944	1231	143	2681	8235
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	3570	316		610	
71	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	463203,00	--	26949	--	26949	--	29105
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	857,39	1,00	1447	2	240	965	2605
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1205	1		193	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00096	711326,22	6450,96	683	6	622	67	809
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	55	1		60	
74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	4751,75	97,73	15443	318	9206	5523	22643
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	5919	84		1677	
75	2107-0301-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,015	43723,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	2873,33	13,72	6321	30	4056	2063	9055
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2235	7		671	
77	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,04	24528,02	3981,26	981	159	635	198	1274
		НР - 91%; СП - 8%			4677,05	771,37	187	31		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								95 033
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 649 868

ЛС №7-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 5.Ограждения по серии 3.017-1

		Ж/б ограда Б5В-1 - 354м									
22	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	177	2996,93	1574,21	530457	278635	53389	387715	991626
		НР - 118%; СП - 8%			1271,90	584,44	225126	103446		73454	
23	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	22,125	39750,00	--	879469	--	879469	--	949826

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		140715	
24	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	16,815	38357,00	--	644973	--	644973	--	696571
		СП - 8%			--	--	--	--		51598	
		Ворота ВМ4В									
25	1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами**	шт.	1	33111,38	16765,06	33111	16765	976	25453	63249
		НР - 118%; СП - 8%			15369,80	6200,45	15370	6200		4685	
26	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,6	38357,00	--	23014	--	23014	--	24855
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
27	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Столбы железобетонные**	м3	0,15	38357,00	--	5754	--	5754	--	6214
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 673 790
		Итого по Акту				**42 351 915**					

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	847038,30	43198953,30
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		43198953,30
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	863979,07	44062932,37
	Оборудование	107620,00	44170552,37
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40% (К=1)		17668220,95
	2020 г. - 60% (К=1,049901)		27824824,26
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	5459165,42	
	Всего по сметному расчету		**50952210,63**
	Скидка (10%)	5095221,06	
	Итого со скидкой		**45856989,57**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Кенжебаев Н.К.

Технадзор: ТОО "Аймереке"

Батыров С.С.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.