Форма 2-В

Заказчик **ИП Несембаева Ж.К.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" г.Костанай, пр.Аль-Фараби 117**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, рядом с домом № 14**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, рядом с домом № 14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№09** от **09.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.06.2018	09.04.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1765,000	320,55	565763
			Накладные расходы			*48,50*	*85609*
			Сметная прибыль			*23,74*	*41908*
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2	м3 грунта	52,950	3843,45	203511
			Накладные расходы			*1489,71*	*78880*
			Сметная прибыль			*284,70*	*15075*
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1765,000	219,77	387886
			Накладные расходы			*70,83*	*125014*
			Сметная прибыль			*16,28*	*28732*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3159,350	270,00	853025
			Сметная прибыль			*20,00*	*63187*
			Раздел: Фундаменты				
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	44,107	21352,01	941764
			Накладные расходы			*1125,87*	*49658*
			Сметная прибыль			*1581,63*	*69760*
6	6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,050	8252,69	181972
			Накладные расходы			*2678,97*	*59071*
			Сметная прибыль			*611,31*	*13479*
7	7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	533,000	214,93	114557
			Накладные расходы			*63,31*	*33746*
			Сметная прибыль			*15,92*	*8486*
8	8	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,113	430661,88	48571
			Сметная прибыль			*31900,88*	*3598*
9	9	1106-0201-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	142,200	24577,65	3494942
			Накладные расходы			*1914,50*	*272242*
			Сметная прибыль			*1820,57*	*258885*
10	10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,051	211779,36	222580
			Сметная прибыль			*15687,36*	*16487*
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,230	217419,12	49898
			Сметная прибыль			*16105,12*	*3696*
12	12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	122,000	7266,27	886485
			Накладные расходы			*2438,66*	*297517*
			Сметная прибыль			*538,24*	*65666*
13	13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50,000	5204,47	260223
			Накладные расходы			*1784,45*	*89222*
			Сметная прибыль			*385,52*	*19276*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	104,000	3445,06	358286
			Накладные расходы			*1183,64*	*123098*
			Сметная прибыль			*255,19*	*26540*
15	15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15,000	2440,88	36613
			Накладные расходы			*842,34*	*12635*
			Сметная прибыль			*180,81*	*2712*
16	16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	120,620	20124,72	2427444
			Сметная прибыль			*1490,72*	*179811*
17	17	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,260	21500,64	220597
			Сметная прибыль			*1592,64*	*16340*
18	18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,340	23660,64	528579
			Сметная прибыль			*1752,64*	*39154*
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(монолитные заделки)	м3	7,520	22285,06	167584
			Накладные расходы			*1125,87*	*8467*
			Сметная прибыль			*1650,75*	*12414*
20	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,000	35782,97	357830
			Накладные расходы			*4094,44*	*40944*
			Сметная прибыль			*2650,59*	*26506*
21	21	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	8,600	27994,54	240753
			Накладные расходы			*4360,09*	*37497*
			Сметная прибыль			*2073,67*	*17834*
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	217419,12	4875
			Сметная прибыль			*16105,12*	*361*
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,346	211779,36	73174
			Сметная прибыль			*15687,36*	*5420*
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(подбетонка)	м3	24,500	21111,86	517241
			Накладные расходы			*1125,87*	*27584*
			Сметная прибыль			*1563,84*	*38314*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**164,800**	**2045,68**	**337128**
			Накладные расходы			***178,94***	***29489***
			Сметная прибыль			***151,53***	***24972***
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**527,000**	**873,43**	**460296**
			Накладные расходы			***215,37***	***113500***
			Сметная прибыль			***64,70***	***34096***
			Раздел: Стены и перегородки				
27	27	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1052,040**	**17575,33**	**18489953**
			Накладные расходы			***5467,70***	***5752242***
			Сметная прибыль			***1301,88***	***1369626***
28	28	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**240,797**	**64869,12**	**15620289**
			Сметная прибыль			***4805,12***	***1157058***
29	29	2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**16,821**	**80772,12**	**1358668**
			Сметная прибыль			***5983,12***	***100642***
30	30	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**151,983**	**7372,84**	**1120546**
			Накладные расходы			***2297,46***	***349175***
			Сметная прибыль			***546,14***	***83003***
31	31	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**15,200**	**17975,52**	**273228**
			Сметная прибыль			***1331,52***	***20239***
			ИТОГО:				**50804258**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7585589**
			Сметная прибыль				**3763278**
			Итого с временными		**0,9 %**	**457238,00**	**51261496**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**871445,00**	**52132941**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**53175600**

Заказчик Подрядчик

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Несембаева Ж.К.

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

технадзор Искаков Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

(наименование организации)

директор Авдыкин Б.Г.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)