Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
1	24.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Тамды Копинского сельского округа за июнь месяц			услуга	1	22 096 092,0	22 096 092,00	2 367 438,43
				Итого	1	x	22 096 092,00	2 367 438,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

Акт выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Договор подряда № 15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Монтаж технологического оборудования										
20	5900-0000-0001 (пл)АО "Келет"	Насос скважинный погружной ЭЦВ 6=10-110 Q=10м3/час H=110м. К=4,000;	шт	4	199464		797856		–	–	797856
					–		–		797856	–	
21	5900-0000-0002 (пл)АО "Келет"	Станция управления СУЗ-25 К=4,000;	шт	4	93661		374644		–	–	374644
					–		–		374644	–	
22	5900-0000-0003 (пл)АО "Келет"	Провод ВПП 4,0 К=4,000;	м.	2400	250		600000		–	–	600000
					–		–		600000	–	
27	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 К=4,000;	шт.	4	53620		214480		214480	–	231638
					–		–		–	17158	
29	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50 типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 К=4,000;	шт.	12	22777		273324		273324	–	295190
					–		–		–	21866	
31	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=4,000;	шт.	24	1489		35736		35736	–	38595
					–		–		–	2859	

35	2303-0103-0201	Головки рукавные и муфтовые, d 50 мм, К=4,000;	шт	4	725		2900		2900	–	3132
					–		–		–	232	
36	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=4,000;	м	80	705		56400		56400	–	60912
					–		–		–	4512	
42	2302-0101-0153	(для герметичного оголовка)-Отводы из углеродистой стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=4,000;	шт.	4	454		1816		1816	–	1961
					–		–		–	145	
		Итого по разделу 3					**2 357 156**				**2403928**
	Раздел 4 Подводящие сети водоснабжения										
49	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	1534	59,83	59,83	91778	91778	–	19147	119799
					–	17,34	–	26593	–	8874	
50	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	6136	47,32	47,32	290351	290351	–	60575	379000
					–	13,71	–	84132	–	28074	
51	1101-0101-0308	Грунты . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3823	139,82	132,96	534539	508297	–	102618	688130
					6,86	30,42	26242	116283	–	50973	
52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	283	1648,42	–	466502	–	–	335881	866574
					1648,42	–	466502	–	–	64191	
53	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	115	2212,16	–	254398	–	–	183167	472570
					2212,16	–	254398	–	–	35005	
54	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12	248,67	240,17	2984	2882	1	585	3855
					8,42	59,25	101	711	–	286	

55	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21	412		8652		–	–	9344
					–		–		–	692	
56	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12	18	15,33	216	184	1	72	311
					2,58	5,75	31	69	–	23	
57	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2858	30,77	30,77	87949	87949	–	21860	118594
					–	10,62	–	30361	–	8785	
58	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	953	716,36	–	682695	–	–	491540	1268174
					716,36	–	682695	–	–	93939	
59	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2858	133,11	63,24	380435	180729	–	203368	630507
					69,88	28,95	199706	82750	–	46704	
60	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1534	59,83	59,83	91778	91778	–	19147	119799
					–	17,34	–	26593	–	8874	
61	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,1795	302236,54	92947,01	349895	109631		267327	673720
					203699,87	25233,57	240264	29763	–	49905	
		Итого по разделу 4					**4 719 870**				
	Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения										
95	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6480	139,82	132,96	906034	861581	–	173934	1166365
					6,86	30,42	44453	197122	–	86397	
96	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	480	1648,42	–	791242	–	–	569694	1469810
					1648,42	–	791242	–	–	108875	
97	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	194	2212,16	–	429159	–	–	308995	797206

					2212,16	–	429159	–	–	59052		
98	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	248,68	240,19	4974	4804	3	974	6424
					8,41	59,24	168	1185	–	476	
99	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	36	412		14832		–	–	16019
					–		–		–	1187	
100	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	20	18	15,35	360	307	3	120	519
					2,57	5,78	51	116	–	38	
101	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4845	30,77	30,77	149081	149081	–	37047	201018
					–	10,62	–	51454	–	14890	
102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1615	716,36	–	1156921	–	–	832983	2149097
					716,36	–	1156921	–	–	159192	
103	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4845	133,11	63,24	644918	306398	–	344759	1068851
					69,88	28,95	338569	140263	–	79174	
104	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	296646,519	92946,57	593293	185893	20718	453290	1130310
					203699,95	25234,48	407400	50469	–	83727	
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -20шт.) НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	188,4	139,82	132,96	26342	25050	–	5057	33911
					6,86	30,42	1292	5731	–	2512	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=20,000; т.ч. п.3.179 ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,6	1648,42	–	20770	–	–	14954	38583
					1648,42	–	20770	–	–	2858	

129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	82	30,77	30,77	2523	2523	–	627	3402
					–	10,62	–	871	–	252	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=20,000;	м3 уплотненного грунта	82	133,11	63,24	10915	5186	–	5835	18090
					69,88	28,95	5730	2374	–	1340	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	248,69	240,19	31832	30744	47	6236	41114
					8,41	59,26	1076	7585	–	3046	
132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=20,000;	т	230,4	412		94925		–	–	102519
					–		–		–	7594	
133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	15,34	15,34	1964	1964	47	770	2952
					2,57	5,78	329	740	–	219	
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона Ду1500мм -83шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=83,000.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31	22852	8256,58	708399	255954		543765	1352337
					14595	3122,99	452445	96813	–	100173	
142	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=20,000;	м3 подстилающего слоя	13	4223,4291	1479,15	54905	19229	190024	40948	103521
					2744,28	606,65	35676	7886	–	7668	
143	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=20,000;	м2 покрытия	130	376,05	86,53	48887	11249	317141	39025	94944

					289,52	29,83	37638	3878	–	7033	
144	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=20,000;	м2 поверхности	294	248,84	18,61	73159	5471	701214	63554	147650
					230,23	2,21	67688	650	–	10937	
169	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	4184		100416		100416	–	108449
					–		–		–	8033	
171	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1545		24720		24720	–	26698
					–		–		–	1978	
173	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	4218		12654		12654	–	13666
					–		–		–	1012	
175	2302-0103-0606	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1903		11418		11418	–	12331
					–		–		–	913	
177	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	977		2931		2931	–	3165
					–		–		–	234	
179	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	40086		801720		801720	–	865857,6
					–		–		–	64137,6	
181	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	114	4184		476976		476976	–	515134
					–		–		–	38158	
183	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	1545		69525		69525	–	75087
					–		–		–	5562	
184	2305-1206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	шт	2	59232		118464		118464		118464
193	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777		22777		22777	–	24599

					–		–		–	1822	
195	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978	–	3216
					–		–		–	238	
197	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	798		798		798	–	862
					–		–		–	64	
		Итого по разделу 5					**11 712 168**				
		Всего					18 789 194				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)					19 728 653				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					2 367 438				
		Всего по сметному расчету					**22 096 092**				

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Танимов А.К.

м.п.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ Тасбулатова Г.А.

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
5	28.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Тамды Колинского сельского округа за июль месяц			услуга	1	2 923 724,00	2 923 724,00	313 256,14
				Итого	1	x	2 923 724,00	313 256,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — Тасбулатова Г.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ Таншов А.К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

Договор № 15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения											
95	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3240	139,82	132,96	453017	430790	–	86967	583182
					6,86	30,42	22226	98561	–	43199	
96	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	240	1648,42	–	395621	–	–	284847	734905
					1648,42	–	395621	–	–	54437	
97	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	97	2212,16	–	214580	–	–	154497	398603
					2212,16	–	214580	–	–	29526	
98	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10	248,68	240,19	2487	2402	3	487	3212
					8,41	59,24	84	592	–	238	
99	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18	412		7416		–	–	8009
					–		–		–	593	
100	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10	18	15,35	180	154	3	60	259
					2,57	5,78	26	58	–	19	
101	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2422,5	30,77	30,77	74540	74540	–	18523	100509

					–	10,62	–	25727	–	7445	
102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	807,5	716,36	–	578461	–	–	416492	1074549
					716,36	–	578461	–	–	79596	
103	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2422,5	133,11	63,24	322459	153199	–	172379	534425
					69,88	28,95	169284	70131	–	39587	
104	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	296646,519	92946,57	296647	92947	20718	226645	565155
					203699,95	25234,48	203700	25234	–	41863	
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -10шт.) НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	94,2	139,82	132,96	13171	12525	–	2528	16955
					6,86	30,42	646	2866	–	1256	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,3	1648,42	–	10385	–	–	7477	19291
					1648,42	–	10385	–	–	1429	
129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	41	30,77	30,77	1262	1262	–	314	1701
					–	10,62	–	435	–	126	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=10,000;	м3 уплотненного грунта	41	133,11	63,24	5458	2593	–	2917	9045
					69,88	28,95	2865	1187	–	670	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	64	248,69	240,19	15916	15372	47	3118	20557
					8,41	59,26	538	3793	–	1523	
132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т	115,2	412		47462		–	–	51259
					–		–		–	3797	

133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	64	15,34	15,34	982	982	47	385	1476
					2,57	5,78	164	370	–	109	
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона.Ду1500мм -10шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=10,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,5	22851,5818	8256,58	354200	127977	453194	271883	676169
					14595	3122,99	226223	48406	–	50087	
142	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=10,000;	м3 подстилающего слоя	6,5	4223,4291	1479,15	27452	9614	190024	20474	51761
					2744,28	606,65	17838	3943	–	3834	
143	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	65	376,05	86,53	24443	5624	317141	19512	47472
					289,52	29,83	18819	1939	–	3516	
144	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	147	248,84	18,61	36579	2736	701214	31777	73825
					230,23	2,21	33844	325	–	5469	
		Итого по разделу 5					4 972 320				
		Итого по смете					4 972 320				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)					5 220 936				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		626 512							
		Всего по сметному расчету					5 847 448				
		Всего с учетом скидки					2 923 724				

Заказчик:ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№15/ТЖС/2020	21.05.2020г.	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"	**22 339 121**	**2 610 467,85**							**313 256,14**	**2 923 724**

Заказчик:ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" Танимов А.К.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild" Тасбулатова Г.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** ИИН/БИН **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №15/ГЖС/2020 от 21.05.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
10	**23.09.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Тамды Копинского сельского округа за сентябрь месяц			услуга	1	11 117 449,90	11 117 449,90	1 191 155,35
				Итого	1	x	11 117 449,90	1 191 155,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тасбулатова Г.А.

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись /

должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

Договор подряда № 15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Монтаж технологического оборудования										
23	1118-1101-0102	Манометры ОБМ1-100. Установка НР = 98 % К=4,000;	комплект	4	2469,75	–	9879	–	8871	988	11736
					252	–	1008	–	–	869	
25	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, К=4,000;	шт.	4	204630		818520		818520	–	884002
					–		–		–	65482	
33	2304-1001-1201	Клапан обратный попожарный DN 50 ГОСТ 11823-91 К=4,000;	шт.	4	4997		19988		19988	–	21587
					–		–		–	1599	
38	2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=4,000;	шт.	4	9174		36696		36696	–	39632
					–		–		–	2936	
40	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 К=4,000;	шт.	8	638		5104		5104	–	5512
					–		–		–	408	
		Итого по разделу 3					**962 469**				

	Раздел 4 Подводящие сети водоснабжения										
64	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм -1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	15,8	139,81	132,97	2209	2101	–	424	2844
					6,84	30,44	108	481	–	211	
65	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
66	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	30,83	30,83	148	148	–	37	200
					–	10,63	–	51	–	15	
67	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,8	132,92	63,13	638	303	–	341	1057
					69,79	28,96	335	139	–	78	
68	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10	248,7	240,2	2487	2402	1	487	3212
					8,4	59,2	84	592	–	238	
69	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18	412		7416		–	–	8009
					–		–		–	593	
70	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10	18	15,3	180	153	1	60	259
					2,6	5,8	26	58	–	19	
71	1101-0105-0312	Восстановление обваловки грунта вокруг колодца НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	40	443,13	434	17725	17360	–	3336	22746

					9,13	106,7	365	4268	–	1685	
72	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм 1шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 ж/бетонных и бетонных конструкций	2,4	16660	8154,58	39984	19571		27594	113953
					8505,42	3108,33	20413	7460	–	8441	
80	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8454		8454		8454	–	9130
					–		–		–	676	
81	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	4222,5	1478,75	3378	1183		2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
82	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8	86,5	86,5	3008	692		2401	10920
					289,5	29,75	2316	238	–	809	
83	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	14,7	248,84	18,64	3658	274		3177	16506
					230,2	2,18	3384	32	–	1223	
85	1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1443,67	74,33	4331	223		4165	10246
					1369,33	33	4108	99	–	759	

86	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40086		120258		120258	–	129879
					–		–		–	9621	
87	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	849,5	58,67	5097	352		4698	10977
					790,83	–	4745	–	–	813	
88	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4184		25104		25104	–	27112
					–		–		–	2008	
89	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые:втулки под фланцы Ду 100мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
90	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1545		4635		4635	–	5006
					–		–		–	371	
91	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	1410	107	1410	107		1299	5634
					1303	22	1303	22	–	417	
92	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151813		151813		151813	–	163958
					–		–		–	12145	
93	1122-0501-0103	Обводная диния -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	296667	92666,67	445	139		341	858
					204000	25333,33	306	38	–	64	
		Итого по разделу 4					**563 492**				

	Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения										
95	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2287	139,82	132,96	319768	304080	–	61387	411647
					6,86	30,42	15689	69571	–	30492	
96	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	169	1648,42	–	278583	–	–	200580	517496
					1648,42	–	278583	–	–	38333	
97	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	69	2212,16	–	152639	–	–	109900	283542
					2212,16	–	152639	–	–	21003	
98	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	248,68	240,19	1741	1681	3	341	2248
					8,41	59,24	59	415	–	167	
99	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	412		8240		–	–	8899
					–		–		–	659	
100	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7	18	15,35	126	107	3	42	182
					2,57	5,78	18	40	–	13	
101	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1710,5	30,77	30,77	52632	52632	–	13079	70968
					–	10,62	–	18166	–	5257	
102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	569,5	716,36	–	407967	–	–	293736	757840

103	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1710,5	716,36 133,11	– 63,24	407967 227685	– 108172	– –	56136 121715	377352
104	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,706	69,88 296646,52	28,95 92946,57	119530 209432	49519 65620	– 20718	27952 160011	398999
107	1106-0101-0113	Упоры бетонные . Устройство НР = 91 %	м3	0,2	203699,95 5615	25234,48 1090	143812 1123	17816 218	–	29556 864	5986
108	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм -10шт.) НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	158	4525 139,82	220 132,96	905 22092	44 21007	– –	443 4242	28441
109	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	6,87 1648,44	30,42 –	1085 14836	4806 –	– –	2107 10682	27559
110	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	48	1648,44 30,77	– 30,77	14836 1477	– 1477	– –	2041 367	1992
111	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=10,000;	м3 уплотненного грунта	48	– 133,13	10,63 63,25	– 6390	510 3036	– –	148 3416	10590
					69,88	28,96	3354	1390	–	784	

112	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	100	248,6	240,19	24860	24019		4872	32120
					8,41	59,25	841	5925	–	2379	
113	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т	180	412		74160		–	–	80093
					–		–		–	5933	
114	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	100	17,92	15,35	1792	1535		601	2594
					2,57	5,78	257	578	–	192	
115	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -10шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=10,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24	16660,17	8154,58	399844	195710		275956	1139545
					8505,58	3108,71	204134	74609	–	84411	
123	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=10,000;	м3 подстилающего слоя	8	4223,38	1479,13	33787	11833		25199	94136
					2744,25	606,63	21954	4853	–	6973	
124	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	80	376,0625	86,54	30085	6923		24016	109219
					289,53	29,84	23162	2387	–	8090	

125	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	147	248,84	18,61	36580	2736		31776	165067
					230,23	2,2	33844	324	–	12227	
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -83шт.) НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	310,86	139,82	132,96	43464	41332	–	8344	55953
					6,86	30,42	2132	9456	–	4145	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=83,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	20,79	1648,42	–	34271	–	–	24675	63661
					1648,42	–	34271	–	–	4716	
129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	135,3	30,77	30,77	4163	4163	–	1035	5614
					–	10,62	–	1437	–	416	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=83,000;	м3 уплотненного грунта	135,3	133,11	63,24	18010	8556	–	9628	29848
					69,88	28,95	9455	3917	–	2211	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	211,2	248,69	240,19	52523	50728	47	10290	67839
					8,41	59,26	1776	12516	–	5025	

132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=83,000;	т	380,16	412		156626		–	–	169156
					–		–		–	12530	
133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	211,2	15,34	15,34	3240	3240	47	1270	4870
					2,57	5,78	543	1221	–	361	
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона.Ду1500мм -83шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=83,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,15	22852	8256,58	1168858	422324		897212	2231357
					14595	3122,99	746534	159741	–	165286	
141	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013 К=83,000;	комплект	83	8454		701682		701682	–	757817
					–		–		–	56135	
142	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=83,000;	м3 подстилающего слоя	34,45	4223,43	1479,15	145497	50957	190024	108513	274331
					2744,28	606,65	94540	20899	–	20321	
143	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=83,000;	м2 покрытия	344,5	376,05	86,53	129549	29810	317141	103415	251601
					289,52	29,83	99740	10276	–	18637	
144	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=83,000;	м2 поверхности	779,1	248,84	18,61	193871	14499	701214	168417	391272

					230,23	2,21	179372	1722	–	28983	
146	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для мокрых колодцев Ду 1000мм -3шт.) НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	15,3	139,8	132,94	2139	2034	–	410	2753
					6,86	30,39	105	465	–	204	
147	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,2	1648,33	–	1978	–	–	1424	3674
					1648,33	–	1978	–	–	272	
148	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	8,55	30,76	30,76	263	263	–	66	355
					–	10,64	–	91	–	26	
149	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	8,55	133,1	63,27	1138	541	–	608	1886
					69,82	29,01	597	248	–	140	
150	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	7,5	248,8	240,27	1866	1802	1	365	2409
					8,4	59,2	63	444	–	178	
151	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13,5	412		5562		–	–	6007
					–		–		–	445	
152	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	7,5	18	15,33	135	115	1	45	194

					2,53	5,87	19	44	–	14		
153	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % К=3,000;	м3 конструкций колодца	2,55	25866,27	9776,08	65959	24929		49758	129599	
					16090,2	3620	41030	9231	–	13882		
161	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7286		21858		21858	–	23607	
					–		–		–	1749		
162	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	1,65	4223,03	1478,79	6968	2440		5197	19414	
					2744,24	606,67	4528	1001	–	1438		
163	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	15,9	376,04	86,54	5979	1376		4772	21706	
					289,5	29,81	4603	474	–	1608		
164	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	44,1	248,84	18,62	10974	821		9533	49520	
					230,23	2,2	10153	97	–	3668		
166	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	8	1841,25	161,38	14730	1291		13816	35666	
					1679,88	64,63	13439	517	–	2642		
168	1122-1201-0103	Фланцы для пожарных гидрантов диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	911	58,67	21864	1408	1477	18789	43905	
					790,79	–	18979	–	–	3252		
170	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	16	1803	1183,44	28848	18935	–	14694	47025	

					619,56	308,06	9913	4929	–	3483		
172	1116-0601-0102	Вентили, запорные фланцевые (для слива) диаметром 40 мм.-3шт. Установка НР = 98 %	шт.	3	1898	106,67	5694	320	902	4447	10952	
					1490,67	22	4472	66	–	811		
174	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 40мм -6шт. Приварка НР = 99 %	фланец	6	472,33	29,33	2834	176	127	2506	5767	
					421,83	–	2531	–	–	427		
176	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818	
					619,67	308,33	1859	925	–	653		
178	1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	57	1774,02	74,4	101119	4241	18834	79131	194670	
					1369,19	33,09	78044	1886	–	14420		
179	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	37	40086		1483182		1483182	–	1601837	
					–		–		–	118655		
180	1122-1201-0103	Фланцы для пожарных гидрантов диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	114	911,04	58,68	103858	6690	7017	89249	208556	
					790,8	–	90151	–	–	15449		
182	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	45	1803	1183,44	81135	53255	–	41328	132260	
					619,56	308,11	27880	13865	–	9797		
184	1122-1001-0102	Вантузы . Установка НР = 99 %	шт.	2	2713,5	229,5	5427	459		5099	139873	
					2484	91,5	4968	183	–	10361		
185	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1223,5	803,67	7341	4822	–	3737	11964	

					419,83	209,33	2519	1256	–	886		
186	2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2415		14490		14490	–	15649	
					–		–		–	1159		
187	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройники 100х100х100 -5 шт. 100х63х100-1шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,039	1226179,49	451794,87	47821	17620	14128	20693	73995	
					412128,21	123820,51	16073	4829	–	5481		
188	1113-0301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2	90	2	180	4	102	51	249	
					37	–	74	–	–	18		
189	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	4	70,5	1,75	282	7	189	59	368	
					21,5	–	86	–	–	27		
190	1122-0901-0101	Клапаны предохранительные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154	
					860,5	11	1721	22	–	308		
191	2304-1004-1706	Клапан предохранительный Ду 50мм.ГОСТ 31294-2005	шт.	2	40913		81826		81826	–	88372	
					–		–		–	6546		
192	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1061	25	1061	25	175	863	2078	
					861	11	861	11	–	154		

194	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
					422	–	844	–	–	142	
196	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2940
					620	308	620	308	–	218	
198	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	10	4586,2	–	45862	–	–	33021	85194
					4586,2	–	45862	–	–	6311	
199	1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	1	5727	1657	5727	1657		3997	11961
					4070	322	4070	322	–	2237	
200	1109-0701-0107	Изготовление опознавательных знаков НР = 69 % К=10,000;	т конструкций	0,1372	293389,21	111450,44	40253	15291	1371	17685	62573
					171946,06	14861,52	23591	2039	–	4635	
203	1109-0304-0101	Монтаж металлических опознавательных знаков НР = 69 % К=10,000;	т конструкций	0,1372	63155,98	23527,7	8665	3228	1202	3580	13225
					30867,35	6946,06	4235	953	–	980	
204	1113-0301-0406	Поверхности металлические-опознавательные знаки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	89,43	2	313	7	177	89	434
					36,86	–	129	–	–	32	
205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-опознавательные знаки Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	7	70,29	1,57	492	11	330	106	646
					21,57	0,29	151	2	–	48	
		Итого по разделу 5					**11 896 012**				

	Раздел 6 Подключение к границам жилых домов										
206	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6982	139,82	132,96	976237	928311	–	187413	1256742
					6,86	30,42	47926	212370	–	93092	
207	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	517	1648,42	–	852231	–	–	613606	1583104
					1648,42	–	852231	–	–	117267	
208	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	209	2212,16	–	462341	–	–	332886	858845
					2212,16	–	462341	–	–	63618	
209	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22	248,68	240,18	5471	5284	2	1072	7066
					8,41	59,27	185	1304	–	523	
210	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	39	412		16068		–	–	17353
					–		–		–	1285	
211	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	22	17,95	15,32	395	337	2	132	569
					2,55	5,77	56	127	–	42	
212	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5220	30,77	30,77	160635	160635	–	39925	216605
					–	10,62	–	55452	–	16045	
213	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1740	716,36	–	1246473	–	–	897461	2315449

					716,36	–	1246473	–	–	171515		
214	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5220	133,11	63,24	694846	330093	–	371442	1151591
					69,88	28,95	364753	151139	–	85303		
215	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	296653,061	92938,78	7268	2277		5553	13995	
					203714,29	25224,49	4991	618	–	1037		
218	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,13	246532,864	64882,63	525115	138200	3326	419831	1024134	
					181650,23	17444,6	386915	37157	–	75862		
235	1122-0601-0701	Крепежные детали зажимные седловые детали. Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	м2 трубопровода	4	2531	480	10124	1920	7645	933	11942	
					139,75	95,75	559	383	–	885		
236	1122-0301-0102	Гильзы дл 0,3м -88шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0264	399469,7	75492,42	10546	1993	439	8720	20807	
					307348,48	26287,88	8114	694	–	1541		
238	1122-0301-0105	Гильзы дл.0,3м-140шт. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,042	706690,48	212880,95	29681	8941	2445	20913	54642	
					435595,24	67357,14	18295	2829	–	4048		
240	1218-0101-2001	Дорожное покрытие из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель (129 плит размером -ширина 3,0м. длина -6,0м. толщина 0,3м.) НР = 72 %	м2 основания	1161	137,67	–	159835	–	–	115081	296909	
					137,67	–	159835	–	–	21993		

241	4131-0101-0701	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Погрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	
242	4101-0101-1002	Вывоз демонтированных железобетонных плит - 129шт.Расстояние перевозки 2 км	т	735	316		232260		–	–	250841
					–		–		–	18581	
243	4131-0101-0702	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Разгрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	
		Итого по разделу 6					**9 768 025**				
		Всего					**22 227 529**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)					23 338 905				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					2 800 669				
		Всего по сметному расчету					26 139 574				
		Всего с учетом скидки					**11 117 449,9**				

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Изимов С.Б.**

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Тасбулатова Г.А.**

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование			код	наименование		код	
№15/ТЖС/2020	21.05.2020г	за счет средств республиканского бюджета							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"		**23 338 905**							**2 800 669**	**11 117 449,9**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

м.п.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
7	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Тамды Копинского сельского округа за август месяц			услуга	1	6 501 924,00	6 501 924,00	696 634,71
				Итого	1	x	6 501 924,00	696 634,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор — Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

Договор подряда № 15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения										
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -83шт.) НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	188,4	139,82	132,96	26342	25050	–	5057	33911
					6,86	30,42	1292	5731	–	2512	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=20,000; т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,6	1648,42	–	20770	–	–	14954	38583
					1648,42	–	20770	–	–	2858	
129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	82	30,77	30,77	2523	2523	–	627	3402
					–	10,62	–	871	–	252	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=20,000;	м3 уплотненного грунта	82	133,11	63,24	10915	5186	–	5835	18090
					69,88	28,95	5730	2374	–	1340	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	248,69	240,19	31832	30744	–	6236	41114
					8,41	59,26	1076	7585	–	3046	
132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=20,000;	т	230,4	412		94925		–	–	102519
					–		–		–	7594	
133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	15,34	15,34	1964	1964	47	770	2952
					2,57	5,78	329	740	–	219	

134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона.Ду1500мм -83шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=20,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31	22851,58	8256,58	708399	255954	–	543765	1352337
					14595	3122,99	452445	96813	–	100173	
		Итого по разделу 5					**1 592 908**				
	Раздел 6 Подключение к границам жилых домов										
222	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды , DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	184	18023		3316232		3316232	–	3581531
					–		–		–	265299	
224	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	184	3669		675096		675096	–	729104
					–		–		–	54008	
225	2304-0905-2905	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4635		13905		13905	–	15017
					–		–		–	1112	
227	2302-0902-4804	Адаптер, Ду 32мм	шт.	368	1410		518880		518880	–	560390
					–		–		–	41510	
229	2302-0301-1732	Седло зажимное DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	831		51522		51522	–	55644
					–		–		–	4122	
230	2302-0301-1733	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	732		5124		5124	–	5534
					–		–		–	410	
232	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	373		22380		22380	–	24170
					–		–		–	1790	
234	2302-0302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	3662		91550		91550	–	98874
					–		–		–	7324	
240	1218-0101-2001	Дорожное покрытие из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель (129 плит размером - ширина 3,0м. длина -6,0м. толщина 0,3м.) НР = 72 %	м2 основания	1161	137,67	–	159835	–	–	115081	296909
					137,67	–	159835	–	–	21993	

241	4131-0101-0701	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Погрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	
242	4101-0101-1002	Вывоз демонтированных железобетонных плит - 129шт.Расстояние перевозки 2 км	т	735	316		232260		–	–	250841
					–		–		–	18581	
243	4131-0101-0702	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Разгрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	
		Итого по разделу 6					**6 305 445**				
		Итого по смете					**7 898 352**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г.					8 293 270				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		995 192							
		Всего по сметному расчету					**9 288 463**				
		Всего с учетом скидки					**6 501 924**				

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Танимов А.К.**

м.п.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Тасбулатова Г.А.**

м.п.

«EurasiaBuild»
БИН 200440002379

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№15/ТЖС/2020	21.05.2020г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"		**5 805 289**							**696 634,71**	**6 501 924**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Танимов А.К.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Тасбулатова Г.А.**

м.п.