Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Камыстинского района"

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство дома досуга на 120мест в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями**

Наименование объекта - **Строительство дома досуга на 120мест в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями. Общестроительные работы .Лок.смета 2-1-1.**

Договор **№ 41 от 10.05.2023г**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		309,96	275,13	275,13	85279	85279	--	14875	108166
		НР - 72%; СП - 8%				--	66,65	--	20659		8012	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		34,44	2990,77	--	103002	--	--	74161	191336
		НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	103002	--		14173	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		22,89195	1301,18	--	29787	--	--	21446	55332
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	--	29787	--		4099	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		122,0904	55,40	55,40	6764	6764	--	1419	8837
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,14	--	1971		654	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		122,0904	245,59	118,76	29984	14499	--	15769	49413
		НР - 72%; СП - 8%				126,83	52,56	15485	6417		3660	
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		191,787	67,63	67,63	12971	12970	--	2720	16945
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,70	--	3778		1254	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		344,4	187,84	187,84	64692	64692	--	13573	84526
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,73	--	18849		6261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					332479	184204	--	143963	514555
								148274	51674	--	38113	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					332479				
	Всего заработная плата		тенге						199948			
		Накладные расходы	тенге					143963				
		Сметная прибыль	тенге					38113				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					514555				
		Сметная заработная плата	тенге						199948			135
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					514555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						199948			135

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты/АС-11,АС-12/

8	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	200		1468,95	139,98	293790	27996	249548	27140	346604
		НР - 105%; СП - 8%				81,23	44,42	16246	8884		25674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	211-201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	0,0112	2,24	6182,00				13848		
8.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0561	11,22	5076,00				56953		
8.3	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	т	0,00515	1,03	170058,00				175160		
9	1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2 покрытия или основания	200		1234,05	33,60	246810	6720	239624	3292	270110
		НР - 108%; СП - 8%				2,33	12,91	466	2582		20008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0635	12,7	5076,00				64465		
9.2	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	т	0,00515	1,03	170058,00				175160		
10	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	53		4706,53	2479,67	249446	131422	--	200827	486295
		НР - 118%; СП - 8%				2226,86	984,31	118024	52168		36022	
11	221-104-0102 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	м3	43,46		78766,00	--	3423170	--	3423170	--	3697024
		СП - 8%				--	--	--	--		273854	
12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	215		7945,98	3826,94	1708386	822792	537810	625487	2520583
		НР - 118%; СП - 8%				1617,60	847,86	347784	182290		186710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0626	13,459	35584,00				478925		
13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	9		4912,63	2181,97	44214	19638	15018	16412	65476
		НР - 115%; СП - 8%				1061,95	483,42	9558	4351		4850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0418	0,3762	35584,00				13387		
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	151		3894,15	1712,87	588017	258643	224045	191906	842316
		НР - 118%; СП - 8%				697,54	379,49	105329	57303		62393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,034	5,134	35584,00				182688		
15	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	231,544		51965,00	--	12032184	--	12032184	--	12994759
		СП - 8%				--	--	--	--		962575	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	440,75		1205,17	29,04	531179	12799	334076	173043	760559

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				418,16	4,00	184304	1763		56337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	1057,8	295,00				312051		
		МУ										
17	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса без опалубки.Устройство./Заделки между плитами ленточных фундаментов/**	м3	0,1		56716,83	6325,86	5672	633	4289	795	6985
		НР - 91%; СП - 8%				7503,99	1237,68	750	124		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-0608	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,015	0,1015	41566,00				4219		
18	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса без опалубки.Устройство./Заделки между ФБС/**	м3	2,6		53114,60	6325,86	138098	16447	102141	20683	171483
		НР - 91%; СП - 8%				7503,99	1237,68	19510	3218		12702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	2,639	38017,00				100327		
19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,1		67496,85	4476,67	141743	9401	112063	20956	175715
		НР - 93%; СП - 8%				9656,64	1073,31	20279	2254		13016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки**	м3	0,24	0,504	34486,00				17381		
19.2	213-101-0501	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,38	0,798	118648,00				94681		
		Монолитный пояс МП-1										
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубки.Устройство**	м3	20,718		69218,46	7351,21	1434068	152302	972704	308681	1882169
		НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	309062	30148		139420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-101-0608	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,015	21,02877	41566,00				874082		
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8522004		431408,00	--	367646	--	367646	--	397058
		СП - 8%				--	--	--	--		29412	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,089778		434300,00	--	38991	--	38991	--	42110
		СП - 8%				--	--	--	--		3119	
		Монолитный пояс МП-2										
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубки.Устройство**	м3	0,54		69218,46	7351,21	37378	3970	25353	8046	49057
		НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	8055	786		3634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0608	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,015	0,5481	41566,00				22782		
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022212		431408,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%				--	--	--	--		767	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00243		434300,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		Сетка СТ6-4, СТ6-6,СУ 6-6										
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,21416		22726,56	2095,84	4867	448	10	4187	9779
		НР - 91%; СП - 8%				20588,72	898,21	4409	192		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,059965	150,00				9		
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,19928		434300,00	--	86547	--	86547	--	93471
		СП - 8%				--	--	--	--		6924	
28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01488		567060,00	--	8438	--	8438	--	9113
		СП - 8%				--	--	--	--		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**21391281**	**1463211**	**18784294**	**1601455**	**24832154**
							1143776	**346063**	**--**	**1839417**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**21391281**				
		Материалы	тенге				**2816677**				
		Всего заработная плата	тенге					**1489839**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**15967613**				
		Накладные расходы	тенге				**1601455**				
		Сметная прибыль	тенге				**1839417**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				**24832153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**824**
		Сметная заработная плата	тенге					**1489839**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**24832153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**824**
		Сметная заработная плата	тенге					**1489839**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**25346708**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1292050**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1647415**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**397737**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**18784290**		
		- Накладные расходы	тенге							**1745418**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1877530**	

		Всего по объекту	**тенге**									**25346708**
		в том числе оборудования	**тенге**									
		Временные здания и сооружения -2,9 %	**тенге**									**735055**
		Итого	**тенге**									**26081763**
		дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	**тенге**									**234736**
		Итого	**тенге**									**26316498**
		Непредвиденные работы изатраты 2%	**тенге**									**526330**
		Итого - в текущих ценах 2023 г.-90%	**тенге**									**26842828**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023г. - 90 % (Иинф = 1,0450539)	**тенге**									**28052202**
		С понижающим коэффициентом к-0,95	**тенге**									**26649592**
		НДС (12 %)	**тенге**									**3197951**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**тенге**									**29847543**
		Итого стоимость строительства	**тенге**									**29847543**

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Камыстинского района"
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС-2006"
_____ Абдулин В.К.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____ Утешев А.

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.

Копия верна