Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	21140006937	10	20	32	23.02.2024 г.	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (март) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1 235 967 899,44	232 117 439	76 456 458,59	70 619 383			9 174 775,03	85 631 233,62

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Ризаханов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 23.02.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

за март 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета№02-01-03. Конструкции железобетонные. Выше 0,000 м										
			РАЗДЕЛ 1. Пилоны										
					Высота от 16 до 35 м								
1	9	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	429,825	4515,08	1850,44	1940692	795365	463115	786715	2945600	
			НР - 91% СП - 8%			1587,19	424,15	682212	182310		218193		
2	10	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	22,539	40060,19	1720,56	902917	38780	31677	765245	1801615	
			НР - 91% СП - 8%			36934,19	375,75	832460	8469		133453		
3	11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	22,539	22329,80	1409,66	503291	31773	6490	431978	1010091	
			НР - 91% СП - 8%			20632,14	429,20	465028	9674		74822		
4	14	Е11-061904-0401 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	128,975	38122,46	4955,18	4916844	639094	3940934	438593	5783872	
			НР - 91% СП - 8%			2611,48	1125,45	336816	145155		428435		
5	15	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	429,825	2531,90	1325,60	1088272	569776	--	590879	1813483	

			НР - 91%; СП - 85%			1206,30	304,36	518496	130822		134332		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9352016	2074788	4442216	3013410	13354661	
								2835012	476430	--	989235		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9352016					
		Материалы		Тенге				4442217					
		Всего заработная плата		Тенге					3311442				
			Накладные расходы	Тенге				3013410					
			Сметная прибыль	Тенге				989235					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13354661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2384	
			Сметная заработная плата	Тенге					3311442				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13354661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2384	
			Сметная заработная плата	Тенге					3311442				
			РАЗДЕЛ 2. Шахта лифта										
					Высота от 16 до 35 м								
6	24	**Е11-061910-0201 1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2**	183,848	1646,34	339,07	302676	62338	154073	97088	431745	
			НР - 91%; СП - 85%			469,22	111,10	86265	20426		31981		
7	25	**Е11-061910-0101 1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**т**	5,792675	44899,85	2843,81	260090	16473	8355	217615	515921	
			НР - 91%; СП - 85%			40613,64	668,98	235262	3875		38216		
8	26	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	5,792675	22329,80	1409,66	129349	8165	1669	111021	259600	
			НР - 91%; СП - 85%			20632,14	429,20	119515	2486		19230		
9	30	**Е11-061910-0401 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	102,76	33595,75	1621,50	3452300	166625	3140505	166707	3908528	
			НР - 91%; СП - 85%			1412,70	370,04	145170	38025		289521		
10	31	**Е11-061910-0301 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2**	183,848	305,29	160,38	56128	29485	--	30404	93455	
			НР - 91%; СП - 85%			144,91	36,82	26642	6769		6923		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4200543	283086	3304602	622835	5209249	
								612854	71581	--	385871		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4200543					
		Материалы		Тенге				3304602					
		Всего заработная плата		Тенге					684435				
			Накладные расходы	Тенге				622835					
			Сметная прибыль	Тенге				385871					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5209249					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486	
			Сметная заработная плата	Тенге					684435				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5209249					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486	
			Сметная заработная плата	Тенге					684435				
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные стены										
					Высота от 16 до 35 м								
11	41	**Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2**	**132,24**	**4515,08**	**1850,44**	**597074**	**244703**	**142482**	**242041**	**906244**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1587,19**	**424,15**	**209889**	**56090**		**67129**		
12	42	**Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**т**	**2,987**	**40060,19**	**1720,56**	**119660**	**5139**	**4199**	**101415**	**238761**	
			НР - 91%; СП - 8%			**36934,19**	**375,75**	**110322**	**1122**		**17686**		
13	43	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,987**	**22329,80**	**1409,66**	**66699**	**4211**	**860**	**57248**	**133863**	
			НР - 91%; СП - 8%			**20632,14**	**429,20**	**61628**	**1282**		**9916**		
14	46	**Е11-061904-0401 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**39,68**	**38122,46**	**4955,18**	**1512699**	**196622**	**1212453**	**134936**	**1779446**	
			НР - 91%; СП - 8%			**2611,48**	**1125,45**	**103624**	**44658**		**131811**		
15	57	**Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2**	**132,24**	**2531,90**	**1325,60**	**334818**	**175298**	**--**	**181790**	**557937**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1206,30**	**304,36**	**159521**	**40249**		**41329**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2630950**	**625973**	**1359994**	**717430**	**3616251**	
								644984	**143401**	**--**	**267871**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2630950**					
		Материалы		Тенге				**1359994**					
		Всего заработная плата		Тенге					**788385**				
			Накладные расходы	Тенге				**717430**					
			Сметная прибыль	Тенге				**267871**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3616251**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566	
			Сметная заработная плата	Тенге					788385				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3616251					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566	
			Сметная заработная плата	Тенге					788385				

			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия										
					Высота от 16 до 35 м								
16	57	**Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2 перекрытия**	**2464,9375**	**2613,61**	**62,27**	**6442373**	**153492**	**2134980**	**3811745**	**11074447**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1685,20**	**14,13**	**4153901**	**34830**		**820329**		
17	58	**Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**т**	**79,21475**	**32690,04**	**1185,84**	**2589533**	**93936**	**642545**	**1705779**	**4638937**	
			НР - 91%; СП - 8%			**23392,76**	**270,54**	**1853052**	**21431**		**343625**		
18	59	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**79,21475**	**22329,80**	**1409,66**	**1768850**	**111666**	**22814**	**1518216**	**3550031**	
			НР - 91%; СП - 8%			**20632,14**	**429,20**	**1634370**	**33999**		**262965**		
19	63	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,126**	**974026,55**	**1454,55**	**122727**	**183**	**112452**	**9257**	**142543**	
			НР - 91%; СП - 8%			**80098,00**	**637,53**	**10092**	**80**		**10559**		
20	64	**Е11-061906-0501 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**492,9875**	**34561,41**	**2672,32**	**17038341**	**1317420**	**15100346**	**836995**	**19305363**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1258,81**	**606,91**	**620575**	**299199**		**1430027**		
21	65	**Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м2 перекрытия**	**2464,9375**	**1021,06**	**31,42**	**2516857**	**77448**	**--**	**2236035**	**5133123**	
			НР - 91%; СП - 8%			**989,64**	**7,21**	**2439409**	**17772**		**380231**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**30478681**	**1754145**	**18013137**	**10118027**	**43844444**	
								10711399	**407311**	**--**	**3247736**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30478681**					
		Материалы		Тенге				**18013138**					
		Всего заработная плата		Тенге					**11118710**				
			Накладные расходы	Тенге				**10118027**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3247736**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43844444**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8343**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**11118710**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43844444**					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8343
			Сметная заработная плата	Тенге					11118710			
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	**Тенге**				46662190	4737992	27119949	14471702	66024605
								14804249	1098723	--	4890713	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46662190				
		Материалы		Тенге				27119951				
		Всего заработная плата		Тенге					15902972			
			Накладные расходы	Тенге				14471702				
			Сметная прибыль	Тенге				4890713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66024605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11779
			Сметная заработная плата	Тенге					15902972			
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	Тенге				66024605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11779
			Сметная заработная плата	Тенге					15902972			
		Локальная смета№02-01-04. Общестроительные работы										
		ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС										
		РАЗДЕЛ 1. Устройство внутренних стен и перегородки										
		Подраздел 1. Этаж 2-9										
22	**27**	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**298,9952**	**8123,51**	**506,18**	**2428890**	**151345**	**354151**	**1825534**	**4594778**
			НР - 93% СП - 8%			**6432,86**	**132,26**	**1923394**	**39545**		**340354**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1923394**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**151345**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**39545**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**354151**		
		Накладные расходы		Тенге							**1825534**	
		Сметная прибыль		Тенге							**340354**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**4594778**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2428890	151345	354151	1825534	4594778
								1923394	**39545**	--	**340354**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2428890**				
		Материалы		Тенге				**354151**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1962939**			
			Накладные расходы	Тенге				**1825534**				
			Сметная прибыль	Тенге				**340354**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4594778**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1444**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1962939**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4594778**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1444**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1962939**			
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				2428890	151345	354151	1825534	4594778
								1923394	**39545**	--	**340354**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2428890**				
		Материалы		Тенге				**354151**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1962939**			
			Накладные расходы	Тенге				**1825534**				
			Сметная прибыль	Тенге				**340354**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4594778**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1444**

			Сметная заработная плата	Тенге					1962939				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге				4594778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444	
			Сметная заработная плата	Тенге					1962939				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								70619383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16727643					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4889337				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1138268				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27474102			
			- Накладные расходы	Тенге							16297236		
			- Сметная прибыль	Тенге							5231067		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	0,90%							635574	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								71254958	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	1,54%							1097326	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								72352284	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%							1447046	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								73799330	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%		1,0500514							65869126	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%		1,0973603							12147668	
			Итого к текущих ценах									78016794	
			НДС 12%	Тенге	12%							9362015	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								87378810	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге								76 456 458,59	
			НДС 12%	Тенге	12%							9 174 775,03	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								85 631 233,62	

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 030240007370

_____ Рязанцев Ь.Б

Генподрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ С. Махиня

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007516, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039

_____ Мукашев М.К.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 40-П от 20.11.2024г

_____ Ким В.А.

Стоимость материалов и оборудования, принятые по прайс-листам Утверждены Заказчиком, в соответствии с п.9.3.14 СН РК 1.02-03-2011г.

Согласовано без увеличения сметной стоимости, при условии согласования Заказчиком.