Программный комплекс АВС (редакция 2022 2)

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Камыстинского района"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - **Строительство дома досуга на 120мест в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями**

Наименование объекта - **Строительство дома досуга на 120мест в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями. Общестроительные работы .Корректировочная смета 2-1-1/1.Лок.смета 2-1-1.**

Договор **№ 41 от 10.05.2023г**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корректировочная смета 2-1-1/1.Общестроительные работы -АС										
		ОТДЕЛ 1.Включить по согласованию.										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0201-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	117,036		61277,29	2362,91	7171649	276545	5426602	1420196	9279192
		НР - 93%; СП - 8%				12547,44	500,61	1468502	58589		687348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,23	26,9183	35018,00				942624		
1.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,308	36,0471	97838,00				3526775		
1.3	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,074	8,66066	109826,00				951166		
2	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	25		31059,00	--	776475	--	776475	--	838593
		СП - 8%				--	--	--	--		62118	
3	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	95,125		58158,63	3621,95	5532340	344538	4336123	869121	6913578
		НР - 93%; СП - 8%				8953,26	871,06	851679	82860		512117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	22,83	35018,00				799461		
3.2	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	36,1475	97838,00				3536599		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,8		9396,75	318,24	1276079	43217	832096	382398	1791155
		НР - 93%; СП - 8%				2951,15	76,69	400766	10415		132678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,023	3,1234	35018,00				109375		
4.2	213-101-0602	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,0504	6,84432	97838,00				669635		
4.3	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0009	0,12222	434300,00				53080		
		Армирование стен.Допработы										
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА М-1-5	т металлических изделий	3,3367672		670704,79	3540,99	2237986	11815	1892148	313997	2756142
		НР - 93%; СП - 8%				100103,80	1081,32	334023	3608		204159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	3,33677	567060,00				1892147		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					16994529	676115	13263444	2985712	21578660
								3054970	155472	--	1598420	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					16994529				
	Материалы		тенге					12486966				
	Всего заработная плата		тенге						3210442			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					776475				
		Накладные расходы	тенге					2985712				
		Сметная прибыль	тенге					1598420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21578661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2008
		Сметная заработная плата	тенге						3210442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					21578661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2008
		Сметная заработная плата	тенге						3210442			
			Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА М-1-5	т металлических изделий	1,8622895		670704,79	3540,99	1249046	6595	1056029	175245	1538235
		НР - 93%; СП - 8%				100103,80	1081,32	186422	2014		113943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	1,86229	567060,00				1056030		
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=ЗП-1	т металлических изделий	0,153		670704,79	3540,99	102618	541	86761	14398	126377
		НР - 93%; СП - 8%				100103,80	1081,32	15316	165		9361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	0,153	567060,00				86760		
		ПЕРЕМЫЧКИ /АС-20/										
38	1507-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	55		1040,36	377,12	57220	20742	22311	21903	85453
		НР - 118%; СП - 8%				257,58	79,90	14167	4395		6330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0114	0,627	35584,00				22311		
39	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,755		115448,00	--	202611	--	202611	--	218820
		СП - 8%				--	--	--	--		16209	
40	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,257		126224,00	--	158664	--	158664	--	171357
		СП - 8%				--	--	--	--		12693	
41	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,804		124305,00	--	472856	--	472856	--	510684
		СП - 8%				--	--	--	--		37828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**2243015**	**27878**	**1999232**	**211546**	**2650926**
								215905	**6574**	**--**	**196364**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**2243015**				
	Материалы		тенге					**1165101**				
	Всего заработная плата		тенге						**222479**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**834131**				
		Накладные расходы	тенге					**211546**				
		Сметная прибыль	тенге					**196364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**2650925**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**139**
		Сметная заработная плата	тенге						**222479**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**2650925**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**139**
		Сметная заработная плата	тенге						**222479**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ /АС-26/										
57	212-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1036,0643		15611,00	--	16174000	--	16174000	--	17467920
		СП - 8%				--	--	--	--		1293920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**16174000**	**--**	**16174000**	**--**	**17467920**
								--	**--**	**--**	**1293920**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**16174000**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**16174000**				
		Сметная прибыль	тенге					**1293920**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**17467920**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**17467920**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					**35411544**	**703993**	**31436676**	**3197258**	**41697506**
								3270875	**162046**	**--**	**3088704**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**35411544**				
	Материалы		тенге					**13652067**				
	Всего заработная плата		тенге						**3432921**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**17784606**				
		Накладные расходы	тенге					**3197258**				
		Сметная прибыль	тенге					**3088704**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41697506				
		Сметная заработная плата	тенге								2147
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					3432921			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41697506				
		Сметная заработная плата	тенге								2147
		ИТОГО ПО АКТУ :	**тенге**					3432921			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									41697506
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3270875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					703993			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					162046			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31436673		
		- Накладные расходы	тенге							3197258	
		- Сметная прибыль	тенге							3088704	
		Всего по объекту	**тенге**								**41697506,41**
		в том числе оборудования	**тенге**								
		Временные здания и сооружения -2,9 %	**тенге**								**1209227,69**
		Итого	**тенге**								**42906734,10**
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	**тенге**								**386160,61**
		Итого	**тенге**								**43292894,70**
		Непредвиденные, работы изатраты 2%	**тенге**								**865857,89**
		Итого - в текущих ценах 2023 г.-90%	**тенге**								**44158752,60**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023г. - 90 % (Иинф = 1,0450539)	**тенге**								**46148276,62**
		С понижающим коэффициентом к-0,95	**тенге**								**43840862,79**
		НДС (12 %)	**тенге**								**5260903,53**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**тенге**								**49101766,32**
		Итого стоимость строительства	**тенге**								**49101766,32**

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Камыстинского района"
Елемисов А.Е.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
Утешев А.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
Ахмеров В.А.

Расхождения верны