Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Камыстинского района"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - **Строительство дома досуга на 120мест в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями**

Наименование объекта - **Строительство дома досуга на 120мест в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями. Общестроительные работы .Корректировочная смета 2-1-1/1.Лок.смета 2-1-1.**

Договор **№ 32 от 16.05.2023г**

АКТ № 3

приемки выполненных работ за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корретировочная смета 2-1-1/1										
		ОТДЕЛ 1.Включить										
1	1108-0201-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	351,108		61277,29	2362,91	21514947	829636	16279804	4260587	27837577
		НР - 93%; СП - 8%				12547,44	500,61	4405507	175768		2062043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	63		31059,00	--	1956717	--	1956717	--	2113254
		СП - 8%				--	--	--	--		156537	
3	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	285,375		58158,63	3621,95	16597019	1033614	13008368	2607363	20740732
		НР - 93%; СП - 8%				8953,26	871,06	2555037	248579		1536351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Перемычки(АС-20).Дополнительные работы,неучтенные в смете										
6	1107-0104-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	42		5251,46	2911,11	220561	122267	7920	137207	386389
		НР - 118%; СП - 8%				2151,75	616,75	90374	25904		28621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ18-37-34шт,3ПБ13-37-8шт/**	м3	1,8971		115448,00	--	219016	--	219016	--	236537
		СП - 8%				--	--	--	--		17521	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1.Общестроительные работы АС										
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
		ПЕРЕМЫЧКИ /АС-20/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	57	1040,36	377,12	59301	21496	23123	22699	88560
		НР - 118%; СП - 8%			257,58	79,90	14682	4554		6560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	2,574	115448,00	--	297163	--	297163	--	320936
		СП - 8%			--	--	--	--		23773	
40	222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,84	126224,00	--	106028	--	106028	--	114510
		СП - 8%			--	--	--	--		8482	
41	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	6,26	124305,00	--	778149	--	778149	--	840401
		СП - 8%			--	--	--	--		62252	
42	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	м3	0,4	222404,00	--	88962	--	88962	--	96079
		СП - 8%			--	--	--	--		7117	
43	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки металлические. Монтаж**	т конструкций	1,97865	44057,14	13922,55	87174	27548	11006	39633	136951
		НР - 69%; СП - 8%			24572,07	4457,14	48620	8819		10144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,77425	521841,00	--	925876	--	925876	--	999946
		СП - 8%			--	--	--	--		74070	
45	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	0,2044	574520,00	--	117432	--	117432	--	126827
		СП - 8%			--	--	--	--		9395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2460085	49044	33819564	7067489	54038699
							63302	13373	--	4002866	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2372911				
	Материалы		тенге				23123				
	Всего заработная плата		тенге					19236			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2313610				
		Накладные расходы	тенге				22699				
		Сметная прибыль	тенге				191649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2587259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					19236			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				87174				
	Материалы		тенге				11006				
	Всего заработная плата		тенге					57439			
		Накладные расходы	тенге				39633				
		Сметная прибыль	тенге				10144				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				136951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					57439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2724210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	тенге					76675			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ /АС-26/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	8	4838,42	1194,25	38707	9554	20705	12273	55058
		НР - 118%; СП - 8%			1056,01	244,10	8448	1953		4078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	149	6542,38	1411,66	974815	210337	573743	274744	1349523
		НР - 118%; СП - 8%			1280,10	282,54	190735	42098		99964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	7,4511	15611,00	--	116319	--	116319	--	125625
		СП - 8%			--	--	--	--		9306	
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-2,МС-3**	т стальных элементов	0,05068	1143199,26	10439,21	57937	530	52737	5634	68656
		НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	4670	105		5086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,20077	624794,58	7279,79	125440	1462	112561	10881	147226
		НР - 91%; СП - 8%			56867,74	2687,47	11417	540		10906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1313218	221883	876065	303532	1746088
	Стоимость общестроительных работ		тенге				215270	44696	--	129340	
	Материалы		тенге				1313218				
	Всего заработная плата		тенге				759747				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					259966			
		Накладные расходы	тенге				116319				
		Сметная прибыль	тенге				303532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				129340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1746090				
		Сметная заработная плата	тенге								152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					259966			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1746090				
		Сметная заработная плата	тенге								152
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					259966			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				44281563	2256444	34695629	7371021	55784787
	Материалы		тенге				7329490	508320	--	4132206	
	Всего заработная плата		тенге				44194389				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30078963				
		Накладные расходы	тенге					7780371			
		Сметная прибыль	тенге				4605662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7331388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4122062				
		Сметная заработная плата	тенге				55647839				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					7780371			4872
	Материалы		тенге				87174				
	Всего заработная плата		тенге				11006				
		Накладные расходы	тенге					57439			
		Сметная прибыль	тенге				39633				
			тенге				10144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				136951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					57439			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				55784790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4907
		Сметная заработная плата	тенге					7837810			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**тенге**								55784790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7329490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2256444			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					508320			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						34695631		
		- Накладные расходы	тенге							7371021	
		- Сметная прибыль	тенге							4132206	

		Всего по объекту	**тенге**									**55784790**
		в том числе оборудования	**тенге**									
		Временные здания и сооружения -2,9 %	**тенге**								**2,90%**	**1617758,9**
		Итого	**тенге**									**57402549**
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	**тенге**								**0,90%**	**516622,94**
		Итого	**тенге**									**57919172**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**								**2%**	**1158383,4**
		Итого - в текущих ценах 2023 г.-90%	**тенге**									**59077555**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023г. - 90 % (Иинф = 1,0450539)	**тенге**								**1,0450539**	**61739230**
		С понижающим коэффициентом к-0,95	**тенге**								**0,95**	**58652268**
		НДС (12 %)	**тенге**								**12%**	**7038272,2**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**тенге**									**65690540**
		Итого стоимость строительства	**тенге**									**65690540**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Камыстинского района"
_____ Елемисов А.Е

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____ Утешев А.

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.

Расценки проверены