Программный комплекс АВС (редакция 2022.2) Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, см.6-1 Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №11
приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод "В1"									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	422,2895	221,94	221,94	93723	93723	--	15566	118030
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,20	--	21621		8741	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,0605	2990,77	--	39061	--	--	28124	72560
		НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	39061	--		5375	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	376,29	55,40	55,40	20846	20846	--	4372	27235
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,14	--	6073		2017	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	376,29	245,59	118,76	92413	44688	--	48602	152296
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	47725	19778		11281	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	376,29	116,16	100,33	43710	37753	565	10502	58551
		НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	5392	9193		4339	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,81	1301,18	--	54402	--	--	39170	101057
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	54402	--		7486	
		Трубопроводы									
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1824	435215,73	104011,95	79383	18972	236	65294	156251
		НР - 99%; СП - 8%			329907,54	31677,66	60175	5778		11574	
8	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	184,224	237,00	--	43661	--	43661	--	47154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3493	
9	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм=ПАТРУБОК	м	0,25	237,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
10	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	4919,00	--	14757	--	14757	--	15938
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
11	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	1247,00	--	3741	--	3741	--	4040
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
		Фланцы свободные									
12	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	1769,00	--	14152	--	14152	--	15284
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
13	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1558,00	130,61	6232	523	--	5654	12837
		НР - 99%; СП - 8%			1427,39	0,40	5710	2		951	
14	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	543,00	--	2172	--	2172	--	2346
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
15	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10240,00	--	20480	--	20480	--	22118
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
16	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3353,00	492,69	6706	985	--	5682	13380
		НР - 99%; СП - 8%			2860,31	9,61	5721	19		991	
17	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
		Пожарный гидрант									
18	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3822,26	273,00	3822	273	498	3136	7515
		НР - 99%; СП - 8%			3050,50	117,28	3051	117		557	
19	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	57226,00	--	57226	--	57226	--	61804
		СП - 8%			--	--	--	--		4578	
20	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1294,00	--	1294	--	137	1249	2746
		НР - 108%; СП - 8%			1156,51	--	1157	--		203	
21	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,046	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	67909 34440	32331 10346	1138	44338 8980	121227
23	241-505-0412 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм *СП - 8%*	шт.	1	308441,00 --	-- --	308441 --	-- --	308441	-- 24675	333116
24	241-703-0110 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-32-(10-40)-ПОН *СП - 8%*	1000 шт.	0,003	53051,00 --	-- --	159 --	-- --	159	-- 13	172
25	241-703-0120 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	143016,00 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309
		Гильзы и Футляры									
26	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм *СП - 8%*	м	0,4	20158,00 --	-- --	8063 --	-- --	8063	-- 645	8708
27	241-102-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	6477,00 --	-- --	5182 --	-- --	5182	-- 415	5597
28	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	22116308,96 968740,29	768807,61 272680,32	199047 8719	6919 2454	183409	11061 16809	226917
29	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100/32/ мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	9	1903,68 1690,06	11,84 3,40	17133 15211	107 31	1815	15089 2578	34800
		Водопроводные колодцы Диам.1500мм-1шт									
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,16	35484,20 15440,32	13490,13 5642,65	76646 33351	29139 12188	14156	45084 9738	131468
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	26057,00 --	-- --	26057 --	-- --	26057	-- 2085	28142
32	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	33347,00 --	-- --	33347 --	-- --	33347	-- 2668	36015
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	1	27706,00 --	-- --	27706 --	-- --	27706	-- 2216	29922
34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	2	19395,00 --	-- --	38790 --	-- --	38790	-- 3103	41893
35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	3997,00 --	-- --	3997 --	-- --	3997	-- 320	4317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	2	9467,00 --	-- --	18934 --	-- --	18934	-- 1515	20449
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,801	47344,41 5322,56	12,60 --	37923 4263	10 --	33650	4008 3354	45285
39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,02674	1004968,00 --	-- --	26873 --	-- --	26873	-- 2150	29023
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,77546	1229,69 1084,60	1,51 0,73	954 841	2 1	111	673 130	1757
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1517869** **319219**	**286271** **87601**	**912380** --	**347604** **149239**	**2014712**

РАЗДЕЛ 2. Канализация

		Земляные работы									
41	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	177,413	209,67 11,17	198,50 48,08	37198 1982	35216 8530	--	7568 3582	48348
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,487	2990,77 2990,77	-- --	16410 16410	-- --	--	11815 2258	30483
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	147,51	55,40 --	55,40 16,14	8172 --	8172 2381	--	1714 791	10677
44	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	147,51	292,88 151,49	141,39 62,58	43203 22346	20856 9231	--	22736 5275	71214
45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	147,51	116,16 14,33	100,33 24,43	17135 2114	14800 3604	221	4117 1701	22953
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,39	1301,18 1301,18	-- --	21326 21326	-- --	--	15355 2934	39615
		Трубопроводы									
47	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	61,6	1503,70 79,38	20,14 8,21	92628 4890	1241 506	86497	5341 7837	105807
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,556	49877,07 5322,56	12,60 --	27732 2959	7 --	24766	2782 2441	32955
		Канализационные колодцы D=1500мм /3шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	4,69	34751,40 17768,87	10451,70 4380,60	162984 83336	49018 20545	30630	102842 21266	287092
50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	1,44	38017,00 --	-- --	54744 --	-- --	54744	-- 4380	59124
51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	3	26057,00 --	-- --	78171 --	-- --	78171	-- 6254	84425
52	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	3	33347,00 --	-- --	100041 --	-- --	100041	-- 8003	108044
53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	5	27706,00 --	-- --	138530 --	-- --	138530	-- 11082	149612
54	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	2	19395,00 --	-- --	38790 --	-- --	38790	-- 3103	41893
55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6 *СП - 8%*	шт.	3	3997,00 --	-- --	11991 --	-- --	11991	-- 959	12950
56	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	3	7080,00 --	-- --	21240 --	-- --	21240	-- 1699	22939
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,403	47344,41 5322,56	12,60 --	113769 12790	30 --	100949	12023 10063	135855
59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,3111	1004968,00 --	-- --	312646 --	-- --	312646	-- 25012	337658
60	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9,0219	1229,69 1084,60	1,51 0,73	11094 9785	14 7	1295	7833 1514	20442
61	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	7,79 6,93	0,86 0,39	312 277	35 16	--	211 42	564
62	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	40	64,00 --	-- --	2560 --	-- --	2560	-- 205	2765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1310676** **178215**	**129389** **44820**	**1003071** --	**194337** **120401**	**1625415**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3640126**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**497434**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**415660**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**132421**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1915448**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							541941	
		- Сметная прибыль	Тенге							269640	
		Всего по объекту	Тенге		3 640 126						
		в том числе оборудования	Тенге		0						
		Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		105 564						
		Итого	Тенге		3 745 690						
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		33 711						
		Итого	Тенге		3 779 401						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		75 588						
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		3 854 989						
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		3 625 804						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		420 990						
		ИТОГО:	Тенге		4 046 795						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		3 844 455						
		НДС (12 %)	Тенге		461 335						
		Всего по акту:	Тенге		4 305 789,35						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРТЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года