Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями

Шифр стройки 159-2021

Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 6-2 Тепловые сети

Шифр объекта 2-1

Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №12
приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
1	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7859,01	4078,34	15718	8157	364	9504	27240
		НР - 99%; СП - 8%			3598,64	1201,41	7197	2403		2018	
2	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
3	242-302-0505 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	78417,00	--	156834	--	156834	--	169381
		СП - 8%			--	--	--	--		12547	
4	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
5	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	125,3	314,72	2,23	39434	280	36187	2080	44836
		НР - 69%; СП - 8%			23,68	0,38	2967	48		3322	
6	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	8,57	45296,89	1699,59	388024	14559	102442	210932	646872
		НР - 76%; СП - 8%			31638,55	760,93	271023	6518		47916	
7	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	14,13	12267,00	--	173385	--	173385	--	187256
		СП - 8%			--	--	--	--		13871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	285	731,37 512,82	21,82 8,61	208440 146154	6219 2454	56067	112943 25710	347093
9	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,32775	552642,00 --	-- --	181128 --	-- --	181128	-- 14490	195618
10	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,005	976733,00 --	-- --	4884 --	-- --	4884	-- 391	5275
11	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,17336	976733,00 --	-- --	169326 --	-- --	169326	-- 13546	182872
12	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,352	1534901,32 865506,96	656523,08 184402,06	540285 304658	231097 64910	4530	365872 72493	978650
13	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	353,5	2123,00 --	-- --	750481 --	-- --	750481	-- 60038	810519
14	241-102-0128 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,02	1311,00 --	-- --	2648 --	-- --	2648	-- 212	2860
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,036	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	53146 26953	25303 8097	890	34699 7028	94873
16	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	24	757,00 --	-- --	18168 --	-- --	18168	-- 1453	19621
17	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан-захлопка диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	4257,00 --	-- --	8514 --	-- --	8514	-- 681	9195
18	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1503,70 79,38	20,14 8,21	3007 159	40 16	2808	173 254	3435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2802754** **759111**	**285655** **84446**	**1757988** --	**736203** **283116**	**3822073**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3822073**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**759111**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**285655**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84446**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1757990**		
		- Накладные расходы	Тенге							**736203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							283116	
		Всего по объекту	Тенге		**3 822 073**						
		в том числе оборудования	Тенге		**0**						
		Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		**110 840**						
		Итого	Тенге		**3 932 913**						
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		**35 396**						
		Итого	Тенге		**3 968 309**						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**79 366**						
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		**4 047 675**						
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		**3 807 035**						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		**442 033**						
		ИТОГО:	Тенге		**4 249 068**						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		**4 036 615**						
		НДС (12 %)	Тенге		**484 394**						
		Всего по акту:	Тенге		**4 521 008,54**						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года