Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 6-2 Тепловые сети
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №14
приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
6	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,03	45296,89	1699,59	182717	6855	48240	99326	304606
		НР - 76%; СП - 8%			31638,55	760,93	127622	3069		22563	
7	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	6,66	12267,00	--	81646	--	81646	--	88178
		СП - 8%			--	--	--	--		6532	
		Герметизированный тепловой ввод									
19	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,6	204429,27	1771,24	327087	2834	142436	153803	519361
		НР - 84%; СП - 8%			113635,61	800,98	181817	1282		38471	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02942	1925980,76	702859,40	56662	20678	13958	28357	91821
		НР - 99%; СП - 8%			748688,23	224921,55	22026	6617		6802	
21	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3890,58	304,95	15562	1220	647	13638	31536
		НР - 99%; СП - 8%			3423,81	20,02	13695	80		2336	
22	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	12708,00	--	50832	--	50832	--	54899
		СП - 8%			--	--	--	--		4067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**714506**	**31587**	**337759**	**295124**	**1090401**
							345160	**11048**	**--**	**80771**	
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	373,45	209,67	198,50	78301	74129	--	15931	101772
		НР - 72%; СП - 8%			11,17	48,08	4171	17955		7540	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,55	2492,31	--	28786	--	--	20726	53473
		НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	28786	--		3961	
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	220,5	55,40	55,40	12216	12216	--	2562	15960
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,14	--	3559		1182	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	220,5	245,59	118,76	54153	26186	--	28480	89243
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	27966	11589		6611	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,5	1301,18	--	122962	--	--	88532	228414
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	122962	--		16919	
		Монолитный участок Ум-1									
28	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,55	84082,61	4927,83	46245	2711	30184	12627	63582
		НР - 91%; СП - 8%			24273,48	955,51	13350	526		4710	
29	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03388	331233,00	--	11222	--	11222	--	12120
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
		Угол поворота УП1(КЛ 98х50)									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,903	44673,82	1720,35	40340	1554	37076	1855	45570
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	1710	328		3376	
31	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,07	16493,88	3844,35	34142	7958	13269	18442	56790
		НР - 118%; СП - 8%			6239,35	1310,61	12915	2713		4207	
32	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,07	164281,00	--	340062	--	340062	--	367267
		СП - 8%			--	--	--	--		27205	
33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,004	20178,15	10417,34	81	42	3	61	153
		НР - 118%; СП - 8%			8919,80	3973,93	36	16		11	
34	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	70	2364,00	--	165480	--	165480	--	178718
		СП - 8%			--	--	--	--		13238	
35	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	410	2784,26	6,71	1141547	2751	1064623	69602	1308040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			180,91	1,63	74173	668		96891	
		Канал КЛ 98х48									
36	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	43,78	16493,88	3844,35	722102	168306	280637	390034	1201107
		НР - 118%; СП - 8%			6239,35	1310,61	273159	57379		88971	
37	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	26,46	132974,00	--	3518492	--	3518492	--	3799971
		СП - 8%			--	--	--	--		281479	
38	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	17,32	164281,00	--	2845347	--	2845347	--	3072975
		СП - 8%			--	--	--	--		227628	
		Канал монолитный (980х480)									
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	44673,82	1720,35	22337	861	20529	1027	25233
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	947	182		1869	
40	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,1	61245,85	4357,02	67370	4793	48691	14298	88202
		НР - 91%; СП - 8%			12624,00	1660,09	13886	1826		6534	
41	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02387	331233,00	--	7907	--	7907	--	8540
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,25346	1143199,26	10439,21	289755	2646	263755	28174	343364
		НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	23354	523		25434	
		Компенсторная ниша НК1 98х50									
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,21	44673,82	1720,35	54055	2081	49682	2485	61064
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	2292	439		4523	
44	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,48	16493,88	3844,35	73893	17223	28718	39912	122909
		НР - 118%; СП - 8%			6239,35	1310,61	27952	5872		9104	
45	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,28	132974,00	--	170207	--	170207	--	183824
		СП - 8%			--	--	--	--		13617	
46	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,2	164281,00	--	525699	--	525699	--	567755
		СП - 8%			--	--	--	--		42056	
		Узел теплофикационный УТ-1									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,33	44673,82	1720,35	59416	2288	54609	2732	67120
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	2519	483		4972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,76	61245,85	4357,02	659005	46882	476289	139864	862779
		НР - 91%; СП - 8%			12624,00	1660,09	135834	17863		63910	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01269	434300,00	--	5511	--	5511	--	5952
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0477	409726,00	--	19544	--	19544	--	21108
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
51	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,25	16493,88	3844,35	20617	4805	8013	11136	34293
		НР - 118%; СП - 8%			6239,35	1310,61	7799	1638		2540	
52	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,04	164281,00	--	170852	--	170852	--	184520
		СП - 8%			--	--	--	--		13668	
53	225-203-0704 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05196	108765,11	37067,52	5651	1926	813	2461	8761
		НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	2912	655		649	
55	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,05196	994397,00	--	51669	--	51669	--	55803
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,19508	95,25	2,23	114	2	68	31	156
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	44	--		12	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,19508	114,31	3,09	137	3	58	53	205
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	76	--		15	
		Дренажный колодец									
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,77	35484,20	13490,13	62807	23877	11601	36944	107731
		НР - 99%; СП - 8%			15440,32	5642,65	27329	9987		7980	
61	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	38017,00	--	11405	--	11405	--	12317
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
62	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15121,00	--	15121	--	15121	--	16331
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
63	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	13281,00	--	53124	--	53124	--	57374
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
65	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9467,00	--	9467	--	9467	--	10224
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
66	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7080,00	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11535489**	**403240**	**10328075**	**927969**	**13460535**
							804172	**134201**	--	**997078**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14550937**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1149332**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**434827**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**145249**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10665835**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1223093**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1077849**	

Всего по объекту	Тенге		**14 550 937**
в том числе оборудования	Тенге		**0**
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		**421 977**
Итого	Тенге		**14 972 914**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		**134 756**
Итого	Тенге		**15 107 670**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**302 153**
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		**15 409 824**
в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		**14 493 687**
в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		**1 682 855**
ИТОГО:	Тенге		**16 176 542**
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		**15 367 715**
НДС (12 %)	Тенге		**1 844 126**
Всего по акту:	Тенге		**17 211 840,91**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис»

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года